Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома позиции 6 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области**

# СПРАВКА №2
## стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орган-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4671509 | 282554 | договор №76<br>доп.соглаш. №1<br>доп.соглаш. №2 | 25.11.2015г<br>22.12.2015г<br>11.04.2016г. | местный бюджет | 004015 | ТОО «Өскемен-пласт» | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за ноябрь без НДС | из.гр.1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт выполненных работ №2 | 48958072,39 | 16350400,97 | 16196529 | 5832231 | | 563524,13 | 22350801 | | 1962048,12 | 18 312 449,09 |

Заказчик : Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт»
М.П. _____ С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор Директор
ТОО «І.С.Т.»
М.П. _____ А.О.Темеков _____2016 года

ф-2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

**Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

**Наименование: Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области**

**Договор: №76 от 25.11.2015г., доп.соглашение №1 от 22.12.2015г., доп. соглашение №2 от 11.04.2016г.**

## Акт №2
## приемки выполненных работ за апрель 2016 года

15.04.2016г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета №2-3-1 Наружные сети канализации** | | | | | | | | |
| 28 | Е11-2-3 | Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=3,000; | 1,284 | 1961,8 | – | 2519 | – | 750 | 3,1 | 4 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 474,75 | – | 610 | – | 123 | – | – |
| 29 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=3,000; | 16,02 | 522,97 | – | 8378 | – | 527 | 0,144 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 396 | – | 133 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150; | 22,5 | 1510,68 | 73,75 | 33990 | 1659 | 990 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 481 | 263 | 133 | 0,041 | 1 |
| 41 | Е27-49-4 | Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом | 150 | 556,44 | 20,1 | 83466 | 3015 | 2915 | 0,0604 | 9 |
| | | *м2 покрытия и основания* | | 9,2 | 5,41 | 1380 | 812 | 133 | 0,0197 | 3 |
| 42 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 150 | 660,15 | 15,35 | 99023 | 2303 | 2195 | 0,0336 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 891 | 759 | 133 | 0,01766 | 3 |
| 44 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 20 | 1548,61 | 6,63 | 30972 | 133 | 2938 | 0,698 | 14 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 2174 | 35 | 133 | 0,0061 | – |

**Локальная смета №2-4-1 Наружные сети дренажной канализации**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-2-3 | Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=8,000; | 3,424 | 1961,8 | – | 6717 | – | 2000 | 3,1 | 11 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 474,75 | – | 1626 | – | 123 | – | – |
| 28 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=8,000; | 41,92 | 522,97 | – | 21923 | – | 1381 | 0,144 | 6 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 1038 | – | 133 | – | – |

**Локальная смета №7-2-1 Покрытие**

**РАЗДЕЛ 1.Тип 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е27-49-6 | Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом | 2007 | 456,06 | 17,7 | 915312 | 35524 | 34007 | 0,0518 | 104 |
| | | *м2 покрытия и основания* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7,88 | 4,86 | 15815 | 9754 | 133 | 0,01754 | 35 |
| 3 | Е27-49-7 | Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000; | 4014 | 51,79 | 0,39 | 207885 | 1565 | 1121 | 0,0003 | 1 |
| | | *м2 покрытия и основания* | | 0,05 | 0,16 | 201 | 642 | 133 | 0,00066 | 3 |
| 4 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 2007 | 700,33 | 15,35 | 1405562 | 30807 | 29362 | 0,0336 | 67 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 11922 | 10155 | 133 | 0,01766 | 35 |
| | **РАЗДЕЛ 2.Тип 2** | | | | | | | | | |
| 6 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 632 | 552,67 | – | 349287 | – | 20804 | 0,144 | 91 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 15642 | – | 133 | – | – |
| 7 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; | 1264 | 88,63 | – | 112028 | – | 6691 | 0,0232 | 29 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 5031 | – | 133 | – | – |
| | **РАЗДЕЛ 3.Тип 3** | | | | | | | | | |
| 9 | Е27-4-1 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси | 264 | 56,43 | 9,63 | 14898 | 2542 | 1640 | 0,0204 | 5 |
| | | *м2 основания или покрытия* | | 3,24 | 1,43 | 855 | 378 | 133 | 0,00483 | 1 |
| 10 | 30-8-91 | Каменные высевки (прим)К=0,040; | 10,56 | 533 | | 5628 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4. Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 11 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 389 | 531,61 | 6,63 | 206796 | 2579 | 57139 | 0,698 | 272 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 42277 | 685 | 133 | 0,0061 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30-3-9 | | | | | | | | |
| | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 17,11 | 22600 | | 386686 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 13 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий | 694 | 531,61 | 6,63 | 368937 | 4601 | 101938 | 0,698 | 484 |
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 75424 | 1221 | 133 | 0,0061 | 4 |

**Локальная смета №7-3-1 Озеленение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е47-5-10 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 % | 21 | 669,02 | 55,44 | 14049 | 1164 | 17198 | 4,284 | 90 |
| | | *яма* | | | | | | | | |
| | | | | 613,58 | 21,29 | 12885 | 447 | 129 | 0,086 | 2 |
| 2 | Е47-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | 21 | 796,15 | 218,24 | 16719 | 4583 | 15197 | 2,957 | 62 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 507,83 | 53,2 | 10664 | 1117 | 129 | 0,223 | 5 |
| 3 | 30-12-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м | 21 | 3760 | | 78960 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | Е47-5-15 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 % | 10 | 897,45 | 78 | 8975 | 780 | 10959 | 5,72 | 57 |
| | | *яма* | | | | | | | | |
| | | | | 819,45 | 29,95 | 8195 | 300 | 129 | 0,121 | 1 |
| 5 | Е47-9-7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | 10 | 1032,19 | 286,81 | 10322 | 2868 | 9601 | 3,878 | 39 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 674,55 | 69,71 | 6746 | 697 | 129 | 0,293 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30-12-53 | Лиственница, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше(прим) | 10 | 4860 | | 48600 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 9 | Е47-19-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 % | 82 | 80,54 | 6,06 | 6604 | 497 | 8179 | 0,517 | 42 |
| | | *м траншеи* | | 74,48 | 2,84 | 6107 | 233 | 129 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е47-21-1 | Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь | 82 | 66,92 | – | 5487 | – | 7045 | 0,404 | 33 |
| | | *м изгороди* | | 66,6 | – | 5461 | – | 129 | – | – |
| 11 | 30-12-46 | Кустарники лиственных пород, без кома | 246 | 56 | | 13776 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е47-15-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 % | 24 | 120,84 | 12,39 | 2900 | 297 | 3504 | 0,761 | 18 |
| | | *яма* | | 108,45 | 4,7 | 2603 | 113 | 129 | 0,018 | – |
| 13 | Е47-17-1 | Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м | 24 | 27,63 | – | 663 | – | 850 | 0,166 | 4 |
| | | *шт* | | 27,45 | – | 659 | – | 129 | – | – |
| 14 | 30-12-34 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м | 24 | 649 | | 15576 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

**Локальная смета №7-4-1 Малые архитекурные формы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т1-40-7 | Установка для сушки белья, тип 4 – строительные работы | 2 | 1859,11 | 54,25 | 3718 | 109 | 799 | 2,2 | 4 |
| | | *установка* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 366,3 | 14,1 | 733 | 28 | 105 | 0,069 | – |
| 2 | Т1-40-8 | Установка для сушки белья, тип 4 – монтаж металлоконструкций<br>*установка* | 2 | 4682,37 | 6,87 | 9365 | 14 | 833 | 2,7 | 5 |
| | | | 461,2 | 1,87 | 922 | 4 | 90 | 0,007 | – |
| 3 | Т1-40-15 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы<br>*установка* | 1 | 13559,79 | 303,27 | 13560 | 303 | 3178 | 18 | 18 |
| | | | 2953,5 | 73,32 | 2954 | 73 | 105 | 0,358 | – |
| 4 | Т1-40-16 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций<br>*установка* | 1 | 12048,08 | 18,11 | 12048 | 18 | 1076 | 6,9 | 7 |
| | | | 1188,97 | 5,61 | 1189 | 6 | 90 | 0,021 | – |
| 5 | Т1-43-10 | Скамья, тип С-4а – строительные работы<br>*скамья* | 17 | 4464,45 | – | 75896 | – | 18466 | 6,3 | 107 |
| | | | 1034,55 | – | 17587 | – | 105 | – | – |
| 6 | Т1-49-4 | Урна, тип I – строительные работы<br>*урна* | 9 | 1718,71 | 57,07 | 15468 | 514 | 3652 | 2,2 | 20 |
| | | | 369,6 | 16,92 | 3326 | 152 | 105 | 0,083 | 1 |
| 7 | Т1-42-1 | Стол-скамья, тип IА – строительные работы<br>*стол-скамья* | 1 | 10984,74 | 1263,18 | 10985 | 1263 | 5929 | 28 | 28 |
| | | | 4620 | 321,48 | 4620 | 321 | 120 | 1,6 | 2 |
| 8 | Т1-38-2 | Песочница железобетонная, тип II – строительные работы<br>*песочница* | 1 | 63229,27 | 1210,75 | 63229 | 1211 | 6055 | 33 | 33 |
| | | | 5428,5 | 338,4 | 5429 | 338 | 105 | 1,7 | 2 |
| 9 | Т1-21-1 | Качели – строительные работы<br>*качели* | 2 | 988,22 | 20,24 | 1976 | 40 | 254 | 0,7 | 1 |
| | | | 115,5 | 5,64 | 231 | 11 | 105 | 0,028 | – |
| 10 | Т1-21-2 | Качели – монтаж металлоконструкций<br>*качели* | 2 | 24170,99 | 38,72 | 48342 | 77 | 7141 | 23 | 46 |
| | | | 3956,17 | 11,22 | 7912 | 22 | 90 | 0,042 | – |
| 11 | Т1-8-3 | Горка-скат, тип IIА – строительные работы<br>*горка* | 1 | 10586,92 | 720,67 | 10587 | 721 | 1193 | 3,7 | 4 |
| | | | 608,85 | 242,52 | 609 | 243 | 140 | 1,2 | 1 |
| 12 | Т1-8-4 | Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций | 1 | 16288,14 | 24,98 | 16288 | 25 | 2406 | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *горка* | | 2665,66 | 7,48 | 2666 | 7 | 90 | 0,028 | – |
| 13 Т1-7-8 | Спираль (прим) – строительные работы | 1 | 21784,75 | 597,25 | 21785 | 597 | 5553 | 31 | 31 |
| | *балансир* | | 5148 | 141 | 5148 | 141 | 105 | 0,689 | 1 |
| 14 Т1-9-32 | Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы | 1 | 5115,49 | 488,41 | 5115 | 488 | 487 | 1,8 | 2 |
| | *стенка* | | 300,3 | 163,56 | 300 | 164 | 105 | 0,799 | 1 |
| 15 Т1-9-33 | Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций | 1 | 8235,98 | 13,74 | 8236 | 14 | 1217 | 7,8 | 8 |
| | *стенка* | | 1347,64 | 3,74 | 1348 | 4 | 90 | 0,014 | – |
| 16 Т1-14-7 | Стол для настольного тенниса – строительные работы | 2 | 11282,71 | 1060,6 | 22565 | 2121 | 2123 | 4 | 8 |
| | *стол* | | 658,35 | 352,5 | 1317 | 705 | 105 | 1,7 | 3 |
| 17 Т1-9-34 | Стенка шведская – строительные работы | 1 | 12606,53 | 785,87 | 12607 | 786 | 1264 | 5,7 | 6 |
| | *стенка* | | 947,1 | 256,62 | 947 | 257 | 105 | 1,3 | 1 |
| 18 Т1-9-35 | Стенка шведская – монтаж металлоконструкций | 1 | 25920,5 | 290,59 | 25921 | 291 | 3858 | 25 | 25 |
| | *стенка* | | 4273,51 | 13,09 | 4274 | 13 | 90 | 0,048 | – |
| | **0,1 Железобетонная канава** | | | | | | | | |
| 21 Е7-31-8 | Установка лотков сечением более 0,5 м2К=5,000; | 7,8 | 2607,77 | 1128,18 | 20341 | 8800 | 16016 | 6,58 | 51 |
| | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | 1116 | 350,61 | 8705 | 2735 | 140 | 1,2925 | 10 |
| 22 30-18-156 | Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 1000 мм | 30 | 8940 | | 268200 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 23 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=5,000; | 7,8 | 236 | | 1841 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=5,000; | 7,8 | 274 | 2137 | | |
| | | *м3* | | | | | |
| 25 | 4-1-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=5,000; | 0,021 | 63800 | 1340 | | |
| | | *т* | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **5154188** | **112309** | **1871** |
| | | | | | **299300** | **32835** | **121** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 4742584 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 420431 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | 63065 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | 210 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 334477 | | |
| | | **Всего** | | | **5909096** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | 70909 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 9998 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 57 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | | | 172822 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 79498 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 484 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 59800 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 23920 | | |
| | | Доп.оплата труда и соц. поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска | | | 15672 | | |
| | | Ежегодный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска | | | 16770 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **6268989** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | **16029804,87** | | |
| | | - материалы, тенге | | | 12128467 | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 1453493 |
| Налог (2 %) | 320596,10 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **16350400,97** |
| НДС (12 %) | 1962048,12 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **18312449,09** |

Заказчик : Руководитель

М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор

ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2016 года

М.П.

Технадзор: Директор

ТОО «І,С,Т,» _____ А.О.Темеков _____2016 года

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе города Усть-**
**Договор: №76 от 25.11.2015г., доп.соглашение №1 от 22.12.2015г., доп.соглашение №2 от 11.04.2016г.**

## Акт №2
## приемки выполненных объемов работ за апрель 2016 года

15.04.2016г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество выполненных работ | Расценка на единицу выполненных работ, тенге | Всего заработная плата , тенге | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета №2-3-1 Наружные сети канализации** | | | | | |
| 28 | Е11-2-3 | Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=3,000; | *м3 подстилающего слоя* | 1,284 | 474,75 | 475 | |
| 29 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=3,000; | *м2 покрытия* | 16,02 | 24,75 | 396 | |
| 40 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150; | *м3 материала основания в плотном теле* | 22,5 | 33,05 | 744 | |
| 41 | Е27-49-4 | Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом | *м2 покрытия и основания* | 150 | 14,61 | 2192 | |
| 42 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | *м2 покрытия* | 150 | 11 | 1650 | |
| 44 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | *м бортового камня* | 20 | 110,44 | 2209 | |
| | | **Локальная смета №2-4-1 Наружные сети дренажной канализации** | | | | | |
| 27 | Е11-2-3 | Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=8,000; | *м3 подстилающего слоя* | 3,424 | 474,75 | 1626 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=8,000; | *м2 покрытия* | 41,92 | 24,75 | 1038 |
| | **Локальная смета №7-2-1 Покрытие** | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Тип 1** | | | | | |
| 2 | Е27-49-6 | Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом | *м2 покрытия и основания* | 2007 | 12,74 | 25569 |
| 3 | Е27-49-7 | Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000; | *м2 покрытия и основания* | 4014 | 0,21 | 843 |
| 4 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | *м2 покрытия* | 2007 | 11 | 220770 |
| | **РАЗДЕЛ 2.Тип 2** | | | | | |
| 6 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | *м2 покрытия* | 632 | 24,75 | 15642 |
| 7 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; | *м2 покрытия* | 1264 | 3,98 | 50310 |
| | **РАЗДЕЛ 3.Тип 3** | | | | | |
| 9 | Е27-4-1 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси | *м2 основания или покрытия* | 264 | 4,67 | 12330 |
| | **РАЗДЕЛ 4. Бортовой камень** | | | | | |
| 11 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | *м бортового камня* | 389 | 110,44 | 42961 |
| 13 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий | *м бортового камня* | 694 | 110,44 | 766450 |
| | **Локальная смета №7-3-1 Озеленение** | | | | | |
| 1 | Е47-5-10 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 % | *яма* | 21 | 634,87 | 13332 |
| 2 | Е47-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | *шт* | 21 | 561,03 | 11782 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е47-5-15 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 % | *яма* | 10 | 849,4 | 8494 |
| 5 | Е47-9-7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | *шт* | 10 | 744,26 | 7443 |
| 9 | Е47-19-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 % | *м траншеи* | 82 | 77,32 | 6340 |
| 10 | Е47-21-1 | Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь | *м изгороди* | 82 | 66,6 | 5461 |
| 12 | Е47-15-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 % | *яма* | 24 | 113,15 | 2716 |
| 13 | Е47-17-1 | Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м | *шт* | 24 | 27,45 | 659 |
| | | | | | | 0 |

**Локальная смета №7-4-1 Малые архитекурные формы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т1-40-7 | Установка для сушки белья, тип 4 – строительные работы | *установка* | 2 | 380,4 | 761 |
| 2 | Т1-40-8 | Установка для сушки белья, тип 4 – монтаж металлоконструкций | *установка* | 2 | 463,07 | 926 |
| 3 | Т1-40-15 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы | *установка* | 1 | 3026,82 | 3027 |
| 4 | Т1-40-16 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций | *установка* | 1 | 1194,58 | 1195 |
| 5 | Т1-43-10 | Скамья, тип С-4а – строительные работы | *скамья* | 17 | 1034,55 | 17587 |
| 6 | Т1-49-4 | Урна, тип I – строительные работы | *урна* | 9 | 386,52 | 3479 |
| 7 | Т1-42-1 | Стол-скамья, тип IА – строительные работы | *стол-скамья* | 1 | 4941,48 | 4941 |
| 8 | Т1-38-2 | Песочница железобетонная, тип II – строительные работы | *песочница* | 1 | 5766,9 | 5767 |
| 9 | Т1-21-1 | Качели – строительные работы | *качели* | 2 | 121,14 | 242 |
| 10 | Т1-21-2 | Качели – монтаж металлоконструкций | *качели* | 2 | 3967,39 | 7935 |
| 11 | Т1-8-3 | Горка-скат, тип IIА – строительные работы | *горка* | 1 | 851,37 | 851 |
| 12 | Т1-8-4 | Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций | *горка* | 1 | 2673,14 | 2673 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Т1-7-8 | Спираль (прим) – строительные работы | *балансир* | 1 | 5289 | 5289 |
| 14 | Т1-9-32 | Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы | *стенка* | 1 | 463,86 | 464 |
| 15 | Т1-9-33 | Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций | *стенка* | 1 | 1351,38 | 1351 |
| 16 | Т1-14-7 | Стол для настольного тенниса – строительные работы | стол | 2 | 1010,85 | 2022 |
| 17 | Т1-9-34 | Стенка шведская – строительные работы | *стенка* | 1 | 1203,72 | 1204 |
| 18 | Т1-9-35 | Стенка шведская – монтаж металлоконструкций | *стенка* | 1 | 4286,6 | 4287 |
| | | **0,1 Железобетонная канава** | | | | 0 |
| 21 | Е7-31-8 | Установка лотков сечением более 0,5 м2К=5,000; | *м3 сборных железобетонных конструкций* | 7,8 | 1466,61 | 11440 |

Технический надзор

ДиректорТОО «I,С,Т,» Темеков А.О.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.