Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома позиции 6 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01 по 06 октября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор №76 доп.соглаш. №1 доп.соглаш №2.	25.11.2015г 22.12.2015г 11.04.2016г	местный бюджет	004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из гр.1				дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	35813299,63	2306998,37	17059452	884520		51	22896423		276839,80	2 583 838,17

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____ 2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____ 2016 года

Технадзор: Директор
М.П. ТОО «I,C,T.» А.О.Темеков _____ 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области
Договор: №76 от 25.11.2015г., доп.соглашение №1 от 22.12.2015г., доп.соглашение №2 от 11.04.2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за период с 01 по 06 октября 2016 года

06.10.2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Техническое решение. Локальная смета № 2-3-2 Наружные сети канализации								
1	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,58	7585,17	1538,85	11985	2431	4502	9,655	15
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	2553	910	130	2,814	4
2	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,83	23900		19837				
		м3								

3 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,18	8334		9834				
	м								
4 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
5 2-1-267	Стремянки	0,01	133700		1337				
	т								

Техническое решение Локальная смета №2-4-1 Наружные сети дренажной канализации

1 E27-5-1	Устройство продольных дренажей из асбестоцементных трубК=-1,000;	-230	49,7	1,53	-11431	-352	-11866	0,259	-60
	м дренажа								
			38,25	0,54	-8798	-124	133	0,0026	-1
2 8-2-5	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 300 мм, Dв 289 ммК=-1,020;	-234,6	918		-215363				
	м								
3 E69-5-1	Сверление отверстийК=-1,000;	-1380	8,62	0,02	-11896	-28	-11868	0,0549	-76
	отверстие								
			8,6	–	-11868	–	100	–	–
4 E22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр)К=-1,000;	-0,048	412519,5	181879,25	-19801	-8730	-16123	997	-48
	км трубопровода								
			189675	68706	-9104	-3298	130	335,56	-16
5 8-6-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 ммК=-1,004;	-48,192	9940		-479028				
	м								
6 E22-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 ммК=-1,000;	-0,048	1174881,78	217879,88	-56394	-10458	-10065	464,1	-22
	км трубопровода								
			78975	82305	-3791	-3951	130	401,98	-19

Техническое решение. Локальная смета №2-4-2 Наружные сети дренажной канализации

1	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,23	155788,86	103471,23	35831	23798	22268	306	70
		км трубопровода								
				51300	23175,85	11799	5330	130	98,72	23
2	99-1-1(пл)ТО	Труба OPTIMA DN/DD 315/280 PP-B с раструбом	40	15618,3		624732				
		шт								
3	99-1-2(пл)ТО	Уплотнительное кольцо	40	166		6640				
		шт								
		Техническое решение. Локальная смета №2-5-1 КЛ 0,4кВ								
12	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных трубК=-1,000;	-0,078	230157,98	–	-17952	–	-2355	175	-14
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	-2141	–	110	–	–
		Техническое решение. Локальная смета №2-5-2 КЛ 0,4кВ								
1	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полипропиленовых	0,078	1459603,38	–	113849	–	1784	133	10
		канало-километр трубопровода								
				20790	–	1622	–	110	–	–
		Локальная смета № 7-2-1 Покрытие								
		Раздел 4. Бортовой камень								
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	125	531,61	6,63	66451	829	18361	0,698	87
		м бортового камня								
				108,68	1,76	13585	220	133	0,0061	1
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	6,02	22600		136052				
		м3								
		Локальная смета №7-3-1 Озеленение								
7	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4864	6,1	0,34	29670	1654	36957	0,0406	197
		м2								
				5,76	0,13	28017	632	129	0,0005	2

8 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4864	19,01	–	92465	–	51514	0,0525	255
	м2		8,21	–	39933	–	129	–	–
15 Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	47	57,86	9,48	2719	446	3154	0,3598	17
	м2		48,38	3,64	2274	171	129	0,0147	1
16 Е47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000;	-94	18,48	2,71	-1737	-255	-2038	0,1177	-11
	м2		15,77	1,04	-1482	-98	129	0,0042	–
17 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников	47	456,08	–	21436	–	12710	1,3501	63
	м2		209,63	–	9853	–	129	–	–

Локальная смета №7-4-1 Малые архитектурные формы

19 Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11	11
	навес		1749	245,34	1749	245	105	1,2	1
20 Т1-28-4	Навес теневой, тип I – монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3227	21	21
	навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,042	–

0.1. Железобетонная канава (26,5м)

26 Е8-12-3	Установка металлических решетокК=5,000;	0,7841	176047,1	1941,97	138039	1523	7126	42,3	33
	т металлических изделий		6975	726,75	5469	570	118	3,55	3
27 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=5,000;	39	20,35	0,02	794	1	146	0,0213	1
	м2		4,16	–	162	–	90	–	–
28 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	177	245,44	3,82	43443	676	8102	0,212	38
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	6611	255	118	0,007	1
	0.2. Сход Л1-3 (3шт)								
29 Е6-1-16	Устройство плит железобетонныхК=3,000;	1,8	7778,02	196,62	14000	354	655	1,79	3
	м3								
			272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
30 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=3,000;	1,8	118		212				
	м3								
31 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	1,8	274		493				
	м3								
32 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,00975	41200		402				
	т								
33 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=3,000;	25,2	204,94	12,56	5164	317	6518	1,08	27
	м ступеней								
			180	4,75	4536	120	140	0,0232	1
34 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)К=3,000;	25,2	781		19681				
	м								
35 Е9-29-1	Монтаж ограждения К=3,000;	0,20016	13711,46	5475,86	2744	1096	1188	28,9	6
	т конструкций								
			5040	1552,87	1009	311	90	5,46	1
36 8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, д=60 ммК=3,000;	14,4	494		7114				
	м								
37 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, д=48 ммК=3,000;	21,6	306		6610				
	м								

38	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, д=33,5 ммК=3,000;	28,8	270		7776			
		м							
39	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000;	9,9	20,35	0,02	201	–	37	0,0213	–
		м2		4,16	–	41	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				655802	14086			623
						96094	1438			3
		В том числе стоимость: материалов, тенге				545622				
		Накладные расходы, тенге				126028				
		- заработная плата, тенге				18904				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46910				
		Всего				828740				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				9945				
		- сметная заработная плата, тенге				1402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				24238				
		- сметная заработная плата, тенге				11149				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8387				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3355				
		Доп.оплата труда и соц. поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска				4904				
		Ежегодный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска				4951				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				884520				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				2261763,11				

- материалы, тенге	1395161
- сметная заработная плата, тенге	385044
Налог (2 %)	45235,26
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2306998,37**
НДС (12 %)	276839,80
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2583838,17**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор: Директор
М.П. ТОО «I,C,T,» А.О.Темеков _____2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

Договор: №76 от 25.11.2015г., доп.соглашение №1 от 22.12.2015г., доп.соглашение №2 от 11.04.2016г.

Акт №3

приемки выполненных объемов работ за период С 01 по 06 октября 2016 года

06.10.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Техническое решение. Локальная смета № 2-3-2 Наружные сети канализации					
1	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	1,58	2192,18	3464	
		Техническое решение Локальная смета №2-4-1 Наружные сети дренажной канализации					
1	Е27-5-1	Устройство продольных дренажей из асбестоцементных трубК=-1,000;	*м дренажа*	-230	38,79	-8922	
3	Е69-5-1	Сверление отверстийК=-1,000;	*отверстие*	-1380	8,6	-11868	
4	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр)К=-1,000;	*км трубопровода*	-0,048	258381		
6	Е22-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 ммК=-1,000;	*км трубопровода*	-0,048	161280	-7741	
		Техническое решение. Локальная смета №2-4-2 Наружные сети дренажной канализации					
1	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	*км трубопровода*	0,23	74475,85	17129	
		Техническое решение. Локальная смета №2-5-1 КЛ 0,4кВ					

12	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных трубК=-1,000;	*канало-километр трубопровода*	-0,078	27450	-2141
		Техническое решение. Локальная смета №2-5-2 КЛ 0,4кВ				
1	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полипропиленовых	*канало-километр трубопровода*	0,078	20790	1622
		Локальная смета № 7-2-1 Покрытие				
		Раздел 4. Бортовой камень				
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	125	125	110,44	13805
		Локальная смета №7-3-1 Озеленение				
7	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	*м2*	4864	5,89	28649
8	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	*м2*	4864	8,21	39933
15	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	*м2*	47	52,02	2445
16	Е47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000;	*м2*	-94	16,81	-1580
17	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников	*м2*	47	209,63	9853
		Локальная смета №7-4-1 Малые архитектурные формы				
19	Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы	*навес*	1	1994,34	1994
20	Т1-28-4	Навес теневой, тип I – монтаж металлоконструкций	*навес*	1	3586,58	3587
		0.1. Железобетонная канава (26,5м)				0
26	Е8-12-3	Установка металлических решетокК=5,000;	*т металлических изделий*	0,7841	7701,75	6039
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=5,000;	*м2*	39	4,16	162
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	177	39,29	6954
		0.2. Сход Л1-3 (3шт)				
29	Е6-1-16	Устройство плит железобетонныхК=3,000;	*м3*	1,8	346,52	624

33	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=3,000;	*м ступеней*	25,2	184,75	4656
35	Е9-29-1	Монтаж ограждения К=3,000;	*т конструкций*	0,20016	6592,87	1320
39	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000;	*м2*	9,9	4,16	41

Технический надзор

ДиректорТОО «I,C,T,» Чемеков А.О.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.