

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 05 2016г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 050001, пл.Республики, 4

Фамилия, имя, отчество (при наличии)-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии 15.02.2016г. ТОО «АГС-ПЛАСТ» , директора Аршамова Абдукерима Турсуновича, г. Алматы, пр. Рыскулова, 95

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 24.02.2016г., ТОО «Курылыс КонсалтLTD», директор Амиров Торехан Кожанулы, эксперт Токмуханбетов Болат Серикбаевич , аттестат эксперта АДСиЖКХ № 06281 от 02.12.2013г. ,

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту 19.02.2016г. ТОО «Компания Тырна», директора Журавлева Л.И., генерального проектировщика

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории сносимого «ветхого жилья», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, ул. Молдагалиева, ул.Чернышевского, ул. Сауранбаева в Турксибском районе (вторая очередь – ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул. Л.Толстого, ул. Спартака) – новое строительство

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу г. Алматы Турксибский район ул. Сауранбаева уг. ул. Молдагалиева,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» января 2016 г. № 1/1-207 Постановление Акимата г. Алматы

   наименование органа вынесшего решение

   либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___г. № _____

   наименование органа вынесшего решение

   б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.э Алматы, талон № KZ87REA00018994 от 17.12.2015 года

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Компания Тырна» шифр 020-2014-ЭС , Заключение РГП Госэкспертиза № 02-0343/15 от 30.06.2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)Приказом **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства « от 25.07.2015г. № 04-36/258**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строитель но – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **декабрь 2015 года** ;
Месяц, год
Окончание работ **февраль 2016 года** ;
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: **2мес.** ;
Фактически, месяц: **2 мес.** .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди)
Общая длинна электрических сетей	м	742		620.20	
КТПБ-6/0,4 кВ 2х1000 кВА	компл	1		1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   1. **Прокладка 2-х КЛ-10 кВ кабелем марки АСБу сечением 3х240 мм2 протяженностью по трассе 0,215 км;**
   2. **Прокладка КЛ-0,4 кВ с применением кабелей марки АВБбШв сечением 4х240 мм2, 4х150 мм2, протяженностью по трассе – 0,431 км; установка кабельных ящиков – 12 шт.**
   3. **Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции в блочно-модульном здании КТПБ-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА – 1 компл;**

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь)обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **102 445,86** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **32 443,66** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **70 002,25** тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **87 134,45** тысяч тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **17 732,25** тысяч тенге

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **69 402,2** тысяч тенге

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:Объект **«Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории сносимого «ветхого жилья», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, ул. Молдагалиева, ул.Чернышевского, ул. Сауранбаева в Турксибском районе (вторая очередь – ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул. Л.Толстого, ул. Спартака) принять в эксплуатацию**

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Усенбаев Е.О.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Амиров Т.К.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Эксперт Токмуханбетов Б.С.

Авторский надзор **Журавлев Л.И.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аршамов А.Т.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.