Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйство г.Алматы" Форма 2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор: №221 от 20 ноября 2015 г.

Наименование объекта - Строительство электричеких сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории, сносимого"ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина , ул. Молдагалиева, ул. Чернышевского, ул. Сауранбаева в Турксибском районе (вторая очередь - ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул.Толстого, ул. Спартака)

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2015 года

Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ из сборных железобетонных элементов с силовыми трансформаторами мощностью 2х100 0 кВА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	84	56,25	52,36	4725	4398	1895	0,03	2
		м3		3,89	19,37	327	1627	97	0,08	7
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	147	176,40	--	25931	--	5186	0,74	109
		т		35,28	--	5186	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84	3,77	3,24	316	272	130	--	--
		м3		0,48	1,12	40	94	97	--	--
5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	60	56,25	52,36	3375	3142	1353	0,03	2
		м3		3,89	19,37	233	1162	97	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	105	176,40	--	18522	--	3704	0,74	78
		т		35,28	--	3704	--	100	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48	21,55	4,52	1034	217	793	0,11	5
		м3		17,03	--	817	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57014	8340			216
			Тенге			13108	2984			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57014				
		Всего заработная плата -	Тенге				16092			
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Транспортные расходы -	Тенге			44453				
		Накладные расходы -	Тенге			16324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				18540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				18540			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,24	4550,71	66,01	14744	214	751	1,35	4
		м3		195,75	24,93	634	81	105	0,12	--
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	4,5	5931,73	196,62	26693	885	1637	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1225	334	105	0,36	2
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	16,5	6897,29	353,46	113805	5832	12448	3,60	59
		м3		585,00	133,52	9653	2203	105	0,65	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	21	128,00	--	2688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,017	52400,00	--	53291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,326	55620,00	--	18132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,19133	53000,00	--	10140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,4	245,44	3,82	31269	487	5831	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4758	183	118	0,01	1
		-Заземление-								
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93	--	920	--	1039	1,54	6
		м3		218,93	--	920	--	113	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,10	--	563	--	636	0,97	4
		м3		134,10	--	563	--	113	--	--
20	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	14	431,60	21,60	6042	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
22	Ц0108-571-1	Установка трансформаторной подстанции типа КТПБ- в блочно модульнос здании, сост. из 3 железобетонных блоков КТПБ-6/0,4 кВ 2х1000 кВА	7,5	12291,00	1016,00	92183	7620	26248	19,00	143
		м		3443,00	241,00	25823	1807	95	1,40	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс-лист ТОО"Спецэлектра"	Установка трансформаторной подстанции типа КТПБ- в блочно модульнос здании, сост. из 3 железобетонных блоков КТПБ-6/0,4 кВ 2х1000 кВА,с 2 силовыми трансформаторми ТСЛ-1000кВА 6/0,4 кВ	1	23915779,97	--	23915780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	3792,00	25964	7584	10093	27,00	54
		шт		4500,00	812,02	9000	1624	95	4,71	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24314071	23023			323
			Тенге			55351	6286			34
	Стоимость оборудования -		Тенге			23915780				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23915780				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			126046				
	Материалы -		Тенге			72842				
	Всего заработная плата -		Тенге				41083			
		Накладные расходы -	Тенге			39028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			174979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				46937			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272245				
	Материалы -		Тенге			39130				
	Всего заработная плата -		Тенге				20554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81563				
	Местные материалы -		Тенге			126382				
		Накладные расходы -	Тенге			22343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24403023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				70843			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24371086	31363			539
			Тенге			68460	9269			46
	Стоимость оборудования -		Тенге			23915780				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23915780				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			126046				
	Материалы -		Тенге			72842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				41083			
		Накладные расходы -	Тенге			39028				20
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5854			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174979				253
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				46937			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			329260				
		Сметная заработная плата -	Тенге			39130				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				36646			
Материалы -			Тенге			81563				
Всего заработная плата -			Тенге			126385				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			44453				
Местные материалы -			Тенге			38667				19
Транспортные расходы -			Тенге				5800			
		Накладные расходы -	Тенге			22076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			390002				370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24480761				623
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				89383			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	24 480 761
в том числе: монтажные работы	564 981
оборудование	23 915 780
Временные здания и сооружения (2,24%)	12 656
Доп.затраты в зимнее время 1,71%	9 878
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 776
На оплату доп.отпусков (0,4%)	2 311
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	24 511 381
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	62 685 880
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	63 939 598
Всего по акту с учетом НДС 12%	71 612 350

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ

Заказчик: «___» _____ 20__ ж.

Подрядчик: _____

Курылыс Консалт LTD

Страниц - 5