Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйство г.Алматы" Форма 2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор: №221 от 20 ноября 2015 г.

Наименование объекта - Строительство электричеких сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории, сносимого"ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина , ул. Молдагалиева, ул. Чернышевского, ул. Сауранбаева в Туркcибском районе (вторая очередь - ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул.Толстого, ул. Спартака)

АКТ

выполненных работ за февраль 2016 года

Кабельная линия 0,4 кВ от проектируемой ТП1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ								
1	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,гл убиной до 2 м	48,689	294,75	--	14351	--	16217	1,89	92
		м3		294,75	--	14351	--	113	--	--
2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	9,924	134,10	--	1331	--	1504	0,97	10
		м3		134,10	--	1331	--	113	--	--
3	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,440	134,10	--	3680	--	4158	0,97	27
		м3		134,10	--	3680	--	113	--	--
4	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительногослоя /земля,перегной/ при автомобильных перевозках	87,640	30,00	--	2629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	87,640	176,40	--	15460	--	3092	0,74	65
		т		35,28	--	3092	--	100	--	--
6	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	27,440	32,23	30,77	884	844	260	0,01	--
		м3		1,42	8,34	39	229	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А30-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,ра сстояние перевозки 30 км,класс груза 1 для обрати ой засыпки	49,393	176,40	--	8713	--	1743	0,74	37
		т		35,28	--	1743	--	100	--	--
8	8-141-4	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 6 кг	450	44,00	10,60	19800	4770	13381	0,18	81
		м		29,00	2,30	13050	1035	95	0,01	6
9	8-148-4	Кабели в трубе,масса 1 м до 6 кг мм2	267	60,40	15,60	16127	4165	10780	0,24	64
		м		38,70	3,80	10333	1015	95	0,02	6
10	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	126	36,70	27,80	4624	3503	1879	0,06	8
		м		8,80	6,90	1109	869	95	0,04	5
11	8-142-2	На каждый последукоций кабельдобавлять к расц.8-142-1	324	11,20	7,90	3629	2560	1631	0,02	6
		м		3,30	2,00	1069	648	95	0,01	4
12	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	126	32,40	23,70	4082	2986	1736	0,06	8
		м		8,60	5,90	1084	743	95	0,03	4
13	8-143-2	На покрытие кирпичом каждогопоследующего кабеля,проложенного в траншее,доба влять красц.8-143-1	324	18,80	14,20	6091	4601	2462	0,03	10
		м		4,50	3,50	1458	1134	95	0,02	7
14	8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение до 240 мм2	18	3905,10	2517,00	70292	45306	32712	8,00	144
		шт		1355,00	557,99	24390	10044	95	3,24	58
15	34-103-1	Устройство трубопроводов иа полиэтиленовых труб до 2-х отверстий1кан.-км	0,267	21603,38	--	5768	--	6106	133,00	36
		кан.-км		20790,00	--	5551	--	110	--	--
16	8-4-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжекия PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК КС О 4427-2004	267	1440,00	--	384480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения об-ъемом до 3 м3 под кабельный ящик	1,32	5904,59	98,32	7794	130	1015	4,41	6
		м3		695,25	37,15	918	49	105	0,18	--
18	8-524-9	Установка кабельного яшика	4	2904,70	84,70	11619	339	3909	5,00	20
		шт		1013,00	15,80	4052	63	95	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс лист"Интеркоммерц "	Муфта концевая на напр.1 кВ ЕРКТ-0063-СЕЕ01	12	7226,87	--	86722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист АО"Электромонтаж "	Шкаф кабельный ШК-400	4	26184,32	--	104737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	16-1-552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми пластмассовой изоляцией (ГОСТ 164 42-80) на напр я жение 1000 В,марка АВБбШв,число жил и сечение 4х240 мм2	0,11935	1138442,00	--	135873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	16-1-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,38255	735302,00	--	281290	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	30-6-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камки керамические одинарные,250х120х65 мм,М-100	1,16165	9052,00	--	10515	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	30-8-92	Песок природный	12,5055	990,00	--	12380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,789	630,00	--	8057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1220929	69204			612
			Тенге			87248	15830			91
	Стоимость оборудования -		Тенге			104737				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			104737				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1024629				
	Материалы -		Тенге			11490				
	Всего заработная плата -		Тенге				72096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			888365				
		Накладные расходы -	Тенге			68491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1158708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				82370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91563				
	Материалы -		Тенге			1474				
	Всего заработная плата -		Тенге				30982			
	Местные материалы -		Тенге			36443				
	Транспортные расходы -		Тенге			24173				
		Накладные расходы -	Тенге			34094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				36096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1396468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				118466			

Итого	1 396 468
в том числе: монтажные работы	1 291 731
оборудование	104 737
Временные здания и сооружения (2,24%)	28 935
Доп.затраты в зимнее время 1,71%	22 583
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13 207
На оплату доп.отпусков (0,4%)	5 283
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 466 476
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	3 750 394
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	3 825 401
Всего по акту с учетом НДС 12%	4 284 450

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
Заказчик: КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Подрядчик: _____

ДЛЯ ФОРМ № 2

Құрылыс Консалт LTD