Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года № 656

Генеральный подрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО «Жанарту"
Наименование объекта: Строительствоводопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор	Источник		Организационно-правовая форма	

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	25 789 414,00									
ИТОГО	25 789 414,00	23 026 262,00							2 763 151,00	25 789 414,00

М.П. Генподрядчик Директор: Алмаганбетов С. _____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор: Койшыбаев С. _____
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области"

Акт
выполненных работ за сентябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**20000,0000**		**139,30**	**2785993,20**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	177,6	762,00	135331,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	386	1554,00	599844,00
		Итого оплата труда:				**36,76**	**735175,20**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	386	6867,00	2650662,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	386	1554,00	599844,00
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**2650662,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	529326,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	265225,55
		Сметная стоимость:				**179,03**	**3580544,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1000,0000**		**1624,39**	**1624392,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	1848	879,00	1624392,00
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**1624392,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	1169562,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	223516,34
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**3017470,58**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**200,0000**		**1868,05**	**373610,16**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	425,04	879,00	373610,16
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**373610,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,00	268999,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,04	51408,76
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**694018,23**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**20000,0000**		**30,63**	**612560,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	161,2	1300,00	209560,00
		Итого оплата труда:				**10,48**	**209560,00**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	161,2	3800,00	612560,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	161,2	1300,00	209560,00
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**612560,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	150883,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	61075,46
		Сметная стоимость:				**41,23**	**824518,66**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**8000,0000**		**706,64**	**5653152,00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	7776	727,00	5653152,00
		Итого оплата труда:				**706,64**	**5653152,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	4070269,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	777873,72
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**10501295,16**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**8000,0000**		**131,75**	**1053972,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	864	638,00	551232,00
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	210	1088,00	228480,00
		Итого оплата труда:				**97,46**	**779712,00**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	210	2338,00	490980,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	210	1088,00	228480,00
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	840	14,00	11760,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**502740,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	561392,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	129229,17
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1744593,81**
7	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**440,0000**		**1069,64**	**470641,60**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	377,52	763,33	288173,60
		Итого оплата труда:				**654,94**	**288173,60**
7. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1258,4	374,00	470641,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	377,52	763,33	288173,60
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**470641,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	207484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	54250,13
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**732376,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**12574320,96**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12574320,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**9663775,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**6957918,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**6957918,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1562579,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21094818,05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12225,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9663775,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**21094818,05**
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				274233
Итого			Тенге				21369051
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге				442339
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия			Тенге				3773346
и радиационного риска							
Итого по акту в ценах 2018 г.			Тенге				25584736
Итого по акту в текущих ценах 1 кв. ценах 2018 г.			Тенге				25584736

Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге	23 026 262,00
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	2 763 151,00
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	25 789 414,00
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**25 789 414,00**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат - Мунай"

Директор
Алмаганбетов С.
М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Жанарту"

Директор
Койшыбаев С.
М.П.