Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 55 БИН 141040004141
БИК IRTYKZKA ИИК KZ479650000072206931 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства:Капитальный ремонт здания театра по ул. Тохтарова,47 в г. Усть-Каменогорск

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 73 доп соглашение №1	22.05.2020г 19.06.2020			ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	66 408 469,68	59 293 276,50	59 293 276,50	59 293 276,50			21 255 270,00		7 115 193,18	66 408 469,68

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Директор _____Ұябай Д. М.
Авторский надзор
ТОО "Павлодарский Проектный И. Ц"
Руководитель авторского надзора _____Жауханов Ф.Б.
Технический надзор
ТОО "АртСтрой Инжиниринг"
Директор _____Абдрахманов Ж. Е.
Подрядчик
ТОО "Alyans XXI "
Директор _____Шаров М. Ю.

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10театр
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 55 БИН 141040004141
БИК IRTYKZKA ИИК KZ479650000072206931 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Капитальный ремонт здания театра по ул. Тохтарова,47 в г. Усть-Каменогорск

Договор подряда (контракт) № 73 от 22.05.2020 г доп согл №1 от 19.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 1 за август

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. 28.08.2020 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуатация машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы													
1	1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1177,8	101,71	0,07	119798	77	–	86199	222477	

7	7 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от загрязнений с земли и лесов НР = 72 %	м2	332,4	172,48	–	57333	–	–	41280	106502
					172,48	–	57333	–	–	7889	
8	8 1203-0101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2 НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	60	9751,82	50,45	585109	3027	175918	293292	948673
					6769,4	19,77	406164	1186	–	70272	
9	9 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 72 %	м2 стен (без вычета проемов)	332,4	348,56	–	115861	–	–	83420	215223
					348,56	–	115861	–	–	15942	
10	10 1203-0101-2301	Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования. Толщина кладки стены 1 кирпич НР = 72 %	м изолируемой стены	9	18821,22	2079,11	169391	18712	12158	99735	290656
					15391,22	–	138521	–	–	21530	
11	16 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	6,24	3432,21	210,26	21417	1312	8163	9072	32928

15	48	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1526,34	920,91	5,83	1405624	8895	414932	709075	2283875
						643,24	1,98	981797	3029	–	169176	
16	50	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	140,87	2667,25	17,97	375736	2532	171692	145813	563273
						1430,48	7,14	201512	1006	–	41724	
17	51	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1200	2865,7	14,48	3438841	17374	551156	2073327	5953141
						2391,93	7,76	2870311	9310	–	440973	

21	68 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	1	2139	846	2139	846	–	1141	3542
					1293	292	1293	292	–	262	
22	69 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	9	1282,11	419,89	11539	3779	–	6637	19630
					862,22	162	7760	1458	–	1454	
23	70 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	95	56,59	–	5376	–	–	3871	9987
					56,59	–	5376	–	–	740	
24	71 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	318	185,1	1,73	58862	550	–	42197	109144
					183,37	0,93	58312	295	–	8085	
25	72 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1838	93,63	0,22	172088	397	–	123771	319528
					93,41	0,12	171691	213	–	23669	

Раздел 3 Смета 2-1-3 Электрооборудование

						–		–		–	16635
31	53 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,866	171883		148851		148851	–	160759
					–		–		–	11908	
Раздел 4 Локальная смета 2-1-4 отопление и вентиляция											
32	10 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	2087,45	22,93	271369	2981	206936	61391	359381
					472,71	9,17	61452	1192	–	26621	
33	11 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	340	1954,34	22,93	664475	7796	495959	160561	891039
					472,71	9,17	160720	3118	–	66003	
34	37 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	72	1135,21	48,4	81735	3485	–	57685	150574
					1086,81	25,94	78250	1868	–	11154	

40	18 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1170	376,72	15,43	440759	18048	310284	107742	592381
					96,09	4	112427	4684	–	43880	
41	19 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1244	314,98	3,39	391841	4216	337674	46677	473599
					40,15	1,54	49951	1912	–	35081	
42	20 1207-0101-0204	Полы из штучного паркета. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	10	488,8	14,5	4888	145	–	3471	9028
					474,3	7,8	4743	78	–	669	
43	21 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	199,4	110,06	2,59	21945	517	–	15628	40579
					107,46	1,39	21428	277	–	3006	
44	22 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	764,9	36,53	–	27943	–	–	20119	51907
					36,53	–	27943	–	–	3845	
45	23 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	100	344,16	18,58	34416	1858	–	24159	63261
					325,58	9,96	32558	996	–	4686	

52	31	1212-0104-0510	Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %								
				м2	1108	295,55	–	327464	–	–	235774	608297
						295,55	–	327464	–	–	45059	
53	32	1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %								
				м2	214	221,13	–	47321	–	–	34071	87903
						221,13	–	47321	–	–	6511	
54	33	1146-0201-0804	Отбивка штукатурки с криволинейных поверхностей НР = 72 %								
				м2	121,9	325,97	–	39736	–	–	28610	73814
						325,97	–	39736	–	–	5468	
55	34	1211-0102-0801	Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %								
				м2	121,9	4039,08	0,18	492364	22	55988	314175	871062
						3579,61	–	436354	–	–	64523	

60	39	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,78402	23837,4	1695,11	18689	1329	226	15945	37405
						21854,03	494,89	17134	388	–	2771	
61	40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5255	218353		114745		114745	–	123925
						–		–		–	9180	
62	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25852	230520		59594		59594	–	64362
						–		–		–	4768	
63	42	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,232	639987,07	1672,41	148477	388	141302	6331	167193
						29254,31	732,76	6787	170	–	12385	
64	74	1207-0101-0501	Покрытия дощатые. Сплачивание НР = 72 %	м2	218	537,72	6,26	117222	1365	2257	82308	215492
						521,1	3,28	113600	716	–	15962	

- накладные расходы, тенге	11 490 093
в т.ч. зарплата, тенге	1 034 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 895 760
Всего	**52 592 732**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	631 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	1 170 925
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	987121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 087 895**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**56 469 786**
Итого в ценах 2020 г (Иинф=1,050)	**59293276,50**
НДС (12 %)	7 115 193,18
Итого	**66 408 469,68**

Заказчик
Коммунальное государственное казенное
Директор _____Ұябай Д. М.

Авторский надзор
ТОО "Павлодарский Проектный И. Ц"

Директор _____Жауханов Ф.Б.

Технический надзор
ТОО "АртСтрой Инжиниринг"

Директор _____Абдрахманов Ж. Е.

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.