			Код
Заказчик	ТОО "Агропромэнергоснаб-1"	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Кернеу-К"	по ОКПО	
Стройка	Строительство линий электропередач новостроек село Коктерек Илийского района		
Объект	Линии электропередач		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	№28
		дата	25.05.2014г
		Вид операции	строительство

Дата составления
25.06.2014

Отчетный период	
с	по
25.05.2014	25.06.2014

АКТ

выполненных работ № 1

Договорная стоимость в соответствии с договором подряда **10 203 355,77** тенге

№№ п/п	позиции по смету	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ					Накладные расходы, тенге %
						Стоимость единицы		Общая стоимость		
					количество	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7		8		
3		Погрузка изделий из сборного железобетонного бетона, керамзибетона до 5 т при авто перевозках		т	188,80	152,8		28 848,64		
4		Рагрузка изделий из сборного железобетонного бетона, керамзибетона до 5 т при авто перевозках		т	188,80	140,0		26 432,00		
5		Погрузка из прочих материалов деталей и конструкций при авто перевозках		т	0,254			31,00		
6		Рагрузка из прочих материалов деталей и конструкций при авто перевозках		т	0,254			26,00		

7		Перевозка строительных грузов/ кроме массовых навалочных автомобилями-самосвалами/ на 30км, 1 класс груза		т	0,254			31,00		
8		То же, опор длиной от 3 до 12м		т	188,80	156,0		29 452,80		
10		Шкаф учета электроэнергии устанавливаемый на стене		шт	104,00	1613,3		167 780,00		
11		Шкаф учета ШУЭ-08-1Н-050-01		шт	104,00	5494,6		571 435,00		
12		**Строительство ВЛ-0,4кВ /2,032 км/**								
18		Установка для опор ВВЛ 6-10кВ анкерных плит и подпятников обьемом до 0,2 м3(П-3и)		шт	33,00	712,1		23 499,30		
21		Монтажная рейка РЕК49		шт	3,00	2788,0		8 364,00		
22		Изолированная штанга для управления рубильником ST33		шт	1,00	4463,0		4 463,00		
23		Ограничитель перенапряжения SE46.128-5		шт	3,00	2729,0		8 187,00		
24		Бандаж дистанционный SO79.1		шт	9,00	611,3		5 502,00		
25		Крюк бандажный SOT29		шт	251,00	401,6		100 790,00		
27		Зажим SL37.2		шт	17,00	242,9		4 130,00		
28		Зажим поддерживающий SO130		шт	132,00	795,5		105 006,00		
29		Зажим ответвительный SLIP22.127		шт	143,00	447,5		63 994,00		
30		Зажим SM2.21		шт	139,00	410,9		57 113,00		
31		Бандажная лента СОТ37		м	367,00	134,8		49 462,00		
32		Бандажная скрепа СОТ36-2		шт	282,00	30,1		8 478,00		
33		Зажим натяжной SO118/1202		шт	17,00	2656,8		45 165,00		
34		Бандаж пластиковый PER15		шт	18,00	9,7		174,00		
35		Фиксатор SO70		шт	104,00	88,5		9 200,00		
36		Зажим SO158.1		шт	210,00	270,9		56 895,00		
37		Зажим SLIP22.1		шт	222,00	455,5		101 113,00		
38		Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		т	0,471	1735,4		818,00		
39		Стяжка Г1		шт	33,00	1416,8		46 756,00		
40		Кронштейн У3		шт	13,00	2337,8		30 391,00		
		Кронштейн У4		шт	4,00	2454,3		9 817,00		
42		Проводник ЗП6		шт	0,0078	50639,4		396,00		
43		Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, МГ сечением 16 мм2		т	0,01044	493869,7		5 156,00		
44		Подвеска проводов Вл 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов /провод СиП4/		км	5,241	11369,6		59 588,00		
45		Провод СИП4 -4*95		км	1,633	368005,5		600 953,00		
46		Провод СИП4 -4*70		км	0,3897	288501,4		112 429,00		
47		Провод СИП4 -4*50		км	0,193	214176,2		41 336,00		
48		Провод СИП4 -2*16		км	3,2604	38066,2		124 111,00		
49		Зажим СИL7		шт	6	4132,7		24 796,00		
50		Устройство ответвлений от ВЛ 0,4кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/		шт	104	650,9		67 695,00		
51		**Заземление опор**								

52		Разработка грунта 2 группы вручную с креплениям траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м (заземление 21 опор		м3	92,25	466,3		43 018,00		
53		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		м3	92,25	260,2		24 007,00		
54		Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4		м шин	615	86,9		53 471,00		
55		Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, 10мм		т	0,37884	45800,3		17 351,00		
56		Строительство ВЛ-10кВ/0,098км/								
57		Установка одностоечных ж/бетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ		опор	3			6 973,00		
58		Установка одностоечных ж/бетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ		опор	1			4 768,00		
59		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач напр 0,39 кВт СВ-110-5		шт	3	15933,0		47 799,00		
60		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач напр 0,39 кВт СВ-105-3,5		шт	2	17400,0		34 800,00		
61		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону стен, фундаментов		м2	3,92	291,1		1 141,00		
64		Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		шт	2,00	3967,5		7 935,00		
		Вязка спиральная SO115.9585		шт	30,00	4066,7		122 000,00		
65		Линейный разъединитель SZ24		шт	2,00	45483,5		90 967,00		
66		Колпачек К-6		шт	9,00	12,1		109,00		
67		Зажим поддерживающий SO130		шт	2,00	795,5		1 591,00		
68		Зажим ПС-2-1		шт	1,00	142,0		142,00		
69		Зажим ПА-2-2		шт	12,00	120,3		1 443,00		
70		Зажим SL 4.26		шт	9,00	433,3		3 900,00		
71		Зажим SL37.2		шт	14,00	242,9		3 401,00		
72		Зажим SO234		шт	5,00	1452,0		7 260,00		
73		Зажим SO255		шт	15,00	2640,5		39 608,00		
75		Зажим SL25.2		шт	3,00	881,3		2 644,00		
76		Кожух SP15		шт	23,00	105,4		2 424,00		
77		Кожух SP16		шт	6,00	209,3		1 256,00		
78		Искровой разрядник SD120.3		шт	6,00	3562,5		21 375,00		
79		Скоба СК-7		шт	20,00	140,0		2 799,00		
80		Зажим ответвительный SLIP22.127		шт	1,00	448,0		448,00		
82		Зажим SO158.1		шт	8,00	270,9		2 167,00		
83		Зажим SM2.21		шт	1,00	411,0		411,00		
84		Бандажная скрепа СОТ36-2		шт	11,00	30,1		331,00		

85		Бандаж дистанционный SO79.1		шт	3,00	611,3		1 834,00		
86		Бандажная лента СОТ37		м2	15,50	134,8		2 089,00		
88		Метизы		т	0,0025	119600,0		299,00		
89		Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		т	0,091	2252,7		205,00		
90		Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		т	0,121	1752,1		212,00		
91		Траверса ТМ73		шт	3,00	3627,3		10 882,00		
92		Траверса ТМ3		шт	1,00	2967,0		2 967,00		
93		Траверса ТМ2		шт	1,00	2121,0		2 121,00		
94		Траверса ТМ77		шт	2,00	3156,5		6 313,00		
95		Траверса ТМ96И		шт	1,00	1637,0		1 637,00		
96		Траверса ТМ80		шт	1,00	342,0		342,00		
97		Траверса ТМ78		шт	3,00	891,3		2 674,00		
98		Траверса ТМ78а		шт	2,00	696,5		1 393,00		
99		Накладка ОГ52		шт	2,00	214,5		429,00		
100		Оголовок ОГс56		шт	2,00	3269,5		6 539,00		
101		Хомут Х1		шт	3,00	473,7		1 421,00		
102		Хомут Х51		шт	7,00	220,4		1 543,00		
103		Хомут Х62И		шт	1,00	281,0		281,00		
104		Крепление подкоса У52		шт	4,00	1397,5		5 590,00		
105		Крепление Киз 1		шт	2,00	616,0		1 232,00		
106		Проводник ЗП21 д 10 мм		т	0.011			505,00		
107		Проводник ЗП22 д 6 мм		т	0,0036	51388,9		185,00		
108		Проводник ЗП1 д 20-22 мм		т	0.0005			23,00		
109		Шины алюминиевые		т	0.0046			1 578,00		
110		Стяжка Г1		шт	5,00	1416,8		7 084,00		
111		Метизы		т	0.0009			108,00		
112		Заземление опор								
113		Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м (заземление 5 опор)		м3	24,75	466,3		11 542,00		
114		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		м3	24,75	260,2		6 441,00		
115		Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4		м	165,00	86,9		14 346,00		
116		Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, 10мм		т	0,102			4 655,00		
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3кг		м	37,00	51,8		1 918,00		
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 3кг		м	12,00	79,7		956,00		
		Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмасовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4×120 мм2		1км	0,056	940891,3		52 784,00		
		Муфта концевая термоусаживаемая ЕК-10КнТ-3-70/120-СЛ-М		шт	1,00	7902,0		7 902,00		
		Муфта концевая термоусаживаемая ЕК-10КвТ-3-70/120-СЛ-М		шт	1,00	7356,0		7 356,00		

		Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб		км	0,0316	239430,4		7 566,00		
		Разработка грунта 2 группы вручную с креплениям в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.		м3	6,21	627,7		3 898,00		
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтех 1 группы		м4	6,21	260,2		1 616		
		Муфты асбесцементные для безнапорных труб/ГОСТ 1839-80/ Ду 100мм Дн 160мм.		шт	6,00	67		402,00		
		Машины и механихмы всего по проекту								
		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения, 3,5 м на автомобиле		м/ч	107,73	3006		323 836,38		
		Автоподъемники высотой подъема 28м		м/ч	39,80	3928		156 334,40		
		Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400А, с бензиновым двигателем		м/ч	10,10	1337,2		13 505,72		
		Краны на автомобильном ходу, 10т		м/ч		3883,2		0,00		
		ВСЕГО:						3 735 075,80		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты			%	0,06		224 104,55		
		ИТОГО прямые затраты						3 959 180,35		
		Единовременное вознаграждениее за выслугу лет			%	0,01		39 591,80		
		Обязательные налоги платежи и другие выплаты			%	0,02		79 183,61		
		ВСЕГО с платежами в базовых ценах 2001г						4 077 955,76		
		ВСЕГО с платежами в текущих ценах 2013г			к	2,234		9 110 139,08		
		НДС			%	0,12		1 093 216,69		
						ИТОГО:		**10 203 355,77**		

ПРИНЯЛ: **Зам.директора ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"** **Майхарин Т.Д.**

СДАЛ: **Директор ТОО "Кернеу-К"** **Молдахметов Р.Т.**