Заказчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"

Типовая межведомственная форма №3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительство скотомогильника в с.Туймебаева (Ащибулак). Илийского района Алматинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		53	15.08.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно			из них		Ст-ть прочих не водящих в состав	Дополнительные затраты на приобрет	в т.ч.НДС	Всего
		В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всго работ и затрат включаемых в стоимость работ по строительству скотомогильника в Ащибулакском с/о Илийского района Алматинской области	**12 218 773**	**12 218 773**						**1 309 154**	**12 218 773**

Заказчик _____ **Майхарин Т.Д.**

Подрядчик _____ **Молдахметов Р.Т.**

Наименование стройки: Строительство скотомогильника в с.Туймебаева (Ащибулак) Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 1

14 ноября 2014г

Наименование: Договор №53 от 15 августа 2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Электроснабжение 10кВ						
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	37	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	56762 / 18731	32495 / 9118	29241 / 105
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	5	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	15779 / 4928	9951 / 2750	8062 / 105
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	10	4836,53 / 1476	3187,28 / 878,4	48365 / 14760	31873 / 8784	24721 / 105
4	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 / *шт*	77	17700		1362900		
5	30-15-70	Стоимость Т-образного фундамента / *шт*	2	8260		16520		
6	99-21-6(пл)	Траверса ТМ73 / *шт*	12	1559		18708		
7	99-21-11(пл)	Траверса ТМs60	12	596		7152		

8	99-21-12(пл)	Оголовок ОГs53	шт	1	2474		2474	
9	99-21-14(пл)	Оголовок ОГs54	шт	38	2474		94012	
10	99-21-33(пл)	Оголовок ОГs58	шт	4	1802		7208	
11	99-21-15(пл)	Накладка Ог52	шт	11	717		7887	
12	99-21-16(пл)	Хомут Х51	шт	24	463		11112	
13	99-21-19(пл)	Крепление У52	шт	25	648		16200	
14	99-21-20(пл)	Крепление изолятора КИs1	шт	10	820		8200	
15	99-21-21(пл)	Проводник изолятора ЗП21	шт	49,5	411		20345	
16	1-1-2109	Гайка М20(прим.)	м	5	101,33		507	
17	18-3-10	Конструкции для установки разъединителей (прим.)	шт	2	1060		2120	
18	99-21-38(пл)	Зажим SL37.2	шт	116	260		30160	
19	99-21-42(пл)	Зажим SO235	шт	66	7873		519618	
20	99-21-51(пл)	Зажим SL25.2	шт	33	943		31119	
21	99-21-56(пл)	Кожух SP15	шт	116	113		13108	
22	99-21-58(пл)	Кожух SP16	шт	33	224		7392	
23	99-22-1(пл)	Изолятор SDI37	шт	156	2518		392808	
24	99-22-14(пл)	Скоба СК7	шт	66	230		15180	
25	99-22-15(пл)	Изолятор SDI90.150	шт	72	2985		214920	
26	99-22-26(пл)	Вязка спиральная SO115.5073	шт	85	4078		346630	
27	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	шт	3,233	41504,56	31105,06	134184	100563	52861

		км линии		9157,5	6414,57	29606	20738	105
28	99-15-7(пл)	Провод СИПЗ 50ммК=1,030; км	9,991	53519		534708		
	Итого по разделу 1					**3936078**	**174882**	
						68025	**41390**	
	Стоимость: материалов, тенге					3693171		
	Накладные расходы, тенге					114885		
	- заработная плата, тенге					17233		
	- трудоемкость, чел-ч					57		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					243058		
	Всего по разделу, тенге					**4294021**		
	Сметная заработная плата, тенге					126648		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					613		

Раздел 2 Электротехнические изделия

29	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996
		подстанция		495	454,41	495	454	105
30	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105
31	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 шт	1	163900		163900		
32	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 шт	1	117500		117500		
33	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	958	134	809
		комплект		720	49,5	720	50	105
34	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) шт	3	599		1797		

35	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546
		комплект		1386	85,5	1386	86	105
36	80-15-18(пл)	РЛНД-200/10	1	20213		20213		
		шт						
		Итого по разделу 2				**312429**	**3568**	
						4793	**1032**	
		Стоимость: материалов, тенге				658		
		оборудования, тенге				303410		
		Накладные расходы, тенге				6117		
		- заработная плата, тенге				918		
		- трудоемкость, чел-ч				3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				908		
		Всего по разделу, тенге				**319454**		
		Сметная заработная плата, тенге				6743		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33		

Раздел 3 Контур заземления и сопутствующие работы

37	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	36	431,6	21,6	15538	778	5195
		шт		149	2,9	5364	104	95
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	61,9	3,3	6809	363	2445
		м		23	0,4	2530	44	95
39	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	86	330,1	24,1	28389	2073	9681
		шт		116	2,5	9976	215	95
40	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	235	21,3	20,46	5006	4808	1741
		м3 грунта		0,84	6,8	197	1598	97
41	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	235	6,48	6,48	1523	1523	479

	м3 грунта		–	2,1	–	494	97
42 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	235	21,55	4,52	5064	1062	3882
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4002	–	97
	Итого по разделу 3				**62329**	**10607**	
					22069	**2455**	
	Стоимость: материалов, тенге				29653		
	Накладные расходы, тенге				23423		
	- заработная плата, тенге				3513		
	- трудоемкость, чел-ч				12		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5145		
	Всего по разделу, тенге				**90897**		
	Сметная заработная плата, тенге				28037		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				155		

Раздел 4 Электроснабжение 0,4 кВ

43 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	7,6	21,3	20,46	162	155	56
	м3 грунта		0,84	6,8	6	52	97
44 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,6	6,48	6,48	49	49	16
	м3 грунта		–	2,1	–	16	97
45 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,6	21,55	4,52	164	34	125
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	129	–	97
46 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,7	27,8	918	695	373
	м кабеля		8,8	6,9	220	173	95
47 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25	32,4	23,7	810	593	345
	м кабеля						

			8,6	5,9	215	148	95
48 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	25	26,4	3,1	660	78	466
	м кабеля		19,1	0,5	478	13	95
49 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,155	12200		1891		
	1000шт						
50 16-1-517	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3x6+1x4 мм2К=1,020;	0,0255	135600		3458		
	1000м						
51 Ц8-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	2	144	–	288	–	142
	шт		74,3	–	149	–	95
52 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ	2	3160		6320		
	комплект						
	Итого по разделу 4				**14720**	**1604**	
					1197	**402**	
	Стоимость: материалов, тенге				11919		
	Накладные расходы, тенге				1523		
	- заработная плата, тенге				228		
	- трудоемкость, чел-ч				1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				975		
	Всего по разделу, тенге				**17218**		
	Сметная заработная плата, тенге				1827		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11		
	Всего прямые затраты				**4325556**	**190661**	

Стоимость: материалов, тенге	96084	45279
оборудования, тенге	3735401	
	303410	
Накладные расходы, тенге	145948	
- заработная плата, тенге	21892	
- трудоемкость, чел-ч	73	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	250086	
Всего по смете в ценах 2001г	**4 721 590**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	47 216	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	18 886	
Итого:	4 787 692	
в базовых ценах 2001года, МРП- 775 тенге		
в текущих ценах 2013 года, МРП тек.1731 тенге		
(ИМРП-2,234)	10 695 705	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	213 914	
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10 909 619	
НДС (12%)	1 309 154	
Стоимость строительства	**12 218 773**	

ПРИНЯЛ: Зам.директора ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" **Майхарин Т.Д.**

СДАЛ: Директор ТОО "Кернеу-К" **Молдахметов Р.Т.**