Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

СПРАВКА № 1 от 26 сентября 2012 года
стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилогс дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	44 367 823	7 770 934	7 770 934	36 596 889
	НДС 12%	5 324 137	932 512	932 512	4 391 625
	Итого с учетом НДС	49 691 960	8 703 446	8 703 446	40 988 514
	аванс 30%	14 907 588	2 611 034	2 611 034	12 296 554
	Всего к оплате:	**34 784 372**	**6 092 412**	**6 092 412**	**28 691 960**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____ Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: Работы по строительству "30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

Акт №1 от 26 сентября 2012 года
выполненных работ за сентябрь 2012 года

Общестроительные работы блок 1, 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы.									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	736,8	27,84 1,66	26,18 7,2	20513 1223	19289 5305	6332 97	0,0115 0,025	8 18
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	13,125	262,72 262,72	– –	3448 3448	– –	3896 113	1,848 –	24 –

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	152,1	6,48	6,48	986	986	309	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	319	97	0,00806	1
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	338	7,91	7,91	2674	2674	843	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	869	97	0,00984	3
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,9	134,1	–	2266	–	2561	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2266	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	152,1	21,55	4,52	3278	687	2512	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2590	–	97	–	–
7	Е1-24-10	Перемещение лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) в зону вертикальной планировки.К=2,000;	1162	7,91	7,91	9191	9191	2896	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2986	97	0,00984	11
		Раздел 2 Фундаменты.								
		2.1 Фундаменты.								
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,19422	95500		18548				
		т								
		Раздел 16 Работы добавляемые по тех.реш.№1								
9	Е5-34-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ длиной до 12 м	132,665	18612,2	8185,4	2469188	1085916	519802	9,85	1307
		м3 конструктивного объема свай		1800	1607,09	238797	213205	115	4,7	624

10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,62452	96000	443954	
		т				
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,08176	100000	308176	
		т				
		Всего прямые затраты			**3 282 222**	**1118743**	**1371**
					248 324	**222684**	**657**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1 915 152		
		Накладные расходы, тенге			539 151		
		- заработная плата, тенге			80 873		
		- трудоемкость, чел-ч			270		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			229 282		
		Всего			**4 050 655**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			44 557		
		- сметная заработная плата, тенге			6 283		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			36		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)			142 022		
		- сметная заработная плата, тенге			65 330		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			398		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40 952		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16 381		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4 294 567**		
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге			**7 618 562**		
		- материалы, тенге			3 397 480		
		- сметная заработная плата, тенге			1 207 787		

Налог (2 %)	152 371
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 770 934**
НДС (12 %)	932 512
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 703 446**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____ Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.