Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

СПРАВКА №2 от 24 октября 2012 года
стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	44 367 823	15 423 995	7 653 061	28 943 828
	НДС 12%	5 324 137	1 850 879	918 367	3 473 258
	Итого с учетом НДС	49 691 960	17 274 874	8 571 428	32 417 086
	аванс 30%	14 907 588	5 182 462	2 571 428	9 725 126
	Всего к оплате:	**34 784 372**	**12 092 412**	**6 000 000**	**22 691 960**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

Акт №2 от 24 октября 2012 года

выполненных работ

Общестроительные работы блок 1, 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты.								
		2.1 Фундаменты.								
1	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	111	363,01	172,69	40294	19169	21210	0,476	53
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	8467	6683	140	0,2371	26
2	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	104	517,56	243,37	53826	25310	27950	0,668	69
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	11116	8848	140	0,3375	35
3	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	265	784,71	389,08	207948	103106	107895	0,937	248
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	40784	36284	140	0,5542	147
4	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	52,117	10700		557652				

		м3								
5	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	120,0348	9860		1183543				
		м3								
	Раздел 16 Работы добавляемые по тех.реш.№1									
6	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,6751	100000		67510				
		т								
	16.2 Ростверк									
7	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	92,2	9360,42	353,46	863031	32589	69560	3,6	332
		м3		585	133,52	53937	12311	105	0,6521	60
8	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,327	96000		223392				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	3,556	95500		339598				
		т								
		Всего прямые затраты				**3 536 794**	**180174**			**702**
						114 304	**64126**			**268**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 242 316				
		Накладные расходы, тенге				226 615				
		- заработная плата, тенге				33 992				
		- трудоемкость, чел-ч				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				225 805				
		Всего				**3 989 214**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				43 881				

- сметная заработная плата, тенге	6 187
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)	139 868
- сметная заработная плата, тенге	64 339
- нормативная трудоемкость, чел-ч	392
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 331
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 132
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 229 426**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**7 503 002**
- материалы, тенге	5 751 869
- сметная заработная плата, тенге	602 115
Налог (2 %)	150 060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 653 061**
НДС (12 %)	918 367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 571 428**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.