Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

СПРАВКА №3 от 29 ноября 2012 года
стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	44 367 823	23 077 056	7 653 061	21 290 767
	НДС 12%	5 324 137	2 769 246	918 367	2 554 891
	Итого с учетом НДС	49 691 960	25 846 302	8 571 428	23 845 658
	аванс 30%	14 907 588	7 753 890	2 571 428	7 153 698
	Всего к оплате:	**34 784 372**	**18 092 412**	**6 000 000**	**16 691 960**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

ТОО "Оскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года

Акт №3 от 29 ноября 2012 года

выполненных работ за ноябрь 2012 года

Общестроительные работы блок 1, 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты.								
		2.1 Фундаменты.								
1	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	63,0282	9860		621458				
		м3								
2	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок.	31,2	8331,55	311,32	259944	9713	18299	2,82	88
		м3		441	117,61	13759	3669	105	0,5744	18
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,8	7256,77	66,01	121914	1109	3893	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3289	419	105	0,1218	2

4 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	101,4	253,82	4,19	25737	425	7134	0,382	39
	м2 поверхности		58,05	1,58	5886	160	118	0,0076	1
5 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	545,79	245,44	3,82	133959	2085	24982	0,212	116
	м2 поверхности		37,35	1,44	20385	786	118	0,007	4
6 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	395,88	250,96	1584	1004	1226	0,813	3
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
7 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,908	23100		20975				
	м3								
8 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. ФО1,ФО2.	0,84	8331,55	311,32	6999	262	492	2,82	2
	м3		441	117,61	370	99	105	0,5744	–
9 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МИ1-10	0,00668	93997,62	304,24	628	2	233	198	1
	т		33075	114,75	221	1	105	0,56	–
2.2 Приямок.									
10 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,12	11200,65	1327,03	1344	159	328	12,49	1
	м3		2137,5	456,24	257	55	105	1,7166	–
11 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	1	114,97	37,48	115	37	106	0,408	–
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	65	11	140	0,042	–

12	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,04	18100		724			
		м3							
13	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,04	221		-9			
		м3							
14	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,04	119		-5			
		м3							
	Раздел 3 Стены.								
	3								
15	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	241,47	9004,79	266,56	2174416	64367	260291	5,07	1224
		м3 кладки		814,5	99	196680	23906	118	0,49	118
	Раздел 16 Работы добавляемые по тех.реш.№1								
	16.3 Стены								
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,78359	87879,65	422,15	68862	331	7780	56,4	44
		т металлических изделий		8257,5	157,5	6470	123	118	0,77	1
		Всего прямые затраты				**3 438 645**	**79494**			**1541**
						247 905	**29582**			**145**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 111 245				
		Накладные расходы, тенге				324 764				
		- заработная плата, тенге				48 715				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				225 805				

Всего	**3 989 214**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	43 881
- сметная заработная плата, тенге	6 187
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)	139 868
- сметная заработная плата, тенге	64 339
- нормативная трудоемкость, чел-ч	392
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 331
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 132
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 229 426**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**7 503 002**
- материалы, тенге	5 519 349
- сметная заработная плата, тенге	803 961
Налог (2 %)	150 060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 653 061**
НДС (12 %)	918 367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 571 428**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.