Форма № 3

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"**

**Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082**

**ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»**

**Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**

**Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 13 июня 2012г.**

## СПРАВКА №4 от 24 декабря 2012 года
## стоимости выполненных работ за декабрь 2012 года

| № пп | Наименование работ | Стоимость работ по договору | выполнено | | Остаток средств по договору |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала работ | В том числе за отчетный период | |
| 1 | **"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"** | 44 000 000 | 44 000 000 | 21 565 802 | 0 |
| | НДС 12% | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 587 896 | 0 |
| | Итого с учетом НДС | 50 000 000 | 50 000 000 | 24 153 698 | 0 |
| | аванс 30% | 14 907 588 | 14 907 588 | 7 153 698 | 0 |
| | **Всего к оплате:** | **35 092 412** | **35 092 412** | **17 000 000** | **0** |

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 годаю. Доп. Соглашение №1 от 13

**Акт №4 от 24 декабря 2012 года**

**выполненных работ за декабрь 2012 года**

Общестроительные работы блок 1, 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены.** | | | | | | | | |
| 1 | Е8-15-5 | Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом<br>*м3 кладки* | 116 | 9004,79 | 266,56 | 1044556 | 30921 | 125040 | 5,07 | 588 |
| | | | | 814,5 | 99 | 94482 | 11484 | 118 | 0,49 | 57 |
| 2 | Е8-15-5 | Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомК=0,500;<br>*м3 кладки* | 148,9 | 7975,79 | 266,56 | 1187595 | 39691 | 160504 | 5,07 | 755 |
| | | | | 814,5 | 99 | 121279 | 14741 | 118 | 0,49 | 73 |
| 3 | Е26-30-4 | Теплоизоляция стен матами ursa П-30гК=0,500;<br>*м3 изоляции* | 41,273 | 6892,45 | 374,4 | 284472 | 15453 | 130660 | 17,5 | 722 |
| | | | | 3026,25 | 139,5 | 124902 | 5758 | 100 | 0,69 | 28 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-3-172 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100К=0,500;<br>*м3* | 41,273 | 7070 | | 291800 | | | |
| 5 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=0,500;<br>*м3 кладки* | 209,8 | 8549,46<br>670,5 | 337,41<br>126 | 1793677<br>140671 | 70789<br>26435 | 197185<br>118 | 4,38<br>0,62 | 919<br>130 |
| 6 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкцийК=0,500;<br>*т металлических изделий* | 0,135 | 70779,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 9555<br>1115 | 57<br>21 | 1340<br>118 | 56,4<br>0,77 | 8<br>– |
| 7 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 тК=0,500;<br>*шт сборных конструкций* | 369,5 | 107,91<br>23,85 | 66,43<br>23,85 | 39873<br>8813 | 24546<br>8813 | 24676<br>140 | 0,148<br>0,1051 | 55<br>39 |
| 8 | Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 тК=0,500;<br>*шт сборных конструкций* | 11 | 395,88<br>130,73 | 250,96<br>88,22 | 4355<br>1438 | 2761<br>970 | 3371<br>140 | 0,813<br>0,3715 | 9<br>4 |
| 9 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=0,500;<br>*м3* | 13,619 | 23100 | | 314599 | | | | |
| 10 | Е9-53-2 | Монтаж металлических перемычек.К=0,500;<br>*т конструкций* | 2,69712 | 9850,47<br>7357,5 | 1162,94<br>108 | 26568<br>19844 | 3137<br>291 | 18122<br>90 | 46,6<br>0,53 | 126<br>1 |
| 11 | 1-1-893 | Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,500;<br>*т* | 2,5205 | 86500 | | 218023 | | | | |
| 12 | 1-1-879 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,500;<br>*т* | 0,16872 | 101200 | | 17074 | | | | |
| 13 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,500;<br>*т* | 0,0079 | 100000 | | 790 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,500; | 0,0079 | 100000 | | 790 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 15 Е9-61-13 | Монтаж кронштейнов.К=0,500; | 0,05938 | 9883,8 | 2860,42 | 587 | 170 | 376 | 36,3 | 2 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 6300 | 736,43 | 374 | 44 | 90 | 3,51 | – |
| 16 1-4-85 | | | | | | | | | |
| | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=0,500; | 0,05938 | 47200 | | 2803 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 17 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. Окраска металлических перемычекК=0,500; | 77,07036 | 173,73 | 0,07 | 13389 | 5 | 8742 | 0,646 | 50 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 108 | 0,02 | 8324 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 18 Е8-12-1 | Установка металлической сетки С-1.К=0,500; | 0,01052 | 70779,65 | 422,15 | 745 | 4 | 105 | 56,4 | 1 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 87 | 2 | 118 | 0,77 | – |
| **Раздел 4 Перекрытие.** | | | | | | | | | |
| **4.1 На отм. -0,3.** | | | | | | | | | |
| 19 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | 12 | 942,92 | 200,77 | 11315 | 2409 | 6223 | 1,74 | 21 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 299,25 | 71,15 | 3591 | 854 | 140 | 0,3052 | 4 |
| 20 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | 40 | 1526,72 | 373,54 | 61069 | 14942 | 33646 | 2,66 | 106 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 465,75 | 135,07 | 18630 | 5403 | 140 | 0,6052 | 24 |
| 21 Е7-45-2 | Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру | 12 | 1206,67 | 385,94 | 14480 | 4631 | 10604 | 2,91 | 35 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 492,75 | 138,4 | 5913 | 1661 | 140 | 0,6095 | 7 |
| 22 30-17-9 | | | | | | | | | |
| | Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см | 28,64 | 1130 | | 32363 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 23 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 128,28 | 2640 | | 338659 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см | 268,92 | 2685 | | 722050 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 25 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см | 14,94 | 2685 | | 40114 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см | 14,24 | 2685 | | 38234 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 27 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 см | 17,04 | 2685 | | 45752 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 28 | 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 283,86 | 349 | | 99067 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 29 | 30-17-324 | Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 128,28 | 488 | | 62601 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 30 | 30-17-244 | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 14,24 | 306 | | 4357 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 31 | 30-17-90 | Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 17,04 | 41 | | 699 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 32 | Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1 | 0,8928 | 12576,04 | 241,1 | 11228 | 215 | 1287 | 8,06 | 7 |
| | | *м3* | | 1282,5 | 91,08 | 1145 | 81 | 105 | 0,4448 | – |
| 33 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,04985 | 114300 | | 5698 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 34 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00661 | 109900 | | 726 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 35 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07026 | 93997,62 | 304,24 | 6604 | 21 | 2449 | 198 | 14 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 2324 | 8 | 105 | 0,56 | – |
| 36 | Е46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 10 | 422,62 | 200,07 | 4226 | 2001 | 2982 | 1,2759 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | 222,55 | 75,58 | 2226 | 756 | 100 | 0,3691 | 4 |
| 37 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 2 | 107,91 | 66,43 | 216 | 133 | 134 | 0,148 | – |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 23,85 | 23,85 | 48 | 48 | 140 | 0,1051 | – |
| | **4.2 На отм. +2,800 (1-й этаж).** | | | | | | | | |
| 38 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны. | 10 | 942,92 | 200,77 | 9429 | 2008 | 5187 | 1,74 | 17 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 299,25 | 71,15 | 2993 | 712 | 140 | 0,3052 | 3 |
| 39 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | 40 | 1526,72 | 373,54 | 61069 | 14942 | 33646 | 2,66 | 106 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 465,75 | 135,07 | 18630 | 5403 | 140 | 0,6052 | 24 |
| 40 Е7-45-2 | Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру | 12 | 1206,67 | 385,94 | 14480 | 4631 | 10604 | 2,91 | 35 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 492,75 | 138,4 | 5913 | 1661 | 140 | 0,6095 | 7 |
| 41 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 128,28 | 2640 | | 338659 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 42 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см | 268,92 | 2685 | | 722050 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 43 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см | 14,94 | 2685 | | 40114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 44 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см | 14,24 | 2685 | | 38234 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 45 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 см | 17,04 | 2685 | | 45752 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 46 30-17-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см | 25,56 | 1130 | | 28883 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 47 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 283,86 | 349 | | 99067 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 30-17-324 | Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 128,28 | 488 | | 62601 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 49 30-17-244 | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 14,24 | 306 | | 4357 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 50 30-17-90 | Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 17,04 | 41 | | 699 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 51 Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1 | 0,8928 | 12576,04 | 241,1 | 11228 | 215 | 1287 | 8,06 | 7 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1282,5 | 91,08 | 1145 | 81 | 105 | 0,4448 | – |
| 52 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,04985 | 114300 | | 5698 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 53 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00661 | 109900 | | 726 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 54 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,06806 | 93997,62 | 304,24 | 6397 | 21 | 2372 | 198 | 13 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 33075 | 114,75 | 2251 | 8 | 105 | 0,56 | – |
| 55 Е46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 6 | 422,62 | 200,07 | 2536 | 1200 | 1788 | 1,2759 | 8 |
| | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | 222,55 | 75,58 | 1335 | 453 | 100 | 0,3691 | 2 |
| 56 Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 2 | 395,88 | 250,96 | 792 | 502 | 612 | 0,813 | 2 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 130,73 | 88,22 | 261 | 176 | 140 | 0,3715 | 1 |
| 57 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 0,424 | 23100 | | 9794 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **4.3 Перекрытие. 2 этаж** | | | | | | | | | |
| 58 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=0,300; | 5,4 | 942,92 | 200,77 | 5092 | 1084 | 2800 | 1,74 | 9 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 299,25 | 71,15 | 1616 | 384 | 140 | 0,3052 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=0,300; | 36 | 1526,72 | 373,54 | 54962 | 13447 | 30282 | 2,66 | 96 |
| | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 16767 | 4863 | 140 | 0,6052 | 22 |
| 60 Е7-45-2 | Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуруК=0,300; | 10,8 | 1206,67 | 385,94 | 13032 | 4168 | 9544 | 2,91 | 31 |
| | *шт сборных конструкций* | | 492,75 | 138,4 | 5322 | 1495 | 140 | 0,6095 | 7 |
| 61 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 смК=0,300; | 115,452 | 2640 | | 304793 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 62 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 смК=0,300; | 242,028 | 2685 | | 649845 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 63 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 смК=0,300; | 13,446 | 2685 | | 36103 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 64 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 смК=0,300; | 12,816 | 2685 | | 34411 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 65 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 смК=0,300; | 15,336 | 2685 | | 41177 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 66 30-17-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=0,300; | 5,94 | 1130 | | 6712 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 67 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; | 255,474 | 349 | | 89160 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 68 30-17-324 | Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; | 115,452 | 488 | | 56341 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 69 30-17-244 | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; | 12,816 | 306 | | 3922 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 70 30-17-90 | Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; | 15,336 | 41 | | 629 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1.К=0,300; | 0,80352 | 12576,04 | 241,1 | 10105 | 194 | 1159 | 8,06 | 6 |
| | *м3* | | 1282,5 | 91,08 | 1031 | 73 | 105 | 0,4448 | – |
| 72 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,300; | 0,04486 | 114300 | | 5127 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 73 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,300; | 0,01487 | 109900 | | 1634 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 74 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,300; | 0,06075 | 93997,62 | 304,24 | 5710 | 18 | 2117 | 198 | 12 |
| | *т* | | 33075 | 114,75 | 2009 | 7 | 105 | 0,56 | – |
| 75 Е46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=0,300; | 5,4 | 422,62 | 200,07 | 2282 | 1080 | 1610 | 1,2759 | 7 |
| | *отверстие* | | 222,55 | 75,58 | 1202 | 408 | 100 | 0,3691 | 2 |
| **Раздел 11 Перегородки.** | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 76 Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 129,0121 | 1271,42 | 34,73 | 164029 | 4481 | 36233 | 1,43 | 184 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 29028 | 1678 | 118 | 0,0635 | 8 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **9 738 340** | **259877** | | | **3964** |
| | | | | | **644 709** | **94774** | | | **449** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 8 833 755 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 866 687 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 130 003 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 433 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 636 302 | | | | |
| | **Всего** | | | | **11 241 329** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 123 655 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 17 435 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 99 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %) | 394 138 |
| - сметная заработная плата, тенге | 181 303 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 104 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 113 650 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 45 460 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **11 918 232** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге** | **21 142 944** |
| - материалы, тенге | 15 671 081 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 177 291 |
| Налог (2 %) | 422 859 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **21 565 802** |
| НДС (12 %) | 2 587 896 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **24 153 698** |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____ Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.