Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59, БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 5 от 18 марта 2013 года
стоимости выполненных работ за период с 11 по 18 марта 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673	11 606 250	11 606 250	87 042 423
	НДС 12%	11 837 841	1 392 750	1 392 750	10 445 091
	Итого с учетом НДС	110 486 514	12 999 000	12 999 000	97 487 514
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**110 486 514**	**12 999 000**	**12 999 000**	**97 487 514**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.

ТОО "Оскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 5 от 11 марта 2013 года

стоимости выполненных работ за март 2013 года

Общестроительные работы блок 1, 2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены.								
1	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомК=0,250; *м3 кладки*	178,8	9004,79 814,5	266,56 99	1610056 145633	47661 17701	192734 118	5,07 0,49	907 88
2	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомК=0,250; *м3 кладки*	74,45	7975,79 814,5	266,56 99	593798 60640	19845 7371	80253 118	5,07 0,49	377 36
3	Е26-30-4	Теплоизоляция стен матами ursa П-30гК=0,250; *м3 изоляции*	20,6365	6892,45 3026,25	374,4 139,5	142236 62451	7726 2879	65330 100	17,5 0,69	361 14
4	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100К=0,250; *м3*	20,6365	7070		145900				
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=0,250;	104,9	8549,46	337,41	896838	35394	98591	4,38	459

	м3 кладки		670,5	126	70335	13217	118	0,62	65
6 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=0,250;	0,0675	70779,65	422,15	4778	28	670	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	557	11	118	0,77	–
7 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 тК=0,250;	184,75	107,91	66,43	19936	12273	12337	0,148	27
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4406	4406	140	0,1051	19
8 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 тК=0,250;	5,5	395,88	250,96	2177	1380	1686	0,813	4
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	719	485	140	0,3715	2
9 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=0,250;	6,8095	23100		157299				
	м3								

Раздел 4 Перекрытие.

4.3 Перекрытие. 3 этаж

10 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две сторонык=0,300;	5,4	942,92	200,77	5092	1084	2800	1,74	9
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1616	384	140	0,3052	2
11 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две сторонык=0,300;	36	1526,72	373,54	54962	13447	30282	2,66	96
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	16767	4863	140	0,6052	22
12 Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контурук=0,300;	10,8	1206,67	385,94	13032	4168	9544	2,91	31
	шт сборных конструкций		492,75	138,4	5322	1495	140	0,6095	7
13 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 смК=0,300;	115,452	2640		304793				
	м2								
14 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 смК=0,300;	242,028	2685		649845				
	м2								
15 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 смК=0,300;	13,446	2685		36103				
	м2								

16	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 смК=0,300; *м2*	12,816	2685		34411				
17	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 смК=0,300; *м2*	15,336	2685		41177				
18	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=0,300; *м2*	5,94	1130		6712				
19	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; *м2*	255,474	349		89160				
20	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; *м2*	115,452	488		56341				
21	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; *м2*	12,816	306		3922				
22	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,300; *м2*	15,336	41		629				
23	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1.К=0,300; *м3*	0,80352	12576,04 1282,5	241,1 91,08	10105 1031	194 73	1159 105	8,06 0,4448	6 –
24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,300; *т*	0,04486	114300		5127				
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,300; *т*	0,01487	109900		1634				
26	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,300; *т*	0,06075	93997,62 33075	304,24 114,75	5710 2009	18 7	2117 105	198 0,56	12 –
27	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=0,300; *отверстие*	5,4	422,62 222,55	200,07 75,58	2282 1202	1080 408	1610 100	1,2759 0,3691	7 2

Раздел 11 Перегородки.

	11									
28	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	84,569	1271,42	34,73	107523	2937	23751	1,43	121
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	19028	1100	118	0,0635	5

Раздел 15 Лестницы.

15.1 Спуск в подвал. (2 шт.)

29	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,92	7723,44	335,84	14829	645	1871	4,54	9
		м3 кладки		699,75	126	1344	242	118	0,61	1
30	E7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	27,6	226,88	12,56	6262	347	7843	1,19	33
		м ступеней		198,23	4,75	5471	131	140	0,0232	1
31	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	27,6	781		21556				
		м								
32	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,12	76,43	2,62	468	16	86	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	64	6	123	0,0048	–
33	E6-1-15	Устройство площадок бетонных плоских.	0,4272	7663,82	100,65	3274	43	82	0,97	–
		м3		146,25	38,03	62	16	105	0,1857	–
34	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3984	7389,37	66,01	2944	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
35	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,984	320,07	14,76	1275	59	284	0,361	1
		м2 покрытия		52,43	5,54	209	22	123	0,027	–
36	E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-7,968	38,98	0,67	-311	-5	-18	0,0104	–
		м2 покрытия		1,69	0,25	-13	-2	123	0,0012	–
37	E6-36-4	Железнение поверхности	5,296	59,59	0,23	316	1	286	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	272	–	105	0,0004	–

15.2 Междуэтажные лестницы.

38	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 тК=0,500; *шт сборных конструкций*	8	1136,67 483,75	567,53 195,94	9093 3870	4540 1568	7613 140	2,92 0,7907	23 6
39	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 тК=0,500; *шт сборных конструкций*	9	722,67 290,25	369,67 127,9	6504 2612	3327 1151	5268 140	1,75 0,5189	16 5
40	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2К=0,500; *м2*	26	2240		58240				
41	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделкиК=0,500; *м2*	19,5	1800		35100				
		Всего прямые затраты				**5 161 128**	**156234**			**2506**
						405 685	**57544**			**275**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4 599 210				
		Накладные расходы, тенге				546 271				
		- заработная плата, тенге				81 941				
		- трудоемкость, чел-ч				273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				342 444				
		Всего				**6 049 843**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				66 548				
		- сметная заработная плата, тенге				9 383				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)				212 116				
		- сметная заработная плата, тенге				97 573				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				594				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61 164				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24 466				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 414 136**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**11 378 677**
- материалы, тенге	8 158 999
- сметная заработная плата, тенге	1 308 779
Налог (2 %)	227 574
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 606 250**
НДС (12 %)	1 392 750
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 999 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.