Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 6 от 25 апреля 2013 года

стоимости выполненных работ за период с 18 марта по 25 апреля 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"	98 648 673	20 534 821	8 928 571	78 113 852
	НДС 12%	11 837 841	2 464 179	1 071 429	9 373 662
	Итого с учетом НДС	110 486 514	22 999 000	10 000 000	87 487 514
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**110 486 514**	**22 999 000**	**10 000 000**	**87 487 514**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник _____ Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор _____ Набиев С.Ч.

нов

ТОО "Оскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта:"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 6 от 25 апреля 2013 года

Общестроительные работы блок 1, 2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены.								
1	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	89,465	9004,79	266,56	805614	23848	96437	5,07	454
		м3 кладки		814,5	99	72869	8857	118	0,49	44
2	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	37,225	7975,79	266,56	296899	9923	40126	5,07	189
		м3 кладки		814,5	99	30320	3685	118	0,49	18
3	Е26-30-4	Теплоизоляция стен матами ursa П-30г	20,6365	6892,45	374,4	142236	7726	65330	17,5	361
		м3 изоляции		3026,25	139,5	62451	2879	100	0,69	14
4	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	20,6365	7070		145900				
		м3								

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	52,45	8549,46	337,41	448419	17697	49297	4,38	230
		м3 кладки		670,5	126	35168	6609	118	0,62	33
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0675	70779,65	422,15	4778	28	670	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	557	11	118	0,77	–
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	184,75	107,91	66,43	19936	12273	12337	0,148	27
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	4406	4406	140	0,1051	19
8	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5,5	395,88	250,96	2177	1380	1686	0,813	4
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	719	485	140	0,3715	2
9	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,8095	23100		157299				
		м3								
10	Е9-53-2	Монтаж металлических перемычек.	2,6971	9850,47	1162,94	26568	3137	18122	46,6	126
		т конструкций		7357,5	108	19844	291	90	0,53	1
11	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	1,275	86500		110265				
		т								

<u>Раздел 4 Перекрытие.</u>

4.3 Перекрытие. 4 этаж

12	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	7,2	942,92	200,77	6789	1446	3734	1,74	13
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2155	512	140	0,3052	2
13	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	48	1526,72	373,54	73283	17930	40375	2,66	128
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	22356	6483	140	0,6052	29
14	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	14,4	1206,67	385,94	17376	5558	12725	2,91	42
		шт сборных конструкций		492,75	138,4	7096	1993	140	0,6095	9

15	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	153,936	2640		406391				
16	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см *м2*	322,704	2685		866460				
17	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см *м2*	17,928	2685		48137				
18	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см *м2*	17,088	2685		45881				
19	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 см *м2*	20,448	2685		54903				
20	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см *м2*	7,92	1130		8950				
21	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	340,632	349		118881				
22	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	153,936	488		75121				
23	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	17,088	306		5229				
24	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	20,448	41		838				
25	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1. *м3*	1,0714	12576,04	241,1	13474	258	1546	8,06	9
				1282,5	91,08	1374	98	105	0,4448	–
26	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0598	114300		6835				
27	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0198	109900		2176				

28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,081	93997,62	304,24	7614	25	2822	198	16
		т		33075	114,75	2679	9	105	0,56	–
29	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	7,2	422,62	200,07	3043	1441	2146	1,2759	9
		отверстие		222,55	75,58	1602	544	100	0,3691	3
	Раздел 15 Лестницы.									
	15.2 Междуэтажные лестницы.									
30	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	1136,67	567,53	9093	4540	7613	2,92	23
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	3870	1568	140	0,7907	6
31	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	722,67	369,67	6504	3327	5268	1,75	16
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	2612	1151	140	0,5189	5
32	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2	26	2240		58240				
		м2								
33	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	19,5	1800		35100				
		м2								
	Всего прямые затраты					**4 030 409**	**110537**			**1651**
						270 078	**39581**			**185**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3 649 795				
	Накладные расходы, тенге					360 234				
	- заработная плата, тенге					54 035				
	- трудоемкость, чел-ч					180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					263 439				
	Всего					**4 654 082**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	51 195
- сметная заработная плата, тенге	7 218
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)	163 179
- сметная заработная плата, тенге	75 062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	457
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47 053
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18 821
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 934 330**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**8 753 501**
- материалы, тенге	6 474 736
- сметная заработная плата, тенге	908 018
Налог (2 %)	175 070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571**
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.