Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 7 от 16 мая 2013 года

стоимости выполненных работ за период с 26 апреля по 16 мая 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"	98 648 673	38 438 392	17 903 571	60 210 281
	НДС 12%	11 837 841	4 612 608	2 148 429	7 225 233
	Итого с учетом НДС	110 486 514	43 051 000	20 052 000	67 435 514
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**110 486 514**	**43 051 000**	**20 052 000**	**67 435 514**

Заказчик:
Отдел строительства, архитектуры и
градостроительства Шемонаихинского района"
Начальник _____ Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"
Директор _____ Набиев С.Ч.

ТОО "Өскемен-Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 7 от 16 мая 2013 года
за период с 26 апреля по 16 мая 2013 года

Общестроительные работы блок 1, 2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Стены.										
1	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	89,465	9004,79	266,56	805614	23848	96437	5,07	454
		м3 кладки		814,5	99	72869	8857	118	0,49	44
2	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	37,225	7975,79	266,56	296899	9923	40126	5,07	189
		м3 кладки		814,5	99	30320	3685	118	0,49	18
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	52,45	8549,46	337,41	448419	17697	49297	4,38	230
		м3 кладки		670,5	126	35168	6609	118	0,62	33

4 1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	1,2455	86500		107736				
	т								
5 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1687	101200		17072				
	т								
6 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0079	100000		790				
	т								
7 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0079	100000		790				
	т								
8 Е9-61-13	Монтаж кронштейнов.	0,05938	9883,8	2860,42	587	170	376	36,3	2
	т конструкций		6300	736,43	374	44	90	3,51	–
9 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,05938	47200		2803				
	т								
10 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. Окраска металлических перемычек	77,07036	173,73	0,07	13389	5	8742	0,646	50
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	8324	2	105	0,0001	–
11 Е8-12-1	Установка металлической сетки С-1.	0,01052	70779,65	422,15	745	4	105	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	87	2	118	0,77	–

Раздел 4 Перекрытие.

4.4 Перекрытие. 5 этаж.

12 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	12	942,92	200,77	11315	2409	6223	1,74	21
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	3591	854	140	0,3052	4

13 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	40	1526,72	373,54	61069	14942	33646	2,66	106
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	18630	5403	140	0,6052	24
14 Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	12	1206,67	385,94	14480	4631	10604	2,91	35
	шт сборных конструкций		492,75	138,4	5913	1661	140	0,6095	7
15 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	128,28	2640		338659				
	м2								
16 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см	268,92	2685		722050				
	м2								
17 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	14,94	2685		40114				
	м2								
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см	14,24	2685		38234				
	м2								
19 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,4 см	17,04	2685		45752				
	м2								
20 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	30,88	1130		34894				
	м2								
21 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	283,86	349		99067				
	м2								
22 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	128,28	488		62601				
	м2								
23 30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	14,24	306		4357				
	м2								
24 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	17,04	41		699				

		м2							
25	Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Ум-1	0,8928	12576,04	241,1	11228	215	1287	8,06	7
		м3							
			1282,5	91,08	1145	81	105	0,4448	–
26	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04985	114300		5698				
		т							
27	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00661	109900		726				
		т							
28	Е6-22-5								
	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м.Ум-2	0,96	14283,51	379,21	13712	364	2280	13	12
		м3							
			2117,25	143,26	2033	138	105	0,6996	1
29	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06808	111900		7618				
		т							
30	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01092	104000		1136				
		т							
31	4-1-56								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,03816	99000		3778				
		т							
32	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0122	51500		628				
		т							
33	Е12-14-1								
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,4	15088,79	207,16	6036	83	280	3,63	1
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	203	32	119	0,38	–
34	Е12-15-1								
	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	476,36	229,96	1,19	109544	567	15560	0,155	74
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	12862	214	119	0,0022	1

35 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	476,36	189,45	4,72	90246	2248	41188	0,403	192
36 99-37-1	"PAROK" Минеральная (каменная) вата. *м3*	76,2176	70,88 8169	1,78	33764 622622	848	119	0,0086	4
37 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	476,36	187,82	15,94	89470	7593	23021	0,243	116
38 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	98,48	34,65 37,08	5,96 0,99	16506 3652	2839 97	119 1402	0,0291 0,0694	14 7
39 99-37-2	Унифлекс ЭПП *м2*	98,48	11,59 248	0,38	1141 24423	37	119	0,0018	–
40 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,07026	93997,62	304,24	6604	21	2449	198	14
41 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	8	33075 422,62	114,75 200,07	2324 3381	8 1601	105 2385	0,56 1,2759	– 10
4.5 Покрытие технического этажа.									
42 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	12	222,55 942,92	75,58 200,77	1780 11315	605 2409	100 6223	0,3691 1,74	3 21
43 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	36	299,25 1526,72	71,15 373,54	3591 54962	854 13447	140 30282	0,3052 2,66	4 96
44 Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру *шт сборных конструкций*	12	465,75 1206,67	135,07 385,94	16767 14480	4863 4631	140 10604	0,6052 2,91	22 35
			492,75	138,4	5913	1661	140	0,6095	7

45	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	44,08	1130		49810			
		м2							
46	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	128,28	2640		338659			
		м2							
47	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см	268,92	2685		722050			
		м2							
48	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м.Ум-1	0,8928	12576,04	241,1	11228	215	1287	8,06	7
		м3								
				1282,5	91,08	1145	81	105	0,4448	–
49	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04985	114300		5698				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00661	109900		726				
		т								
51	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м.УМ-3	0,96	14283,51	379,21	13712	364	2280	13	12
		м3								
				2117,25	143,26	2033	138	105	0,6996	1
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06808	111900		7618				
		т								
53	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01092	104000		1136				
		т								
54	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,03816	99000		3778				
		т								
55	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0122	51500		628				
		т								

56	E12-14-1								
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,4	15088,79	207,16	6036	83	280	3,63	1
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	203	32	119	0,38	–
57	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05364	93997,62	304,24	5042	16	1869	198	11
	т								
				33075	114,75	1774	6	105	0,56	–
58	E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	8	422,62	200,07	3381	1601	2385	1,2759	10
		отверстие								
				222,55	75,58	1780	605	100	0,3691	3
	4.6 Перекрытие вент. каналов.									
59	E7-14-1								
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	18	114,97	37,48	2069	675	1905	0,408	7
	шт сборных конструкций								
				64,8	10,81	1166	195	140	0,042	1
60	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,36	18100		6516				
		м3								
61	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,36	221		-80				
		м3								
62	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,36	119		-43				
		м3								
	Раздел 5 Кровля.									
63	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	476,36	229,96	1,19	109544	567	15560	0,155	74
		м2 изолируемой поверхности								

			27	0,45	12862	214	119	0,0022	1
64 Е6-1-1	Устройство бетонной разуклонки	9,53	13652,17	66,01	130105	629	2208	1,35	13
	м3								
			195,75	24,93	1865	238	105	0,1218	1
65 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	476,36	42,86	18,33	20417	8732	17794	0,138	66
	м2 кровли								
			24,53	6,86	11685	3268	119	0,0335	16
66 99-37-2	Унифлекс ЭППК=1,150;	547,814	248		135858				
	м2								
67 99-37-3	Техноэласт ЭППК=1,130;	538,2868	335		180326				
	м2								
68 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	6	244,6	88,43	1468	531	815	0,389	2
	шт сборных конструкций								
			65,93	31,06	396	186	140	0,1305	1
69 Е7-53-10	Установка плит парапета массой более 0,5 т	52	398,7	151,68	20732	7887	11929	0,669	35
	шт сборных конструкций								
			110,25	53,61	5733	2788	140	0,2285	12
70 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	4,1	6720		27552				
	м3								
71 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	104	903,05	4,29	93917	446	8858	0,42	44
	м примыканий								
			69,98	1,6	7278	166	119	0,0078	1
72 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,6	715,87	1,24	4009	7	1025	0,972	5
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	858	3	119	0,0023	–
73 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. МСК-1, МСК-2	0,09192	13711,46	5475,86	1260	503	545	28,9	3
	т конструкций								
			5040	1552,87	463	143	90	5,46	1

74	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,09192	151200		13898			
		т							
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=0,500;	1,632	26,45	0,02	43	–	6	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	7	–	90	–	–
5.1 Кровля крылец										
76	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	15,36	378,29	13,43	5811	206	1353	0,45	7
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	1023	77	123	0,0246	–
77	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	15,36	42,86	18,33	658	282	574	0,138	2
		м2 кровли								
				24,53	6,86	377	105	119	0,0335	1
78	99-37-2	Унифлекс ЭПП	15,36	248		3809				
		м2								
79	99-37-3	Техноэласт ЭПП	15,36	335		5146				
		м2								
80	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	12	903,05	4,29	10837	51	1022	0,42	5
		м примыканий								
				69,98	1,6	840	19	119	0,0078	–
81	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,1	715,87	1,24	2935	5	750	0,972	4
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	628	2	119	0,0023	–
82	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	448,56	24,75	0,9	11102	404	3101	0,0349	16
		м ходов								
				5,42	0,34	2431	153	120	0,0016	1

Раздел 12 Полы.

83 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	297,91	323,65	18,42	96419	5488	34027	0,416	124
			85,95	6,91	25605	2059	123	0,0337	10
84 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	297,91	384,41	13,43	114520	4001	26251	0,45	134
			66,6	5,04	19841	1501	123	0,0246	7
85 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000; *м2 стяжки*	1787,46	69,13	0,67	123567	1198	1935	0,0044	8
			0,63	0,25	1126	447	123	0,0012	2
12.2 Тип 61									
86 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1342,76	251,27	9,95	337395	13360	92390	0,356	478
			52,2	3,74	70092	5022	123	0,0182	24
12.3 Тип 135									
87 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	91,66	323,65	18,42	29666	1688	10469	0,416	38
			85,95	6,91	7878	633	123	0,0337	3
88 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	91,66	266,57	9,95	24434	912	6307	0,356	33
			52,2	3,74	4785	343	123	0,0182	2
89 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	366,64	44,14	0,67	16183	246	397	0,0044	2
			0,63	0,25	231	92	123	0,0012	–
90 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	91,66	251,27	9,95	23031	912	6307	0,356	33
			52,2	3,74	4785	343	123	0,0182	2
12.4 Тип 62									
91 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	167,92	266,57	9,95	44762	1671	11553	0,356	60

92	Е11-11-2			52,2	3,74	8765	628	123	0,0182	3
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-167,92	44,14	0,67	-7412	-113	-182	0,0044	-1
		м2 стяжки								
	12.5 Тип 176									
				0,63	0,25	-106	-42	123	0,0012	–
93	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,28	86,63	2,62	1497	45	245	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	182	17	123	0,0048	–
94	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	17,28	245,61	13,43	4244	232	1226	0,366	6
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	910	87	123	0,0246	–
95	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=8,000;	138,24	37,92	0,67	5242	93	150	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	87	35	123	0,0012	–
96	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	17,28	323,65	18,42	5593	318	1973	0,416	7
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	1485	119	123	0,0337	1
97	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3824	7389,37	66,01	10215	91	320	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	271	34	105	0,1218	–
98	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17,28	325,88	14,76	5631	255	1232	0,361	6
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	906	96	123	0,027	–
99	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-34,56	39,95	0,67	-1381	-23	-82	0,0104	–
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-58	-9	123	0,0012	–
100	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	12,6	32,16	0,22	405	3	288	0,104	1
		м плинтусов								
	12.6 Пол в лоджиях.			18,5	0,09	233	1	123	0,0004	–

101 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	220	323,65	18,42	71203	4052	25128	0,416	92
			85,95	6,91	18909	1520	123	0,0337	7
102 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	220	215,39	9,05	47386	1991	14680	0,251	55
			50,85	3,4	11187	748	123	0,0165	4
103 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм *м2 покрытия*	220	254,08	9,95	55898	2189	11728	0,269	59
			39,6	3,74	8712	823	123	0,0182	4
104 Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=2,000; *м2 покрытия*	440	45,04	0,67	19818	295	963	0,0101	4
			1,53	0,25	673	110	123	0,0012	1
105 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	220	59,59	0,23	13110	51	11871	0,289	64
			51,3	0,09	11286	20	105	0,0004	–
Раздел 13 Отделочные работы.									
106 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	596,663	234,5	2	139917	1193	58809	0,566	338
			93,6	0,27	55848	161	105	0,0423	25
Раздел 17 Работы добавляемые по тех.решению №2									
17.2 Кровля									
107 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	28	244,6	88,43	6849	2476	3802	0,389	11
			65,93	31,06	1846	870	140	0,1305	4
108 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские *м3*	1,326	6720		8911				

109	E12-14-2	Утепление покрытий шлаком	85,34	2368,92	245,72	202164	20970	48214	2,71	231
		м3 утеплителя		382,5	92,25	32643	7873	119	0,45	38
	17.3 Лоджии									
110	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (ограждение лоджий)	24,72	11143,44	335,84	275466	8302	24087	4,54	112
		м3 кладки		699,75	126	17298	3115	118	0,61	15
111	E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов (лоджии)	44,64	369,67	18,33	16502	818	1667	0,138	6
		м2 кровли		24,53	6,86	1095	306	119	0,0335	1
	17.4 Отделочные работы									
112	E11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции	15,576	2620,36	261,86	40815	4079	11466	3,44	54
		м3 изоляции		499,5	99	7780	1542	123	0,48	7
		Всего прямые затраты				**7 938 835**	**206902**			**3956**
						642 147	**76210**			**386**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7 089 782				
		Накладные расходы, тенге				865 284				
		- заработная плата, тенге				129 793				
		- трудоемкость, чел-ч				433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				528 247				
		Всего				**9 332 366**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				102 656				
		- сметная заработная плата, тенге				14 474				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)				327 207				
		- сметная заработная плата, тенге				150 515				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				916				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	94 350
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37 740
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 894 319**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**17 552 522**
- материалы, тенге	12 577 273
- сметная заработная плата, тенге	2 031 636
Налог (2 %)	351 050
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 903 571**
НДС (12 %)	2 148 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 052 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.