Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 8 от 13 июня 2013 года
стоимости выполненных работ за период с 16 мая по 13 июня 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673,21	60 552 244,64	22 113 852,64	38 096 428,57
	НДС 12%	11 837 840,79	7 266 269,36	2 653 661,36	4 571 571,43
	Итого с учетом НДС	110 486 514,00	67 818 514,00	24 767 514,00	42 668 000,00
	аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**110 486 514,00**	**67 818 514,00**	**24 767 514,00**	**42 668 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

нов

ТОО "Өскемен-Пласт" Цены Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 8 от 13 июня 2013 года

за период с 16 мая по 13 июня 2013 года

Общестроительные работы блок 1, 2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Окна.								
1	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2. Балконная дверь.	64,48	16047,28	20,21	1034729	1303	17182	1,2876	83
		м2 проемов		215,16	6,88	13874	444	120	0,0336	2
2	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	251,16	240,09	5,58	60301	1401	28985	0,586	147
		м2 проемов		94,05	2,12	23622	532	120	0,0103	3
		Раздел 11 Перегородки.								
3	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	1160,6	1610,34	14,13	1868961	16399	549540	2,32	2693
		м2 перегородок за вычетом проемов		389,25	5,33	451764	6186	120	0,0261	30

4	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	69,636	4260		296649				
		м3								
5	Е9-53-3	Монтаж каркаса ограждения из труб.	0,0689	16367,84	681,42	1128	47	918	95	7
		т конструкций		14670	132,75	1011	9	90	0,65	–
6	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0204	47200		963				
		т								
7	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	12	437		5244				
		м								
8	Е47-341-1	Устройство ограждения из металлической сетки по металлическим опорам опорам	13	413,17	0,62	5371	8	379	0,18	2
		м		22,39	0,2	291	3	129	0,001	–
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;	6,5	151,1	0,07	982	–	737	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	702	–	105	0,0001	–
	Раздел 13 Отделочные работы.									
10	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	2363,807	234,5	2	554313	4728	232985	0,566	1338
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	221252	638	105	0,0423	100
11	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас. Утепленные стены.	825,46	883,04	4,85	728914	4003	194382	1,288	1063
		м2		222,86	1,41	183962	1164	105	0,0062	5
	Раздел 17 Работы добавляемые по тех.решению №2									
	17.1 Оконные проёмы									
12	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	80,56	11846,04	18,87	954317	1520	13808	0,8165	66
		м2 проемов		136,44	6,39	10992	515	120	0,0312	3
13	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	109,44	14627,5	19,32	1600834	2114	25243	1,1121	122
		м2 проемов								

			185,83	6,39	20337	699	120	0,0312	3
14	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	61,16	11848,94	18,88	724681	1155	13033	1,0234	63
	м2 проемов		171,01	6,57	10459	402	120	0,0321	2
15	6-1-197								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	183,2	4100		751120				
	м								
16	E15-40-2								
	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	183,2	460,49	2,02	84362	370	12427	0,3925	72
	м		64,13	0,47	11749	86	105	0,0013	–
	17.4 Отделочные работы								
17	E15-36-1								
	Облицовка откосов оконных с креплением на пристенный металлический каркас	386,7	883,04	4,85	341472	1875	91061	1,288	498
	м2		222,86	1,41	86180	545	105	0,0062	2
18	E7-57-15								
	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1032	56,26	0,07	58060	72	76748	0,298	308
	м шва		53,1	0,02	54799	21	140	0,0001	–
19	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм.К=0,500;	981,805	163,83	3,94	160849	3868	106801	0,5535	543
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	100252	1463	105	0,00729	7
20	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1347,918	126,75	3,43	170849	4623	106205	0,4552	614
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	99382	1766	105	0,0063	8
	Всего прямые затраты				**9404099**	**43486**			**7623**
					1290628	**14473**			**165**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8069982				
	Накладные расходы, тенге				1470434				

- заработная плата, тенге	220565
- трудоемкость, чел-ч	735
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	652472
Всего	**11527005**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	126797
- сметная заработная плата, тенге	17878
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)	404154
- сметная заработная плата, тенге	185911
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46615
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 221 108,00**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**21 680 246,85**
- материалы, тенге	14 316 148,00
- сметная заработная плата, тенге	3 357 487,00
Налог (2 %)	433 604,94
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22 113 852,64**
НДС (12 %)	2 653 661,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 767 514,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.