Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 9 от 13 июня 2013 года
стоимости выполненных работ за период с 16 мая по 13 июня 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673,21	72 159 387,64	11 607 143,00	26 489 285,57
	НДС 12%	11 837 840,79	8 659 126,36	1 392 857,00	3 178 714,43
	Итого с учетом НДС	110 486 514,00	80 818 514,00	13 000 000,00	29 668 000,00
	аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**110 486 514,00**	**80 818 514,00**	**13 000 000,00**	**29 668 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

нов

ТОО "Өскемен-Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 9 от 13 июня 2013 года
за период с 16 мая по 13 июня 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Работы добавляемые по тех.реш.№1								
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	3920,59	161,67	3,43	633842	13448	308911	0,4552	1785
				73,73	1,31	289065	5136	105	0,0063	25
		1.2 Работы добавляемые по тех.реш.№2								
2	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм.								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	157,589	163,83	3,94	25818	621	17142	0,5535	87
				102,11	1,49	16091	235	105	0,00729	1
		1.3 Крыльцо К1								

3	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	32	363,01	172,69	11616	5526	6115	0,476	15
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2441	1927	140	0,2371	8
4	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	784,71	389,08	7847	3891	4071	0,937	9
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1539	1369	140	0,5542	6
5	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	4,594	10700		49156				
6	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	4,344	10300		44743				
7	Е6-1-15	Устройство монолитных заделок	3,8	7337,42	100,65	27882	382	736	0,97	4
		м3		146,25	38,03	556	145	105	0,1857	1
8	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75 циклов.								
		м3	3,8	339		1288				
9	Е6-1-16	Устройство крыльца и пандуса.	4,3	7645,26	196,62	32875	845	1565	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1171	319	105	0,3628	2
10	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75циклов								
		м3	4,3	339		1458				
11	Е6-1-15	Устройство крыльца и пандуса.	0,42	8459,42	100,65	3553	42	81	0,97	–
		м3		146,25	38,03	61	16	105	0,1857	–
12	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75циклов								
		м3	0,42	339		142				
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00675	124697,62	304,24	842	2	235	198	1
		т								

14	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,09662	33075 93997,62	114,75 304,24	223 9082	1 29	105 3367	0,56 198	– 19
15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0737	33075 51500	114,75	3196 3796	11	105	0,56	–
16	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолистных пород. *м ограждений*	30,65	4269,36	7,69	130856	236	13835	1,74	53
17	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500; *м2 окрашиваемой поверхности*	16,01463	319,5 151,1	2,9 0,07	9793 2420	89 1	140 1817	0,0142 0,646	– 10
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,3	108 218,93	0,02 –	1730 66	– –	105 75	0,0001 1,54	– –
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,24	218,93 134,1	– –	66 32	– –	113 36	– 0,972	– –
20	Е11-2-1	Устройство песчаного-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,8	134,1 1778,45	– –	32 6758	– –	113 2230	– 2,99	– 11
21	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	1	477 9257,92	– 365,89	1813 9258	– 366	123 1523	– 6,66	– 7
	1.4 Крыльцо К2			1154,25	137,25	1154	137	118	0,67	1
22	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	34	363,01	172,69	12342	5871	6497	0,476	16

23	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	76,28	60,21	2594	2047	140	0,2371	8
		шт сборных конструкций		784,71	389,08	6278	3113	3256	0,937	7
				153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
24	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,392	10700		57694				
		м3								
25	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,344	10300		44743				
		м3								
26	Е6-1-15	Устройство монолитных заделок	3	7337,42	100,65	22012	302	581	0,97	3
		м3								
27	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75 циклов.		146,25	38,03	439	114	105	0,1857	1
		м3	3	339		1017				
28	Е6-1-16	Устройство крыльца и пандуса.	4	7645,26	196,62	30581	786	1455	1,79	7
		м3								
29	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75циклов		272,25	74,27	1089	297	105	0,3628	1
		м3	4	339		1356				
30	Е6-1-15	Устройство крыльца и пандуса.	0,4	8459,42	100,65	3384	40	78	0,97	–
		м3								
31	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75циклов		146,25	38,03	59	15	105	0,1857	–
		м3	0,4	339		136				
32	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00675	124697,62	304,24	842	2	235	198	1
		т								
33	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		33075	114,75	223	1	105	0,56	–
			0,08052	93997,62	304,24	7569	24	2806	198	16

		т							
34	4-1-90			33075	114,75	2663	9	105	0,56	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0,06664	51500		3432				
35	Е7-60-1	*т*								
	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолистных пород.		27,05	4269,36	7,69	115486	208	12208	1,74	47
		м ограждений								
36	Е15-172-4			319,5	2,9	8642	78	140	0,0142	–
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;		14,13363	151,1	0,07	2136	1	1602	0,646	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
37	Е1-164-2			108	0,02	1526	–	105	0,0001	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		0,3	218,93	–	66	–	75	1,54	–
		м3 грунта								
38	Е1-166-2			218,93	–	66	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		0,24	134,1	–	32	–	36	0,972	–
		м3 грунта								
39	Е11-2-1			134,1	–	32	–	113	–	–
	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		3,8	1778,45	–	6758	–	2230	2,99	11
		м3 подстилающего слоя								
40	Е8-8-3			477	–	1813	–	123	–	–
	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича		1	9257,92	365,89	9258	366	1523	6,66	7
		м3 кладки								
				1154,25	137,25	1154	137	118	0,67	1

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

41	Е16-7-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		244	329,67	4,19	80439	1022	19186	0,337	82
		м трубопровода								

42	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		59,85	1,58	14603	386	128	0,0076	2
		м трубопровода	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,337	20
43	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
		м трубопровода	4	456,67	4,19	1827	17	314	0,337	1
44	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	–
		м трубопровода	21	590,67	4,19	12404	88	1651	0,337	7
45	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		59,85	1,58	1257	33	128	0,0076	–
		м трубопровода	14	751,67	4,19	10523	59	1101	0,337	5
46	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм		59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
		м трубопровода	3	749,7	14,12	2249	42	406	0,553	2
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
		м трубопровода	343	10,99	–	3770	–	4694	0,0501	17
48	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		10,69	–	3667	–	128	–	–
		м трубопровода	3	11,13	–	33	–	41	0,0501	–
49	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм		10,69	–	32	–	128	–	–
			1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–

		счетчик (водомер)							
				67,5	–	68	–	128	–	–
50	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч *шт*	1	9870		9870				
51	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	66	350		23100				
52	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	11	395		4345				
53	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
54	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	3500		10500				
55	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	2	7739,57	1,57	15479	3	138	0,3	1
				54	–	108	–	128	–	–
56	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	32	75,82	1,57	2426	50	2765	0,41	13
				67,5	–	2160	–	128	–	–
57	99-51-1	Пр Счетчик воды TU/UNIMAG диам. 15мм. *шт.*	32	1450		46400				
58	99-41-2	Гибкая подводка к унитазу. *шт*	30	345		10350				
59	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
				40,5	–	41	–	128	–	–

60	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	4	181		724			
		шт							
61	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710			
		шт							
62	8-4-46	Переход, Dy 50х25 мм	0,2	226		45			
		10шт							
63	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
64	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656			
		шт							
65	Е16-15-1	Установка фильтров	33	473,47	39,24	15625	1295	11405	1,47	49
		шт		254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2
66	99-1-1	Фильтр сетчатый d=15мм	32	247		7904			
		шт							
67	99-1-2	Фильтр сетчатый d=25мм	1	501		501			
		шт							

Раздел 3 Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4

68	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	327	329,67	4,19	107802	1370	25713	0,337	110
		м трубопровода		59,85	1,58	19571	517	128	0,0076	2
69	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	94	364,67	4,19	34279	394	7392	0,337	32
		м трубопровода		59,85	1,58	5626	149	128	0,0076	1

70	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	8	456,67	4,19	3653	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
71	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	16	590,67	4,19	9451	67	1258	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
72	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	6	751,67	4,19	4510	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
73	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	451	10,99	–	4956	–	6171	0,0501	23
		м трубопровода		10,69	–	4821	–	128	–	–
74	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	32	75,82	1,57	2426	50	2765	0,41	13
		счетчик (водомер)		67,5	–	2160	–	128	–	–
75	99-51-1	Счетчик воды TU/UNIMAG диам. 15мм.	32	1450		46400				
		шт.								
76	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	48	275		13200				
		шт								
77	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	319		5104				
		шт								
78	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	516		1032				
		шт								
79	Е16-15-1	Установка фильтров	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		шт								

80	99-1-1	Фильтр сетчатый d=15мм *шт*	32	254,25 247	15,75	8136 7904	504	128	0,07	2
		Раздел 4 Бытовая канализация К1								
81	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	100	620,54 106,2	0,64 0,25	62054 10620	64 25	13626 128	0,584 0,0012	58 –
82	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	200	748,88 102,38	1,43 0,54	149776 20476	286 108	26348 128	0,56 0,0026	112 1
83	99-41-1	Ревизия ф110мм. Полипропиленовая. *шт.*	12	475 5700						
84	99-41-1	Прочистка ф110мм. Полипропиленовая. *шт.*	8	475 3800						
85	99-41-3	Прочистка d=50мм. Полипропиленовая. *шт*	2	267 534						
		Раздел 5 Внутренние водостоки К2								
86	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	36	748,88 102,38	1,43 0,54	26960 3686	51 19	4742 128	0,56 0,0026	20 –
87	11-1-60	Сифон диаметром 50 мм *шт*	2	284 568						
88	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм *воронка*	2	175,95 135	1,57 –	352 270	3 –	346 128	0,83 –	2 –
89	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями *шт*	2	7790 15580						
90	99-41-1	Ревизия ф110мм. Полипропиленовая.	4	578 2312						

		шт.							
91	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	8	382,7	14,12	3062	113	1082	0,553	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,0258	–
92	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	8	1510,75	20,8	12086	166	1416	0,725	6
		м трубопровода		130,5	7,79	1044	62	128	0,038	–
	Раздел 6 Магистральные трубопроводы									
93	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
94	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	908,06	92,83	1816	186	1270	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
95	99-20-7Ballor	Кран шаровый DN 20 Ballomax	2	3559		7118				
		шт.								
96	99-20-5	Кран шаровый DN 80 Ballomax	2	17124		34248				
		шт								
97	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	72	971,72	16,47	69964	1186	11589	0,67568	49

	м трубопровода								
			119,58	6,17	8610	444	128	0,03008	2
98 Е16-10-1									
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	283,13	14,54	566	29	279	0,56959	1
	м трубопровода								
			103,36	5,45	207	11	128	0,02657	–
99 Е16-29-1									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	11,31	–	23	–	28	0,0516	–
	м трубопровода								
			11,01	–	22	–	128	–	–
100 Е16-29-2									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	72	11,45	–	824	–	1015	0,0516	4
	м трубопровода								
			11,01	–	793	–	128	–	–
101 Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,00647	9632,76	905,18	62	6	44	45,4	–
	т конструкций								
			7380	101,25	48	1	90	0,49	–
102 2-1-262	Опоры скользящие	0,00368	107900		397				
	т								
103 2-1-263	Опоры неподвижные	0,00279	107900		301				
	т								
104 Е13-26-21									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	1,62	20,81	0,02	34	–	5	0,016	–
	м2								
			3,13	–	5	–	90	–	–

105	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	104,34	9,93	209	20	123	0,335	1
		м трубопровода		57,6	3,83	115	8	100	0,018	–
106	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм	72	150,34	11,32	10824	815	7420	0,579	42
		м трубопровода		98,78	4,28	7112	308	100	0,021	2
107	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	0,72	4330		3118				
		м3								
108	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80	1,2	4330		5196				
		м3								
109	Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	376,95	18,41	754	37	712	2,07	4
		м трубопровода		348,75	6,98	698	14	100	0,034	–
110	Е26-6-3	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 80 мм	72	564,56	23,88	40648	1719	38718	3,14	226
		м трубопровода		528,75	9	38070	648	100	0,044	3
111	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0181	314500		5692				
		1000м2								
112	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	191		764				
		шт								
113	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	458		1832				
		шт								

Раздел 7 Отопление

114	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	6	482,28	40,42	2894	243	2135	1,5141	9
					261,88	16,22	1571	97	128	0,0721	–
115	99-20-8	Шаровый кран DN 32	шт.	4	4453		17812				
116	99-20-9	Шаровый кран DN 50 Ballomax	шт.	2	9213		18426				
117	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	4	330		1320				
118	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8	260		2080				
119	Е16-15-1	Кран пробковый. Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	24	482,28	40,42	11575	970	8543	1,5141	36
					261,88	16,22	6285	389	128	0,0721	2
120	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	шт	24	463		11112				
121	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	28	482,28	40,42	13504	1132	9967	1,5141	42
					261,88	16,22	7333	454	128	0,0721	2
122	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		28	408		11424				

123	Е16-15-1	Кран двойной регулировки. Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	60	482,28	40,42	28937	2425	21358	1,5141	91
					261,88	16,22	15713	973	128	0,0721	4
124	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	*шт*	60	377		22620				
125	Е18-22-5	Установка кранов воздушных Сб. т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*комплект*	14	62,81	–	879	–	416	0,1236	2
					23,18	–	325	–	128	–	–
126	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*кВт*	73,8	4331,43	35,77	319660	2640	11817	0,70246	52
					111,7	13,4	8243	989	128	0,06541	5
127	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*м трубопровода*	418	283,13	14,54	118348	6078	58217	0,56959	238
					103,36	5,45	43204	2278	128	0,02657	11
128	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*м трубопровода*	50	338,13	14,54	16907	727	6964	0,56959	28
					103,36	5,45	5168	273	128	0,02657	1
129	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;		23	772,72	16,47	17773	379	3702	0,67568	16

		м трубопровода							
130	Е16-29-1			119,58	6,17	2750	142	128	0,03008	1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Сб. 18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;		498	11,31	–	5632	–	7018	0,0516	26
		м трубопровода							
131	Е16-29-2			11,01	–	5483	–	128	–	–
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Сб 18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;		23	11,45	–	263	–	324	0,0516	1
		м трубопровода							
132	Е16-15-2			11,01	–	253	–	128	–	–
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;		6	482,28	40,42	2894	243	2135	1,5141	9
		шт							
133	99-20-9	Кран шаровый DN 50 Ballomax		261,88	16,22	1571	97	128	0,0721	–
		шт.	2	9213		18426				
134	99-20-10	Кран шаровый DN 40 Ballomax								
		шт.	4	8434		33736				
135	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
		шт	4	330		1320				
136	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
		шт	8	285		2280				
137	Е16-15-1	Кран пробковый. Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;								
		шт	24	482,28	40,42	11575	970	8543	1,5141	36

			261,88	16,22	6285	389	128	0,0721	2
138 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	24	463		11112				
	шт								
139 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	28	482,28	40,42	13504	1132	9967	1,5141	42
	шт								
			261,88	16,22	7333	454	128	0,0721	2
140 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	28	408		11424				
	шт								
141 Е16-15-1	Кран двойной регулировки. Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	68	482,28	40,42	32795	2749	24206	1,5141	103
	шт								
			261,88	16,22	17808	1103	128	0,0721	5
142 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	68	377		25636				
	шт								
143 Е18-22-5	Установка кранов воздушных Сб. т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	16	62,81	–	1005	–	475	0,1236	2
	комплект								
			23,18	–	371	–	128	–	–
144 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	88,8	4331,43	35,77	384631	3176	14220	0,70246	62
	кВт								
			111,7	13,4	9919	1190	128	0,06541	6

145	Е16-10-1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	351	283,13	14,54	99379	5104	48886	0,56959	200
			103,36	5,45	36279	1913	128	0,02657	9
146	Е16-10-1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	52	338,13	14,54	17583	756	7242	0,56959	30
			103,36	5,45	5375	283	128	0,02657	1
147	Е16-10-1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	24	505,13	14,54	12123	349	3343	0,56959	14
			103,36	5,45	2481	131	128	0,02657	1
148	Е16-10-3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	9	772,72	16,47	6954	148	1449	0,67568	6
			119,58	6,17	1076	56	128	0,03008	–
149	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Сб. 18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	497	11,31	–	5621	–	7004	0,0516	26
			11,01	–	5472	–	128	–	–

150	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Сб 18 т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	9	11,45	–	103	–	127	0,0516	–
				11,01	–	99	–	128	–	–
151	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	22,32	200		4464				
	Раздел 8 Вентиляция									
152	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	30	232,15	16,15	6965	485	7086	1,07	32
				177,75	6,75	5333	203	128	0,03	1
153	99-16-1	Решетка с москитной сеткой 1515р *шт*	30	150		4500				
154	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	10	232,15	16,15	2322	162	2363	1,07	11
				177,75	6,75	1778	68	128	0,03	–
155	99-16-1	Решетка с москитной сеткой 1515р *шт*	10	150		1500				
156	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	10,2	1817,88	13,16	18542	134	3296	1,54	16
				247,5	4,93	2525	50	128	0,0241	–
157	Е15-172-3	Двухслойная окраска воздуховода. *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	103,4	0,07	1055	1	646	0,369	4
				60,3	0,02	615	–	105	0,0001	–
158	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	10	232,15	16,15	2322	162	2363	1,07	11

159 99-16-1	Решетка с москитной сеткой 1515р	10	177,75 150	6,75	1778 1500	68	128	0,03	–
	шт								
160 Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,8	1817,88	13,16	3272	24	582	1,54	3
	м2 поверхности воздуховодов								
161 Е15-172-3	Двухслойная окраска воздуховода.	1,8	247,5 103,4	4,93 0,07	446 186	9 –	128 114	0,0241 0,369	– 1
	м2 окрашиваемой поверхности								
162 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	10	60,3 232,15	0,02 16,15	109 2322	– 162	105 2363	0,0001 1,07	– 11
	решетка								
163 99-16-1	Решетка с москитной сеткой 1515р	10	177,75 150	6,75	1778 1500	68	128	0,03	–
	шт								
164 Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,6	1817,88	13,16	6544	47	1164	1,54	6
	м2 поверхности воздуховодов								
165 Е15-172-3	Двухслойная окраска воздуховода.	3,6	247,5 103,4	4,93 0,07	891 372	18 –	128 228	0,0241 0,369	– 1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	217	–	105	0,0001	–
Раздел 9 Электроосвещение									
166 Ц10-901-12	Коробка оконечная	866	85,5	0,2	74043	173	36295	0,23	199
	шт								
167 Ц8-146-2			38	0,1	32908	87	110	–	–
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	963	73,1	20,8	70395	20030	25432	0,14	135
	м кабеля								
168 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	23,4 125,6	4,4 64,1	22534 2261	4237 1154	95 978	0,026 0,26	25 5
	м								

169	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		41,4	15,8	745	284	95	0,093	2
		м	72	108,6	48,9	7819	3521	3543	0,22	16
170	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		39,6	12,2	2851	878	95	0,071	5
		м	84	10,6	0,1	890	8	710	0,06	5
171	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2		8,8	0,1	739	8	95	–	–
		м	84	5,4	0,1	454	8	295	0,02	2
172	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		3,7	–	311	–	95	–	–
		м	6537	47,2	14,8	308546	96748	190030	0,16	1046
173	16-1-585	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х70+1х50 мм2		26,3	4,3	171923	28109	95	0,025	163
		1000м	0,004	1279100		5116				
174	16-1-364	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 240 мм2								
		1000м	0,073	1172400		85585				
175	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2								
		1000м	0,52	79100		41132				
176	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,012	192700		2312				

177	99-27-1	Кабель силовой ВВГ 4х1,5	*1000м*	23	81,5		1875			
178	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	*м*	0,025	74900		1873			
179	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м*	0,36	52100		18756			
180	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	*1000м*	0,038	28900		1098			
181	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м*	1,48	24900		36852			
182	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м*	3,81	39800		151638			
183	16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	*1000м*	1,247	16600		20700			
184	99-28-1	Труба жесткая гладкая ПВХ d=25мм.	*м.п.*	72	52		3744			
185	Ц8-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	*т*	0,035	88547	1377	3099	48	368	57	2
186	99-1-3	скоба К142У2		1	10620 8190	430	372 8190	15	95	2,512	–
187	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	*1000шт*	6	431,6	21,6	2590	130	865	0,9	5

		шт								
188	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	31	149	2,9	894	17	95	0,017	–
		м		55	7,6	1705	236	710	0,13	4
189	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03393	23,2	0,9	719	28	95	0,005	–
		т		47200		1601				
190	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0126	46400		585				
		т								
191	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01638	48400		793				
		т								
		Всего прямые затраты				**4 562 806**	**199541**			**5695**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**963 027**	**62702**			**324**
						3 400 249				
		Накладные расходы, тенге				1 145 031				
		- заработная плата, тенге				171 755				
		- трудоемкость, чел-ч				573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				342 470				
		Всего				**6 050 307**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				66 553				
		- сметная заработная плата, тенге				9 384				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)				212 133				
		- сметная заработная плата, тенге				97 581				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				594				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61 169				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24 467				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 414 629**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**11 379 552**
- материалы, тенге	6 032 042
- сметная заработная плата, тенге	2 466 011
Налог (2 %)	227 591
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Начальник_____Котов Д.И.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.