Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 10 от 23 августа 2013 года

стоимости выполненных работ за период с 13 июня по 23 августа 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673,21	83 766 530,64	11 607 143,00	14 882 142,57
	НДС 12%	11 837 840,79	10 051 983,36	1 392 857,00	1 785 857,43
	Итого с учетом НДС	110 486 514,00	93 818 514,00	13 000 000,00	16 668 000,00
	аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**110 486 514,00**	**93 818 514,00**	**13 000 000,00**	**16 668 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о.начальника_____Кабдулинов Д.Е.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

ТОО "Өскемен-Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 10 от 23 августа 2013 года
за период с 13 июня по 23 августа 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9 Двери.										
1	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ *м2*	4,1	4810		19721				
2	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	15,96	6390		101984				
3	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	54	4880		263520				
4	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	140,4	3640		511056				
5	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	74,3862	3900		290106				
6	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	105,64	4250		448970				

		м2								
	Раздел 12 Полы.									
	12.1 Тип 129									
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	297,91	925,06	4,9	275585	1460	22114	0,382	114
		м2 покрытия		58,5	1,85	17428	551	123	0,009	3
8	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	325,9	109,84	0,46	35797	150	4899	0,0765	25
		м плинтусов		12,04	0,18	3924	59	123	0,0008	–
	12.2 Тип 61									
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1342,76	925,06	4,9	1242134	6580	99673	0,382	513
		м2 покрытия		58,5	1,85	78551	2484	123	0,009	12
10	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	1297,7	109,84	0,46	142539	597	19505	0,0765	99
		м плинтусов		12,04	0,18	15624	234	123	0,0008	1
	12.3 Тип 135									
11	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	91,66	1981,02	11,72	181580	1074	19850	1,06	97
		м2 покрытия		171,68	4,39	15736	402	123	0,0214	2
12	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	81,4	258,26	0,32	21022	26	4180	0,236	19
		м плинтусов		41,63	0,11	3389	9	123	0,0006	–
	12.4 Тип 62									
13	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	167,92	1981,02	11,72	332653	1968	36366	1,06	178
		м2 покрытия		171,68	4,39	28829	737	123	0,0214	4
14	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1297,7	258,26	0,32	335144	415	66624	0,236	306
		м плинтусов		41,63	0,11	54023	143	123	0,0006	1
	Раздел 13 Отделочные работы.									
15	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1963,61	213,88	1,65	419977	3240	51874	0,154	302

	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,53	0,63	48167	1237	105	0,003	6
16	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	654,64	210,86	1,19	138037	779	15624	0,138	90
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	14585	295	105	0,0022	1
	Раздел 14 Разные работы.								
	14.1 Отмостка								
17	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,52	7947,08	–	163074	–	14311	3,66	75
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	11635	–	123	–	–
18	Е11-1-1								
	Уплотнение грунта гравием	136,8	42,26	2,62	5781	358	1935	0,0681	9
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1438	135	123	0,0048	1
	Раздел 17 Работы добавляемые по тех.решению №2								
	17.4 Отделочные работы								
19	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей до 2мм	386,7	247,48	6,12	95701	2367	58352	0,8056	312
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	54676	897	105	0,01132	4
20	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм.	824,216	163,83	3,94	135031	3247	89658	0,5535	456
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	84161	1228	105	0,00729	6
21	99-45-6								
	Счетчик "Меркурий" 201 5-50А 1ф.	20	2173		43460				
	шт								
	Всего прямые затраты				**5 202 872**	**22261**			**2595**
					432 166	**8411**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4 748 445				

Накладные расходы, тенге	504 965
- заработная плата, тенге	75 745
- трудоемкость, чел-ч	252
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	342 470
Всего	**6 050 307**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	66 553
- сметная заработная плата, тенге	9 384
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)	212 133
- сметная заработная плата, тенге	97 581
- нормативная трудоемкость, чел-ч	594
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61 169
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24 467
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 414 629**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**11 379 552**
- материалы, тенге	8 423 741
- сметная заработная плата, тенге	1 257 629
Налог (2 %)	227 591
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о.руководителя_____Кабдулинов Д.Е.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.