Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 11 от 27 сентября 2013 года
стоимости выполненных работ за период с 23 августа по 27 сентября 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673,21	98 460 280,64	14 693 750,00	188 392,57
	НДС 12%	11 837 840,79	11 815 233,36	1 763 250,00	22 607,43
	Итого с учетом НДС	110 486 514,00	110 275 514,00	16 457 000,00	211 000,00
	аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**110 486 514,00**	**110 275 514,00**	**16 457 000,00**	**211 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о.руководителя_____Кабдулинов Д.Е.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

ТОО "Өскемен-Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 11 от 27 сентября 2013 года
за период с 23 августа по 27 сентября 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Двери.									
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	5,4234	398,48 151,65	102,53 35,67	2161 822	556 193	1218 120	0,899 0,1393	5 1
2	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. Люк. *м2 проемов*	4,0804	398,48 151,65	102,53 35,67	1626 619	418 146	918 120	0,899 0,1393	4 1
3	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	229,84	634,99 190,8	31,85 12,04	145946 43853	7320 2767	55944 120	1,15 0,0587	264 13
4	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	3,6138	3900		14094				

		м2							
5	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4010		14436			
		м2							
6	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3,87696	12300		47687			
		м2							
7	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		17880			
		комплект							
8	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920			
		комплект							
9	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	186	1380		256680			
		комплект							
10	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	30	1500		45000			
		комплект							
11	E10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	24,46	104,4	0,09	2554	2	1660	0,358	9
		м2 проемов		56,48	0,05	1382	1	120	0,0002	–
12	E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	87,5	766,66	3,04	67083	266	12448	0,837	73
		м2 площади остекления		134,33	1,15	11754	101	105	0,0056	–
13	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,1635	14806,01	1133,15	17227	1318	13917	82,1	96
		т конструкций		12892,5	398,25	15000	463	90	1,95	2
14	2-1-85	Двери противопожарные: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,1635	120300		139969				
		т								
15	E26-33-1	Теплоизоляция дверей.	0,72	14267,38	185,63	10273	134	2401	18,17	13
		м3 изоляции								

16	1-1-212	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм	0,5792	3264,75 93000	69,75	2351 53866	50	100	0,34	–
		т								
	Раздел 11 Перегородки									
17	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	505,9989	1271,42	34,73	643337	17573	142111	1,43	724
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	113850	6583	118	0,0635	32
	Раздел 13 Отделочные работы.									
18	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	3850,29	131,45	0,49	506121	1887	202666	0,303	1167
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	192322	693	105	0,0009	3
19	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1216,08	91,61	1,42	111405	1727	39482	0,192	233
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	36945	657	105	0,0026	3
20	Е15-163-3	Простая окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	328,134	85,36	1,22	28010	400	12404	0,218	72
		м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	11665	148	105	0,0022	1
21	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	52,8	461,31	2,65	24357	140	14385	1,43	76
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	13662	38	105	0,0275	1
22	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным. Окраска поверхностей ограждения.	167,4	91,61	1,42	15336	238	5435	0,192	32
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	5086	90	105	0,0026	–
	Раздел 15 Лестницы.									
	15.2 Междуэтажные лестницы.									

23 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	40,86	4269,36	7,69	174446	314	18442	1,74	71
	м ограждений		319,5	2,9	13055	118	140	0,0142	1
24 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;	20,43	151,1	0,07	3087	1	2316	0,646	13
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2206	–	105	0,0001	–
	Раздел 17 Работы добавляемые по тех.решению №2								
	17.4 Отделочные работы								
25 Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами , подготовленным под окраску	386,7	173,69	1,19	67166	460	9230	0,138	53
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	8616	174	105	0,0022	1
26 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	452,495	126,75	3,43	57354	1552	35653	0,4552	206
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	33362	593	105	0,0063	3
	Раздел 18 Водопровод хоз.питьевой В1.								
27 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	107	80,22	5,31	8584	568	4527	0,24	26
	м трубопровода		40,28	2,03	4310	217	100	0,01	1
28 Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	21	81,82	5,47	1718	115	903	0,24	5
	м трубопровода		40,95	2,03	860	43	100	0,01	–
29 Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	14	86,42	6,01	1210	84	653	0,26	4

	м трубопровода								
			44,33	2,25	621	32	100	0,011	–
30 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	43	108		4644				
	м								
31 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	60	108		6480				
	м								
32 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	4	136		544				
	м								
33 1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	21	163		3423				
	м								
34 1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	14	190		2660				
	м								
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22,11	151,1	0,07	3341	2	2507	0,646	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2388	–	105	0,0001	–
	Раздел 19 Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4								
36 Е17-2-3	Установка смесителей для ванны	30	4563,32	1,57	136900	47	4838	0,7	21
	шт								
			126	–	3780	–	128	–	–
37 Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	30	1893,32	1,57	56800	47	4838	0,7	21
	шт								
			126	–	3780	–	128	–	–
38 Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	209	15985	2,48	74
	шт								
			414	2,25	12420	68	128	0,01	–
39 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	–	124	–	58	0,12	–
	комплект								
			22,5	–	45	–	128	–	–

40	E26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	369	80,22	5,31	29601	1959	15612	0,24	89
		м трубопровода		40,28	2,03	14863	749	100	0,01	4
41	E26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	81,82	5,47	1309	88	687	0,24	4
		м трубопровода		40,95	2,03	655	32	100	0,01	–
42	E26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	86,42	6,01	519	36	280	0,26	2
		м трубопровода		44,33	2,25	266	14	100	0,011	–
43	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	267	108		28836				
		м								
44	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	94	108		10152				
		м								
45	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136		1088				
		м								
46	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	16	163		2608				
		м								
47	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	6	190		1140				
		м								
48	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,6	151,1	0,07	997	–	749	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	713	–	105	0,0001	–

Раздел 20 Бытовая канализация К1

49	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды							
		комплект	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
				346,5	9	10395	270	128	0,04	1
50	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным							
		комплект	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
				387	15,75	11610	473	128	0,07	2
51	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	30	3977,4	13,9	119322	417	10886	1,56	47
		комплект								
				279	4,5	8370	135	128	0,03	1
52	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	9759,07	93,94	292772	2818	14084	1,95	59
		комплект								
				330,75	36	9923	1080	128	0,17	5
53	E26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	94	107,87	10,4	10140	978	5965	0,348	33
				59,63	3,83	5605	360	100	0,019	2
54	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80	3,52	4330		15242				
		м3								
55	E26-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	94	218,52	13,09	20541	1230	19056	1,17	110
				197,78	4,95	18591	465	100	0,024	2
56	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0709	314500		22298				
		1000м2								

Раздел 21 Внутренние водостоки К2

57	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
				10,69	–	86	–	128	–	–

58	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	8	11,13 10,69	– –	89 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
59	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	623		1246				
60	99-41-5	Компенсационный потрубок 0,25м. d=110 *шт.*	2	246		492				
61	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,68	151,1 108	0,07 0,02	254 181	– –	190 105	0,646 0,0001	1 –
62	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3,84	103,4 60,3	0,07 0,02	397 232	– –	244 105	0,369 0,0001	1 –
		Раздел 22 Отопление								
		22.1 Система 1								
63	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000; *м2*	30	20,81 3,13	0,02 –	624 94	1 –	85 90	0,016 –	– –
64	E26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	92	104,34 57,6	9,93 3,83	9599 5299	914 352	5651 100	0,335 0,018	31 2
65	E26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм	23	150,34	11,32	3458	260	2370	0,579	13

	м трубопровода							
66 1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	1,45	98,78 4330	4,28	2272 6279	98	100	0,021	–
	м3								
67 1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80	0,3	4330		1299				
	м3								
68 Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 60 мм	92	376,95	18,41	34679	1694	32727	2,07	190
	м трубопровода		348,75	6,98	32085	642	100	0,034	3
69 Е26-6-3	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 80 мм	23	564,56	23,88	12985	549	12368	3,14	72
	м трубопровода		528,75	9	12161	207	100	0,044	1
70 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0505	314500		15882				
	1000м2								
71 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	52,32	151,1	0,07	7906	4	5935	0,646	34
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5651	1	105	0,0001	–
22.2 Система 2									
72 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	27	20,81	0,02	562	1	77	0,016	–
	м2		3,13	–	85	–	90	–	–
73 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	114	104,34	9,93	11895	1132	7003	0,335	38
	м трубопровода		57,6	3,83	6566	437	100	0,018	2

74	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм *м трубопровода*	9	150,34 98,78	11,32 4,28	1353 889	102 39	928 100	0,579 0,021	5 –
75	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50 *м3*	1,7	4330		7361				
76	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80 *м3*	0,1	4330		433				
77	Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	114	376,95 348,75	18,41 6,98	42972 39758	2099 796	40554 100	2,07 0,034	236 4
78	Е26-6-3	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 80 мм *м трубопровода*	9	564,56 528,75	23,88 9	5081 4759	215 81	4840 100	3,14 0,044	28 –
79	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0516	314500		16228				
80	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	49,79	151,1 108	0,07 0,02	7523 5377	3 1	5647 105	0,646 0,0001	32 –

22.3 Узел управления

81	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	3	482,28 261,88	40,42 16,22	1447 786	121 49	1069 128	1,5141 0,0721	5 –

82	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	7	482,28 261,88	40,42 16,22	3376 1833	283 114	2492 128	1,5141 0,0721	11 1
83	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	4	908,06 461,18	92,83 34,76	3632 1845	371 139	2540 128	2,678 0,1648	11 1
84	99-20-5	Кран шаровый DN 80 Ballomax	шт	4	17124		68496				
85	99-20-9	Кран шаровый DN 50 Ballomax	шт.	4	9213		36852				
86	99-20-10	Кран шаровый DN 40 Ballomax	шт.	3	8434		25302				
87	99-20-3	Кран шаровый DN25 Ballomax	шт	1	3669		3669				
88	99-20-7	Кран шаровый DN 20 Ballomax	шт.	2	3559		7118				
89	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 –
90	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	4	362		1448				
91	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2

92	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	1	482,28 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	356 128	1,5141 0,0721	2 –
93	99-1-61	Клапан обратный 16кч9п d=40мм.	*шт.*	1	5317		5317				
94	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	1	292		292				
95	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*комплект*	5	64,62 55,62	– –	323 278	– –	356 128	0,3193 –	2 –
96	12-5-5	Термометры угловые в оправе	*шт*	5	541		2705				
97	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	5	441,35 136,99	19,36 –	2207 685	97 –	617 90	0,5974 –	3 –
98	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	5	66,35 50,99	– –	332 255	– –	230 90	0,2987 –	1 –
99	80-5-3	Манометр	*шт*	5	2561		12805				
100	Ц12-699-2	Отборное устройство для манометра.	*шт*	5	189,9 155	26,6 –	950 775	133 –	698 90	1 –	5 –
101	99-17-5	Отборное устройство.	*шт.*	5	560		2800				

102 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	5	328		1640							
103 Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	2	15851,34 646,58	160,26 60,26	31703 1293	321 121	1810 128	3,6874 0,2884	7 1			
104 Ц11-350-2	Монтаж тепловычислителя с двумя расходомерами УЗР-2 d=25мм.	*шт*	1	266,57 220,5	– –	267 221	– –	199 90	1 –	1 –			
105 80-43-2	Прибор учета тепла.	*шт.*	1	98372		98372							
106 Е18-19-2	Установка элеваторов номер 3-5 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*шт*	1	888,8 544,61	94,44 34,76	889 545	94 35	742 128	3,0282 0,1751	3 –			
107 12-6-70	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	*шт*	1	10900		10900							
108 8-10-137	Тройник элеваторный d=80мм.	*шт*	1	646		646							
109 Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	*шт*	1	311,79 308,25	– –	312 308	– –	277 90	2 –	2 –			
110 80-43-4	Регулятор температуры d=25мм. с датчиком температуры.	*шт.*	1	56258		56258							
111 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*фильтр*	2	8220,72 243,34	115 44,03	16441 487	230 88	736 128	1,4214 0,206	3 –			

112	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	1	6101,89 159,91	72,98 27,81	6102 160	73 28	241 128	0,9373 0,1339	1 –
113	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм. Коллектор. *м трубопровода*	1	1650,75 130,5	20,8 7,79	1651 131	21 8	178 128	0,725 0,038	1 –
114	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	2	1134,29 134,42	21,42 8,02	2269 269	43 16	365 128	0,74675 0,03914	1 –
115	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	3	971,72 119,58	16,47 6,17	2915 359	49 19	484 128	0,67568 0,03008	2 –
116	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	2	753,13 103,36	14,54 5,45	1506 207	29 11	279 128	0,56959 0,02657	1 –
117	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	3	505,13 103,36	14,54 5,45	1515 310	44 16	417 128	0,56959 0,02657	2 –

118	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	2	338,13 103,36	14,54 5,45	676 207	29 11	279 128	0,56959 0,02657	1 –
119	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	3	283,13 103,36	14,54 5,45	849 310	44 16	417 128	0,56959 0,02657	2 –
120	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
121	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	8	11,13 10,69	– –	89 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
122	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000; *м2*	4,4	20,81 3,13	0,02 –	92 14	– –	13 90	0,016 –	– –
123	E26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	15	104,34	9,93	1565	149	921	0,335	5
124	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50 *м3*	1,1	57,6 4330	3,83	864 4763	57	100	0,018	–

125	Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 60 мм	15	376,95	18,41	5654	276	5336	2,07	31
		м трубопровода		348,75	6,98	5231	105	100	0,034	1
126	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0075	314500		2359				
		1000м2								
127	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,3242	6
		узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,0927	–
128	99-42-1	Ручной насос "Родник"	1	5000		5000				
		шт								
129	11-3-14(об)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	20	445		8900				
		м								
130	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	8	458		3664				
		шт								
131	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
132	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	6	285		1710				
		шт								
133	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	225		450				
		шт								
134	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	191		764				
		шт								

Раздел 23 Электрика

23.1 Электросиловое оборудование

135	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,644	1

136	80-18-21ТОС	Ящик ЯРВ 1-250								
		шт.	2	10754		21508				
137	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А								
		шт	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	461	4860	461	95	2,696	3
138	80-8-5	Шкаф силовой распределительный ПР 8501-1-145-2-УХЛ2								
		шт	1	67753		67753				
139	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
		шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
140	99-47-5	Счетчик Меркурий трехфазный	1	2809		2809				
		шт.								
141	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг								
		шт	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,013	–
142	99-61-1	Щиток на 9 осветительных групп ОЩВ1-9	1	3680		3680				
		шт								
143	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
				441	4,5	441	5	95	0,026	–
144	99-19-4	Автоматический выключатель ВА88--32 3р 160А	1	3992		3992				
		шт								
145	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг								
		шт	10	1174,59	90,88	11746	909	6663	5	50
				722,25	18	7223	180	90	0,10512	1
146	80-18-13ТОС	Щит этажный 3-кв. б/сч. ЩЭ-3302	10	15463		154630				
		шт	10	2173		21730				
147	99-45-6	Счетчик "Меркурий" 201 5-50А 1ф.								
		шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
148	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт								

149	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
150	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт	1	387 493	2,3	387 493	2	95	0,013	–
151	80-3-2	Пускатель магнитный ПМЛ 1110								
		шт								
152	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А. Контактная приставка	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт	1	387	2,3	387	2	95	0,013	–
153	80-3-7	Электро дополнение к пускателю ПКЛ 2204 (2з+2р)								
		шт	1	278		278				
154	Е21-25-1	Установка электрических плит	30	327,22	103,34	9817	3100	8399	1,26	38
		шт	30	218,25 35938	40,96	6548 1078140	1229	108	0,2	6
155	80-1-1	Плита электирическая.								
		шт.								
156	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	12	71,5	5,7	858	68	509	0,24	3
		шт		43,7	1	524	12	95	0,006	–
157	Ц8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	12	5,6	1,4	67	17	47	0,02	–
		шт		3,5	0,6	42	7	95	0,004	–
158	Ц8-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,0814	15590	6127	1269	499	758	49	4
		т		8258	1553	672	126	95	9,074	1
159	Ц10-834-8	Вспомогательное оборудование: лоток прямой или поворотный	0,00972	4374	1246	43	12	15	11	–

		м									
160	1-5-194	Скобы малые к опорным точкам	12	1710 119	38,3	17 1428	–	90	0,224	–	
161	18-3-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1.5	0,012	93200		1118					
		1000шт									
162	18-3-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1.5	0,012	103600		1243					
		1000шт									
163	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	11	583		6413					
		шт									
164	18-3-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У45 У3, габаритные размеры 300х300х75 мм	12	139		1668					
		шт									
165	99-29-15	Наконечник кабельный медный Т 70-10-13	12	89		1068					
		шт.									
166	99-29-19	Наконечник кабельный медный Т-95-10-15	12	125		1500					
		шт									
167	99-29-16	Наконечник кабельный медный Т 50-8(10)-11	20	66		1320					
		шт.									
168	99-29-17	Накоенечник кабельный медный Т35-8-10	4	58		232					
		шт.									
169	99-29-18	Наконечник кабельный медный Т 4-4(5,6)-3	16	13		208					
		шт.									
170	99-1-3	скоба К1157	0,012	8190		98					
		1000шт									
		23.2 Электроосвещение									
171	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2	
		шт									

172 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		65	34,4	260	138	95	0,201	1
	шт	53	313	131	16589	6943	7850	0,75	40
173 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах		119	36,9	6307	1956	95	0,216	11
	шт	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
174 Ц8-593-11	Световые настенные указатели		441	81	882	162	95	0,473	1
	шт	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
175 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические		131	25,7	131	26	95	0,15	–
	шт	489	133,4	3,6	65233	1760	53563	0,68	333
176 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		115	0,3	56235	147	95	0,001	–
	шт	128	47	0,2	6016	26	5545	0,29	37
177 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		45,5	0,1	5824	13	95	–	–
	шт	108	48,5	0,2	5238	22	4833	0,29	31
178 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический		47	0,1	5076	11	95	–	–
	шт	10	134,8	3,6	1348	36	1094	0,68	7
179 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой		115	0,2	1150	2	95	0,001	–
	комплект	30	115,1	2,8	3453	84	2921	0,64	19
180 99-26-2	Светильник НСП02-100-001 защищ.		102	0,5	3060	15	95	0,003	–
	шт	2	753		1506				
181 99-26-15	Светильник НСП 02-200-001								
	шт.	2	483		966				
182 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		2	871		1742				

183	99-26-9	Светильник НБО 18-60	*шт*	24	435	10440
184	99-26-16	Светильник НБП02-60-002УХЛ4	*шт*	27	187	5049
185	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	*шт.*	2	6550	13100
186	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	*шт*	1	561	561
187	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	*шт*	1	441	441
188	17-6-28	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-200	*шт*	2	64	128
189	17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100	*шт*	4	39	156
190	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	*шт*	189	24	4536
191	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	*шт*	1	17	17
192	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	*шт*	2	794	1588
193	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	*шт*	30	134	4020
194	99-26-5	Розетка скр.уст. РС 10-830 дв.ЗК	*шт*	199	144	28656
195	99-56-7	Розетка РС 10-224 "Рондо" 2-х мест. без з/к, с з/ш.	*шт.*	140	123	17220
196	99-56-8	Розетка РС 10-231 "Хит" без з/к. без з/ш 2-х мест.		30	73	2190

197	99-56-9	Розетка РС16-134 "Хит" с з/к., без з/ш.	шт.	60	70	4200
198	99-56-10	Розетка РС16-125Б "Рондо" с з/к, с з/ш.	шт.	30	101	3030
199	99-49-6	Выключатель ВС 1У-116 "Прима" 1-кл.10А	шт	108	85	9180
200	99-49-7	Выключатель ВС 56-234 "Хит" 2-кл.6А.	шт	108	75	8100
201	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт	30	66	1980
202	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	10	343	3430
203	99-49-8	Выключатель ВС 1У-126 "Рондо" 1-кл. 10А	шт	6	111	666
204	99-49-9	Выключатель открытый 1-кл. А16-051 "Прима"	шт	14	62	868
205	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	30	431	12930
206	99-53-1	Патрон подвесной карболитовый Е-27	шт	60	46	2760
207	99-53-2	Патрон настенный керамический Е-27	шт.	48	33	1584
208	1-7-6	Зажим люстровый.	шт.	5,56	7100	39476
209	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	100шт	0,834	18000	15012
210	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1000шт	28	509	14252
211	80-11-16	Фонарь аккумуляторный переносной.	шт	1	1490	1490
212	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	шт	4	244	976
213	99-6-1ТОО "Н	Розетка потолочная РП-1	шт	78	41	3198
214	99-1-2	крюк 623	шт	0,082	6210	509

215 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	*1000шт*								
		шт	1	45	–	45	–	45	–	–
				45	–	45	–	101	–	–
216 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	*м*	18	165		2970				
217 80-6-4	Фотореле ФР-2	*шт.*	1	1382		1382				
Раздел 24 Телефонизация										
218 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	*шт*	12	133,4	3,6	1601	43	1315	0,68	8
				115	0,3	1380	4	95	0,001	–
Раздел 25 Молниезащита										
219 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	*шт*	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5
220 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	*т*	0,02827	149 47200	2,9	745 1334	15	95	0,017	–
221 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм	*м*	52	51,7	2,8	2688	146	1374	0,16	8
222 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			27,5	0,3	1430	16	95	0,002	–
		м	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
223 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм			23	0,4	230	4	95	0,002	–
		т	0,02054	89400		1836				
224 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	*т*	0,0126	46400		585				

Раздел 26 Телевидение

225 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	12	125,6	64,1	1507	769	653	0,26	3
				41,4	15,8	497	190	95	0,093	1
226 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	55	108,6	48,9	5973	2690	2707	0,22	12
				39,6	12,2	2178	671	95	0,071	4
227 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	*м*	30	147,3	73	4419	2190	1932	0,29	9
				49,5	18,3	1485	549	95	0,107	3
228 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	85	8,5	0,1	723	9	590	0,05	4
				7,3	–	621	–	95	–	–
229 99-28-1	Труба жесткая гладкая ПВХ d=25мм.	*м.п.*	55	52		2860				
230 99-28-4	Труба жесткая гладкая ПВХ d=50мм	*м.п.*	30	136		4080				
231 99-45-1	Телевизионная антенна эфирного МВ диапазона FX 07	*шт*	2	2696		5392				
232 Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительные	*шт*	2	805,3	–	1611	–	1610	4	8
				797	–	1594	–	101	–	–
233 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	*шт*	2	1114,8	–	2230	–	2228	6	12
				1103	–	2206	–	101	–	–
234 99-45-2	Телевизионная антенна эфирного ДМВ диапазона	*шт*	2	3659		7318				

235 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	*шт*	2	1034,6	–	2069	–	2068	5	10
236 99-45-4	Усилитель многоходовой	*шт*	2	1024 5849	–	2048 11698	–	101	–	–
237 Ц10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	*шт*	10	318,5	–	3185	–	3182	2	20
238 99-45-5	Ответвитель на 3 ввода.	*шт*	10	315 411	–	3150 4110	–	101	–	–
239 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	400	38,1	3,2	15240	1280	11210	0,15	60
240 16-5-58	Кабели коаксиальные, марка РК 50-2-13 (ГОСТ 11326.15-79)	*1000м*	0,04	28,8 20200	0,7	11520 808	280	95	0,004	2
241 99-45-6	Разъем для кабеля.	*шт*	100	16		1600				
242 8-6-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм. Труба для антенны	*м*	12	335		4020				
243 99-45-3	Переход F(папа)-ТВ(мама)	*шт*	30	26		780				
244 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	30	62,7	0,2	1881	6	1650	0,34	10
245 18-1-155	Розетка телевизионная. (прим.)	*шт*	30	57,8 171	0,1	1734 5130	3	95	–	–
246 Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	*шт*	30	10,5	0,1	315	3	333	0,06	2
247 18-1-136	Крышка телевизионной розетки 75х75мм.		0,03	10,1 64300	–	303 1929	–	110	–	–

248 Ц8-472-8	*1000шт*								
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 4 мм	20	84,6	2,8	1692	56	619	0,17	3
		м	32,4	0,2	648	4	95	0,001	–
	Всего прямые затраты				**6 408 875**	**79586**			**5359**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**888 635**	**26812**			**131**
	оборудования, тенге				3 938 646				
					1 502 009				
	Накладные расходы, тенге				982 276				
	- заработная плата, тенге				147 341				
	- трудоемкость, чел-ч				491				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				353 349				
	Всего				**7 744 500**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				68 667				
	- сметная заработная плата, тенге				9 682				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)				218 871				
	- сметная заработная плата, тенге				100 681				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				613				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				63 112				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25 245				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 120 427**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге				**14 405 637**				
	- материалы, тенге				6 987 158				
	- оборудование, тенге				2 664 564				
	- сметная заработная плата, тенге				2 237 915				
	Налог (2 %)				288 113				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14 693 750**				

НДС (12 %)	1 763 250
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 457 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о.руководителя:_____Кабдулинов Д.Е.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.