Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ-Жайық"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №22, расположенного по адресу:ул.Чокина 127, Алмалинский район г.Алматы

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 20 июня 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	19.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	84 900 046	36 437 672							4 372 521	40 810 193

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М.
БИН: 011 240 001 633 20.06.2019

М.П.
Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ИСК "Еділ-Жайық" _____ Ахтаев Е.А.
БИН: 041 140 002 346 20.06.2019

М.П.
Разработчик проекта строительства: Директор проектного департамента ТОО "СП NEFT" _____ Оспанов Е.С.
БИН: 050 540 006 095 20.06.2019

М.П.
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Жылкибаев К.Ж.
ИИН: 710223303332 20.06.2019

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ-Жайық"

Объект : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №22, расположенного по адресу:ул.Чокина 127, Алмалинский район г.Алматы"

Договор: №42 от 19.04.2019 г.

АКТ №5

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Общестроительные работы АР

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Проемы									
			Окна. АР-23									
1	107	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-11** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	383,5410	3128,82 1413,47	215,64 108,01	1200031 542123	82708 41427	575200	525195 138018	1863244
2	108	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	383,5410	16522,00 –	– –	6336864 –	– –	6336864	– 506949	6843813
3	109	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-9,10** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	30,8	3986,33 1909,03	208,73 105,27	122779 58798	6429 3242	57552	55836 14289	192904
4	110	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	30,8	12631,00 –	– –	389035 –	– –	389035	– 31123	420158
5	111	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-7** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,0675	2870,96 1289,99	208,63 105,27	43258 19437	3144 1586	20677	18921 4974	67153

6	112	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,0675	12667,00	--	190860	--	190860	--	206129
						--	--	--	--		15269	
7	113	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-6,2,8 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	45,94	4381,91	215,88	201305	9918	108712	78760	302470
						1799,64	105,27	82675	4836		22405	
8	114	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	45,94	22482,00	--	1032823	--	1032823	--	1115449
						--	--	--	--		82626	
9	115	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	662,0125	-4304,00	--	-2849302	--	-2849302	--	-3077246
						--	--	--	--		-227944	
10	116	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	662,0125	5424,00	--	3590756	--	3590756	--	3878016
						--	--	--	--		287260	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10258409	102198	9453177	678712	11812090
								703034	51091	--	874969	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10258409				
			Материалы	Тенге				762142				
			Всего заработная плата	Тенге					754125			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8691036				
			Накладные расходы	Тенге				678712				
			Сметная прибыль	Тенге				874970				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11812091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	Тенге					754125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11812091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	Тенге					754125			
			РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли. АР-25									
11	172	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная "Алюбар". Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1471,9	571,02	15,37	840482	22618	676780	135208	1053744
						95,85	4,00	141084	5880		78055	
12	173	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1324,3	984,46	64,11	1303718	84899	384123	787180	2258169
						630,29	15,81	834696	20934		167272	

13	174	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	1324,3	1571,15	124,88	2080678	165375	622871	1227557	3572894
			НР - 92%; СП - 8%			975,94	31,62	1292432	41869		264659	
14	175	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 100**	м3	204,60435	22186,00	–	4539352	–	4539352	–	4902500
						–	–	–	–		363148	
15	176	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1324,3	671,44	127,43	889194	168758	362573	370036	1359968
			НР - 92%; СП - 8%			270,23	33,49	357863	44350		100738	
16	177	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1324,3	597,92	66,16	791823	87614	657819	64762	925112
			НР - 92%; СП - 8%			35,03	18,13	46390	24004		68527	
17	178	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,449955	18068,13	1708,05	44266	4185	78	38129	88987
			НР - 91%; СП - 8%			16328,16	774,38	40003	1897		6592	
18	179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,449955	250425,00	–	613530	–	613530	–	662612
						–	–	–	–		49082	
19	180	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1670,833	4907,02	25,71	8198817	42961	6798968	1264145	10219999
			НР - 92%; СП - 8%			812,10	10,28	1356888	17183		757037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19301860	576409	14656094	3887017	25043985
								4069356	156117	–	1855110	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19301860				
		Материалы		Тенге				9503213				
		Всего заработная плата		Тенге					4225473			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5152882				
			Накладные расходы	Тенге				3887016				
			Сметная прибыль	Тенге				1855110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25043986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3305
			Сметная заработная плата	Тенге					4225473			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25043986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3305
			Сметная заработная плата	Тенге					4225473			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				29560269	678607	24109271	4565729	36856075
								4772389	207208	–	2730079	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29560269				
		Материалы		Тенге				10265355				
		Всего заработная плата		Тенге					4979598			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13843918				
			Накладные расходы	Тенге				4565728				
			Сметная прибыль	Тенге				2730080				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36856077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
			Сметная заработная плата	Тенге					4979598			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				36856075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
			Сметная заработная плата	Тенге					4979598			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений			1,20%		442 273				37 298 348
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		503 528				37 801 876
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		756 038				38 557 913
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									40 481 803
			Итого с учетом НДС			12 %		4 857 816				45 339 619
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки, тенге			10%						40 810 193

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "ИСК "Еділ-Жайық"

_____ Б.Р. Бутабаев

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Технический надзор :

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Абдрахимов М.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Жоламанова А.С.

(физические объемы, расценки выполненных работ подтверждаю)

Разработчик проекта строительства:

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

_____ Халхабай Б.

(соответствие видов работ согласно проекта подтверждаю)