Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ-Жайык"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №22, расположенного по адресу:ул.Чокина 127, Алмалинский район г.Алматы

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 11 октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		42	19.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	389 650 042	53 870 863							6 464 504	60 335 367

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Караласов С.М.
БИН: 011 240 001 633 10.10.2019

М.П.
Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ИСК "Еділ-Жайык" Бурлаев Г.
БИН: 041 140 002 346 10.10.2019

М.П.
Разработчик проекта строительства: Директор проектного департамента "SIT NEFT" Осмонов Е.С.
БИН: 050 540 006 095 10.10.2019

М.П.
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт" Жылкибаев К.Ж.
ИИН: 710223303332 10.10.2019

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ-Жайык"

Объект : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №22, расположенного по адресу:ул.Чокина 127, Алмалинский район г.Алматы"

Договор: №42 от 19.04.2019 г.

АКТ №15

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Благоустройство,озеленение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов,площадка для мусоросборников (тип 1.)									
1	3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)**									
				м2 покрытия	1469,4	**1191,03**	**96,96**	**1750104**	**142477**	**1539444**	**123990**	**2024022**
			ЗП - 8% СП - 5%			46,40	31,73	68183	46623		149928	
2	4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 6 см)**									
				м2 покрытия	1469,4	**525,46**	**0,08**	**772108**	**120**	**771257**	**789**	**834728**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,50**	--	**731**	--		**61832**	
3	**5**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)**									
				м2 покрытия	1469,4	**1405,06**	**97,19**	**2064600**	**142808**	**1853609**	**124150**	**2363850**
			НР - 108%; СП - 8%			**46,40**	**31,83**	**68183**	**46771**		**175100**	
4	**6**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(до 5 см)**									
				м2 покрытия	1469,4	**314,47**	**0,04**	**462076**	**63**	**461648**	**394**	**499468**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,25**	--	**365**	--		**36998**	
			Бордюр									
5	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	582	**1896,80**	**30,07**	**1103937**	**17498**	**625361**	**505876**	**1738598**
			НР - 108%; СП - 8%			**792,23**	**12,59**	**461078**	**7326**		**128785**	
6	8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	26,19	**34825,00**	--	**912067**	--	**912067**	--	**985032**
						--	--	--	--		**72965**	
						Покрытия из тротуарной плитки(Тип3)						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,64	2896,35 147,31	1004,44 238,49	16335 831	5665 1345	9839	2350 1495	20180
			[illegible]									
8	16	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	56,4	3293,42 485,48	37,00 15,82	185749 27381	2087 892	156281	30535 17303	233587
			[illegible]									
9	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	442	1896,80 792,23	30,07 12,59	838385 350166	13289 5564	474930	384188 97806	1320379
			[illegible]									
10	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые/поребрик	м3	7,072	31889,00 --	-- --	225519 --	-- --	225519	-- 18042	243561
				Устройство тактильных плиток								
11	20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,06	6045,58 3169,40	948,34 414,30	24545 12868	3850 1682	7827	13677 3058	41280
			[illegible]									
12	21	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,03	4875,77 225,07	1516,80 369,13	9898 457	3079 749	6362	1303 896	12097
			[illegible]									
13	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,812	1828,15 147,31	1040,63 248,57	1484 120	845 202	519	347 147	1978
			[illegible]									
14	23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Плитки тактильные. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом 10проц	м2 покрытия	40,6	1332,00 1182,16	128,54 39,08	54079 47996	5219 1587	864	46607 8055	108742
			[illegible]									
15	24	2406-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из песчано-цементной ГОСТ Р 52875-2007	м2	40,6	5341,00 --	-- --	216845 --	-- --	216845	-- 17348	234192
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8637731 1038356	337000 112742	7262372 --	1234206 789758	10661694
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8637731				
			Материалы	Тенге				5907944				
			Всего заработная плата	Тенге					1151098			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				216845				
			Местные материалы	Тенге				1137586				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1234207				
			Сметная прибыль	Тенге				789755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10661693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
			Сметная заработная плата	Тенге					1151098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10661693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
			Сметная заработная плата	Тенге					1151098			
			РАЗДЕЛ 2.Спуски/3шт									
16	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,7	24444,92	982,11	90446	3634	70266	16321	115309
			НР - 91% СП - 8%			4471,90	375,57	16546	1390		8541	
17	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0216	250425,00	--	5409	--	5409	--	5842
						--	--	--	--		433	
18	30	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Устройство накрывочного элемента**	м2 поверхности облицовки	6	6423,86	88,17	38543	529	4015	27325	71138
			НР - 90% СП - 8%			5666,47	26,24	33999	157		5269	
19	31	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	6	13784,00	--	82704	--	82704	--	89320
						--	--	--	--		6616	
20	32	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на клею**	м2 поверхности облицовки	11,2	7387,36	88,17	82738	987	18286	51007	144445
			НР - 90% СП - 8%			5666,47	26,24	63465	294		10700	
21	33	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	100,8	66,00	--	6653	--	6653	--	7185
						--	--	--	--		532	
22	34	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	7	1198,17	94,18	8387	659	2148	5550	15052
			НР - 91% СП - 8%			797,15	46,28	5580	324		1115	
23	35	2103-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Плитки тротуарные прямоугольные**	м2	7	1912,00	--	13384	--	13384	--	14455
						--	--	--	--		1071	
24	36	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	11,2	1373,00	--	15378	--	15378	--	16608
						--	--	--	--		1230	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,11277	71878,24	25297,92	8106	2853	896	3683	12732
			НР - 69%; СП - 54%			38639,30	8690,21	4357	980		943	
26	38	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,11277	629627,00	--	71003	--	71003	--	76683
						--	--	--	--		5680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				422751	8662	290142	103886	568769
								123947	3145	--	42130	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				343643				
		Материалы		Тенге				94716				
		Всего заработная плата		Тенге					121754			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27440				
		Местные материалы		Тенге				96088				
			Накладные расходы	Тенге				100203				
			Сметная прибыль	Тенге				35508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					121754			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79109				
		Материалы		Тенге				896				
		Всего заработная плата		Тенге					5337			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71003				
			Накладные расходы	Тенге				3683				
			Сметная прибыль	Тенге				6623				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5337			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				568768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					127092			
			РАЗДЕЛ 3.Беседки/14шт									
27	39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	109,34	2767,68	--	302618	--	--	217885	562143
			НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	302618	--		41640	
28	40	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21,84	188,33	83,97	4113	1834	--	2320	6947
			НР - 72%; СП - 8%			104,36	43,16	2279	943		515	
29	41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	409,36	1459,01	82,72	597261	33862	276795	274278	941262
			НР - 94%; СП - 8%			700,13	12,66	286604	5181		69723	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	409,36	893,76	41,03	365871	16798	176146	165328	573695
			Пр - 92%, СН - 8%			422,43	7,22	172927	2954		42496	
31	43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	554,4	2096,59	141,31	1162350	78343	926681	175400	1444770
			Пр - 93%, СН - 8%			283,78	52,80	157326	29270		107020	
32	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,8	19870,86	1097,63	194734	10757	171184	13875	225298
			Пр - 91%, СН - 8%			1305,45	250,38	12793	2454		16689	
33	45	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	70,42	27292,22	1981,28	1921918	139522	1472097	309962	2410430
			Пр - 92%, СН - 8%			4406,40	430,54	310299	30319		178550	
34	46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,4958	15596,76	1366,44	54523	4777	111	47138	109794
			Пр - 90%, СН - 8%			14198,40	619,50	49635	2166		8133	
35	47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,33116	194900,00	--	649243	--	649243	--	701183
						--	--	--	--		51939	
36	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16464	200578,00	--	33023	--	33023	--	35665
						--	--	--	--		2642	
37	49	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	604,8	2341,92	19,65	1416393	11885	1091988	298636	1852231
			Пр - 92%, СН - 8%			516,73	8,56	312520	5178		137202	
38	50	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	604,8	4783,15	47,64	2892848	28811	2443849	408608	3565572
			Пр - 94%, СН - 8%			694,76	23,98	420188	14501		264116	
39	51	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	604,8	431,67	1,32	261073	796	101929	127001	419120
			Пр - 90%, СН - 8%			261,82	0,67	158348	404		31046	
40	52	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	28,56	95656,90	1043,49	2731961	29802	1985017	658206	3661381
			Пр - 90%, СН - 8%			25110,00	497,16	717142	14199		271213	
41	53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17,976	90710,31	1382,76	1630608	24856	1169550	402285	2195525
			Пр - 90%, СН - 8%			24265,80	599,77	436202	10781		162631	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	54	1208-0101-1404 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство**	м2	602	380,08	3,91	228810	2353	124271	74454	327525
			НР - 72%; СП - 8%			169,74	2,03	102186	1222		24261	
43	56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	17,976	10325,47	71,05	185611	1277	165323	17644	219515
			НР - [illegible]; СП - [illegible]			1057,56	33,05	19011	594		16260	
44	57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	28,56	8794,36	51,32	251167	1466	175543	67351	343999
			НР - [illegible]; СП - 8%			2596,56	23,68	74158	676		25481	
45	58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из ОСБ. Устройство**	м2 кровли	713,44	919,77	25,71	649782	18344	52052	539786	1284733
			НР - 92%; СП - 8%			812,10	10,28	579386	7337		95165	
46	59	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм**	м2	713,44	1081,00	--	771229	--	771229	--	832927
						--	--	--	--		61698	
47	60	1112-0101-0710 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы полосной битумной. Устройство на** скатной кровле на сплошной обшивке без ее устройства	м2	713,44	891,29	27,94	635880	19932	30921	543874	1274135
			НР - 92%; СП - 8%			820,01	8,61	585027	6140		94380	
48	61	2110-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Черепица гибкая /плитка типа "Katepal"**	м2	820,456	3628,00	--	2976614	--	2976614	--	3214744
						--	--	--	--		238129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19917631	425414	14793566	4344031	26202594
								4698649	134318	--	1940929	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19917631				
		Материалы		Тенге				10363459				
		Всего заработная плата		Тенге					4832968			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4430109				
			Накладные расходы	Тенге				4344031				
			Сметная прибыль	Тенге				1940933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26202595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4001
			Сметная заработная плата	Тенге					4832968			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26202595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4001
			Сметная заработная плата	Тенге					4832968			

РАЗДЕЛ 4.Озеленение

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	63	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	552,6	309,79	195,57	171192	108071	25254	56324	245717
			НР - 88% СН - 8			68,53	47,30	37867	26138		18201	
50	64	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство георешетки**	м2 основания дорожной поверхности	147	828,57	0,52	121799	77	118223	3807	135655
			НР - 90% СН - 3			23,81	0,17	3499	25		10048	
51	65	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 из дерна**	м2	147	3273,87	9,99	481259	1469	377057	90718	617735
			НР - 88% СН - 6			698,87	2,42	102733	355		45758	
52	66	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи	360	504,87	--	181753	--	--	159943	369032
			НР - 88% СН - 8			504,87	--	181753	--		27336	
53	67	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	360	702,71	121,34	252975	43682	725	192837	481477
			НР - 88% СН - 8			579,36	29,35	208568	10565		35665	
54	68	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Бирючина**	шт.	2520	97,00	--	244440	--	244440	--	263995
						--	--	--	--		19555	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1453419	153298	765699	503629	2113611
								534422	37083	--	156563	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1453419				
		Материалы		Тенге				521259				
		Всего заработная плата		Тенге					571504			
		Местные материалы		Тенге				244440				
			Накладные расходы	Тенге				503629				
			Сметная прибыль	Тенге				156564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2113612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
			Сметная заработная плата	Тенге					571504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2113612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
			Сметная заработная плата	Тенге					571504			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				30431532	924374	23111779	6185752	39546668
								6395373	287288	--	2929380	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30352423				
		Материалы		Тенге				16887378				
		Всего заработная плата		Тенге					6677324			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4674393				
		Местные материалы		Тенге				1478114				
			Накладные расходы	Тенге				6182071				
			Сметная прибыль	Тенге				2922760				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39457253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5549
			Сметная заработная плата	Тенге					6677324			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79109				
		Материалы		Тенге				896				
		Всего заработная плата		Тенге					5337			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71003				
			Накладные расходы	Тенге				3683				
			Сметная прибыль	Тенге				6623				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5337			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39546668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5553
			Сметная заработная плата	Тенге					6682662			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений			1,20%		474 560				40 021 228
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		540 287				40 561 515
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		811 230				41 372 745
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									43 437 084
			Итого с учетом НДС			12 %		5 212 450				48 649 534
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки, тенге			10%						43 789 445

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Жасыбаев Н.Р.

Отдел сметной работы _____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАРЛЫҚ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "ИСК "Еділ-Жайық"

_____ Б.Р.Бутабаев

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Технический надзор :

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Абдрахимов М.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Жоламанова А.С.

(физические объемы, расценки выполненных работ подтверждаю)

Разработчик проекта строительства:

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

_____ Халхабай Б.

(соответствие видов работ согласно проекта подтверждаю)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ-Жайык"

Объект : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №22, расположенного по адресу:ул.Чокина 127, Алмалинский район г.Алматы"

Договор: №42 от 19.04.2019 г.

АКТ №15/1

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

По акту корректировки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 7-1-1 Благоустройство,озеленение									
			Демонтажные работы									
			Разборка покрытий,беседок									
1	320	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	9	1993,96	1184,12	17946	10657	--	7579	27567
			НР - 72%; СП - 8%			809,84	359,79	7289	3238		2042	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17946	10657	--	7579	27567
								7289	3238	--	2042	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				17946				
		Всего заработная плата		тенге					10527			
			Накладные расходы	тенге				7579				
			Сметная прибыль	тенге				2042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					10527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					10527			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 7-1-2 Благоустройство,озеленение									
			Покрытие проездов(тип 1.)									
2	321	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1469,4	6,53	6,53	9588	9588	--	2066	12587
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	2870		932	
3	322	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	440,82	157,91	70,53	69608	31093	--	39237	117552
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	38515	15980		8708	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	323	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	440,82	1828,15	1040,63	805883	458732	282213	188475	1073907
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	64938	109576		79549	
5	324	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,365	14243,57	5519,20	19442	7534	6710	9044	30766
			НР - 108%; СП - 8%			3808,17	2326,80	5198	3176		2279	
6	325	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-5)	м3	1,365	53713,00	–	73318	–	73318	–	79184
						–	–	–	–		5865	
7	326	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,795	6814,04	2388,62	5417	1899	1964	2174	8199
			НР - 118%; СП - 8%			1954,26	363,40	1554	289		607	
8	327	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7587,00	–	37935	–	37935	–	40970
						–	–	–	–		3035	
9	328	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	26076,25	193,06	130381	965	121694	8124	149585
			НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	7722	483		11080	
			Покрытия площадок групповых									
10	329	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	887,1	142,19	–	126135	–	–	90817	234308
			НР - 72%; СП - 8%			142,19	–	126135	–		17356	
11	330	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,13	157,91	70,53	42023	18771	–	23688	70968
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	23252	9648		5257	
12	331	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	266,13	1828,15	1040,63	486524	276944	170376	113785	648334
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	39204	66153		48025	
13	332	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	887,1	1349,23	97,19	1196901	86215	1069523	74951	1373600
			НР - 108%; СП - 8%			46,40	31,83	41163	28237		101748	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	333	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	887,1	300,48	0,04	266554	38	266295	238	288135
			НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	221	--		21343	
15	334	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	71	1896,80	30,07	134673	2135	76290	61713	212097
			НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	56248	894		15711	
16	335	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 прим	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Камни бортовые/поребрик)	м3	1,136	31889,00	--	36226	--	36226	--	39124
						--	--	--	--		2898	
					Ограждение территории							
17	337	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,448	2707,60	--	39119	--	--	28166	72668
			НР - 72%; СП - 8%			2707,60	--	39119	--		5383	
18	338	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,643	897,16	--	7754	--	--	5583	14404
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	7754	--		1067	
19	339	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,805	24201,44	1151,91	140489	6687	100920	31383	185622
			НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	32882	1605		13750	
20	340	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	9,166298	70512,79	4586,82	646341	42044	49870	384214	1113000
			НР - 69%; СП - 8%			60485,40	262,39	554427	2405		82444	
21	341	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	4,325376	262471,00	--	1135286	--	1135286	--	1226109
						--	--	--	--		90823	
22	342	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,547882	248843,00	--	1131709	--	1131709	--	1222245
						--	--	--	--		90537	
23	343	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,29304	265681,00	--	77855	--	77855	--	84084
						--	--	--	--		6228	
24	344	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	239,24	388,60	11,44	92968	2738	2674	61238	166543
			НР - 69%; СП - 8%			365,98	4,99	87556	1194		12336	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	345	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	239,24	1420,00	–	339721	–	339721	–	366898
						–	–	–	–		27178	
26	346	СТ	Элементы ограждения (Пика шар 20х20)	шт	2293	471,48	–	1081093	–	1081093	–	1167580
						–	–	–	–		86487	
27	347	СТ	Элементы ограждения (Барашек 12см)	шт	2293	114,30	–	262083	–	262083	–	283050
						–	–	–	–		20967	
28	348	СТ	Элементы ограждения (Юбка шар 60х60)	шт	99	138,11	–	13673	–	13673	–	14767
						–	–	–	–		1094	
29	349	СТ	Элементы ограждения (Узор)	шт	12	2809,80	–	33718	–	33718	–	36415
						–	–	–	–		2697	
30	350	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1314,17	2,04	2628	4	–	1811	4794
			НР - 69%; СП - 8%			1312,13	–	2624	–		355	
31	351	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3820,00	–	7640	–	7640	–	8251
						–	–	–	–		611	
32	352	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5531,00	–	22124	–	22124	–	23894
						–	–	–	–		1770	
33	353	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	583,52	99,47	2,83	58042	1654	24408	22205	86667
			НР - 69%; СП - 8%			54,81	0,35	31980	201		6420	
34	354	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	583,52	194,66	4,06	113590	2368	74946	25309	150010
			НР - 69%; СП - 8%			62,17	0,69	36276	403		11112	
					Беседки/14шт							
35	355	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1708,126	478,11	1,59	816665	2719	290824	419599	1335165
			НР - 80%; СП - 8%			306,26	0,81	523122	1377		98901	
36	356	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	744,8	549,17	1,59	409021	1185	143063	212299	671026
			НР - 80%; СП - 8%			355,50	0,81	264773	600		49706	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	357	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	134,4	541,73	19,36	72809	2602	4059	60703	144192
			НР - 90%; СП - 8%			492,17	9,67	66148	1299		10681	
38	358	СТ	**Верхний теневой элемент беседки**	**м2**	134,4	15982,53	--	2148053	--	2148053	--	2319897
						--	--	--	--		171844	
				Озеленение								
39	368	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	552,6	617,51	18,56	341235	10255	75513	226994	613686
			НР - 88%; СП - 8%			462,30	4,49	255467	2480		45458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				12434224	966169	9161776	2093816	15690283
								2306281	248870	--	1162242	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11662522				
			Материалы	тенге				2708796				
			Всего заработная плата	тенге					1906945			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6223189				
			Местные материалы	тенге				147479				
			Накладные расходы	тенге				1646554				
			Сметная прибыль	тенге				1064726				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14373802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1615
			Сметная заработная плата	тенге					1906945			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				771702				
			Материалы	тенге				52545				
			Всего заработная плата	тенге					648207			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				29764				
			Накладные расходы	тенге				447263				
			Сметная прибыль	тенге				97517				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1316482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	тенге					648207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15690284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	тенге					2555151			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				12452169	976826	9161776	2101395	15717850
								2313570	252108	--	1164284	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11680467				
			Материалы	тенге				2708796				
			Всего заработная плата	тенге					1917471			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6223189				
			Местные материалы	тенге				147479				
			Накладные расходы	тенге				1654133				
			Сметная прибыль	тенге				1066768				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14401369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1623

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					1917471			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				771702				
		Материалы		тенге				52545				
		Всего заработная плата		тенге					648207			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				29764				
			Накладные расходы	тенге				447263				
			Сметная прибыль	тенге				97517				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1316482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	тенге					648207			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				15717851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2079
			Сметная заработная плата	тенге					2565678			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений			1,20%		188 614				15 906 465
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		214 737				16 121 202
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		322 424				16 443 627
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									17 264 099
			Итого с учетом НДС			12 %		2 071 692				19 335 791
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки, тенге			10%						17 404 146
			Итого стоимость дополнительных работ									- 858 224
			Итого к оплате, тенге									16 545 922

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы _____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "ИСК "Еділ-Жайық"

_____ Е.Р.Бутабаев
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Технический надзор :

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Абдрахимов М.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Жоламанова А.С.
(физические объемы, расценки выполненных работ подтверждаю)

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

_____ Халхабай Б.
(соответствие видов работ согласно проекта подтверждаю)