Счет-фактура № 00000000140 от 16 ноября 2012 г.

Дата оборота по реализации: 16.11.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области	объект	1	49 285 714,29	49 285 714,29	12%	5 914 285,71	55 200 000,00	0	
Всего по счету:					**49 285 714,29**		**5 914 285,71**	**55 200 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест
в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№272	30.11.2011				
		Доп.согла-шение №1	13.02.2012				

Наименование объ комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость в том числе
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты.		
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них в отчет-ном ме-сяце	из них по мон-тажу обо рудов.		на приобретение материалов	другие дополнит расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	655030252	55 200 000	296 487 390	23 141 441					5914286
Итого:	655030252	55 200 000							

К оплате: Пятьдесят пять миллионов двести тысяч тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Жаксыгали Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
7	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	324,05	7,57	7,57	2453	2453	2379	--	--
		м3		--	2,46	--	797	97	0,01	3
8	E0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	99,9	190,58	--	19039	--	21514	1,38	138
		м3		190,58	--	19039	--	113	--	--
9	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	408,4	25,65	5,38	10475	2197	8030	0,13	108
		м3		20,27	--	8278	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31967	4650			12139
			Тенге			27317	797			1613
		Накладные расходы -	Тенге			31923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67724				
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки								
209	E0110-91-1	**Устройство металлопластиковых перегородок**	97,44	498,09	19,17	48534	1868	27730	1,38	135
		м2		230,97	6,18	22506	603	120	0,03	3
210	C12061-181 Изм. и	**Стоимость металлопластиковых перегородок**	97,44	5240,00	--	510586	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--		--	--
211	Е0110-92-1	Установка металлопластиковых дверей	61,32	367,11	19,34	22511	1186	10741	0,83	51
		м2		139,39	6,57	8547	403	120	0,03	2
212	С12061-191 Изм. и	Стоимость металлопластиковых дверей	61,32	13000,00	--	797160	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
213	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в ж/б плитах	36	125,75	59,73	4527	2150	3189	0,38	14
		отверст.		66,02	22,57	2377	813	100	0,11	4
214	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1781	13010,10	1826,10	2317	325	2192	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1442	123	140	3,37	1
215	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0936	59500,00	--	5569	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
216	С130806-166 Изм. и	Стоимость труб д.21х3мм	23,04	117,00	--	2696	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
217	С12041-9 Изм. и	Сталь круглая д.15мм	0,0029	44300,00	--	128	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
218	С12041-50	Пластина 6х150х150	0,0528	60300,00	--	3184	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
219	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,036	20445,43	208,73	736	8	299	55,16	2
		м3		8230,50	78,75	296	3	100	0,39	--
		Утепление перегородок тамбуров								
220	Е0115-253-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону пароизоляция из слоя полиэтиленовой пленки	13,25	220,32	0,22	2919	3	2183	0,86	11
		м2		156,83	0,09	2078	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	1,06	6892,45	374,40	7306	397	3356	17,50	19
		м3		3026,25	139,50	3208	148	100	0,69	1
222	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,06	4260,00	--	4516	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
223	Е0115-253-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону пароизоляция из слоя полиэтиленовой пленки	13,25	220,32	0,22	2919	3	2183	0,86	11
		м2		156,83	0,09	2078	1	105	--	--
224	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	13,25	133,23	1,19	1765	16	532	0,22	3
		м2		37,80	0,45	501	6	105	--	--
225	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	13,25	975,42	4,92	12924	65	2712	1,15	15
		м2		193,05	1,87	2558	25	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1430297	6021	55117		269
			Тенге			45591	2126			11
		Накладные расходы -	Тенге			55117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1574539				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие спортзала								
256	Е0120-30-1	Опорная рама вентилятора из швеллера N16	213	14,48	1,20	3084	256	230	0,05	11
		кг		8,53	0,45	1817	96	12	--	--
257	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,213	63600,00	--	13547	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16631	256			11
			Тенге			1817	96			
		Накладные расходы -	Тенге			230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -апрель				101127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			119000				
		РАЗДЕЛ 21.Двери								
418	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	94,32	403,71	102,53	38078	9671	21202	0,90	85
		м2		151,65	35,67	14304	3364	120	0,14	13
419	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	57,12	327,61	83,13	18713	4749	11515	0,80	46
		м2		138,83	29,17	7930	1666	120	0,12	7
420	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	276,48	634,99	31,85	175562	8806	67297	1,15	318
		м2		190,80	12,04	52752	3329	120	0,06	16
421	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	63,12	495,01	31,37	31245	1980	13561	0,99	62
		м2		167,18	11,86	10552	749	120	0,06	4
422	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	14,4	104,40	0,09	1503	1	977	0,36	5
		м2		56,48	0,05	813	1	120	--	--
423	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	17,52	70,46	0,05	1234	1	838	0,25	4
		м2		39,83	0,02	698	--	120	--	--
424	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние ДГ24-9	275,76	3760,00	--	1036858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
425	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	13,68	3660,00	--	50069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	80,64	3150,00	--	254016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
427	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	64,8	3500,00	--	226800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
428	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ ДН23-48-7	9,36	5850,00	--	54756	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
429	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ ДН23-5,9-7	32,4	5630,00	--	182412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
430	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ ДН23-9-3	14,4	4810,00	--	69264	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	72,72	830,80	3,04	60416	221	10345	0,84	61
		м2		134,33	1,15	9768	84	105	0,01	--
432	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	7	2980,00	--	20860	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
433	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	26	1500,00	--	39000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
434	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	147	1380,00	--	202860	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2475406	25429	125735		633
			Тенге			96817	9193			48
		Накладные расходы -	Тенге			125735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2757209				
		РАЗДЕЛ 22.Витражи								
436	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	5	3617,59	202,91	18088	1015	3673	3,81	19
		м2		765,00	51,20	3825	256	90	0,17	1
437	С12031-34	Стоимость алюминиевых витрахей	4	9180,00	--	36720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			54808	1015			19
			Тенге			3825	256			1
		Накладные расходы -	Тенге			3673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			61990				
		РАЗДЕЛ 24.Полы по перекрытию								
		Тип пола 5								
474	Е0111-2-9	Устройство подстилающего слоя из пенобетона	14,58	10885,81	--	158715	--	10168	3,66	53
		м3		567,00	--	8267	--	123	--	--
475	Е0111-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	243	2027,12	7,09	492590	1723	51705	1,03	250
		м2		170,33	2,66	41390	646	123	0,01	3
476	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	260,01	109,84	0,46	28559	120	3908	0,08	20
		м		12,04	0,18	3131	47	123	--	--
477	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	243	97,23	--	23626	--	5282	0,11	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,70	--	5030	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**703490**	**1843**			**350**
			Тенге			**57818**	**693**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**71063**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46473**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**821026**				
		РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка								
480	**Е0115-180-2**	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**271,24**	**212,30**	**1,65**	**57584**	**448**	**7166**	**0,15**	**41**
		м2		**24,53**	**0,63**	**6654**	**171**	**105**	--	**1**
481	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**4500**	**339,87**	**2,33**	**1529415**	**10485**	**387970**	**0,49**	**2205**
		м2		**81,23**	**0,88**	**365535**	**3960**	**105**	--	**26**
485	**Е0115-180-1**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**540,1**	**209,28**	**1,19**	**113032**	**643**	**12890**	**0,14**	**76**
		м2		**22,28**	**0,45**	**12033**	**243**	**105**	--	**1**
486	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**6862,5355**	**320,96**	**2,10**	**2202599**	**14411**	**474277**	**0,39**	**2676**
		м2		**65,03**	**0,79**	**446271**	**5421**	**105**	--	**36**
487	**Е0115-165-8**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**189,4**	**174,89**	**1,88**	**33124**	**356**	**15715**	**0,47**	**89**
		м2		**78,30**	**0,72**	**14830**	**136**	**105**	--	**1**
488	**Е0115-17-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**577,17**	**1854,91**	**2,10**	**1070598**	**1212**	**202286**	**2,00**	**1154**
		м2		**333,00**	**0,79**	**192198**	**456**	**105**	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			**4891185**	**26660**	**1085972**		**6160**
			Тенге			**1037520**	**10388**			**65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1085972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			6335787				
		РАЗДЕЛ 29.Сцена								
514	Е-Э	Е0110-5-1 **Устройство каркаса сцены**	5,38	22541,72	316,57	121229	1703	23277	22,50	121
		м3		3487,50	119,25	18756	641	120	0,58	3
515	Е-Э	Е0111-12-2 **Укладка лаг**	71	393,73	5,39	27955	383	5483	0,39	27
		м2		60,75	2,03	4313	144	123	0,01	1
516	Е-Э	Е0111-33-2 **Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	72,51	1905,05	11,03	138135	800	8858	0,60	44
		м2		95,18	4,14	6902	300	123	0,02	1
518	Е-Э	Е0110-51-2 **Огнезащита деревянных конструкций**	5,38	1968,68	14,17	10588	76	1995	1,88	10
		м3		303,75	5,40	1634	29	120	0,03	
519	Е-Э	Е0110-53-3 **Антисептирование водными растворами деревянных поверхностей**	70	131,98	0,55	9239	39	561	0,04	3
		м2		6,48	0,20	454	14	120		
520	СП	СПрайслист **Пластиковый уголок и полоса**	65	95,12	--	6183				
				--	--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			**313329**	**3001**	**40174**		**205**
			Тенге			**32059**	**1128**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			40174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			374713				
		РАЗДЕЛ 30.Барьер гардероба (4шт)								
521	Т	Е0110-5-1 **Установка элементов каркаса из брусьев**	10,76	22541,72	316,57	242549	3406	46570	22,50	242
		м3		3487,50	119,25	37526	1283	120	0,58	6
522	Н	Е0110-51-2 **Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	10,76	1968,68	14,17	21183	152	3992	1,88	20
		м3		303,75	5,40	3268	58	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	С-5.127.3	Вентиль запорный д.25-10	15	462,00	--	6930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-5.62.4	Шаровой кран с длинной ручкой ВН/ВН д-32мм	4	1082,53	--	4330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С-5.123.6	Муфта с наружной резьбой диам. условного прохода д.32мм	8	310,26	--	2482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С-5.116.1	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.15х15мм	26	15,85	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С-5.118.2	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.20х15х20мм	44	22,65	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-5.116.2	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.20х20мм	4	18,12	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С-5.118.6	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.25х15х25мм	3	52,09	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С-5.118.6	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.25х20х25мм	7	56,62	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С-5.116.4	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.25х25мм	4	49,82	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С-5.118.8	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.32х15х32мм	1	122,29	--	122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С-5.118.9	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.32х20х32мм	14	126,82	--	1776	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С-5.118.10	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.32х25х32мм	8	129,09	--	1033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С-5.116.6	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.32х32мм	4	206,09	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С-5.117.14	Тройник полипропиленовый диам. условного прохода д.50х50мм	18	67,94	--	1223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С-5.117.1	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.20х15мм	61	7,70	--	470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С-5.117.5	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.25х15мм	14	22,65	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С-5.117.6	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.25х20мм	20	29,44	--	589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С-5.117.8	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.32х15мм	5	31,71	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С-5.117.9	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.32х20мм	6	31,71	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-5.117.10	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.32х25мм	9	36,24	--	326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С-5.117.12	Переход полипропиленовый диам. условного прохода д.50х32мм	8	56,62	--	453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С-5.113.1	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.15мм	151	11,32	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С-5.113.3	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.25мм	37	24,91	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С-5.113.4	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.25мм	7	43,03	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-5.113.5	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.32мм	10	77,00	--	770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С-5.113.6	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.40мм	2	165,32	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С-цена	Колено полипропиленовое диам. условного прохода д.50мм	4	389,53	--	1558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С-5.123.1	Муфта (адаптор) с наружной резьбой диам. условного прохода д.15х15мм	150	92,85	--	13928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			474210	4018			350
			Тенге			63762	1514			7
		Накладные расходы -	Тенге			83553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33466				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№2-1-5	Тенге			591229				

СМЕТА№7-2 ПОКРЫТИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 4447м2										
20	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**4025,092**	**424,30**	**--**	**1707847**	**--**	**132496**	**0,14**	**564**
		м2		**24,75**	**--**	**99621**	**--**	**133**	**--**	**--**
21	**Е0127-55-2 К-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см**	**16100,397**	**67,26**	**--**	**1082913**	**--**	**85226**	**0,02**	**322**
		м2		**3,98**	**--**	**64080**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2790759**				**886**
			Тенге			**163701**				
		Накладные расходы -	Тенге			**217722**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**180509**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3188990**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-2	Тенге			**3188990**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ				**21967781**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				**395420**				
		ИТОГО				**22363201**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%				**465155**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**89453**				
		Выслуга лет 1%				**223632**				
		ИТОГО вценах 2001 года				**23141441**				
		В текущих ценах 2011 года К=2,088				**48319328**				
		ИТОГО:				**48319328**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				**966387**				
		ИТОГО				**49285714**				
		НДС 12%				**5914286**				
		ВСЕГО по объекту				**55200000**				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**55200000**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Технадзор

ТОО "Маяк ЛТД" Санаева А.Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Элитстройсервис-Актобе"