Счет-фактура № 00000000145 от 26 ноября 2012 г.

Дата оборота по реализации: 26.11.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области	объект	1	161 950 667,86	161 950 667,86	12%	19 434 080,14	181 384 748,00	0	
Всего по счету:					**161 950 667,86**		**19 434 080,14**	**181 384 748,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Тех. надзор

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№272	30.11.2011				
		Доп.согла-шение №1	13.02.2012				

Наименование объ комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость в том числе
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты.		
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них в отчет-ном ме-сяце	по мон-тажу обо рудов.		на приоб ретение материалов	другие дополнит расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	836415000	181 384 748	364 010 624	67 523 324					19434080
Итого:	836415000	181 384 748							

К оплате: Сто восемьдесят один миллион триста восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Жаксыгали Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 14.Крыша										
334	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	266	13,42	2,49	3570	662	3355	0,06	16
		м		9,68	0,92	2575	245	119	--	1
335	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,28	44300,00	--	56704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,762	59000,00	--	44958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			105232	662			16
			Тенге			2575	245			1
		Накладные расходы -	Тенге			3355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			115102				
РАЗДЕЛ 15.Лестница №1										
343	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2377	13565,47	5475,87	3225	1302	1410	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1198	369	90	5,46	1
345	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2377	133700,00	--	31783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
350	Е0107-60-3	Установка поручня	23,4	266,27	6,56	6231	154	3310	0,57	13
				98,55	2,48	2306	58	140	0,01	--
		м								
351	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,2377	9898,65	3974,44	2353	945	1107	22,93	5
				3660,75	1514,25	870	360	90	7,40	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			43592	2401			25
			Тенге			4374	787			3
		Накладные расходы -	Тенге			5827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			52384				
		РАЗДЕЛ 16.Лестница №2								
361	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2377	13565,47	5475,87	3225	1302	1410	28,90	7
				5040,00	1552,87	1198	369	90	5,46	1
		т								
363	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2377	133700,00	--	31783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
368	Е0107-60-3	Установка поручня	23,4	266,27	6,56	6231	154	3310	0,57	13
				98,55	2,48	2306	58	140	0,01	--
		м								
369	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,2377	9898,65	3974,44	2353	945	1107	22,93	5
				3660,75	1514,25	870	360	90	7,40	2
		т								
374	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы МЛ	0,0613	13565,47	5475,87	832	336	364	28,90	2
				5040,00	1552,87	309	95	90	5,46	--
		т								
375	С12021-267	Стоимость металлической лестницы	0,0613	133700,00	--	8196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
376	Е0134-27-8	Окраска лестницы за 2 раза	0,0613	9898,65	3974,44	607	244	286	22,93	1
				3660,75	1514,25	224	93	90	7,40	--
		т								
377	Е0108-12-1	Ерш д.12 АIII	0,0024	61079,65	422,15	147	1	24	56,40	--
				8257,50	157,50	20	--	118	0,77	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	383,85	30,89	384	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
379	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
380	С11011-791	Скобяные изделия для люка	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			67438	3013			29
			Тенге			5119	987			3
		Накладные расходы -	Тенге			6745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			78634				
		РАЗДЕЛ 24.Полы по перекрытию								
		Тип пола 1								
457	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2810,13	28,56	0,22	80257	618	64256	0,10	292
		м		18,50	0,09	51987	253	123	--	1
		Тип пола 2								
461	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	554,77	232,19	9,05	128811	5021	37018	0,25	139
		м2		50,85	3,40	28210	1886	123	0,02	9
462	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	554,77	1411,16	11,72	782867	6502	120144	1,06	588
		м2		171,68	4,39	95243	2435	123	0,02	12
463	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	593,6	255,12	0,32	151443	190	30476	0,24	140
		м		41,63	0,11	24712	65	123	--	
		Тип пола 3								
467	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2478,96	1037,28	4,90	2571376	12147	184014	0,38	947
		м2		58,50	1,85	145019	4586	123	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2652,49	123,31	0,16	327081	424	53017	0,09	238
				16,18	0,07	42917	186	123	--	1
		м								
		Тип пола 4								
471	Е0111-33-2	Устройство покрытий из палубного бруса 60х60	351,1	127,96	11,03	44927	3873	42892	0,60	211
				95,18	4,14	33418	1454	123	0,02	7
		м2								
472	С12069-32	Стоимость палубного бруса	21,049197	49700,00	--	1046145,091				
				--	--	--				
		м3								
473	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	696,68	109,84	0,46	76523	320	10471	0,08	53
				12,04	0,18	8388	125	123	--	1
		м								
		Тип пола 5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			5209430	29095	542288		2608
			Тенге			349697	8851			43
		Накладные расходы -	Тенге			542288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			6096821				
		РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка								
481	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1467,68	339,87	2,33	498820	3420	126537	0,49	719
				81,23	0,88	119220	1292	105	--	
		м2								
486	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2471,7645	320,96	2,10	793338	5191	170826	0,39	964
				65,03	0,79	160739	1953	105	--	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1292158	8610	297363		1683
			Тенге			279958	3244			
		прямые затраты по акту 1 за ноябрь месяц				115167				
		Накладные расходы -	Тенге			297363				
		Накладные расходы -за ноябрь месяц по акту №1				14434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1822269				
		РАЗДЕЛ 27.Ограждение окон спортзала								
505	Е0107-20-4	Устройство металлических ограждений	0,8213	9469,94	1216,94	7777	999	7357	31,40	26
				5940,00	459,00	4878	377	140	2,25	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1056	59200,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
507	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300,00	--	920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
508	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0375	50600,00	--	1897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
509	С130806-185 Изм. и	Стоимость трубы д.50х5мм	120	457,00	--	54840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,8213	9898,65	3974,44	8129	3264	3825	22,93	19
		т		3660,75	1514,25	3006	1244	90	7,40	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			79815	4263			45
			Тенге			7885	1621			8
		Накладные расходы -	Тенге			11182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			96457				
		РАЗДЕЛ 28.Защитные экраны приборов отопления спортзала								
511	Е0110-5-1	Устройство защитных экранов	2,9	22541,72	316,57	65371	918	12551	22,50	65
		м3		3487,50	119,25	10114	346	120	0,58	2
512	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,9	573,75	28,11	1664	82	467	0,78	2
		м3		123,75	10,58	359	31	120	0,05	--
513	Е0115-177-5	Окраска экранов бесцветным лаком за 2 раза	121,8	264,74	--	32246	--	3453	0,15	18
		м2		27,00	--	3289	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			99280	1000			85
			Тенге			13761	377			2
		Накладные расходы -	Тенге			16472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16609,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			122698				
		РАЗДЕЛ 29.Сцена								
517	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	70	925,06	4,90	64754	343	5196	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4095	129	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			64754	343			232
			Тенге			4095	129			6
		Накладные расходы -	Тенге			5196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			74147				
		РАЗДЕЛ 33.Крыльцо №1								
585	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	127,6	1411,16	11,72	180063	1495	27634	1,06	135
		м2		171,68	4,39	21906	560	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**			180063	1495			135
			Тенге			21906	560			3
		Накладные расходы -	Тенге			27634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			220159				
		РАЗДЕЛ 34.Крыльцо №2								
619	Е0111-27-3	**Покрытие крыльца керамической плиткой**	7,74	1411,16	11,72	10922	91	1676	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1329	34	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**			10922	91			8
			Тенге			1329	34			
		Накладные расходы -	Тенге			1676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			13354				
		РАЗДЕЛ 35.Крыльцо №3 (2шт)								
650	Е0111-27-3	**Покрытие крыльца керамической плиткой**	9,72	1411,16	11,72	13716	114	2105	1,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	1669	43	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**			**13716**	**114**			**10**
			Тенге			**1669**	**43**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**949**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			**16770**				
		РАЗДЕЛ 36.Крыльцо №4								
679	**Е0111-27-3**	**Покрытие крльца керамической плиткой**	**15,39**	**1411,16**	**11,72**	**21718**	**180**	**3333**	**1,06**	**16**
		м2		171,68	4,39	2642	68	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**			**21718**	**180**			**16**
			Тенге			**2642**	**68**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3333**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1503**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			**26554**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №2-1-1	Тенге			**8735349**				

СМЕТА № 2-1-3 ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
		Система П1								
1	**Е0120-31-4**	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т**	1	**2159,60**	**298,85**	**2160**	**299**	**2347**	**10,70**	**11**
		шт		1721,25	112,50	1721	112	128	0,55	1
2	**С131301-102**	**Вентилятор радиальный ВР-80-70-6,3 с электродвигателем АИУ112М4**	1	**90700,00**	--	**90700**	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0120-41-4**	**Установка виброизоляторов номер 41**	5	**430,24**	**1,23**	**2151**	**6**	**636**	**0,54**	**3**
		шт		99,00	0,45	495	2	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1262,45	6,95	1161	6	1092	5,75	5
		м2		924,75	2,25	851	2	128	0,01	--
5	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,92	2070,00	--	1904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,81	865,87	42,37	701	34	765	4,14	3
		м2		722,25	15,75	585	13	128	0,08	--
7	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
9	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	2	24500,00	--	49000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	11,2	107,48	1,20	1204	13	129	0,05	1
		кг		8,53	0,45	96	5	128	--	--
11	Е0120-3-11	Переход 441х441-800х400 L-190мм	0,9	1873,11	8,40	1686	8	174	0,92	1
		м2		147,83	3,15	133	3	128	0,02	--
12	Е0120-3-11	Переход 530х503-д.630 L-245мм	0,5	1873,11	8,40	937	4	97	0,92	--
		м2		147,83	3,15	74	2	128	0,02	--
13	Е0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4144,11	121,73	4144	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
14	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5044,11	121,73	5044	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
15	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	893,62	55,49	894	55	665	3,20	3
		шт		517,50	2,25	518	2	128	0,11	--
17	С131306-8	Утепленная воздушная заслонка с ручным управлением	1	50500,00	--	50500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0120-12-2	Решетка вентиляционная НЖР №1 150х580	6	348,73	16,15	2092	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
		Система П2								
19	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	2159,60	298,85	2160	299	2347	10,70	11
		шт		1721,25	112,50	1721	112	128	0,55	1
20	С131301-102	Вентилятор радиальный ВР-80-70-6,3 с электродвигателем АИУ112М4	1	90700,00	--	90700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	5	430,24	1,23	2151	6	636	0,54	3
		шт		99,00	0,45	495	2	128	--	--
22	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1262,45	6,95	1161	6	1092	5,75	5
		м2		924,75	2,25	851	2	128	0,01	--
23	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,92	2070,00	--	1904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,81	865,87	42,37	701	34	765	4,14	3
		м2		722,25	15,75	585	13	128	0,08	--
25	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
27	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	2	24500,00	--	49000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	E0120-30-1	Подставка под калорифер	11,2	107,48	1,20	1204	13	129	0,05	1
		кг		8,53	0,45	96	5	128	--	--
29	E0120-3-11	Переход 441х441-800х400 L-190мм	0,9	1873,11	8,40	1686	8	174	0,92	1
		м2		147,83	3,15	133	3	128	0,02	--
30	E0120-3-11	Переход 530х503-д.630 L-245мм	0,5	1873,11	8,40	937	4	97	0,92	--
		м2		147,83	3,15	74	2	128	0,02	--
31	E0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4144,11	121,73	4144	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
32	E0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5044,11	121,73	5044	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
33	E0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
34	E0120-12-2	Решетка вентиляционная НЖР №1 150х580	6	348,73	16,15	2092	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
		Система ПЗ								
35	E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
		шт		1354,50	33,75	1355	34	128	0,17	--
36	C131301-101	Вентилятор радиальный ВР-80-70-5 с электродвигателем АИУ100S4	1	50600,00	--	50600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
37	E0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	333,40	0,54	1667	3	563	0,48	2
		шт		87,75	0,23	439	1	128	--	--
38	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,79	1262,45	6,95	997	5	937	5,75	5
		м2		924,75	2,25	731	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,79	2070,00	--	1635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	893,62	55,49	894	55	665	3,20	3
		шт		517,50	2,25	518	2	128	0,11	--
41	С131306-8	Утепленная воздушная заслонка с ручным управлением	1	50500,00	--	50500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	1,2	865,87	42,37	1039	51	1134	4,14	5
		м2		722,25	15,75	867	19	128	0,08	--
43	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300,00	--	9200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
45	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	1	24500,00	--	24500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	5,96	107,48	1,20	641	7	69	0,05	--
		кг		8,53	0,45	51	3	128	--	--
47	Е0120-3-11	Переход 350х350-600х500	0,22	1873,11	8,40	412	2	43	0,92	--
		м2		147,83	3,15	33	1	128	0,02	--
48	Е0120-3-7	Переход д.510-503х530	0,85	1539,43	9,15	1309	8	218	1,22	1
		м2		196,88	3,42	167	3	128	0,02	--
49	Е0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4144,11	121,73	4144	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
50	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5044,11	121,73	5044	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	12	348,73	16,15	4185	194	2834	1,07	13
		шт		177,75	6,75	2133	81	128	0,03	--
52	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
		Система П4								
53	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	2159,60	298,85	2160	299	2347	10,70	11
		шт		1721,25	112,50	1721	112	128	0,55	1
54	С131301-102	Вентилятор радиальный ВР-80-70-6,3 с электродвигателем АИР100LG	1	90700,00	--	90700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	5	430,24	1,23	2151	6	636	0,54	3
		шт		99,00	0,45	495	2	128	--	--
56	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1262,45	6,95	1161	6	1092	5,75	5
		м2		924,75	2,25	851	2	128	0,01	--
57	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,92	2070,00	--	1904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,81	865,87	42,37	701	34	765	4,14	3
		м2		722,25	15,75	585	13	128	0,08	--
59	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
61	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	2	24500,00	--	49000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	11,2	107,48	1,20	1204	13	129	0,05	1
				8,53	0,45	96	5	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
63	Е0120-3-11	Переход д.640-503х530 L-205мм	0,42	1873,11	8,40	787	4	81	0,92	--
		м2		147,83	3,15	62	1	128	0,02	--
64	Е0120-3-11	Переход 441х441-550х600 L-300мм	0,72	1873,11	8,40	1349	6	139	0,92	1
		м2		147,83	3,15	106	2	128	0,02	--
65	Е0120-27-9	Установка шумоглушителей ГП1-2, L-1000мм (800х1000х1000)	1	7279,17	30,04	7279	30	210	0,97	1
		шт		153,00	11,25	153	11	128	0,06	--
		Система П5								
66	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	2159,60	298,85	2160	299	2347	10,70	11
		шт		1721,25	112,50	1721	112	128	0,55	1
67	С131301-102	Вентилятор радиальный ВР-80-70-6,3 с электродвигателем АИР112М4	1	90700,00	--	90700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	5	430,24	1,23	2151	6	636	0,54	3
		шт		99,00	0,45	495	2	128	--	--
69	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1262,45	6,95	1161	6	1092	5,75	5
		м2		924,75	2,25	851	2	128	0,01	--
70	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,92	2070,00	--	1904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,81	865,87	42,37	701	34	765	4,14	3
		м2		722,25	15,75	585	13	128	0,08	--
72	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
74	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	2	24500,00	--	49000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	11,2	107,48	1,20	1204	13	129	0,05	1
		кг		8,53	0,45	96	5	128	--	--
76	Е0120-3-11	Переход д.640-503х530 L-400мм	0,5	1873,11	8,40	937	4	97	0,92	--
		м2		147,83	3,15	74	2	128	0,02	--
77	Е0120-3-11	Переход 441х441-800х500 L-300мм	0,78	1873,11	8,40	1461	7	151	0,92	1
		м2		147,83	3,15	115	2	128	0,02	--
78	Е0120-27-9	Установка шумоглушителей ГП1-2, L-1000мм (800х1000х1000)	1	7279,17	30,04	7279	30	210	0,97	1
		шт		153,00	11,25	153	11	128	0,06	--
		Система П6,П7								
79	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1726,32	91,69	3453	183	3554	8,26	17
		шт		1354,50	33,75	2709	67	128	0,17	--
80	С131301-101	Вентилятор радиальный ВР-80-70-5	2	50600,00	--	101200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	203,70	0,54	1630	4	694	0,37	3
		шт		67,50	0,23	540	2	128	--	--
82	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,8	1262,45	6,95	1010	6	949	5,75	5
		м2		924,75	2,25	740	2	128	0,01	--
83	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,8	2070,00	--	1656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	1,2	865,87	42,37	1039	51	1134	4,14	5
		м2		722,25	15,75	867	19	128	0,08	--
85	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300,00	--	9200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
87	С131302-70	Калорифер КВС6П	2	31300,00	--	62600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
88	E0120-30-1	Установка подставки под калорифер	27,2	107,48	1,20	2923	33	313	0,05	1
		кг		8,53	0,45	232	12	128	--	--
89	E0120-3-10	Переход 350х350 на д.800мм L-100мм	0,6	1929,43	9,15	1158	5	154	1,22	1
		м2		196,88	3,42	118	2	128	0,02	--
90	E0120-3-11	Переход д.510мм на 530х503мм	1,5	1873,11	8,40	2810	13	290	0,92	1
		м2		147,83	3,15	222	5	128	0,02	--
91	E0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1110189	4661			261
			Тенге			43258	1725			9
		Накладные расходы -	Тенге			57578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237833				
		РАЗДЕЛ 2.Вытяжные системы								
92	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	17	1204,74	36,99	20481	629	22668	6,00	102
		шт		1028,25	13,50	17480	230	128	0,07	1
93	С-цена	Вентилятор канальный Lineo-100VO	1	6772,34	--	6772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С-цена	Вентилятор канальный Lineo-150VO	4	8253,79	--	33015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С-цена	Вентилятор канальный Lineo-200VO	7	8973,35	--	62813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С-цена	Вентилятор канальный Lineo-250VO	5	13777,48	--	68887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	935,14	53,14	1870	106	2310	4,96	10
		шт		882,00	20,25	1764	41	128	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С131301-6 прим	Вентилятор осевой ВО-13-284-12/30 №4	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
99	С131301-7 прим	Вентилятор осевой ВО-13-284-12/30 №5	1	31200,00	--	31200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1726,32	91,69	3453	183	3554	8,26	17
		шт		1354,50	33,75	2709	67	128	0,17	--
101	С131301-101	Вентилятор радиальный ВР80-70-3,15 с электродвигателем АИР80А2	2	50600,00	--	101200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	10	203,70	0,54	2037	5	867	0,37	4
		шт		67,50	0,23	675	2	128	--	--
103	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,58	1262,45	6,95	1995	11	1875	5,75	9
		м2		924,75	2,25	1461	4	128	0,01	--
104	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,58	2070,00	--	3271	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0120-3-11	Переход	2,2	1873,11	8,40	4121	18	425	0,92	2
		м2		147,83	3,15	325	7	128	0,02	--
106	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
		шт		1354,50	33,75	1355	34	128	0,17	--
107	С131301-101	Вентилятор радиальный ВР-80-70-5 с электродвигателем АИР100S4	1	50600,00	--	50600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	333,40	0,54	1667	3	563	0,48	2
		шт		87,75	0,23	439	1	128	--	--
109	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,79	1262,45	6,95	997	5	937	5,75	5
		м2		924,75	2,25	731	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,79	2070,00	--	1635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0120-3-11	Переход 350х350-600х500	1,69	1873,11	8,40	3166	14	327	0,92	2
		м2		147,83	3,15	250	5	128	0,02	--
112	Е0120-3-7	Переход 600х500-д.510	0,82	1539,43	9,15	1262	8	210	1,22	1
		м2		196,88	3,42	161	3	128	0,02	--
113	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
119	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	135	311,15	16,15	42005	2180	31882	1,07	144
		шт		177,75	6,75	23996	911	128	0,03	4
120	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	253	346,15	16,15	87576	4086	59748	1,07	271
		шт		177,75	6,75	44971	1708	128	0,03	8
121	Е0120-12-4 прим	Решетки вентиляционные ВРП-300	24	302,55	16,15	7261	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
122	Е0120-12-10 прим	Решетки вентиляционные пластмассовые	9	311,15	16,15	2800	145	2125	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
123	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из оцинкованной стали толщ.0,7мм	14,04	471,49	31,61	6620	444	2790	0,83	12
		м2		144,00	11,25	2022	158	128	0,06	1
124	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0772	97200,00	--	7506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7142,90	56,27	7143	56	671	3,04	3
		шт		504,00	20,25	504	20	128	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С130810-20	Лючки с заглушкой	12	243,00	--	2916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	2025	107,48	1,20	217647	2430	23276	0,05	102
		кг		8,53	0,45	17273	911	128	--	4
128	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	2	292,26	5,38	585	11	513	1,18	2
		шт		198,00	2,25	396	5	128	0,01	--
129	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	2	427,70	9,20	855	18	628	1,47	3
		шт		240,75	4,50	482	9	128	0,02	--
130	С131306-7	Заслонки воздушные с ручным управлением	4	43700,00	--	174800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			978087	10850			1976
			Тенге			123159	4348			39
		Накладные расходы -	Тенге			163206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1209771				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
131	Е0110-83-1	Устройство воздуховодов из гипсокартона	88	478,81	11,18	42135	984	26345	1,58	139
		м2		245,25	4,23	21582	372	120	0,02	2
132	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	88	356,00	--	31328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0126-10-1	Изоляция стальных воздуховодов минераловатными плитами на синтетическом связующем	344	210,88	47,37	72543	16295	41875	0,58	200
		м		103,95	17,78	35759	6116	100	0,09	30
134	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	45	2890,00	--	130050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**276056**	**17279**			**339**
			Тенге			**57341**	**6489**			**32**
		Накладные расходы -	Тенге			**68220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20657**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**364933**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №2-1-3	Тенге			**2812537**				

СМЕТА №2-1-4 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
69	**Е0126-7-2**	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм**	**285**	**73,28**	**14,33**	**20885**	**4084**	**16160**	**0,29**	**82**
		м		**51,30**	**5,40**	**14621**	**1539**	**100**	**0,03**	**7**
70	**С11031-83**	**Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5**	**2,6**	**18400,00**	**--**	**47840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**Е0126-23-1**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	**285**	**114,31**	**6,39**	**32579**	**1821**	**9237**	**0,19**	**55**
		м		**29,93**	**2,48**	**8530**	**707**	**100**	**0,01**	**3**
72	**С11011-940**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,115**	**314500,00**	**--**	**36168**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**137472**	**5905**			**136**
			Тенге			**23151**	**2246**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**25396**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9772**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**172640**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№2-1-4	Тенге			**172640**				
		СМЕТА №2-1-5 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.								
				Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные	Затраты труда, чел.-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Наклад-ные расходы	ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
44	**Е0126-7-2**	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм**	**437**	**73,28**	**14,33**	**32023**	**6262**	**24778**	**0,29**	**125**
		м		**51,30**	**5,40**	**22418**	**2360**	**100**	**0,03**	**11**
45	**С11031-83**	**Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5**	**3,7**	**18400,00**	**--**	**68080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**Е0126-23-1**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	**437**	**114,31**	**6,39**	**49955**	**2792**	**14163**	**0,19**	**84**
		м		**29,93**	**2,48**	**13079**	**1084**	**100**	**0,01**	**5**
47	**С11011-940**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,163**	**314500,00**	**--**	**51264**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**201322**	**9055**			**209**
			Тенге			**35498**	**3444**			**17**
		Накладные расходы -	Тенге			**38941**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14416**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**254678**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:2-1-5	Тенге			**254678**				
		СМЕТА №2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Оборудование										
43	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**52**	**9126,62**	**39,24**	**474584**	**2040**	**26807**	**2,22**	**115**
		комплект		**387,00**	**15,75**	**20124**	**819**	**128**	**0,07**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	103	5930,28	21,53	610819	2218	46869	1,95	201
		комплект		346,50	9,00	35690	927	128	0,04	4
45	Е0117-2-3	Установка смесителей	103	143,32	1,57	14762	162	16612	0,70	72
		шт		126,00	--	12978	--	128	--	--
46	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	103	1320,00	--	135960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	10	4260,08	54,70	42601	547	2390	0,99	10
		комплект		166,50	20,25	1665	202	128	0,10	1
48	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70	7
		шт		126,00	--	1260	--	128	--	--
49	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	10	1650,00	--	16500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0117-1-11	Установка транов диам. 50 мм	3	1412,70	6,95	4238	21	320	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	243	7	128	0,01	--
51	Е0117-1-12	Установка транов диам. 100 мм	7	2898,08	9,20	20287	64	1290	0,79	6
		комплект		139,50	4,50	977	31	128	0,02	--
52	Е0117-2-3	Смеситель для технологического оборудования	13	1793,32	1,57	23313	20	2097	0,70	9
		шт		126,00	--	1638	--	128	--	--
53	Е0117-1-8	Установка биде	12	7386,61	28,48	88639	342	7603	2,75	33
		комплект		483,75	11,25	5805	135	128	0,05	1
54	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	22	2387,78	13,90	52531	306	4689	0,93	20
		комплект		162,00	4,50	3564	99	128	0,03	1
55	Е0117-5-4	Установка раковин	6	2909,71	12,33	17458	74	1140	0,81	5
		комплект		144,00	4,50	864	27	128	0,02	--
56	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С131101-94	Смесители для раковин	6	1320,00	--	7920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
59	Е0117-3-6	Установка жироуловителя	5	1420,61	73,98	7103	370	4925	4,23	21
		комплект		742,50	27,00	3713	135	128	0,14	1
60	СПрайслист	Стоимость жироуловителя Тритон-ПМ500	5	20888,43	--	104442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1634211	6198			509
			Тенге			90032	2383			11
		Накладные расходы -	Тенге			118290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1857651				

РАЗДЕЛ 4.Короба из гипсокартона

61	Е0110-83-1	Устройство коробов из гипсокартона	49,8	478,81	11,18	23845	557	14909	1,58	79
		м2		245,25	4,23	12213	211	120	0,02	1
62	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	49,8	356,00	--	17729	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41574	557			79
			Тенге			12213	211			1
		Накладные расходы -	Тенге			14909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			59871				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:2-1-6	Тенге			1917522				
		СМЕТА №2-1-7 КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ.								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающ...	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.100мм	30	150,08	1,43	4502	43	3952	0,56	17
		м		102,38	0,54	3071	16	128	--	--
2	С-цена	Труба полипропиленовая канализационная д.100мм	30	348,76	--	10463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	36	1240,75	20,80	44667	749	6372	0,73	26
		м		130,50	7,79	4698	280	128	0,04	1
4	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	5	2029,57	27,87	10148	139	1220	1,04	5
		м		180,23	10,44	901	52	128	0,05	--
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
6	С-5.95.2, 5.97.2	Прочистка с заглушкой д.100мм	2	434,82	--	870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
8	С-5.95.2	Ревизия д.100мм	2	353,29	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-7	Гидрозатвор стальная электросварная д.159х4,5мм, L-1200мм	2,4	2029,57	27,87	4871	67	586	1,04	2
		м		180,23	10,44	433	25	128	0,05	--
10	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	702,00	--	1404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-10-7	Переход стальной электросварной д.159х108мм	2	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С-5.92.3	**Колено полипропиленовый 90"С (отвод) д.100мм**	2	133,62	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121630	1647			66
			Тенге			11925	618			3
		Накладные расходы -	Тенге			16055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145945				

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

13	Е0122-14-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,051	285120,61	30429,76	14541	1552	3119	205,00	10
		км		35550,00	11495,25	1813	586	130	56,14	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14541	1552			10
			Тенге			1813	586			3
		Накладные расходы -	Тенге			3119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18720				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-7	Тенге			164665				
		СМЕТА №2-1-8 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	19	1299,30	68,30	24687	1298	5966	2,00	38
		шт		317,00	13,50	6023	257	95	0,08	1
2	-цена	**Корпус ЩРНС1х12УХЛ4**	4	1480,60	--	5922	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	-цена	**Корпус ЩРВС1х12УХЛ4**	15	1561,36	--	23420	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	19	862,00	28,00	16378	532	6218	2,00	38
		шт		340,00	4,50	6460	85	95	0,03	
5	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 3ф-Ди-100А	19	1166,54	--	22164	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	112	501,20	13,20	56134	1478	24398	1,00	112
		шт		227,00	2,30	25424	258	95	0,01	1
7	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Ди-16А	85	168,25	--	14301	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 3ф Ди-16А	1	228,82	--	229	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Ди-10А	26	80,76	--	2100	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
10	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	
11	150447-423 9-1	Пускатель магнитный ПМЛ 122002	1	1879,01	--	1879	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
12	Ц0111-250-1	Монтаж реле электротеплового токового РТЛ	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
		компл		193,50	--	194	--	90	--	
13	-цена	Реле электротепловое токовое РТЛ	1	624,55	--	625	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
14	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	845	342,80	134,00	289666	113230	157178	0,99	837
		шт		158,00	37,80	133510	31941	95	0,22	185
16	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	74	467,80	183,00	34617	13542	20092	1,46	108
		шт		234,00	51,80	17316	3833	95	0,30	22
17	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	161	269,90	98,00	43454	15778	23095	0,76	122
		шт		122,00	29,00	19642	4669	95	0,17	27
18	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	240	216,30	120,00	51912	28800	22663	0,41	98
		шт		65,00	34,40	15600	8256	95	0,20	48
19	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	22	241,70	91,00	5317	2002	3275	0,82	18
		шт		131,00	25,70	2882	565	95	0,15	3
20	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	4	598,80	14,80	2395	59	1103	2,00	8
		шт		288,00	2,30	1152	9	95	0,01	
21	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	160	47,00	0,20	7520	32	6931	0,29	46
		шт		45,50	0,10	7280	16	95	--	
22	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	
23	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	105	48,50	0,20	5093	21	4698	0,29	30
		шт		47,00	0,10	4935	11	95	--	
24	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	46	134,80	3,60	6201	166	5034	0,68	31
		шт		115,00	0,20	5290	9	95	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	125,60	64,10	10048	5128	4347	0,26	21
		м		41,40	15,80	3312	1264	95	0,09	7
27	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	80	8,50	0,10	680	8	555	0,05	4
		м		7,30	--	584	--	95	--	
29	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	335	175,20	75,70	58692	25360	29693	0,44	147
		м		72,70	20,60	24355	6901	95	0,12	40
32	Ц0108-403-4	Провод за подвесным потолком	1237	31,10	0,10	38471	124	29144	0,15	186
		м		24,80	--	30678	--	95	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			723466	207604			1851
			Тенге			305533	58081			334
	Стоимость оборудования -		Тенге			70640				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			70640				
		Накладные расходы -	Тенге			345423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1128783				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами PRS/S 2x36	574	3258,33	--	1870282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151702-40	Светильник с люминисцентными лампами ЛПО01-2x36	21	2290,00	--	48090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	4	4590,00	--	18360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой ASM/S 1x36	72	3039,39	--	218836	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой АОТ.PRS-1x36	80	3138,38	--	251071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой ALS.PRS-1x36	9	4646,65	--	41820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами ТОП-2х36	112	4759,38	--	533051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	68	2740,00	--	186320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами PRS/S-2x36 SPORT	70	12201,42	--	854100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами PRS/R-4x18	70	2916,62	--	204163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	3	523,00	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151704-2	Световое табло "Выход"	22	462,00	--	10164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	5	365,00	--	1825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	52	342,00	--	17784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	14	848,00	--	11872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	106	757,00	--	80242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	56	214,00	--	11984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18	280	82,00	--	22960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1715	101,00	--	173215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	152	99,00	--	15048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	12	58,00	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	2	70,00	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	150	49,00	--	7350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	80	33,00	--	2640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	С151706-31	Лампа накаливания Б-230-240-25	22	23,00	--	506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки С-1-02-6/220	160	156,00	--	24960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-11	То же, открытой установки О-1-02-6/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки, сдвоенный С-2-02-6/220	105	182,00	--	19110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-18	Выключатель герметический О-1-IP44-17-6/220	46	215,00	--	9890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	60500,00	--	15125	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,025	39700,00	--	993	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	79100,00	--	4746	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,08	19900,00	--	1592	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Труба стальная Ди 26, ГОСТ 10704-91	80	63,00	--	5040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.5х2,5мм	20	153,65	--	3073	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.3х2,5мм	1000	91,85	--	91850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.2х2,5мм	130	62,22	--	8089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.4х2,5мм	150	123,60	--	18539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4801795**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**288108**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5089903**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:2-18	Тенге			**6218686**				

СМЕТА №2-1-9 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	3	**2070,00**	--	**6210**	--	**3937**	**6,98**	**21**
		шкаф		**1215,00**	--	**3645**	--	**108**	--	--
2	75-6-43	**Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	1	**122300,00**	--	**122300**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-52	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100**	1	**78400,00**	--	**78400**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-48	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100**	1	**76600,00**	--	**76600**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,90	17,90	4697	107	2219	3,00	18
		шт		387,00	2,30	2322	14	95	0,01	--
6	150447-473 4	Пускатель магнитный ПМЛ 411002	1	3816,74	--	3817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	150447-423 9-1	Пускатель магнитный ПМЛ 122002	5	1879,01	--	9395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-524-1	Монтаж ящика автоматического включения резерва	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
9	-цена	Ящик автоматического включения резерва ЯАВРЗ-63-2	1	21622,40	--	21622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0111-250-1	Монтаж реле электротеплового токового РТЛ	5	210,04	--	1050	--	871	1,00	5
		компл		193,50	--	968	--	90	--	--
11	-цена	Реле электротепловое токовое РТЛ	5	624,55	--	3123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47,00	0,20	141	1	130	0,29	1
		шт		45,50	0,10	137	--	95	--	--
13	Ц0108-572-3	Монтаж пункта распределительного	7	1299,30	68,30	9095	478	2198	2,00	14
		шт		317,00	13,50	2219	95	95	0,08	1
14	75-6-66	Пункт распределительный ПР8501-072	1	58900,00	--	58900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	75-6-77	Пункт распределительный ПР8501-054	1	73500,00	--	73500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	75-6-76	Пункт распределительный ПР8501-006	2	58500,00	--	117000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
17	75-6-75	Пункт распре... ...ный ПР8501-017	1	62600,00	--	62600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-77	Пункт распределительный ПР8501-010	1	73500,00	--	73500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	75-6-74	Пункт распределительный ПР8501-011	1	52700,00	--	52700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	14	1299,30	68,30	18190	956	4396	2,00	28
		шт		317,00	13,50	4438	189	95	0,08	1
21	-цена	Корпус ЩРНС 2х12УХЛ4	1	1682,50	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	-цена	Корпус ЩРВС 3х12УХЛ4	1	2512,54	--	2513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	-цена	Корпус ЩРВС 1х12УХЛ4	2	1561,36	--	3123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	-цена	Корпус ЩРВС 2х12УХЛ4	10	1884,40	--	18844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	14	862,00	28,00	12068	392	4582	2,00	28
		шт		340,00	4,50	4760	63	95	0,03	--
26	-цена	Автоматический выключатель ПЭК 3ф-Jн-100А	14	1166,54	--	16331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
28	-цена	Автоматический выключатель ПЭК 3ф Jн-6А	7	228,82	--	1602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Jн-10А	3	80,76	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 3ф Jн-10А	1	228,82	--	229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Jн-6А	1	84,80	--	85	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения АСТРО-УЗО	87	501,20	13,20	43604	1148	18952	1,00	87
				227,00	2,30	19749	200	95	0,01	1
		шт								
33	-цена	Устройство защитного отключения АСТРО-УЗО Ф2211 на 30мА	58	807,60	--	46841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	-цена	Устройство защитного отключения АСТРО-УЗО Ф1111 на 30мА	29	1127,05	--	32685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	-цена ТОО "Технолинк LTD"	Шкаф управления вентиляцией TL/HR.00.01.04.08-V с монтажом	7	189973,60	--	1329815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	-цена ТОО "Технолинк LTD"	Гидроклапан КЗР д.50мм	7	80594,86	--	564164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	-цена ТОО "Технолинк LTD"	Преобразователь сопротивления ДТС 3225-РТ100	28	2878,39	--	80595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Ц0108-591-1 1	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	326	123,90	0,70	40391	228	34439	0,65	212
				111,00	0,20	36186	65	95	--	--
		шт								
39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1440	108,60	48,90	156384	70416	70862	0,22	317
				39,60	12,20	57024	17568	95	0,07	102
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	805	147,30	73,00	118577	58765	51850	0,29	233
		м		49,50	18,30	39848	14731	95	0,11	85
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	480	125,60	64,10	60288	30768	26083	0,26	125
		м		41,40	15,80	19872	7584	95	0,09	44
42	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,90	81,10	800	406	355	0,35	2
		м		54,50	20,30	273	102	95	0,12	1
43	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	9	186,90	--	1682		770	1,00	9
		ввод		90,00	--	810		95	--	--
44	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	428	114,40	7,80	48963	3338	20045	0,29	124
		м		48,80	0,50	20886	214	95	--	1
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2321	8,50	0,10	19729	232	16096	0,05	117
		м		7,30	--	16943	--	95	--	--
46	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	410	10,60	0,10	4346	41	3467	0,06	25
		м		8,80	0,10	3608	41	95	--	--
49	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5660	5,40	0,10	30564	566	19895	0,02	135
		м		3,70	--	20942	--	95	--	--
50	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1646	10,60	0,40	17448	658	11884	0,05	140
		м		7,60	0,10	12510	280	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	430	175,20	75,70	75336	32551	38113	0,44	189
		м		72,70	20,60	31261	8858	95	0,12	51
52	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2505	47,20	14,80	118236	37074	72820	0,16	401
		м		26,30	4,30	65882	10771	95	0,02	62
53	Ц0108-403-4	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный по перекрытиям	18	31,10	0,10	560	2	424	0,15	3
		м		24,80	--	446	--	95	--	--
54	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
55	Ц0110-901-1 2	Монтаж ответвительных коробок	550	85,50	0,20	47025	110	23051	0,23	127
		шт		38,00	0,10	20900	55	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3698340	238541			2412
			Тенге			357386	60877			353
	Стоимость оборудования -		Тенге			2852207				
		Накладные расходы -	Тенге			431379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4206370				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
56	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки	3	156,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	326	68,00	--	22168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,032	593100,00	--	18979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		1000м								
59	С-цена	Кабель ВВГп сеч.3х2,5мм	2685	87,62	--	235252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.3х2,5мм	80	91,85	--	7348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,67	9230,00	--	6184	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	3,916	13300,00	--	52083	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	2,581	19900,00	--	51362	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,99	29000,00	--	28710	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,281	50600,00	--	14219	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,453	82200,00	--	37237	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,396	127900,00	--	50648	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,516	174400,00	--	89990	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151607-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 50 мм2	0,024	235800,00	--	5659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	С151607-131	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 95 мм2	0,024	469100,00	--	11258	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.20мм	205	19,47	--	3991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	1235	28,78	--	35546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.32мм	405	45,29	--	18342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40мм	220	61,80	--	13595	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.50мм	180	98,20	--	17676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Труба стальная д.26мм	480	63,00	--	30240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Труба стальная д.32мм	5	112,00	--	560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
78	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	9	313,00	--	2817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-25	3	80,42	--	241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	425	65,18	--	27703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151603-1	Кабель контрольный КММ сеч.4х0,12мм	0,28	51600,00	--	14448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151603-3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	0,07	58700,00	--	4109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С151801-132	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1 МУХЛ3	0,33	16300,00	--	5379	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,15	24200,00	--	3630	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	70	244,00	--	17080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			828675	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			878396				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-9	Тенге			5084766				

СМЕТА №2-1-10 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю- щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	2	2218,60	1,60	4437	3	3794	11,00	22
		шт		2108,00	--	4216	--	90	--	--
2	-цена	Контрольная панель "Гранит-16"	2	8414,54	--	16829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	101	153,50	--	15504	--	13090	1,00	101
		шт		144,00	--	14544	--	90	--	--
4	-цена	Извещатель тепловой "ИП-103-5/1"	101	79,22	--	8001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	369,90	1,60	36990	160	31230	2,00	200
		шт		347,00	--	34700	--	90	--	--
6	-цена	Датчик дымовой ИП212-45	100	579,02	--	57902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-4	Монтаж извещателя ручного	10	195,70	--	1957	--	1602	1,00	10
		шт		178,00	--	1780	--	90	--	--
8	-цена	Датчик ручной ИПР514-2	10	455,63	--	4556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-901-1 2	Монтаж коробки ответвительной	150	85,50	0,20	12825	30	6287	0,23	35
		шт		38,00	0,10	5700	15	110	--	--
10	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора	2	380,30	--	761	--	633	2,00	4
				333,00	--	666	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
11	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	95	0,15	1
12	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281	0,29	2
		м		48,80	0,50	293	3	95	--	--
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
14	Ц0108-409-1	Монтаж мини-каналов сеч.16х16, 16х25	1565	108,60	48,90	169959	76529	77014	0,22	344
		м		39,60	12,20	61974	19093	95	0,07	111
15	Ц0108-409-2	Монтаж мини-каналов сеч.40х25	35	147,30	73,00	5156	2555	2254	0,29	10
		м		49,50	18,30	1733	640	95	0,11	4
16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1706	8,50	0,10	14501	171	11831	0,05	85
		м		7,30	--	12454	--	95	--	--
17	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	794	5,40	0,10	4288	79	2791	0,02	16
		м		3,70	--	2938	--	95	--	--
18	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	40	175,20	75,70	7008	3028	3545	0,44	18
		м		72,70	20,60	2908	824	95	0,12	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374637	88402			877
			Тенге			149175	22053			128
	Стоимость оборудования -		Тенге			87289				
		Накладные расходы -	Тенге			160761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			562284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Материалы										
19	С151803-47	Коробка ответвительная КО-1	0,15	22300,00	--	3345	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	60500,00	--	2420	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С-цена	Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм	1200	3,62	--	4348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С-цена	Кабель КСПВ сеч.4х0,5мм	1300	6,34	--	8244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С-цена	Аккумулятор	2	860,59	--	1721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	10	457,00	--	4570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.16мм	55	13,12	--	722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	45	28,78	--	1295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С-цена	Мини-каналы 16х16	1500	21,16	--	31745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С-цена	Мини-каналы 16х25	65	30,90	--	2008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С-цена	Мини-каналы 40х25	35	55,45	--	1941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	6	65,18	--	391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62750	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3765				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66515				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			628800				
		ОТДЕЛ 2.Звуковое оповещение о пожаре								
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж								
31	Ц0110-683-2	Стойка 19 дюймовая	1	14645,00	--	14645	--	12330	85,00	85
		шт		13700,00	--	13700	--	90	--	--
32	1601-2207	Стойка 19 дюймовая	1	207644,00	--	207644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-901-1 2	Коробка универсальная	180	85,50	0,20	15390	36	7544	0,23	41
		шт		38,00	0,10	6840	18	110	--	--
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
		м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
35	Ц0108-409-1	Монтаж мини-каналов сеч.16х16	1600	108,60	48,90	173760	78240	78736	0,22	352
		м		39,60	12,20	63360	19520	95	0,07	113
36	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1608	8,50	0,10	13668	161	11151	0,05	80
		м		7,30	--	11738	--	95	--	--
37	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	392	5,40	0,10	2117	39	1378	0,02	8
		м		3,70	--	1450	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			428093	78867			568
			Тенге			97406	19636			114
	Стоимость оборудования -		Тенге			207644				
		Накладные расходы -	Тенге			111533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			559544				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4.Материалы										
38	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	180	59,00	--	10620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	2	20800,00	--	41600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	8	28,78	--	230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С-цена	Мини-каналы 16х16	1600	21,16	--	33862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			86312	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			91491				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			651035				
ОТДЕЛ 3.Система пожарного оповещения										
42	Ц0110-667-6	Система пожарного оповещения	3	3100,60	1,60	9302	5	8019	16,00	48
		шт		2970,00	--	8910	--	90	--	--
43	-цена	Система пожарного оповещения СПО-01 "Набат" с пультом обратной связи и микрофоном	3	64187,48	--	192562	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-604-1	Звукосигнальное устройство	108	115,10	2,80	12431	302	10516	0,64	69
		компл		102,00	0,50	11016	54	95	--	--
45	1602-2206	Стоимость звукосигнального устройства ЗСУ-1	108	2272,17	--	245394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			459689	307			117
			Тенге			19926	54			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			437957				
		Накладные расходы -	Тенге			18535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2416				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			**480641**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**732890**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№2-1-10	Тенге			**1760476**				

СМЕТА №2-1-11 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	**Ц0110-111-1**	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	**5**	**978,90**	**--**	**4895**	**--**	**4262**	**7,00**	**35**
		шт		**947,00**	**--**	**4735**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**Ц0110-898-1 2**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**1**	**742,00**	**305,00**	**742**	**305**	**517**	**2,00**	**2**
		коробка		**398,00**	**72,00**	**398**	**72**	**110**	**0,42**	**--**
3	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**53**	**108,60**	**48,90**	**5756**	**2592**	**2608**	**0,22**	**12**
		м		**39,60**	**12,20**	**2099**	**647**	**95**	**0,07**	**4**
4	**Ц0108-412-1**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**53**	**8,50**	**0,10**	**451**	**5**	**368**	**0,05**	**3**
		м		**7,30**	**--**	**387**	**--**	**95**	**--**	**--**
5	**Ц0110-671-2**	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям**	**182**	**61,10**	**0,80**	**11120**	**146**	**8010**	**0,28**	**51**
		м		**48,80**	**0,10**	**8882**	**18**	**90**	**--**	**--**
6	**Ц0108-591-8**	**Установка евророзетки**	**5**	**64,00**	**1,00**	**320**	**5**	**279**	**0,36**	**2**
		шт		**58,50**	**0,20**	**293**	**1**	**95**	**--**	**--**
7	**Ц0110-893-1**	**Монтаж муфты прямой 10х2**	**1**	**1508,00**	**420,00**	**1508**	**420**	**943**	**5,00**	**5**
		шт		**758,00**	**99,00**	**758**	**99**	**110**	**0,57**	**1**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24791**	**3473**			**109**
			Тенге			**17551**	**837**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**16986**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2507**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**44283**				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
8	**С1602-02015**	**Стоимость телефонного аппарата**	**5**	**1794,76**	**--**	**8974**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С151802-13**	**Коробка распределительная КРТВ10х2**	**1**	**526,00**	**--**	**526**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С151604-83**	**Кабель 10х2х0,4 ТППэп3**	**0,055**	**40600,00**	**--**	**2233**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С151607-292**	**Провода телефонные распределительные одиопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2**	**0,18**	**3660,00**	**--**	**659**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С-цена**	**Труба поливинилхлоридная д.25мм**	**53**	**28,78**	**--**	**1525**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С151802-22**	**Евророзетка RJ**	**5**	**222,00**	**--**	**1110**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**С-цена**	**Муфта соединительная прямая 10х2**	**1**	**1532,30**	**--**	**1532**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**16559**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**994**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17553**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №2-1-11	Тенге			**61836**				
		СМЕТА №2-1-12 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	Ц0110-694-1	Монтаж первичной станции	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		шт		581,00	--	581	--	90	--	--
2	170348-104 4-1	Первичная станция серии Кварц-1-с	1	33869,80	--	33870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	14	279,70	--	3916	--	3465	2,00	28
		шт		275,00	--	3850	--	90	--	--
4	1703-	Часы электрические вторичные УЧС-300-с	14	1795,61	--	25139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	1	279,70	--	280	--	248	2,00	2
		шт		275,00	--	275	--	90	--	--
6	170348-105 0-1	Часы сигнальные ЭВЧС-24	1	6842,04	--	6842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	10	115,10	2,80	1151	28	974	0,64	6
		компл		102,00	0,50	1020	5	95	--	--
8	Ц0110-901-1 2	Монтаж коробки универсальной ответвительной	30	85,50	0,20	2565	6	1257	0,23	7
		шт		38,00	0,10	1140	3	110	--	--
9	Ц0110-349-4	Монтаж коробки соединительной	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	28	147,30	73,00	4124	2044	1803	0,29	8
		м		49,50	18,30	1386	512	95	0,11	3
11	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	28	8,50	0,10	238	3	194	0,05	1
				7,30	--	204	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
12	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	272	47,20	14,80	12838	4026	7907	0,16	44
		м		26,30	4,30	7154	1170	95	0,02	5
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		м		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94006	6864			107
			Тенге			16985	1896			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			65850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65850				
		Накладные расходы -	Тенге			17911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114681				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
14	С1602	Звонок ЭВО Ф24-70В1	10	1654,34	--	16543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	30	59,00	--	1770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена	Батарея аккумуляторная типа 9В "Крона"	3	180,00	--	540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,3	6470,00	--	1941	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,01	39700,00	--	397	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40мм	28	61,80	--	1730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24671	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26151				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			65850				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-12	Тенге			140833				

СМЕТА №2-1-13 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	-цена	Контрольная панель ВЭРСПК-4	1	5595,59	--	5596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автомагические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
4	-цена	Извещатель магнитно-контактный ИО-102-14	1	54,69	--	55	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автомагические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	3	259,10	--	777	--	645	1,00	3
		шт		239,00	--	717	--	90	--	--
6	-цена	Извещатель "Шорох"	3	2561,77	--	7685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
8	-цена	Блок питания БРП12-01л	1	3649,38	--	3649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,30	--	380	--	316	2,00	2
		шт		333,00	--	333	--	95	--	--
10	Ц0110-901-1 2	Монтаж коробки ответвительной	2	85,50	0,20	171	--	84	0,23	--
		шт		38,00	0,10	76	--	110	--	--
11	Ц0108-409-1	Монтаж мини-каналов сеч.16х16мм	90	108,60	48,90	9774	4401	4429	0,22	20
		м		39,60	12,20	3564	1098	95	0,07	6
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	90	8,50	0,10	765	9	624	0,05	5
		м		7,30	--	657	--	95	--	--
13	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	70	5,40	0,10	378	7	246	0,02	1
		м		3,70	--	259	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34866	4421			60
			Тенге			10961	1098			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			16985				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16985				
		Накладные расходы -	Тенге			11164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47773				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
14	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С-цена	Аккумулятор	1	860,59	--	861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С-цена	Мини-каналы 16х16	90	21,16	--	1905	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151606-36	Кабель КРВПМ сеч.1х4х0,5мм	0,16	21800,00	--	3488	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6371	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6754				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №2-1-13	Тенге			54526				

СМЕТА №2-1-14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтируемое оборудование								
1	Ц0128-927-1 2м	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2713	13	90	0,04	--
2	Сборник 5.3 табл.2 п.75	Электроплита ЭП-4ЖШ	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0128-927-5 м	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
4	Сборник 8.1 табл.1 п.83	Сковорода электрическая СЭСМ-0,2	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0128-928-1 м	Электромармит	3	1260,96	21,72	3783	65	3335	9,00	27
		шт		1226,25	9,00	3679	27	90	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2406-9003	Мармит для гор.напитков ПГН-70	1	20700,00	--	20700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	2406-9004	Мармит для 2-ых блюд ЭМК-70м	1	24725,00	--	24725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	2406-9002- 71	Мармит для 1-ых блюд ПМЭК-70м	1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0128-911-2 м	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
10	Сборник 5.3 табл.2 п.82	Холодильник габ.625х570х1950	1	33907,00	--	33907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0128-924-2 м	Котел пищеварочный электрический	2	3421,10	29,62	6842	59	6051	24,00	48
		шт		3352,50	9,00	6705	18	90	0,05	--
12	Сборник 8.1 табл.1 п.69	Котел пищеварочный КПЭМ-100	2	247879,00	--	495758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0128-925-1	Привод универсальный	1	1212,81	--	1213	--	1069	9,00	9
		шт		1188,00	--	1188	--	90	--	--
14	Сборник 8.1 табл.1 п.82	Привод универсальный	1	93887,00	--	93887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8,00	8
		шт		1356,75	4,50	1357	4	90	0,03	--
16	Сборник 8.1 табл.1 п.86	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	1	129008,00	--	129008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0128-926-1	Машина тестомесильная	1	1291,30	27,14	1291	27	1112	9,00	9
		шт		1224,00	11,25	1224	11	90	0,07	--
18	Сборник1.2 табл.7 п.43	Машина тестомесильная ТММ-140	1	199150,59	--	199151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
				958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
		шт								
20	Сборник 5.3 табл.2 п.76	Мясорубка электрическая МИМ-300	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Ц0128-921-1 5	Машина хлеборезательная	1	963,79	--	964	--	853	7,00	7
				947,25	--	947	--	90	--	--
		шт								
22	Сборник 8.1 табл.12 п.85	Машина хлеборезательная	1	89967,00	--	89967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Ц0128-921-1 3	Машина картофелеочистительная	1	1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
		шт								
24	Сборник 5.1 табл.2 п.97	Картофелеочистительная машина МОК-150-04	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Ц0128-911-2 м	Шкаф холодильный	7	1850,15	38,00	12951	266	11397	12,00	84
				1793,25	15,75	12553	110	90	0,09	1
		шт								
26	Сборник 5.1 табл.2 п.106	Шкаф холодильный габ.750х750х1870	2	102423,00	--	204846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Сборник 5.3 табл.2 п.80	Шкаф холодильный габ.1500х750х1870 ШХС-1200	4	143947,00	--	575788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Сборник 8.1 табл.1 п.87	Холодильный шкаф ІМ7А	1	107130,00	--	107130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Ц0128-921-1 2	Монтаж машины протирочно-резательной	1	1236,77	9,28	1237	9	1085	9,00	9
				1201,50	4,50	1202	5	90	0,03	--
		шт								
30	СБорник 8.1 табл.1 п.75	Машина протирочно-резательная МПР-350	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		57,60	3,83	2822	188	100	0,02	1
121	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	23	129,86	11,48	2987	264	1879	0,44	10
		м		77,40	4,28	1780	98	100	0,02	--
122	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	172,86	15,18	2766	243	1717	0,59	9
		м		101,70	5,63	1627	90	100	0,03	--
123	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	3,77	2890,00	--	10895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	49	137,80	8,16	6752	400	2029	0,24	12
		м		38,25	3,15	1874	154	100	0,02	1
125	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	23	153,84	10,09	3538	232	808	0,20	5
		м		31,28	3,83	719	88	100	0,02	--
126	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	213,12	13,56	3410	217	799	0,28	4
		м		45,00	4,95	720	79	100	0,03	--
127	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0729	314500,00	--	22927	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,9	150,79	0,07	2247	1	1690	0,65	10
				108,00	0,02	1609	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**78731**	**4315**			**81**
			Тенге			**13676**	**1632**			**8**
		Накладные расходы -	Тенге			**16426**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5709**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**100866**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**9291**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕМ: №3-1-8	Тенге			**1785270**				
		ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:				**2656830**				

СМЕТА № 3-2-1 ТЕПЛИЦА .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0108-3-3**	**Подсыпка под фундаменты песчано-гравийной смесью**	**4,4**	**889,22**	**100,89**	3913	**444**	**841**	**0,85**	**4**
		м3		**123,75**	**38,25**	545	**168**	**118**	**0,18**	**1**
2	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В10**	**5,3**	**8077,80**	**311,32**	**42812**	**1650**	**3109**	**2,82**	**15**
		м3		**441,00**	**117,61**	**2337**	**623**	**105**	**0,57**	**3**
3	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**5,3**	**106,00**	--	**562**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**5,3**	**302,00**	--	**1601**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0106-1-15**	**Устройство входной площадки из бетона В10**	**0,24**	**6786,62**	**100,65**	**1629**	**24**	**46**	**0,97**	--
		м3		**146,25**	**38,03**	**35**	**9**	**105**	**0,19**	--
6	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**0,24**	**106,00**	--	**25**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	302,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-1	Распорный анкер	0,0035	172357,31	536,06	603	2	175	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	166	1	105	0,99	--
9	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта для подсыпки под полы	18,7	64,33	61,25	1203	1145	378	0,02	--
		м3		3,02	17,81	56	333	97	0,06	1
10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	37,03	76,60	--	2836	--	567	0,32	12
		т		15,32	--	567	--	100	--	--
11	Е0101-169-4	Подсыпка грунта под полы ленточным транспортером	18,7	592,41	113,16	11078	2116	11295	2,88	54
		м3		479,25	55,28	8962	1034	113	0,27	5
12	Е0101-145-7	Разравнивание грунта	20,8	32,63	--	679	--	658	0,21	4
		м2		32,63	--	679	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			67013	5381			90
			Тенге			13347	2168			10
		Накладные расходы -	Тенге			17070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5045				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:С№3-2-1	Тенге			89128				

СМЕТА №3-2-2 МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТЕПЛИЦЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайслист	Монтаж и стоимость теплицы	1	76188,81	--	76189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**76189**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4571**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-2-2	Тенге			**80760**				
		ВСЕГО ПО ТЕПЛИЦЕ:				169888				

СМЕТА №5-1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
		Накладные расходы - за июнь месяц 2012г	Тенге			**2294**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**138**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2432**				
		РАЗДЕЛ 4.Разрушение и восстановление асфальтового покрытия (12м2)								
14	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**4,44**	**408,11**	**169,61**	**1812**	**753**	**1432**	**1,55**	**7**
		м3		**238,50**	**4,07**	**1059**	**18**	**133**	**0,01**	--
15	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**7,99**	**27,10**	--	**217**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	**С010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**7,99**	**76,60**	--	**612**	--	**122**	**0,32**	**3**
		т		**15,32**	--	**122**	--	**100**	--	--
17	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**1,2**	**742,06**	**68,13**	**890**	**82**	**54**	**0,14**	--
		м3		**21,38**	**12,76**	**26**	**15**	**133**	**0,04**	--
18	**Е0127-26-2**	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**12**	**212,86**	**34,56**	**2554**	**415**	**230**	**0,04**	--
		м2		**6,01**	**8,38**	**72**	**101**	**133**	**0,03**	--
19	**Е0127-26-3 К-10**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см**	**120**	**15,60**	**1,37**	**1872**	**164**	**80**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,10	0,40	12	48	133	--	--
20	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	12	529,74	15,35	6357	184	176	0,03	--
		м2		5,94	5,06	71	61	133	0,02	--
21	Е0127-54-1 К-2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см**	24	63,30	--	1519	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15834	1598			11
		Накладные расходы -	Тенге			2095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19005				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №5-1	Тенге			21437				

СМЕТА №6-3 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
6	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	1958,25	7,57	7,57	14829	14829	4670	--	--
		м3		--	2,46	--	4815	97	0,01	18
7	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	652,75	190,58	--	124401	--	140573	1,38	901
		м3		190,58	--	124401	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	2611	25,65	5,38	66962	14037	51337	0,13	337
		м3		20,27	--	52925	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**206192**	**28866**			**1256**
			Тенге			**177326**	**4815**			
		Накладные расходы -	Тенге			**196580**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**426938**				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
29	**Е0106-35-1**	**Устройство бетонных лотков в колодцах**	**8,28**	**14828,25**	**1731,70**	**122778**	**14338**	**46262**	**24,40**	**202**
		м3		**4727,25**	**593,87**	**39142**	**4917**	**105**	**2,22**	**18**
30	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**8,28**	**106,00**	--	**878**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку**	**11,88**	**1143,41**	--	**13584**	--	**6970**	**2,99**	**36**
		м3		**477,00**	--	**5667**	--	**123**	--	--
32	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**5,94**	**7254,61**	--	**43092**	--	**4143**	**3,66**	**22**
		м3		**567,00**	--	**3368**	--	**123**	--	--
33	**Е0123-23-1**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	**1**	**3704,93**	**83,18**	**3705**	**83**	**3726**	**16,84**	**17**
		врезка		**2835,00**	**31,50**	**2835**	**32**	**130**	**0,15**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**184037**	**14421**			**277**
			Тенге			**51012**	**4949**			**18**
		Накладные расходы -	Тенге			**61101**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**259846**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №6-3	Тенге			**686785**				

СМЕТА № 6-5 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	-60	44,07	41,46	-2644	-2488	-815	0,02	-1
		м3		2,61	11,40	-157	-684	97	0,04	-2
		Накладные расходы -	Тенге			-815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-208				
		ИТОГО по смете № 6-5				-3667				

СМЕТА №7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м**	100	7,91	7,91	791	791	249	--	--
		м3		--	2,57	--	257	97	0,01	54
2	Е0101-24-9 К-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м**	500	7,32	7,32	3660	3660	1154	--	--
		м3		--	2,38	--	1190	97	0,01	252
3	Е0101-27-1	**Перемещение растительного грунта под озеленение**	100	5,55	5,55	555	555	175	--	--
		м3		--	1,80	--	180	97	0,01	38
4	Е0101-27-7 К-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м**	3000	3,11	3,11	9330	9330	2939	--	--
		м3		--	1,01	--	3030	97	--	236
5	Е0101-24-3	**Срезка грунта бульдозером 80л.с.**	1000	10,93	10,93	10930	10930	3444	--	--
		м3		--	3,55	--	3550	97	0,01	192
6	Е0101-24-11 К-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м**	5000	8,28	8,28	41400	41400	13047	--	--
				--	2,69	--	13450	97	0,01	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-27-3	Планировка грунта бульдозером 80л.с.	1000	7,57	7,57	7570	7570	2386	--	--
		м3		--	2,46	--	2460	97	0,01	128
8	Е0101-27-9 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	14544,43	3,28	3,28	47706	47706	14955	--	--
		м3		--	1,06	--	15417	97	--	609
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1000	12,51	12,51	12510	12510	4152	--	--
		м3		--	4,28	--	4280	97	0,01	190
10	Е0101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	2247	1,27	1,27	2854	2854	828	--	--
		м3		--	0,38	--	854	97	--	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137305	137305	43328		
			Тенге				44668			2510
		Накладные расходы -	Тенге			43328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10838				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-1	Тенге			191471				

СМЕТА №7-2 ПОКРЫТИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Асфальтобетонное покрытие улиц - 4603м2								
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ нижний слой**	152	572,24	15,35	86980	2333	2224	0,03	5
				5,94	5,06	903	769	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 8см	1216	68,63	--	83454	--	16	--	3
		м2		0,01	--	12	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой	152	529,74	15,35	80520	2333	2224	0,03	155
		м2		5,94	5,06	903	769	133	0,02	81
8	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	304	63,30	--	19243	--	4	--	1
		м2		0,01	--	3	--	133	--	--
		Асфальтобетонное покрытие проездов - 3004м2								
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3004	529,74	15,35	1591339	46111	43949	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17844	15200	133	0,02	53
14	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	6008	63,30	--	380306	--	80	--	1
		м2		0,01	--	60	--	133	--	--
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 4447м2								
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	421,908	424,30	--	179016	--	13888	0,14	640
		м2		24,75	--	10442	--	133	--	--
21	Е0127-55-2 К-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	1687,603	67,26	--	113508	--	8933	0,02	413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,98	--	6717	--	133	--	--
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1642,1	519,97	6,63	853843	10887	241200	0,70	2690
		м		108,68	1,76	178463	2890	133	0,01	24
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	32,8418	25500,00	--	837466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие бетонной плиткой - 1738м2								
24	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1738	19,95	15,58	34673	27078	15094	0,01	16
		м2		1,03	5,50	1790	9559	133	0,03	47
25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	173,8	742,06	68,13	128970	11841	7892	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3716	2218	133	0,04	8
26	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1738	212,59	34,29	369481	59597	34222	0,04	69
		м2		6,01	8,79	10445	15286	133	0,03	52
27	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1738	99,76	42,08	173383	73135	166963	0,38	662
		м2		57,38	14,85	99726	25809	133	0,07	126
28	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	1738	674,00	--	1171412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6103595	233316			7382
			Тенге			331024	72501			1631
		Накладные расходы -	Тенге			536689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7038701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА №7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	291	56,94	12,39	16568	3604	18487	0,32	94
		яма		44,55	4,70	12964	1367	129	0,02	5
2	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	291	151,76	--	44162	--	56252	0,82	239
		шт		149,85	--	43606	--	129	--	--
3	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (тополь обыкновенный, клен татарский, вяз широколистный)	279	649,00	--	181071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C143012-73	Ель европейская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,0 м	12	3240,00	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	470	38,90	10,32	18284	4851	19702	0,20	94
		яма		28,58	3,92	13433	1840	129	0,02	7
6	E0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	470	27,63	--	12986	--	16643	0,17	78
		шт		27,45	--	12902	--	129	--	--
7	C143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, смородина)	470	203,00	--	95410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	742	23,16	6,06	17185	4497	19081	0,12	88
		м		17,10	2,84	12688	2104	129	0,01	7
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	742	66,92	--	49651	--	63748	0,40	300
		м		66,60	--	49417	--	129	--	--
10	С143012-46	Однорядная посадка кустарника	2226	56,00	--	124656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	2230	6,10	0,34	13612	767	16945	0,04	91
		м2		5,76	0,13	12845	291	129	--	1
12	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2230	19,01	--	42392	--	23618	0,05	117
		м2		8,21	--	18308	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			654858	13720			1100
			Тенге			176163	5602			21
		Накладные расходы -	Тенге			234477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53360				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-3	Тенге			942694				

СМЕТА №7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,70	78
		скамья		1605,45	67,68	12844	541	105	0,33	3
2	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6,00	48
				990,00	22,56	7920	180	105	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урна								
3	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11,00	11
		площадка		1881,00	19,74	1881	20	133	0,10	--
4	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,80	2
		стенка		300,30	163,56	300	164	105	0,80	1
5	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,80	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	--
6	У1-7-4	Бум тип II, строительные работы	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
		бум		1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	--
7	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,80	6122	296	573	2,70	3
		брусья		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
8	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	--	4829	--	430	2,80	3
		брусья		478,13	--	478	--	90	--	--
9	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,10	3
		брусья		513,15	163,56	513	164	105	0,80	1
10	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,30	5
		брусья		907,59	1,87	908	2	90	0,01	--
11	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	6	10984,74	1263,18	65908	7579	35579	28,00	168
		стол-ск.		4620,00	321,48	27720	1929	120	1,60	10
12	У1-11-5	Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, покрытие резинобитумное на суглинистых грунтах, строительные работы	1	1893530,00	165536,00	1893530	165536	188336	554,00	554
		площадка		91410,00	50196,00	91410	50196	133	245,00	245
13	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3077	17,00	17
		стойка		2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16,00	16
		стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,05	--
15	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
16	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
17	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20,00	40
		ворота		3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
18	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,70	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
19	У1-12-4	Площадка для волейбола, покрытие резинобитумное на грунтах суглинистых, строительные работы	1	1042957,00	96853,00	1042957	96853	112741	336,00	336
		площадка		55440,00	29328,00	55440	29328	133	143,00	143
20	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
21	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
22	У1-14-1	Площадка для настольного тенниса, тип I, покрытие асфальтовое, строительные работы	1	95499,89	4236,29	95500	4236	19590	82,00	82
		площадка		13497,00	1232,34	13497	1232	133	6,00	6
23	У1-14-5	Стол для настольного тенниса, строительные работы	4	10963,98	244,20	43856	977	15510	19,00	76
		стол		3118,50	112,80	12474	451	120	0,55	2
24	У1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, строительные работы	2	19881,20	1358,06	39762	2716	3807	5,50	11
				914,10	445,56	1828	891	140	2,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота								
25	У1-34-2	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций**	**2**	**16679,40**	**29,35**	**33359**	**59**	**3593**	**12,00**	**24**
		ворота		**1986,55**	**9,35**	**3973**	**19**	**90**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3638891**	**286583**			**1575**
			Тенге			**260666**	**86492**			**423**
		Накладные расходы -	Тенге			**437181**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**244564**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-4	Тенге			**4320636**				

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	65378592
в т.ч. Стоимость оборудования	25234931
Временные здания и сооружения 1,8%	**722586**
ИТОГО	**66101178**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	**850018**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**163465**
Выслуга лет 1%	**408662**
ИТОГО вценах 2001 года	**67523324**
В текущих ценах 2011 года К=2,088	**140988699**
ИТОГО:	**140988699**
Налоги, обязательные платежи 2%	**2819774**
ИТОГО	**143808473**
НДС 12%	**17257017**
ВСЕГО по объекту	**161065490**
Дополнение по протоколу (расчет-согласование)	**20319258**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	**181384748**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Технадзор
ТОО "Маяк ЛТД" Санаева А.Т.

Составлен расчет проверен: