Счет-фактура № 00000000050 от 11 мая 2012 г. (1)

Дата оборота по реализации: 11.05.2012 (1а)

Поставщик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" (1б)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, г.Актобе, ул.Гастелло, 14 **(2)**

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001853, от 20.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, ТОО "Элитстройсервис-Актобе",г.Актобе, ул.Гастелло, 14

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(РНН, БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области		1	90 544 643,00	90 544 643,00	12%	10 865 357,00	101 410 000,00	0	
Всего по счету:					**90 544 643,00**		**10 865 357,00**	**101 410 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подряд чи

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№272	30.11.2011				
		Доп.соглашение №1	13.02.2012				

Наименование объ комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость в том числе
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты.		
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудов.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнит расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	385741875	101 410 000	181 268 153	43 514 342					10865357
Итого:	385741875	101 410 000							

К оплате: Сто один миллион четыреста десять тысяч тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Жаксыгали Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 7.Вентканалы								
196	Е0108-6-3	Кладка вентканалов и вентшахт из керамического кирпича	16,2	6516,26	337,41	105563	5466	17118	4,76	77
		м3		769,50	126,00	12466	2041	118	0,62	10
197	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	82	859,04	200,77	70441	16463	42522	1,74	143
		шт		299,25	71,15	24539	5834	140	0,31	25
198	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	11,9	1430,00	--	17017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
199	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,4	18800,00	--	26320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-10-1	Устройство зонтов из оцинкованной стали	9,6	715,87	1,24	6872	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
201	Е0115-175-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	9,6	14,53	--	139	--	91	0,06	1
				9,00	--	86	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
202	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	5,5	7627,27	378,22	41950	2080	20394	20,04	110
		м3		3566,25	141,75	19614	780	100	0,69	4
203	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	5,5	2890,00	--	15895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	109	133,23	1,19	14522	130	4378	0,22	24
		м2		37,80	0,45	4120	49	105	--	--
205	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	109	975,42	4,92	106321	536	22309	1,15	125
		м2		193,05	1,87	21042	204	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			405041	24687			490
			Тенге			83339	8913			40
		Накладные расходы -	Тенге			108567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			544425				
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки								
206	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	171	972,75	34,37	166340	5877	40733	1,21	207
		м2		189,00	12,87	32319	2201	118	0,06	11
207	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	60	809,96	34,37	48598	2062	14292	1,21	73
		м2		189,00	12,87	11340	772	118	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			214938	7939	55025		280
			Тенге			43659	2973			15
		Накладные расходы -	Тенге			55025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			286161				
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие выше 0,000								
244	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом в зоне выхода на чердак	1,1	3440,12	245,72	3784	270	621	2,71	3
		м3		382,50	92,25	421	101	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3784	270	621		3
			Тенге			421	101			--
		Накладные расходы -	Тенге			621				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				4669				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие спортзала								
248	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера N22	3,77	5015,90	2020,02	18888	7607	9404	14,10	53
		т		2272,50	502,43	8557	1892	90	1,79	7
249	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	3,77	69700,00	--	262462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,77	2452,13	545,76	9234	2055	4171	5,25	20
		т		1230,75	--	4635	--	90	--	--
251	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	7,52	13835,77	4022,39	104077	30258	68797	56,50	425
		т		9090,00	1071,86	68378	8063	90	3,81	29
252	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,01	59200,00	--	237664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	2,2	62300,00	--	137309	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,02	60200,00	--	61627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,28	64200,00	--	17976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	703	96,39	34,24	67765	24073	37665	0,32	223
		м2		51,08	8,45	35909	5940	90	0,03	21
259	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	703	1190,00	--	836570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	28,77	9898,65	3974,44	284754	114333	133982	22,93	660
		т		3660,75	1514,25	105309	43560	90	7,40	213
261	Е0112-1-5	Устройство пароизоляции из одного слоя новопласта	703	42,86	18,33	30131	12886	26260	0,14	97
		м2		24,53	6,86	17245	4823	119	0,03	24
262	СПрайслист	Стоимость слоя новопласта	794,39	385,00	--	305840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	105,45	4202,15	360,50	443117	38015	211875	10,93	1153
		м3		1874,25	135,00	197640	14236	100	0,66	70
264	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	12,65	227200,00	--	2874989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5692403	229227			2631
			Тенге			437673	78514			364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			492154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6555630				
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие актового зала								
265	Е0109-22-12 Изм. и	Монтаж опорных стоек ферм	0,9755	3928,59	2861,37	3832	2791	1481	5,88	6
		т		1067,22	620,10	1041	605	90	1,98	2
266	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,9755	542,84	144,52	530	141	257	1,34	1
		т		292,50	--	285	--	90	--	--
267	С12021-251	Стоимость опорных стоек	0,9755	151500,00	--	147791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	6,39	9231,56	4795,68	59027	30664	29231	23,00	147
		т		3712,50	1367,15	23738	8742	90	5,24	34
269	С12021-133	Стоимость ферм	6,39	133800,00	--	855517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,39	2452,13	545,76	15679	3490	7082	5,25	34
		т		1230,75	--	7869	--	90	--	--
271	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера N22	3,63	5015,90	2020,02	18228	7341	9076	14,10	51
		т		2272,50	502,43	8258	1826	90	1,79	7
272	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	3,63	69700,00	--	253290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,63	2452,13	545,76	8911	1983	4025	5,25	19
		т		1230,75	--	4473	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,9	13835,77	4022,39	40168	11678	26552	56,50	164
		т		9090,00	1071,86	26390	3112	90	3,81	11
275	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	1,91	62300,00	--	119267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,6096	59200,00	--	36088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3792	60200,00	--	22828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0120-30-1	Опорная рама вентилятора из швеллера N16	298,2	14,48	1,20	4318	358	321	0,05	15
		кг		8,53	0,45	2544	134	12	--	1
279	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,2982	63600,00	--	18966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1604440	58446	78025		437
			Тенге			74598	14419			55
		Накладные расходы -	Тенге			78025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1783413				
		РАЗДЕЛ 12.Теплоизоляция перекрытия 2 этажа под актовым залом								
297	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	420	132,03	66,18	55452	27795	42916	0,34	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				63,23	38,95	26557	16359	100	0,06	26
		отверст.								
298	Е0146-25-17 К-2	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 220мм	840	1,61	0,76	1352	639	982	--	3
				0,72	0,45	605	377	100	--	1
		отверст.								
299	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов	1,91	9469,94	1216,94	18071	2322	17095	31,40	60
				5940,00	459,00	11335	876	140	2,25	4
		т								
300	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,9842	59500,00	--	58560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
301	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,252	44700,00	--	11264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
302	С11011-876 Изм. и	Сталь полосовая 160х8	0,672	50100,00	--	33667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
303	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,91	9898,65	3974,44	18889	7584	8887	22,93	44
				3660,75	1514,25	6985	2889	90	7,40	14
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			197255	38340			249
			Тенге			45482	20501			45
		Накладные расходы -	Тенге			69880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			283163				
		РАЗДЕЛ 13.Кровля								
310	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	863,25	236,12	1,19	203831	1027	28198	0,16	138
				27,00	0,45	23308	388	119	--	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	86,325	10369,79	169,49	895172	14631	147227	9,47	817
		м3		1642,50	63,00	141789	5438	100	0,31	27
312	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	129,487	3440,12	245,72	445451	31818	73154	2,71	351
		м3	–	382,50	92,25	49529	11945	119	0,45	58
313	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	863	145,23	15,94	125333	13756	41705	0,24	207
		м2		34,65	5,96	29903	5143	119	0,03	26
314	Е0112-17-2 К-35	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	30205	5,16	0,14	155858	4229	5751	--	27
		м2		0,11	0,05	3323	1510	119	--	9
315	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой д.4 ВрI	1,105	56039,08	327,33	61921	362	2336	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2088	136	105	0,60	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1887566	65823	298372		1554
			Тенге			249939	24562			121
		Накладные расходы -	Тенге			298372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2317094				
		РАЗДЕЛ 14.Крыша								
316	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	9,485	22541,72	316,57	213808	3003	41052	22,50	213
		м3	–	3487,50	119,25	33079	1131	120	0,58	6
317	Е0110-14-1	Установка стропил	13,885	21324,70	334,28	296093	4641	58709	22,10	307
		м3	–	3397,50	126,00	47174	1750	120	0,62	8
324	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,37	573,75	28,11	13409	657	3767	0,78	18
		м3	–	123,75	10,58	2892	247	120	0,05	1
325	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1125	20,48	0,91	23040	1024	6777	0,03	34
				4,68	0,34	5265	383	120	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
326	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	1125	101,55	0,35	114244	394	15201	0,07	79
		м2		11,12	0,14	12510	158	120	--	1
328	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1819	13010,10	1826,10	2367	332	2239	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1473	126	140	3,37	1
329	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0275	50600,00	--	1392	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1494	59200,00	--	8844	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			673458	10051	127744		659
			Тенге			102394	3793			19
		Накладные расходы -	Тенге			127744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			849275				
		РАЗДЕЛ 15.Лестница №1								
338	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
339	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,102	24000,00	--	2448			--	--
		м3		--	--	--		--	--	--
340	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	0,594	5015,90	2020,02	2979	1200	1483	14,10	8
				2272,50	502,43	1350	298	90	1,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
341	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,594	2452,13	545,76	1457	324	658	5,25	3
				1230,75	--	731		90	--	--
		т								
342	С12021-120	Стоимость лобовых балок	0,594	101700,00	--	60410			--	--
				--	--	--		--	--	--
		т								
343	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,67	13565,47	5475,87	9089	3669	3976	28,90	19
				5040,00	1552,87	3377	1040	90	5,46	4
		т								
344	С12021-146	Косоуры	0,67	108500,00	--	72695			--	--
				--	--	--		--	--	--
		т								
346	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АII	0,0072	93408,57	2434,57	673	18	331	170,00	1
				31950,00	920,25	230	7	140	4,49	--
		т								
347	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0072	40200,00	--	289			--	--
				--	--	--		--	--	--
		т								
348	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0083	13010,10	1826,10	108	15	102	42,70	--
				8100,00	690,75	67	6	140	3,37	--
		т								
349	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	50600,00	--	419			--	--
				--	--	--		--	--	--
		т								
352	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	76,5	203,59	12,56	15574	961	19787	1,08	83
				180,00	4,75	13770	363	140	0,02	2
		м								
353	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	76,5	995,00	--	76118			--	--
				--	--	--		--	--	--
		м								
354	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	19,8	133,23	1,19	2638	24	795	0,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,80	0,45	748	9	105	--	--
		м2								
355	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	19,8	975,42	4,92	19313	97	4052	1,15	23
				193,05	1,87	3822	37	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			264828	6707	31585		169
			Тенге			24238	1903			11
		Накладные расходы -	Тенге			31585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			314197				
		РАЗДЕЛ 16.Лестница №2								
356	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
357	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,068	24000,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
358	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	0,594	5015,90	2020,02	2979	1200	1483	14,10	8
				2272,50	502,43	1350	298	90	1,79	1
		т								
359	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,594	2452,13	545,76	1457	324	658	5,25	3
				1230,75	--	731	--	90	--	--
		т								
360	С12021-120	Стоимость лобовых балок	0,594	101700,00	--	60410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
361	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,67	13565,47	5475,87	9089	3669	3976	28,90	19
				5040,00	1552,87	3377	1040	90	5,46	4
		т								
362	С12021-146	Косоуры	0,67	108500,00	--	72695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
364	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АIII	0,0072	93408,57	2434,57	673	18	331	170,00	1
				31950,00	920,25	230	7	140	4,49	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0072	40200,00	--	289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
366	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0083	13010,10	1826,10	108	15	102	42,70	--
				8100,00	690,75	67	6	140	3,37	--
		т								
367	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	50600,00	--	419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
370	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	76,5	203,59	12,56	15574	961	19787	1,08	83
				180,00	4,75	13770	363	140	0,02	2
		м								
371	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	76,5	995,00	--	76118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
372	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	19,8	133,23	1,19	2638	24	795	0,22	4
				37,80	0,45	748	9	105	--	--
		м2								
373	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	19,8	975,42	4,92	19313	97	4052	1,15	23
				193,05	1,87	3822	37	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			263806	6250			173
			Тенге			24190	1855			11
		Накладные расходы -	Тенге			31451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			312972				

РАЗДЕЛ 20.Окна

413	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	500	346,04	18,87	173020	9435	85698	0,82	410
				136,44	6,39	68220	3195	120	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
414	С12061-184 Изм. и	Стоимость оконных блоков с тройным остеклением	500	8050,00	--	4025000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4198020	9435			410
			Тенге			68220	3195			15
		Накладные расходы -	Тенге			85698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4540741				
		РАЗДЕЛ 23.Полы по грунту								
		Тип пола 1								
440	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2152,8	61,90	2,62	133248	5640	30451	0,07	147
		м2		10,51	0,99	22626	2131	123	--	10
441	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	172,22	7254,61	--	1249418	--	120111	3,66	630
		м3		567,00	--	97651	--	123	--	--
442	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В22,5	2152,8	309,76	14,76	666842	31775	153501	0,36	777
		м2		52,43	5,54	112871	11927	123	0,03	58
443	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 25мм	2152,8	-39,59	-0,67	-85229	-1442	-5137	-0,01	-22
		м2		-1,69	-0,25	-3638	-538	123	--	-3
		Тип пола 2								
444	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	271,24	61,90	2,62	16788	711	3837	0,07	18
		м2		10,51	0,99	2851	269	123	--	1
445	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	21,7	7254,61	--	157419	--	15133	3,66	79
		м3		567,00	--	12303	--	123	--	--
446	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	271,24	194,65	9,95	52797	2699	18663	0,36	97
				52,20	3,74	14159	1014	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
447	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	271,24	340,45	18,42	92343	4996	30980	0,42	113
		м2		85,95	6,91	23313	1874	123	0,03	9
448	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	271,24	232,19	9,05	62979	2455	18099	0,25	68
		м2		50,85	3,40	13793	922	123	0,02	4
449	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	271,24	194,65	9,95	52797	2699	18663	0,36	97
		м2		52,20	3,74	14159	1014	123	0,02	5
450	Е0111-11-2 К-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	1084,96	29,66	0,67	32176	727	1174	--	5
		м2		0,63	0,25	684	271	123	--	1
451	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	271,24	293,84	14,76	79702	4004	19340	0,36	98
		м2		52,43	5,54	14221	1503	123	0,03	7
452	Е0111-15-2 К-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	542,48	-36,94	-0,67	-20038	-363	-1294	-0,01	-6
		м2		-1,69	-0,25	-917	-136	123	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			2491242	53900			2101
			Тенге			324075	20252			99
		Накладные расходы -	Тенге			423522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			3089649				
		РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка								
478	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	271,24	118,32	1,42	32093	385	20469	0,45	122
		м2		71,33	0,54	19348	146	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	3000	434,19	3,94	1302570	11820	326340	0,55	1650
		м2		102,11	1,49	306330	4470	105	0,01	30
482	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	540,1	201,04	3,39	108583	1828	66760	0,65	351
		м2		117,00	0,72	63192	389	105	0,05	27
483	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4523,7	250,54	4,07	1133368	18411	649072	0,74	3348
		м2		135,68	0,97	613776	4388	105	0,05	226
484	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4500	358,58	3,43	1613610	15435	354564	0,46	2070
		м2		73,73	1,31	331785	5895	105	0,01	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			4190224	47879	1417205		7541
			Тенге			1334431	15288			329
		Накладные расходы -	Тенге			1417205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			5943874				
		РАЗДЕЛ 31.Вентшахта 3шт								
529	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1957,23	310,26	5872	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
530	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	6,72	1430,00	--	9610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
531	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5376	106,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5376	302,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
533	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М125 на растворе М75	6,1	9050,66	337,41	55209	2058	6446	4,76	29
		м3		769,50	126,00	4694	769	118	0,62	4
534	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,7	245,44	3,82	1890	29	352	0,21	2
		м2		37,35	1,44	288	11	118	0,01	
535	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	859,04	200,77	5154	1205	3111	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
536	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	5,94	1430,00	--	8494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			86448	4223	11382		46
			Тенге			7548	1490			7
		Накладные расходы -	Тенге			11382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			103700				
		РАЗДЕЛ 32.Утепление венткамер								
542	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,91	7627,27	378,22	6941	344	3374	20,04	18
		м3		3566,25	141,75	3245	129	100	0,69	1
543	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	0,91	6730,00	--	6124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
544	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	7,03	6892,45	374,40	48468	2633	22262	17,50	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3026,25	139,50	21281	981	100	0,69	5
545	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	7,03	6730,00	--	47325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
546	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	79,42	133,23	1,19	10581	95	3190	0,22	18
		м2		37,80	0,45	3002	36	105	--	
547	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	79,42	975,42	4,92	77468	391	16255	1,15	91
		м2		193,05	1,87	15332	149	105	0,01	1
548	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	105	132,03	66,18	13863	6949	10729	0,34	35
		отверст.		63,23	38,95	6639	4090	100	0,06	6
549	Е0146-25-17 К-2	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 220мм	210	1,61	0,76	338	160	245	--	1
		отверст.		0,72	0,45	151	94	100	--	
550	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов	0,3149	9469,94	1216,94	2982	383	2821	31,40	10
		т		5940,00	459,00	1870	145	140	2,25	1
551	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2257	59500,00	--	13429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
552	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0374	45300,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
553	С11011-876 Изм. и		0,0518	50100,00	--	2596	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**231808**	**10955**	**58876**		**296**
			Тенге			**51520**	**5624**			**14**
		Накладные расходы -	Тенге			**58876**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17441**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**308125**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1:	**Тенге**			**27237089**				
		Смета №2-1-2								
		Отопление.Ниже отм.0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Система №1								
		Сантехнические работы								
1	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных** 15 мм	**15**	**266,48**	**3,96**	**3997**	**59**	**1031**	**0,30**	**4**
		м		**52,20**	**1,49**	**783**	**22**	**128**	**0,01**	
2	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**125**	**264,48**	**3,96**	**33060**	**495**	**8590**	**0,30**	**37**
		м		**52,20**	**1,49**	**6525**	**186**	**128**	**0,01**	**1**
3	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**75**	**343,48**	**3,96**	**25761**	**297**	**5154**	**0,30**	**22**
		м		**52,20**	**1,49**	**3915**	**112**	**128**	**0,01**	**1**
4	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**55**	**422,48**	**3,96**	**23236**	**218**	**3780**	**0,30**	**16**
		м		**52,20**	**1,49**	**2871**	**82**	**128**	**0,01**	
5	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных**	**45**	**472,48**	**3,96**	**21262**	**178**	**3093**	**0,30**	**13**
		м		**52,20**	**1,49**	**2349**	**67**	**128**	**0,01**	
6	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**60**	**606,31**	**7,95**	**36379**	**477**	**5257**	**0,37**	**22**
				65,48	**2,97**	**3929**	**178**	**128**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	30	801,76	15,99	24053	480	4688	0,66	20
		м		116,10	5,99	3483	180	128	0,03	1
8	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	25	935,75	20,80	23394	520	4425	0,73	18
		м		130,50	7,79	3263	195	128	0,04	1
9	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15	1240,75	20,80	18611	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	
15	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380,00	--	12760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	50	319,00	--	15950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-6	Кран пробковый муфтовый 10Б9бк д-15мм	50	331,00	--	16550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С-5.94.2	Тройник полипропиленовый прямой 90" д-100х50мм	3	120,03	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С-5.94.3	Тройник полипропиленовый прямой 90" д-100х100мм	1	197,03	--	197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С-5.93.1	Колено полипропиленовое 45" д-50мм (полуотвод)	4	29,44	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-5.92.1	Колено полипропиленовое 90" д-50мм (отвод)	12	33,97	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С-5.93.3	Колено полипропиленовое 45" д-100мм (полуотвод)	10	97,38	--	974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С-5.92.3	Колено полипропиленовое 90" д-100мм (отвод)	4	133,62	--	534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50681	114			51
			Тенге			9342	43			--
		Накладные расходы -	Тенге			12013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66455				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6				550270				
		СМЕТА № 2-1-8								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
30	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	840	30,30	7,30	25452	6132	16598	0,11	92
		м		18,70	2,10	15708	1764	95	0,01	10
31	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4000	47,20	14,80	188800	59200	116280	0,16	640
		м		26,30	4,30	105200	17200	95	0,02	100
33	Ц0110-901-1 2	Монтаж ответвительных коробок	695	85,50	0,20	59423	139	29127	0,23	160
				38,00	0,10	26410	70	110	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**273675**	**65471**	**162005**		**892**
			Тенге			**147318**	**19034**			**110**
		Накладные расходы -	Тенге			**162005**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26141**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**461821**				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
66	**С-цена**	**Кабель ВВГн сеч.3х2,5мм**	**4000**	**87,62**	**--**	**350469**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
67	**С-цена**	**Кабель ВВГн сеч.2х2,5мм**	**700**	**58,41**	**--**	**40888**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
68	**С-цена**	**Кабель ВВГн сеч.3х4мм**	**140**	**133,33**	**--**	**18666**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
80	**С151803-51**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**0,37**	**24200,00**	**--**	**8954**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
81	**С151801-132**	**Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1 МУХЛ3**	**0,265**	**16300,00**	**--**	**4319**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
82	**С151803-53**	**Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2**	**50**	**244,00**	**--**	**12200**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	**С151803-47**	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2**	**0,01**	**22300,00**	**--**	**223**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**435719**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26143**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**461862**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ " 2-1-8	**Тенге**			**923683**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. СМЕТА № 6-2								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	272,8	44,07	41,46	12023	11311	3709	0,02	5
		м3		2,61	11,40	712	3111	97	0,04	11
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,4	791,10	--	7436	--	8403	4,27	40
		м3		791,10	--	7436	--	113	--	--
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	5,2	659,25	--	3428	--	3874	3,56	19
		м3		659,25	--	3428	--	113	--	--
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	282,2	10,93	10,93	3085	3085	972	--	--
		м3		--	3,55	--	1002	97	0,01	4
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	277,9	10,93	10,93	3038	3038	957	--	--
		м3		--	3,55	--	986	97	0,01	4
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	208,43	7,57	7,57	1578	1578	497	--	--
		м3		--	2,46	--	512	97	0,01	2
7	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	69,48	190,58	--	13241	--	14962	1,38	96
		м3		190,58	--	13241	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	277,9	25,65	5,38	7127	1494	5464	0,13	36
		м3		20,27	--	5633	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	9,5	64,33	61,25	611	582	192	0,02	--
		м3		3,02	17,81	29	169	97	0,06	1
10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,81	76,60	--	1441	--	288	0,32	6
		т		15,32	--	288	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,5	3,76	3,24	36	31	15	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
12	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	70,35	75,60	52,60	5319	3701	1708	0,05	4
		м2		7,11	17,92	500	1261	97	0,07	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58363	24820			205
			Тенге			31272	7052			26
		Накладные расходы -	Тенге			41040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105367				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
13	Е0123-1-1	Песчано-гравийная подсыпка и засыпка трубопроводов	5,3	936,50	152,52	4963	808	1453	1,02	5
		м3		153,68	57,15	815	303	130	0,28	1
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0389	58881,69	25695,31	2290	1000	2017	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1287	265	130	26,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599 2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	39,29	388,00	--	15244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм д-32х2,3мм	0,008	47611,09	17877,09	381	143	358	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	238	38	130	18,10	--
17	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599 2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	8,08	57,00	--	461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм д-32х2,3мм	0,035	8097,13	--	283	--	365	51,50	2
		км		8032,50	--	281	--	130	--	--
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0389	8287,75	--	322	--	406	51,50	2
		км		8032,50	--	312	--	130	--	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
21	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1	2250,00	--	2250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140,00	--	4560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
26	С-цена	Втулка полипропиленовая д-75мм под фланец	1	389,53	--	390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-8	Монтаж стеклопластиковых колодцев д-1400мм	0,0027	155788,86	103471,23	421	279	261	306,00	1
		км		51300,00	23175,85	139	63	130	98,72	--
28	СПрайслист	Стеклопластиковый колодец д-1400мм, заглублением до 3-х метров	1	164349,53	--	164350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 под колодец	0,45	7307,77	66,01	3288	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,45	106,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,39	2811,56	1856,11	1097	724	770	4,93	2
				812,93	597,97	317	233	140	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,39	106,00	--	41	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плиты 1ПП15-1	0,27	24600,00	--	6642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,07	2660,00	--	186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	2980,00	--	1728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
37	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	0,0171	133700,00	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	Е0106-35-1	Устройство бетонных лотков в колодцах	0,12	14828,25	1731,70	1779	208	670	24,40	3
				4727,25	593,87	567	71	105	2,22	--
		м3								
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,86	106,00	--	91	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,54	1143,41	--	617	--	317	2,99	2
				477,00	--	258	--	123	--	--
		м3								
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,27	7254,61	--	1959	--	188	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	153	--	123	--	--
42	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
43	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	4	294,00	294,00	1176	1176	31	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	261	12	0,38	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			264074	4603			32
			Тенге			5370	1333			6
		Накладные расходы -	Тенге			8247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288660				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
44	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,027	112748,86	16526,11	3044	446	932	116,00	3
		км		20295,00	6243,75	548	169	130	30,49	1
45	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	27	73,28	14,33	1979	387	1531	0,29	8
		м		51,30	5,40	1385	146	100	0,03	1
46	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,33	18400,00	--	6072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	27	114,31	6,39	3086	173	875	0,19	5
		м		29,93	2,48	808	67	100	0,01	--
48	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17955	1006			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2741	381			2
		Накладные расходы -	Тенге			3337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №6-2	Тенге			416597				
		СМЕТА № 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м**	2767	7,91	7,91	21887	21887	6898	--	--
		м3		--	2,57	--	7111	97	0,01	14
2	Е0101-24-9 К-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м**	13835	7,32	7,32	101272	101272	31939	--	--
		м3		--	2,38	--	32927	97	0,01	126
3	Е0101-27-1	**Перемещение растительного грунта под озеленение**	2767	5,55	5,55	15357	15357	4831	--	--
		м3		--	1,80	--	4981	97	0,01	19
4	Е0101-27-7 К-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м**	30437	3,11	3,11	94659	94659	29819	--	--
		м3		--	1,01	--	30741	97	--	118
5	Е0101-24-3	**Срезка грунта бульдозером 80л.с.**	7046,5	10,93	10,93	77018	77018	24265	--	--
		м3		--	3,55	--	25015	97	0,01	96
6	Е0101-24-11 К-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м**	35232,5	8,28	8,28	291725	291725	91932	--	--
		м3		--	2,69	--	94775	97	0,01	368
7	Е0101-27-3	**Планировка грунта бульдозером 80л.с.**	6782,5	7,57	7,57	51344	51344	16184	--	--
		м3		--	2,46	--	16685	97	0,01	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-9 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	74607,5	3,28	3,28	244713	244713	76711	--	--
		м3		--	1,06	--	79084	97	--	304
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6782,5	12,51	12,51	84849	84849	28158	--	--
		м3		--	4,28	--	29029	97	0,01	95
10	Е0101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	33912,5	1,27	1,27	43069	43069	12500	--	--
		м3		--	0,38	--	12887	97	--	43
11	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	264	64,33	61,25	16983	16170	5334	0,02	6
		м3		3,02	17,81	797	4702	97	0,06	16
12	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	533,28	76,60	--	40849	--	8170	0,32	171
		т		15,32	--	8170	--	100	--	--
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	264	3,76	3,24	1986	855	410	--	1
		м3		0,48	1,12	127	296	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1085711	1042918	328983		178
			Тенге			9094	338233			
		Накладные расходы -	Тенге			328983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84882				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-1	Тенге			1499575				
		СМЕТА № 7-2 ПОКРЫТИЕ.								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Асфальтобетонное покрытие улиц - 4603м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4603	33,43	29,06	153878	133763	69117	0,01	43
		м2		1,03	10,26	4741	47227	133	0,05	231
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1150,75	742,06	68,13	853927	78402	52253	0,14	166
		м3		21,38	12,76	24603	14685	133	0,04	50
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	4603	212,59	34,29	978573	157839	90636	0,04	183
		м2		6,01	8,79	27664	40483	133	0,03	139
4	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	46030	15,60	1,37	718155	62946	30671	--	29
		м2		0,10	0,40	4603	18458	133	--	61
		м2								
		Асфальтобетонное покрытие проездов - 3004м2								
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3004	33,43	29,06	100424	87296	45107	0,01	28
		м2		1,03	10,26	3094	30821	133	0,05	151
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	300,4	742,06	68,13	222915	20467	13640	0,14	43
		м3		21,38	12,76	6423	3833	133	0,04	13
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	3004	212,59	34,29	638634	103009	59151	0,04	120
		м2		6,01	8,79	18054	26420	133	0,03	91
12	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	30040	15,60	1,37	468681	41079	20016	--	19
		м2		0,10	0,40	3004	12046	133	--	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4135187**	**684801**	**380591**		**631**
			Тенге			**92186**	**193973**			**776**
		Накладные расходы -	Тенге			**380591**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**270947**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4786725**				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				**41307434**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				**743534**				
		ИТОГО				**42050968**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%				**874660**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**168204**				
		Выслуга лет 1%				**420510**				
		ИТОГО вценах 2001 года				**43514342**				
		В текущих ценах 2011 года К=2,04				**88769258**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				**1775385**				
		ИТОГО				**90544643**				
		НДС 12%				**10865357**				
		ВСЕГО по объекту				**101410000**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Сметные расчеты проверены!