Счет-фактура № 00000000040 от 19 апреля 2012 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 19.04.2012 (1б)

Поставщик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, г.Актобе, ул.Гастелло, 14
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001853, от 20.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, ТОО "Элитстройсервис-Актобе",г.Актобе, ул.Гастелло, 14 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области		1	65 848 214,00	65 848 214,00	12%	7 901 786,00	73 750 000,00	0	
Всего по счету:					**65 848 214,00**		**7 901 786,00**	**73 750 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№272	30.11.2011				
		Доп.согла-шение №1	13.02.2012				

Наименование объ комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость в том числе
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты.		
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	284331875	73 750 000	125 885 094	31 645 625					7901786
Итого:	284331875	73 750 000							

К оплате: Семьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Есжанов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за апрель месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
160	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом**	255,09	7329,69	282,71	1869723	72116	655025	5,53	1411
		м3		902,25	105,75	230154	26976	118	0,52	133
161	Е0108-15-4	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом**	331,922	7245,34	211,86	2404886	70321	378939	5,50	1826
		м3		888,75	78,75	294995	26139	118	0,39	129
162	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	196,043	11902,08	185,63	2333321	36391	653706	18,17	3562
		м3		3264,75	69,75	640032	13674	100	0,34	67
163	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой желтым кирпичом**	60,31	6678,39	282,71	402774	17050	71735	5,53	334
		м3		902,25	105,75	54415	6378	118	0,52	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	72,3	6470,16	282,71	467793	20440	73135	4,64	335
		м3		751,50	105,75	54333	7646	118	0,52	38
165	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	14,18	7627,27	378,22	108155	5363	52579	20,04	284
		м3		3566,25	141,75	50569	2010	100	0,69	10
166	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	1,7	227200,00	--	386240				
		т		--	--	--				
169	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	519,58	6331,46	337,41	3289700	175311	488338	4,38	2276
		м3		670,50	126,00	348378	65467	118	0,62	322
170	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	27,55	6258,07	286,52	172410	7894	24577	4,24	117
		м3		648,00	108,00	17852	2975	118	0,52	14
171	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 ВрI	3,53	59479,65	422,15	209963	1490	35052	56,40	199
		т		8257,50	157,50	29149	556	118	0,77	3
172	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	5,2	5725,66	337,41	29773	1755	4887	4,38	23
		м3		670,50	126,00	3487	655	118	0,62	3
173	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	708	125,15	0,62	88606	439	57712	0,43	304
		м2		68,85	0,23	48746	163	118	--	2
174	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	162	213,01	1,52	34508	246	21398	0,70	113
		м2		111,38	0,56	18044	91	118	--	1
176	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7тн	27	391,83	250,96	10579	6776	8276	0,81	22
		шт		130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0107-11-3	Монтаж прогонов массой до 1,5тн	17	523,13	317,27	8893	5394	6972	1,12	19
				182,48	110,45	3102	1878	140	0,45	8
		шт								
		м3								
178	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	4,01	18600,00	--	74586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
179	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	9,9	18900,00	--	187110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
180	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	40	103,01	66,43	4120	2657	2671	0,15	6
				23,85	23,85	954	954	140	0,11	4
		шт								
181	С143015-64	Стоимость опорных подушек	1,054	24000,00	--	25296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
182	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2449	175710,10	1826,10	43031	447	3014	42,70	10
				8100,00	690,75	1984	169	140	3,37	1
		т								
183	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	448	103,01	66,43	46148	29761	29917	0,15	67
				23,85	23,85	10685	10685	140	0,11	49
		шт								
184	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	26,479	24000,00	--	635496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
185	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из швеллеров и уголков	5,02	5015,90	2020,02	25180	10141	12537	14,10	71
				2272,50	502,43	11408	2522	90	1,79	9
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,508	69700,00	--	35408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	4,1021	62300,00	--	255561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0047	59200,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,409	64200,00	--	26258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0108-12-1	Армирование столбов и простенков сеткой д.4 ВрI	0,1754	59479,65	422,15	10433	74	1742	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1448	28	118	0,77	--
193	Е0134-27-8	Окраска металлических уголков за 2 раза	4,02	9898,65	3974,44	39793	15977	18723	22,93	92
		т		3660,75	1514,25	14716	6087	90	7,40	30
194	Е0108-12-1	Армирование вентканалов сеткой д.4 ВрI	0,2373	59479,65	422,15	14115	100	2356	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1960	37	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13240137	480144			11095
			Тенге			1839941	177471			864
		Накладные расходы -	Тенге			2603293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16794035				
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие выше 0,000								
226	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	121	859,04	200,77	103944	24293	62746	1,74	211
		шт		299,25	71,15	36209	8609	140	0,31	38
227	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	281	1398,73	373,54	393043	104965	236363	2,66	747
		шт		465,75	135,07	130876	37955	140	0,61	171
228	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2748,373	2750,00	--	7558026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
229	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	30228,47	45,00	--	1360281	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
230	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	1,92	1430,00	--	2746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	103,01	66,43	1236	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
232	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,066	24000,00	--	25584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АII	0,3323	93408,57	2434,57	31040	809	15292	170,00	56
		т		31950,00	920,25	10617	306	140	4,49	1
234	С12041-132	Металлизация анкеров	0,3323	40200,00	--	13358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	7,46	9950,12	210,67	74228	1572	7761	5,75	43
		м3		911,25	79,58	6798	594	105	0,39	3
236	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01788	50600,00	--	905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04799	47400,00	--	2275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2418	53000,00	--	12816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1065	52400,00	--	5581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0109-25-1	Укладка балок из швеллера N22	0,05545	5015,90	2020,02	278	112	138	14,10	1
	.	т		2272,50	502,43	126	28	90	1,79	--
241	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,055425	69700,00	--	3863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05545	2452,13	545,76	136	30	61	5,25	0
		т		1230,75	--	68	--	90	--	--
243	Е0134-27-8	Окраска балок за 2 раза	0,05545	9898,65	3974,44	549	220	258	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	203	84	90	7,40	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9589888	132798			1061
			Тенге			185183	47861			215
		Накладные расходы -	Тенге			323421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10508107				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие спортзала								
245	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	11,15	9231,56	4795,68	102932	53472	50974	23,00	256
		т		3712,50	1367,15	41394	15244	90	5,24	58
246	С12021-133	Стоимость ферм	11,15	133800,00	--	1491870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,15	2452,13	545,76	27341	6085	12351	5,25	59
		т		1230,75	--	13723	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1622143	59557			315
			Тенге			55117	15244			58
		Накладные расходы -	Тенге			63325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1685468				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				28987610				
		Временные здания и сооружения 1,8%				521777				
		ИТОГО				29509387				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%				613795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**118038**				
		Выслуга лет 1%				**295094**				
		ИТОГО вценах 2001 года				**30536314**				
		В текущих ценах 2011 года К=2,04				**62294080**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				**1245882**				
		ИТОГО				**63539961**				
		НДС 12%				**7624795**				
		ВСЕГО по объекту				**71164756**				
		ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК						
		ГУ "Отдел строительства г.Актобе"			ТОО "Элитстройсервис-Актобе"					
		Технадзор								
		ТОО "Маяк ЛТД" _____ Жубатканов Ж.								