Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство 72-х квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова-Ш.Валиханова-Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства наружных инженерных сетей)

Справка № 11
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма				
		168	03.07.2020 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 72-х квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова-Ш.Валиханова-Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства наружных инженерных сетей)		629 254 801	35 714 298	585 729 363	37 233 220					67 520 157	40 000 014

Заказчик: Руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» . БИН 980340007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) *Место печати (при наличии)*

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) *Место печати (при наличии)*

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Боданов А.А., ТОО «КазКурылыс НС», БИН 540721301535 аттестаты KZ11VJE00033755, KZ38VJE00033758

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) *Место печати (при наличии)*

Расценки проверены авторский надзор: ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012 года приказ №49 от 22.07.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) *Место печати (при наличии)*

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституция Казахстана, 23, тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"
(наименование,адрес)

Наименование объекта : 72-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 168 от 03.07.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 11

за сентябрь 2021 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01, подземная строительная часть здания											
РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка											
107	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколя,крылец,входов в подвал и приямков,АС-3)	м2 оштукатуриваемой поверхности	196	3154,44	34,90	618270	6841	325847	231074	917292
		НР - 80%; СП - 8%			1457,05	16,64	285582	3261		67948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				618270	6841	325847	231074	917292
							285582	3261	--	67948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				618270				
	Материалы		Тенге				325848				
	Всего заработная плата		Тенге					288843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				231074				
		Сметная прибыль	Тенге				67948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				917292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					288843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				917292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					288843			
		Локальная смета 02-01-02, надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		ОБЩИЕ РАБОТЫ									
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки АС-29)	т металлических изделий	2	69919,71	2239,71	139841	4479	--	127246	288454
		НР - 93%; СП - 8%			67680,00	731,16	135362	1462		21367	
48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	353127,00	--	706254	--	706254	--	762754
		СП - 8%			--	--	--	--		56500	
54	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса,АС-29)	т металлических изделий	1	69919,71	2239,71	69919	2240	--	63622	144224
		НР - 93%; СП - 8%			67680,00	731,16	67679	731		10683	
60	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-С1-С14, л.АС-30)	т металлических изделий	1	69919,71	2239,71	69919	2240	--	63622	144224
		НР - 93%; СП - 8%			67680,00	731,16	67679	731		10683	
76	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(АС-28)	шт. сборных конструкций	73	472,59	253,39	34499	18497	3275	20033	58895
		НР - 118%; СП - 8%			174,34	58,22	12727	4250		4363	
77	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2295,42	1302,48	18363	10420	281	11802	32578
		НР - 118%; СП - 8%			957,71	292,46	7662	2340		2413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1038795	37876	709810	286325	1431129
							291109	9515	--	106009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038795				
	Материалы		Тенге				3557				
	Всего заработная плата		Тенге					300624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				706254				
		Накладные расходы	Тенге				286325				
		Сметная прибыль	Тенге				106009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1431129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					300624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1431129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					300624			
		РАЗДЕЛ 6.Окна АС-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами (из пвх)	м откоса	122	432,13	5,35	52719	653	6043	41666	101936
		НР - 90%; СП - 8%			377,24	2,24	46023	273		7551	
237	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление (из ПВХ профиля)	м коробок	425	82,43	1,10	35032	468	--	31315	71655
		НР - 90%; СП - 8%			81,33	0,54	34564	230		5308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1532386	10453	1359684	148728	1815603
							162249	5022	--	134490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532386				
	Материалы		Тенге				145217				
	Всего заработная плата		Тенге					167271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1214467				
		Накладные расходы	Тенге				148728				
		Сметная прибыль	Тенге				134489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1815603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					167271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1815603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					167271			
Локальная смета 02-01-03, отделочные работы											
РАЗДЕЛ 2. Перегородки АС-5б											
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58	4551,95	247,83	264013	14374	170055	77015	368310
		НР - 93%; СП - 8%			1372,14	55,65	79584	3228		27282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264013	14374	170055	77015	368310
							79584	3228	--	27282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264013				
	Материалы		Тенге				170054				
	Всего заработная плата		Тенге					82812			
		Накладные расходы	Тенге				77015				
		Сметная прибыль	Тенге				27282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				368310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82812			
РАЗДЕЛ 4. Двери АС-24											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	448	1789,96	77,36	801901	34656	252536	477341	1381581
		НР - 90%; СП - 8%			1148,90	34,98	514709	15670		102339	
35	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	588	500,00	--	294000	--	294000	--	317520
		СП - 8%			--	--	--	--		23520	
38	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление(АС50.п7)	м коробок	1870	462,18	1,10	864282	2058	710141	137787	1082234
		НР - 90%; СП - 8%			81,33	0,54	152083	1013		80165	
39	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	3278,34	45,18	180309	2485	50922	102549	305487
		НР - 80%; СП - 8%			2307,31	23,36	126902	1285		22629	
40	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе(откосов)	м2 отделываемой поверхности	163	988,70	9,22	161158	1502	84771	60298	239173
		НР - 80%; СП - 8%			459,41	2,99	74885	488		17717	
41	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	163	391,56	2,97	63824	484	17328	37001	108891
		НР - 80%; СП - 8%			282,28	1,47	46012	239		8066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2365474	41185	1409698	814976	3434886
							914591	18695	--	254436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2071474				
	Материалы		Тенге				1115699				
	Всего заработная плата		Тенге					933286			
		Накладные расходы	Тенге				814976				
		Сметная прибыль	Тенге				230916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3117366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					933286			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294000				
		Сметная прибыль	Тенге				23520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				317520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3434886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					933286			
		РАЗДЕЛ 5. Полы АС51-52									
		2-9 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лоджии (s=231,68x2=463,36м2)									
77	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)	м2 покрытия	123	847,62	89,48	104258	11006	60661	34577	149942
		НР - 94%; СП - 8%			264,97	34,10	32591	4194		11107	
78	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	123	248,09	8,58	30515	1055	27013	2799	35979
		НР - 94%; СП - 8%			19,90	4,31	2447	530		2665	
79	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	123	152,77	3,62	18791	445	1938	15570	37110
		НР - 94%; СП - 8%			133,40	1,27	16408	156		2749	
		Лестничные площадки (s=92,08.2=184,16м2)									
81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство	м2 стяжки	49	820,19	29,21	40189	1431	21576	16815	61564
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	17182	706		4560	
82	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	49	476,38	19,81	23343	971	21523	1237	26546
		НР - 94%; СП - 8%			17,34	9,53	849	467		1966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				217096	14908	132711	70998	311141
							69478	6052	--	23047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217096				
	Материалы		Тенге				132710				
	Всего заработная плата		Тенге					75530			
		Накладные расходы	Тенге				70998				
		Сметная прибыль	Тенге				23047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					75530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				311141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					75530			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка АС-53									
98	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1244	1498,64	78,91	1864314	98164	559296	1028005	3123705
		НР - 80%; СП - 8%			970,14	62,82	1206854	78153		231386	
105	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	374	1231,89	74,09	460726	27708	130358	260178	778576
		НР - 80%; СП - 8%			809,25	60,33	302660	22563		57672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2325040	125872	689654	1288183	3902281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1509514	100716	--	289058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2325040				
	Материалы		Тенге				689654				
	Всего заработная плата		Тенге					1610229			
		Накладные расходы	Тенге				1288183				
		Сметная прибыль	Тенге				289058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3902281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1252
		Сметная заработная плата	Тенге					1610229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3902281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1252
		Сметная заработная плата	Тенге					1610229			
		Локальная смета 02-01-04, внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
36	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	36	1020,03	16,15	36721	581	11232	24610	66237
		НР - 98%; СП - 8%			691,89	5,67	24908	204		4906	
39	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	56	473,44	0,55	26513	31	974	25013	55647
		НР - 98%; СП - 8%			455,50	0,27	25508	15		4122	
44	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка (кран Маевского)	шт.	56	440,72	--	24680	--	14581	9897	37343
		НР - 98%; СП - 8%			180,33	--	10099	--		2766	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									
56	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры (и на 2 квартиры) . Установка подающего узла	1 узел	24	4826,13	90,86	115827	2181	3323	109101	242922
		НР - 98%; СП - 8%			4596,81	41,84	110323	1004		17994	
57	Е11-181101-0202 1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	24	267,77	120,40	6427	2890	3537	1312	8358
		НР - 98%; СП - 8%			--	55,78	--	1339		619	
58	Е11-181101-0301 1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры (и на 2 квартиры). Установка обратного узла	1 узел	24	5753,18	90,86	138076	2181	3773	130464	290023
		НР - 98%; СП - 8%			5505,08	41,84	132122	1004		21483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-181101-0302 1118-1101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла	1 узел	24	6627,33	120,40	159056	2890	4224	150215	334013
		НР - 98%; СП - 8%			6330,92	55,78	151942	1339		24742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507300	10752	41644	450612	1034543
							454902	4905	--	76632	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				507300				
	Материалы		Тенге				41646				
	Всего заработная плата		Тенге					459807			
	Сдача и испытание		Тенге				12819				
		Накладные расходы	Тенге				450611				
		Сметная прибыль	Тенге				76632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1034543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					459807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1034543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					459807			
		Локальная смета 02-01-05, внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									
		РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ									
184	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	72	8606,00	--	619632	--	619632	--	669203
		СП - 8%			--	--	--	--		49571	
188	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	9372,00	--	674784	--	674784	--	728767
		СП - 8%			--	--	--	--		53983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1294416	--	1294416	--	1397970
							--	--	--	103554	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1294416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1294416				
		Сметная прибыль	Тенге				103554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1397970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1397970				
		Локальная смета 02-01-06, внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00									
		ЩИТЫ ВРУ									
26	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 прил.Б	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	286	285,00	--	81510	--	81510	--	88031
		СП - 8%			--	--	--	--		6521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 прил.Б	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	234	303,00	--	70902	--	70902	--	76574
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
28	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 прил.Б	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1205	393,00	--	473565	--	473565	--	511450
		СП - 8%			--	--	--	--		37885	
45	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	1296	42,00	--	54432	--	54432	--	58787
		СП - 8%			--	--	--	--		4355	
46	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1038	229,06	2,00	237761	2080	51915	132357	399727
		НР - 72%; СП - 8%			177,04	0,06	183766	62		29609	
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ									
73	С123-070101-0702 2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	54	1019,00	--	55026	--	55026	--	59428
		СП - 8%			--	--	--	--		4402	
76	С123-070101-0323 2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2194,00	--	24134	--	24134	--	26065
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
95	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	574,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020290	2080	834444	132357	1244859
							183766	62	--	92212	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				782529				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782529				
		Сметная прибыль	Тенге				62602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				845131				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237761				
	Материалы		Тенге				51914				
	Всего заработная плата		Тенге					183829			
		Накладные расходы	Тенге				132357				
		Сметная прибыль	Тенге				29610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					183829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1244859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					183829			
Локальная смета 02-01-07, внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности											
РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ											
14	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	294,58	2,25	23566	180	1125	16034	42768
		НР - 72%; СП - 8%			278,26	0,10	22261	8		3168	
15	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	81,6	90,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30910	180	8469	16034	50700
							22261	8	--	3756	
Стоимость монтажных работ			Тенге				7344				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7344				
		Сметная прибыль	Тенге				588				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				7932				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23566				
Материалы			Тенге				1126				
Всего заработная плата			Тенге					22269			
		Накладные расходы	Тенге				16034				
		Сметная прибыль	Тенге				3168				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				42768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22269			
Работы согласно протокола замен № 1											
Локальная смета 02-01-02, надземная строительная часть здания											
РАЗДЕЛ 1. Стены											
		Стены 8,9 этажей, чердак									
67	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР125 Мр50-морковь)	м3 кладки	101	14458,85	2110,50	1460344	213161	383403	847829	2492827
		НР - 93%; СП - 8%			8552,28	473,90	863780	47864		184654	
70	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУЛ150 КУР125 Мр50-морковь)	м3 кладки	10	12300,31	1989,90	123003	19899	37961	64739	202761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6514,34	446,82	65143	4468		15019	
73	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КУЛ150 КУР125 Мр50 лифт-шоколад)	м3 кладки	15	14458,85	2110,50	216883	31658	56941	125915	370222
		НР - 93%; СП - 8%			8552,28	473,90	128284	7109		27424	
76	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50-морковь)	м3 кладки	14	12144,07	2412,00	170017	33768	57747	80058	270081
		НР - 93%; СП - 8%			5607,28	541,60	78502	7582		20006	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ(АС-5б)									
98	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр50)	м3 кладки	50	11085,45	2412,00	554273	120600	198029	244333	862494
		НР - 93%; СП - 8%			4712,88	541,60	235644	27080		63888	
100	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка(вентканалы,КОР125 Мр50)	м3 кладки	18	13450,84	2170,80	242115	39074	87801	115333	386043
		НР - 93%; СП - 8%			6402,20	487,44	115240	8774		28596	
106	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр50)	м3 кладки	9	11523,38	2412,00	103710	21708	39586	43980	159506
		НР - 93%; СП - 8%			4712,88	541,60	42416	4874		11815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2870345	479867	861468	1522187	4743934
							1529009	107751	--	351402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2870345				
	Материалы		Тенге				861468				
	Всего заработная плата		Тенге					1636761			
		Накладные расходы	Тенге				1522187				
		Сметная прибыль	Тенге				351403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4743934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата	Тенге					1636761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4743934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата	Тенге					1636761			
		Локальная смета 02-01-03, отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 5. Полы АС51-52									
		2-9 ЭТАЖ									
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1763,23x2=3526,46м2)									
132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.70мм) Устройство	м2 стяжки	931	820,19	29,21	763596	27196	409936	319480	1169722
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	326464	13408		86646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=10	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	931	1190,95	49,53	1108778	46115	1022313	58769	1260951
		НР - 94%; СП - 8%			43,34	23,81	40350	22171		93404	
		Ванные комнаты, санузлы (s=134,08x2=268,16м2)									
136	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71	1404,53	86,16	99722	6117	44871	46639	158070
		НР - 94%; СП - 8%			686,40	12,41	48734	881		11709	
137	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	71	813,42	42,63	57753	3027	25321	28113	92735
		НР - 94%; СП - 8%			414,15	7,08	29405	502		6869	
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50мм) Устройство	м2 стяжки	71	820,19	29,21	58233	2074	31262	24364	89205
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	24897	1023		6608	
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71	714,57	29,72	50735	2110	46779	2689	57698
		НР - 94%; СП - 8%			26,00	14,29	1846	1014		4274	
143	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	3862,98	77,75	309038	6220	196176	102856	444846
		НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	106642	2780		32952	
		Лестничные площадки (s=92,08.2=184,16м2)									
141	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50мм) Устройство	м2 стяжки	143	820,19	29,21	117287	4177	62966	49072	179668
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	50144	2059		13309	
142	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	143	714,57	29,72	102184	4250	94215	5416	116208
		НР - 94%; СП - 8%			26,00	14,29	3719	2043		8608	
143	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	3862,98	77,75	309038	6220	196176	102856	444846
		НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	106642	2780		32952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2976364	107507	2130015	740254	4013949
							738843	48662	--	297331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2976364				
	Материалы		Тенге				2130014				
	Всего заработная плата		Тенге					787505			
		Накладные расходы	Тенге				740254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				297331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4013949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					787505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4013949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					787505			
		Работы согласно протокола замен № 2									
		Локальная смета 2-1-3, отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка АС-53									
1	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1782	598,81	4,72	1067084	8408	83141	782643	1997705
		НР - 80%; СП - 8%			547,44	1,55	975535	2769		147978	
3	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3055	327,24	2,97	999710	9074	20001	780094	1922188
		НР - 80%; СП - 8%			317,72	1,47	970635	4483		142384	
5	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4066	508,05	9,22	2065722	37478	160266	1504121	3855431
		НР - 80%; СП - 8%			459,41	2,99	1867978	12174		285587	
72	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3900,719	291,36	2,97	1136511	11586	23822	885461	2183730
		НР - 80%; СП - 8%			282,28	1,47	1101103	5724		161758	
9	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	613	1806,56	34,40	1107418	21088	171800	739941	1995148
		НР - 80%; СП - 8%			1491,89	16,96	914530	10396		147789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6376445	87635	459030	4692260	11954202
							5829781	35545	--	885496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6376445				
	Материалы		Тенге				459029				
	Всего заработная плата		Тенге					5865326			
		Накладные расходы	Тенге				4692261				
		Сметная прибыль	Тенге				885496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11954202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4676
		Сметная заработная плата	Тенге					5865326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11954202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5865326			
		Работы согласно протокола замен № 3									
		Локальная смета 02-01-02, надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 6. Окна АС-24									
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2,5,5Н,6)	м2	13,2	2984,56	174,91	39396	2309	19794	16558	60430
		НР - 90%; СП - 8%			1310,05	83,72	17293	1105		4476	
2	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,5Н,6)	м2	13,2	24589,00	--	324575	--	324575	--	350541
		СП - 8%			--	--	--	--		25966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				363971	2309	344369	16558	410971
							17293	1105	--	30442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363971				
	Материалы		Тенге				19795				
	Всего заработная плата		Тенге					18398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324575				
		Накладные расходы	Тенге				16558				
		Сметная прибыль	Тенге				30442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				410971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18398			
		Работы согласно протокола замен № 4									
		Локальная смета 2-1-5, внутренние инженерные системы водоснабжения водоотведения, вентиляции									
		Отверстие									
45	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (водопровод)	отверстие	112	972,78	419,11	108951	46941	1654	77577	201450
		НР - 84%; СП - 8%			538,89	285,69	60356	31998		14922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				108951	46941	1654	77577	201450
							60356	31998	--	14922	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108951				
	Материалы		Тенге				1654				
	Всего заработная плата		Тенге					92354			
		Накладные расходы	Тенге				77577				
		Сметная прибыль	Тенге				14922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				201450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37233220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11940416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					986830			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					375561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11154504		
		- Накладные расходы	Тенге							10393453	
		- Сметная прибыль	Тенге							2758016	

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		37 233 220
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=0,959205190264597		35 714 298
Кроме того НДС 12 %	Тенге	12%	4 285 716
Всего по акту	Тенге		40 000 014

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабраалин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Расценки проверены авторский надзор:
ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012 года, приказ №49 от 22.07.2020 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора :
Эксперт технического надзора Боданов А.А., ТОО «КазКурылыс НС», ИИН 540721301535 аттестаты KZ11VJE00033755, KZ38VJE00033754.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)