Счет-фактура № 00000000061 от 13 июня 2012 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 13.06.2012 (1б)

Поставщик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001853, от 20.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, ТОО "Элитстройсервис-Актобе",г.Актобе, ул.Гастелло, 14 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области		1	56 159 192,00	56 159 192,00	12%	6 739 103,00	62 898 295,00	0	
Всего по счету:					**56 159 192,00**		**6 739 103,00**	**62 898 295,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подрядчик

4

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№272	30.11.2011				
		Доп.соглашение №1	13.02.2012				

Наименование объ комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость в том числе
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты.		
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	448640170	62 898 295	207 648 426	26 380 273					6739103
Итого:	448640170	62 898 295							

К оплате: Шестьдесят два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто пять тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Жаксыгали Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие выше 0,000								
228	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** м2	384,887	2750,00	--	1058439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
229	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов** м2	4233,67	45,00	--	190515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1248954				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1323889				
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие актового зала								
		т								
280	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** м2	370	96,39	34,24	35666	12670	19823	0,32	117
				51,08	8,45	18900	3126	90	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	370	1190,00	--	440300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
282	Е0134-27-8	Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен установленных из прокатных профилей т	18,35	9898,65	3974,44	181630	72927	85460	22,93	421
				3660,75	1514,25	67171	27785	90	7,40	136
283	Е0112-14-2	Засыпка волн профлиста керамзитом м3	138,75	3440,12	245,72	477317	34094	78387	2,71	376
				382,50	92,25	53072	12800	119	0,45	62
284	Е0112-1-5	Устройство пароизоляции из одного слоя новопласта м2	370	42,86	18,33	15858	6782	13821	0,14	51
				24,53	6,86	9076	2538	119	0,03	12
285	СПрайслист	Стоимост слоя новопласта м2	418,1	385,00	--	160968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху м3	44,4	4202,15	360,50	186575	16006	89211	10,93	485
				1874,25	135,00	83217	5994	100	0,66	29
287	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3 т	5,33	227200,00	--	1210522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклону (100-280) м3	70,3	3440,12	245,72	241840	17274	39716	2,71	191
				382,50	92,25	26890	6485	119	0,45	32
289	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	370	145,23	15,94	53735	5898	17881	0,24	90
				34,65	5,96	12821	2205	119	0,03	11
290	Е0112-17-2 К-15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 30мм м2	5550	5,16	0,14	28617	777	1057	--	5
				0,11	0,05	611	278	119	--	2
291	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой д.3 ВрI	0,4736	69339,08	327,33	32839	155	1001	11,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	895	59	105	0,60	--
292	Е0112-1-4	Устройство кровли из 3-х слоя наплавляемого новопласта	370	62,49	27,39	23121	10134	19972	0,20	73
		м2		35,10	10,26	12987	3796	119	0,05	19
293	СПрайслист	Стоимость нижнего слоя новопласта	836,2	385,00	--	321937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
294	СПрайслист	Стоимость верхнего слоя новопласта	425,5	407,65	--	173454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	73	365,29	3,73	26666	272	3523	0,23	17
		м		39,15	1,40	2858	102	119	0,01	--
296	СПрайслист	Стоимость слоя новопласта	183,96	407,65	--	74991	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3686036	176989			2268
			Тенге			288498	65168			368
		Накладные расходы -	Тенге			369852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4299241				
		РАЗДЕЛ 12.Теплоизоляция перекрытия 2 этажа под актовым залом								
304	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	10,6	9991,96	401,31	105915	4254	49226	25,84	274
		м3		4493,25	150,75	47628	1598	100	0,74	8
305	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	1,27	227200,00	--	288998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0112-15-3	Пароизоляция из 2-х слоев полиэтиленовой пленки	212	12,58	0,99	2667	210	3020	0,07	15
		м2		11,59	0,38	2457	81	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2332	30400,00	--	7089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
308	Е0115-37-9	Облицовка потолков "Сайдингом"	106	660,34	2,86	69996	303	31496	1,63	173
				282,04	0,94	29896	100	105	--	--
		м2								
309	СПрайслист	Стоимость "Сайдинга"	111,3	678,87	--	75558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			550223	4767			462
			Тенге			79981	1779			8
		Накладные расходы -	Тенге			83742				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			672003				
		РАЗДЕЛ 13.Кровля								
310	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	863,25	236,12	1,19	203831	1027	28198	0,16	138
				27,00	0,45	23308	388	119	--	
		м2								
311	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	86,325	10369,79	169,49	895172	14631	147227	9,47	817
				1642,50	63,00	141789	5438	100	0,31	27
		м3								
312	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	129,487	3440,12	245,72	445451	31818	73154	2,71	351
				382,50	92,25	49529	11945	119	0,45	58
		м3								
313	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	863	145,23	15,94	125333	13756	41705	0,24	207
				34,65	5,96	29903	5143	119	0,03	26
		м2								
314	Е0112-17-2 К-35	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	30205	5,16	0,14	155858	4229	5751	--	27
				0,11	0,05	3323	1510	119	--	9
		м2								
315	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой д.4 ВрI	1,105	56039,08	327,33	61921	362	2336	11,60	13
				1890,00	123,75	2088	136	105	0,60	1
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1887566	65823	298372		1554
			Тенге			249939	24562			121
		Накладные расходы -	Тенге			298372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2317094				
		РАЗДЕЛ 14.Крыша								
316	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	9,485	22541,72	316,57	213808	3003	41052	22,50	213
		м3		3487,50	119,25	33079	1131	120	0,58	6
317	Е0110-14-1	Установка стропил	13,885	21324,70	334,28	296093	4641	58709	22,10	307
		м3		3397,50	126,00	47174	1750	120	0,62	8
318	Е0112-7-5	Устройство кровли из металлочерепицы	2075	1709,20	8,20	3546583	17015	681587	1,71	3548
		м2		272,95	3,08	566371	6391	119	0,02	31
319	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	12,4	8200,00	--	101680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	12,4	7310,00	--	90644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0110-12-1	Установка досок обшивки	175	700,70	5,48	122623	959	18106	0,53	92
		м2		84,15	2,07	14726	362	120	0,01	2
322	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки "Тайвек"	1355	40,19	1,19	54457	1612	44262	0,16	210
		м2		27,00	0,45	36585	610	119	--	3
323	С11011-507	Стоимость пленки	1,49	30400,00	--	45311	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,37	573,75	28,11	13409	657	3767	0,78	18
				123,75	10,58	2892	247	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
325	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1125	20,48	0,91	23040	1024	6777	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5265	383	120	--	2
326	Е0110-54-3	Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, накатов	1125	101,55	0,35	114244	394	15201	0,07	79
		м2		11,12	0,14	12510	158	120	--	1
328	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1819	13010,10	1826,10	2367	332	2239	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1473	126	140	3,37	1
329	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0275	50600,00	--	1392	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1494	59200,00	--	8844	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4634756	29637	871699		659
			Тенге			720076	11156			19
		Накладные расходы -	Тенге			871699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5836843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20.Окна								
413	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	200	346,04	18,87	69208	3774	34279	0,82	164
		м2		136,44	6,39	27288	1278	120	0,03	6
414	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость оконных блоков с тройным остеклением	200	8050,00	--	1610000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в стенах высотой проема до 2м	428,56	233,67	5,58	100142	2391	49458	0,59	253
		м2		94,05	2,12	40306	909	120	0,01	6
416	Е0110-22-3	Установка пластиковых подокнных досок в стенах высотой более 2м	72	158,73	3,84	11429	276	5704	0,40	29
		м2		64,58	1,44	4650	104	120	0,01	1
417	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	307	2860,00	--	878020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2668798	6442			446
			Тенге			72244	2290			13
		Накладные расходы -	Тенге			89441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2923733				
		РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка								
479	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2400	434,19	3,94	1042056	9456	261072	0,55	1320
		м2		102,11	1,49	245064	3576	105	0,01	24
483	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5000	250,54	4,07	1252700	20350	717413	0,74	3700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,68	0,97	678400	4850	105	0,05	250
484	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	3109,694	358,58	3,43	1115074	10666	245019	0,46	1430,45924
		м2		73,73	1,31	229278	4074	105	0,01	31,09694
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			3409830	40472	1223504		6450
			Тенге			1152742	12500			305
		Накладные расходы -	Тенге			1223504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			4911334				
		ИТОГО ПОСМЕТЕ № 2-1-1	Тенге			22284138				

СМЕТА № 5-1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,076	229995,38	--	17480	--	2295	175,00	13
		кан.-км		27450,00	--	2086	--	110	--	--
2	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,066	38387,00	11520,00	2534	760	1485	114,00	8
		км		18090,00	2362,98	1194	156	110	13,71	1
3	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг в существующей канализации**	0,208	38387,00	11520,00	7984	2396	4680	114,00	24
		км		18090,00	2362,98	3763	492	110	13,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	13395,20	653,59	26790	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
5	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	4	178,80	31,80	715	127	188	0,20	1
		шт		36,00	6,80	144	27	110	0,04	--
6	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,20	--	970	--	972	5,00	5
		шт		884,00	--	884	--	110	--	--
7	Ц0108-155-1	Герметизация кабельных вводов	1	373,80	--	374	--	75	--	--
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56847	4591			69
			Тенге			11327	1006			5
		Накладные расходы -	Тенге			11260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72193				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
8	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,274	40600,00	--	11124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодец ж/б малого типа ККС-3	2,36	20200,00	--	47672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С1110-0084	Консоль для кабельных колодцев ККЧ-3	0,04	19835,20	--	793	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59590	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63165				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
11	Е0101-39-3	**Разработка и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	0,052	173072,77	129872,77	9000	6753	3295	303,00	16
		км		43200,00	22127,40	2246	1151	97	93,66	5
12	Е0101-39-7 К-4,4	**Исключить на изменение глубины траншеи 0,72м против учтенной 1,6м (на каждые 0,2м)**	0,052	-98078,20	-50558,20	-5100	-2629	-2836	-334,40	-17
		км		-47520,00	-8704,08	-2471	-453	97	-35,20	-2
13	Е0106-13-1	**Заделка бетоном трубы при проходе через стену**	0,15	7744,87	86,60	1162	13	82	3,06	--
		м3		490,50	32,72	74	5	105	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5061**	**4137**			**-1**
			Тенге			**-151**	**703**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5939				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №5-1:	Тенге			**141297**				

СМЕТА №6-4 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-33	**Изолирующее фланцевое соединение д.50мм**	1	330,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайслист	**Стоимость газорегуляторного пункта шкафного с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-036мУ1**	1	116653,53	--	116654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			131652				
		СМР	Тенге			14998				
		Оборудование	Тенге			116654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			900				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №6-4	Тенге			132552				

СМЕТА № 6-5 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	390	44,07	41,46	17187	16169	5300	0,02	8
		м3		2,61	11,40	1018	4446	97	0,04	16
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12,5	791,10	--	9889	--	11174	4,27	53
		м3		791,10	--	9889	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	7	659,25	--	4615	--	5215	3,56	25
				659,25	--	4615	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	409,5	10,93	10,93	4476	4476	1410	--	--
				--	3,55	--	1454	97	0,01	4
		м3								
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	283	10,93	10,93	3093	3093	975	--	--
				--	3,55	--	1005	97	0,01	3
		м3								
6	Е0123-1-1	Устройство подсыпки под трубопроводы и присыпки из песка	100	958,50	152,52	95850	15252	27408	1,02	102
				153,68	57,15	15368	5715	130	0,28	28
		м3								
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	211	7,57	7,57	1597	1597	503	--	--
				--	2,46	--	519	97	0,01	2
		м3								
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,4	47611,09	17877,09	19044	7151	17887	173,00	69
				29700,00	4698,68	11880	1879	130	18,10	7
		км								
19	С130804-372 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 40,2 мм	400	182,00	--	72800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
31	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	СПрайслист	Переходник ПЭ-ВП/сталь 50/57	2	5437,21	--	10874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	СПрайслист	Отвод 90" д.50мм	4	588,35	--	2353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода д.4мм	0,617	9402,98	--	5802	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-5-1	Укладка полиэтиленовой ленты выше газопровода поверх подсыпки	74	302,48	2,07	22384	153	23623	1,38	102
		м2		258,75	0,79	19148	58	123	--	--
39	С12021-256	Стоимость ковера	0,0576	154700,00	--	8911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285755	47892	93496		359
			Тенге			61917	15076			60
		Накладные расходы -	Тенге			93496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №6-5	Тенге			402006				
		СМЕТА № 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	1106,8	7,91	7,91	8755	8755	2759	--	--
		м3		--	2,57	--	2844	97	0,01	14
2	Е0101-24-9 К-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	5534	7,32	7,32	40509	40509	12776	--	--
		м3		--	2,38	--	13171	97	0,01	126
3	Е0101-27-1	Перемещение растительного грунта под озеленение	1106,8	5,55	5,55	6143	6143	1932	--	--
		м3		--	1,80	--	1992	97	0,01	19
4	Е0101-27-7 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	12174,8	3,11	3,11	37864	37864	11928	--	--
		м3		--	1,01	--	12297	97	--	118
5	Е0101-24-3	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	2818,6	10,93	10,93	30807	30807	9706	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,55	--	10006	97	0,01	96
6	Е0101-24-11 К-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	14093	8,28	8,28	116690	116690	36773	--	--
		м3		--	2,69	--	37910	97	0,01	368
7	Е0101-27-3	Планировка грунта бульдозером 80л.с.	2753	7,57	7,57	20840	20840	6569	--	--
		м3		--	2,46	--	6772	97	0,01	64
8	Е0101-27-9 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	29843	3,28	3,28	97885	97885	30685	--	--
		м3		--	1,06	--	31634	97	--	304
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2753	12,51	12,51	34440	34440	11429	--	--
		м3		--	4,28	--	11783	97	0,01	95
10	Е0101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	16518	1,27	1,27	20978	20978	6089	--	--
		м3		--	0,38	--	6277	97	--	43
11	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	105,6	64,33	61,25	6793	6468	2134	0,02	6
		м3		3,02	17,81	319	1881	97	0,06	16
12	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	213,26	76,60	--	16336	--	3267	0,32	171
		т		15,32	--	3267	--	100	--	--
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	105,6	3,76	3,24	1986	342	164	--	1
		м3		0,48	1,12	51	118	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440025	421721	132943		178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3637	136685			
		Накладные расходы -	Тенге			132943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34378				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-1	Тенге			607347				

СМЕТА № 7-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
26	У1-32-15	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы**	375	1125,06	132,69	421898	49759	56795	0,39	146
		м		64,19	43,99	24071	16496	140	0,22	83
27	У1-32-16	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций**	375	1056,80	1,84	396300	690	42316	0,73	274
		м		124,82	0,56	46808	210	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			818198	50449			420
			Тенге			70879	16706			83
		Накладные расходы -	Тенге			99110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №7-4	Тенге			972346				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			24539686	- 504124			

Временные здания и сооружения 1,8%	439615	
ИТОГО	24979300	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	519569	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	99917	
Выслуга лет 1%	249793	
ИТОГО вценах 2001 года	25848580	
В текущих ценах 2011 года К=2,04	17039859	
В текущих ценах 2011 года К=2,173	38018173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**55058032**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				**1101161**				
		ИТОГО				**56159192**				
		НДС 12%				**6739103**				
		ВСЕГО по объекту				**62898295**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Технадзор
ТОО "Маяк ЛТД" Санаева А.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"