# Счет-фактура № 00000000126 от 15 октября 2012 г.

Дата оборота по реализации: 15.10.2012

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001853, от 20.10.2009

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №272 от 30.11.2011г., доп.соглашение №1 от13.02.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800210806, БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в поселке Юго-Запад-1 города Актобе Актюбинской области | объект | 1 | 31 455 430,36 | 31 455 430,36 | 12% | 3 774 651,64 | 35 230 082,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **31 455 430,36** | | **3 774 651,64** | **35 230 082,00** | | |

**Руководитель: Умиров Ю. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер *(должность)*

Намазбаева К.О. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

## С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2012г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | наименование | код | наименование | код |
| | | №272 | 30.11.2011 | | | | |
| | | Доп.согла-шение №1 | 13.02.2012 | | | | |

| Наименование объ комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | | | Налог на добавлен ную стои мость в том числе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты. | | |
| | | | СМР в сметных ценах 2001г. | из них в отчет-ном ме-сяце | из них по мон-тажу обо рудов. | | на приоб ретение материалов | другие дополнит расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 599830252 | 35 230 082 | 273 345 949 | 18 985 323 | | | | | 3774652 |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | 599830252 | 35 230 082 | | | | | | | |

К оплате: Тридцать пять миллионов двести тридцать тысяч восемьдесят две тенге.

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Жаксыгали Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма №2

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 600 ученических мест в пос.Юго-Запад-1 г.Актобе Актюбинской области.

# АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2012 год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| **РАЗДЕЛ 4.Вход вподвал (3шт)** | | | | | | | | | | |
| 102 | Е0108-8-3 | Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М100 на растворе М50 | 0,42 | 8885,52 | 365,89 | 3732 | 154 | 640 | 6,66 | 3 |
| | | м3 | | 1154,25 | 137,25 | 485 | 58 | 118 | 0,67 | -- |
| 103 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М100 на растворе М50 | 10,5 | 8359,46 | 337,41 | 87774 | 3543 | 11095 | 4,76 | 50 |
| | | м3 | | 769,50 | 126,00 | 8080 | 1323 | 118 | 0,62 | 7 |
| 104 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,12 | 22541,72 | 316,57 | 2705 | 38 | 519 | 22,50 | 3 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 418 | 14 | 120 | 0,58 | -- |
| 105 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,3 | 21324,70 | 334,28 | 6397 | 100 | 1268 | 22,10 | 7 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 1019 | 38 | 120 | 0,62 | -- |
| 106 | Е0158-14-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 33 | 222,05 | 3,72 | 7328 | 123 | 1539 | 0,29 | 10 |
| | | м2 | | 42,95 | 0,59 | 1417 | 19 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 107 | Е0110-12-1 | Обшивка карниза досками | 9,6 | 700,70 | 5,48 | 6727 | 53 | 993 | 0,53 | 5 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 808 | 20 | 120 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 33 | 96,39 | 34,24 | 3181 | 1130 | 1768 | 0,32 | 10 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 1686 | 279 | 90 | 0,03 | 1 |
| 109 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 33 | 1190,00 | -- | 39270 | | | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | -- | -- |
| 110 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,42 | 573,75 | 28,11 | 241 | 12 | 68 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 52 | 4 | 120 | 0,05 | -- |
| 111 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 42,6 | 131,98 | 0,55 | 5622 | 23 | 341 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 276 | 9 | 120 | -- | -- |
| 112 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 42,6 | 20,48 | 0,91 | 873 | 39 | 257 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 199 | 14 | 120 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 163850 | 5215 | 18488 | | 91 |
| | | | Тенге | | | 14440 | 1778 | | | 6 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18488 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10940 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 193278 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 141,8 | 975,42 | 4,92 | 138315 | 698 | 29022 | 1,15 | 163 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 27374 | 265 | 105 | 0,01 | 1 |
| 168 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 141,8 | 133,23 | 1,19 | 18892 | 169 | 5695 | 0,22 | 31 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 5360 | 64 | 105 | | |
| 190 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен металлических перемычек | 16,8 | 133,23 | 1,19 | 2238 | 20 | 675 | 0,22 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 635 | 8 | 105 | | |
| 191 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен металлических перемычек | 16,8 | 975,42 | 4,92 | 16387 | 83 | 3438 | 1,15 | 19 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 3243 | 31 | 105 | 0,01 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 175832 | 969 | 38830 | | 217 |
| | | | Тенге | | | 36613 | 368 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -655294 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12880 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -466582 | | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Перегородки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | 1500 | 2683,27 | 22,79 | 4024905 | 34185 | 837666 | 2,73 | 4095 |
| | | м2 | | 456,75 | 8,62 | 685125 | 12930 | 120 | 0,04 | 60 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 4024905 | 34185 | | | 4095 |
| | | | Тенге | | | 685125 | 12930 | | | 60 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 837666 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 291754 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 5154325 | | | | |

## РАЗДЕЛ 14.Крыша

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 615 | 715,87 | 1,24 | 440260 | 763 | 112485 | 0,97 | 598 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 94236 | 289 | 119 | -- | 1 |
| 332 | Е0110-91-1 | Установка металлопластиковых слуховых окон | 10 | 498,09 | 19,17 | 4981 | 192 | 2846 | 1,38 | 14 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 2310 | 62 | 120 | 0,03 | -- |
| 333 | С12061-181 Изм. и | Стоимость металлопластиковых слуховых окон | 10 | 5240,00 | -- | 52400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 337 | Е0115-175-2 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб | 615 | 14,53 | -- | 8933 | -- | 5812 | 0,06 | 36 |
| | | м2 | | 9,00 | -- | 5535 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 506574 | 955 | | | 648 |
| | | | Тенге | | | 102081 | 351 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 121143 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37663 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 665380 | | | | |

## РАЗДЕЛ 20.Окна

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 50 | 346,04 | 18,87 | 17302 | 944 | 8570 | 0,82 | 41 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 6822 | 320 | 120 | 0,03 | 2 |
| 414 | С12061-184 Изм. и | Стоимость оконных блоков с тройным остеклением | 50 | 8050,00 | -- | 402500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415 | Е0110-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в стенах высотой проема до 2м | 100 | 233,67 | 5,58 | 23367 | 558 | 11540 | 0,59 | 59 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 9405 | 212 | 120 | 0,01 | 1 |
| 416 | Е0110-22-3 | Установка пластиковых подокнных досок в стенах высотой более 2м | 36 | 158,73 | 3,84 | 5714 | 138 | 2852 | 0,40 | 14 |
| | | м2 | | 64,58 | 1,44 | 2325 | 52 | 120 | 0,01 | 0 |
| 417 | С12061-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | 50 | 2860,00 | -- | 143000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 591883 | 1640 | | | 114 |
| | | | Тенге | | | 16227 | 583 | | | 3 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22962 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36891 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 651736 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.Двери** | | | | | | | | |
| 418 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 57,6 | 403,71 | 102,53 | 23254 | 5906 | 12948 | 0,90 | 52 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 8735 | 2055 | 120 | 0,14 | 8 |
| 424 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние ДГ24-9 | 57,6 | 3760,00 | -- | 216576 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 20 | 1380,00 | -- | 27600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 267430 | 5906 | | | 633 |
| | | | Тенге | | | 8735 | 2055 | | | 48 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12948 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16823 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 297200 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Витражи** | | | | | | | | |
| 436 | Е0109-44-4 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами | 150,8 | 3617,59 | 202,91 | 545533 | 30599 | 110775 | 3,81 | 575 |
| | | м2 | | 765,00 | 51,20 | 115362 | 7721 | 90 | 0,17 | 26 |
| 437 | С12031-34 | Стоимость алюминиевых витрахей | 170 | 9180,00 | -- | 1560600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | Е0110-91-4 | Установка металлопластиковых витражей | 28,4 | 387,83 | 18,74 | 11014 | 532 | 5400 | 0,91 | 26 |
| | | м2 | | 152,26 | 6,18 | 4324 | 176 | 120 | 0,03 | 1 |
| 439 | С12061-184 Изм. и | Стоимость металлопластиковых витражей | 28,4 | 8050,00 | -- | 228620 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 2345767 | 31131 | | | 601 |
| | | | Тенге | | | 119686 | 7897 | | | 27 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116175 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 147716 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 2609658 | | | | |

## РАЗДЕЛ 24.Полы по перекрытию

**Тип пола 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола | 554,77 | 340,45 | 18,42 | 188871 | 10219 | 63365 | 0,42 | 231 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 47682 | 3833 | 123 | 0,03 | 19 |

**Тип пола 4**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 651,1 | 194,65 | 9,95 | 126736 | 6478 | 44800 | 0,36 | 232 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 33987 | 2435 | 123 | 0,02 | 12 |
| 470 | E0111-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 651,1 | 267,32 | 2,58 | 174055 | 1680 | 42045 | 0,32 | 210 |
| | | м2 | | 51,53 | 0,97 | 33551 | 632 | 123 | -- | 3 |
| 471 | E0111-33-2 | Устройство покрытий из палубного бруса 60х60 | 300 | 127,96 | 11,03 | 38388 | 3309 | 36649 | 0,60 | 180 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 28554 | 1242 | 123 | 0,02 | 6 |
| 472 | C12069-32 | Стоимость палубного бруса | 18 | 49700,00 | -- | 894600 | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 1422650 | 21686 | 186859 | | 853 |
| | | | Тенге | | | 143774 | 8142 | | | 40 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 186859 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96571 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 1706080 | | | | |

## РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | E0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 823,351 | 1854,91 | 2,10 | 1527242 | 1729 | 288568 | 2,00 | 1647 |
| | | | | 333,00 | 0,79 | 274176 | 650 | 105 | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 489 | Е0115-37-3 | Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов | 332,7 | 2674,19 | 22,42 | 889704 | 7458 | 599022 | 10,23 | 3404 |
| | | м2 | | 1709,15 | 5,60 | 568634 | 1863 | 105 | 0,03 | 10 |
| 490 | С11011-602 | Плиты звукопоглощающие типа "Акмигран" марки 400 | 342,68 | 5120,00 | -- | 1754527 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | 4171473 | 9187 | | | 5051 |
| | | | Тенге | | | 842810 | 2513 | | | 10 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 887590 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 303544 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | 5362606 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 26.Подвесной потолок** | | | | | | | | |
| 491 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,075 | 5015,90 | 2020,02 | 376 | 152 | 187 | 14,10 | 1 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 170 | 38 | 90 | 1,79 | -- |
| 492 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,075 | 2452,13 | 545,76 | 184 | 41 | 83 | 5,25 | -- |
| | | т | | 1230,75 | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- |
| 493 | С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | 0,075 | 69700,00 | -- | 5228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | Е0107-20-3 | Подвески из арматуры д.12 AI | 0,09 | 13010,10 | 1826,10 | 1171 | 164 | 1108 | 42,70 | 4 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 729 | 62 | 140 | 3,37 | -- |
| 495 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,09 | 45300,00 | -- | 4077 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | Е0109-24-1 | Устройство каркаса потолка из уголков | 0,16 | 13835,77 | 4022,39 | 2214 | 644 | 1463 | 56,50 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 1454 | 171 | 90 | 3,81 | 1 |
| 497 | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,16 | 1333,50 | 312,12 | 213 | 50 | 98 | 2,96 | -- |
| | | т | | 679,50 | -- | 109 | -- | 90 | -- | -- |
| 498 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,16 | 59200,00 | -- | 9472 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | Е0110-5-1 | Устройство каркаса из бруса | 1 | 22541,72 | 316,57 | 22542 | 317 | 4328 | 22,50 | 23 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 3488 | 119 | 120 | 0,58 | 1 |
| 500 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | 5,76 | 9991,96 | 401,31 | 57554 | 2312 | 26749 | 25,84 | 149 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 25881 | 868 | 100 | 0,74 | 4 |
| 501 | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 5,76 | 4260,00 | -- | 24538 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | Е0115-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 48 | 1006,87 | 2,86 | 48330 | 137 | 14262 | 1,63 | 78 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 13538 | 45 | 105 | -- | -- |
| 503 | Е0134-27-8 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 0,325 | 9898,65 | 3974,44 | 3217 | 1292 | 1514 | 22,93 | 7 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 1190 | 492 | 90 | 7,40 | 2 |
| 504 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1 | 573,75 | 28,11 | 574 | 28 | 161 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 124 | 11 | 120 | 0,05 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | 179688 | 5136 | | | 273 |
| | | | Тенге | | | 46775 | 1807 | | | 9 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49954 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13779 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | 243420 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 31.Вентшахта 3шт** | | | | | | | | | | |
| 537 | E0112-17-1 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | 6 | 149,51 | 15,94 | 897 | 96 | 290 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 208 | 36 | 119 | 0,03 | -- |
| 538 | E0112-17-2 К-15 | **Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 30мм (по уклону 10-50мм)** | 90 | 5,44 | 0,14 | 490 | 13 | 17 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 10 | 5 | 119 | -- | -- |
| 539 | E0112-1-1 | **Устройство кровли из 2-х слоев рубероида** | 6 | 379,30 | 4,54 | 2276 | 27 | 197 | 0,15 | 1 |
| | | м2 | | 25,88 | 1,71 | 155 | 10 | 119 | 0,01 | -- |
| 540 | C11011-733 | **Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А** | 6,78 | 75,97 | -- | 515 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541 | C11011-726 | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б** | 6,9 | 95,23 | -- | 657 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31** | Тенге | | | 4835 | 136 | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 373 | 51 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 504 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 320 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | 5659 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 32.Утепление венткамер** | | | | | | | | |
| 554 | E0134-27-8 | **Окраска металлоконструкций за 2 раза** | 0,3149 | 9898,65 | 3974,44 | 3117 | 1252 | 1467 | 22,93 | 7 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 1153 | 477 | 90 | 7,40 | 2 |
| 555 | E0112-15-1 | **Устройство пароизоляции из слоя влагозащитной пленки "Тайвек"** | 40,6 | 141,96 | 1,19 | 5763 | 48 | 1326 | 0,16 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 1096 | 18 | 119 | -- | -- |
| 556 | С11011-507 | Стоимость полиэтиленовой пленки | 0,0447 | 30400,00 | -- | 1358 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | 4,06 | 9991,96 | 401,31 | 40567 | 1629 | 18855 | 25,84 | 105 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 18243 | 612 | 100 | 0,74 | 3 |
| 558 | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 | 4,06 | 6730,00 | -- | 27324 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 559 | Е0134-60-12 | Укладка асбестоцементных плоских листов т.10мм | 40,6 | 430,36 | 1,79 | 17473 | 73 | 8441 | 1,14 | 46 |
| | | м2 | | 188,33 | 0,68 | 7646 | 28 | 110 | -- | -- |
| 560 | С11011-370 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | 40,6 | 589,00 | -- | 23913 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | 119515 | 3002 | | | 164 |
| | | | Тенге | | | 28138 | 1135 | | | 5 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30089 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8976 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | 158580 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 33.Крыльцо №1** | | | | | | | | |
| 572 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М75 | 3 | 7234,06 | 337,41 | 21702 | 1012 | 3170 | 4,76 | 14 |
| | | м3 | | 769,50 | 126,00 | 2309 | 378 | 118 | 0,62 | 2 |
| 573 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероида | 7,2 | 699,68 | 11,21 | 5038 | 81 | 303 | 0,20 | 1 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 227 | 30 | 118 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33** | **Тенге** | | | **26740** | **1093** | | | **15** |
| | | | **Тенге** | | | **2536** | **408** | | | **3** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3473** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1813** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | **32026** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 34.Крыльцо №2** | | | | | | | | |
| **586** | **Е0108-3-1** | **Устройство песчаного основания под фундаменты** | **0,48** | **867,50** | **97,07** | **416** | **47** | **84** | **0,78** | -- |
| | | **м3** | | **112,50** | **36,00** | **54** | **17** | **118** | **0,18** | -- |
| **587** | **Е0107-42-2** | **Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** | **4** | **481,17** | **243,37** | **1925** | **973** | **1075** | **0,67** | **3** |
| | | **шт** | | **106,88** | **85,08** | **428** | **340** | **140** | **0,34** | **1** |
| **588** | **С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК** | **Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/** | **1,66** | **10500,00** | -- | **17388** | -- | -- | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **589** | **С143001-54** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** | **1,66** | **106,00** | -- | **176** | -- | -- | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **590** | **С143001-62** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | **1,66** | **302,00** | -- | **500** | -- | -- | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **591** | **Е0108-6-3** | **Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М75** | **1,4** | **7234,06** | **337,41** | **10128** | **472** | **1479** | **4,76** | **7** |
| | | **м3** | | **769,50** | **126,00** | **1077** | **176** | **118** | **0,62** | **1** |
| **592** | **Е0111-2-3** | **Устройство песчано-гравийной подсыпки под крыльцо** | **3,68** | **1210,44** | -- | **4454** | -- | **2149** | **3,10** | **11** |
| | | **м3** | | **474,75** | -- | **1747** | -- | **123** | -- | -- |
| **593** | **Е0108-4-3** | **Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероида** | **2,88** | **699,68** | **11,21** | **2015** | **32** | **121** | **0,20** | **1** |
| | | **м2** | | **31,50** | **4,21** | **91** | **12** | **118** | **0,02** | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | Е0106-1-16 | Устройство крыльца из бетона В10 | 1,6 | 7391,51 | 196,62 | 11826 | 315 | 582 | 1,79 | 3 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 436 | 119 | 105 | 0,36 | 1 |
| 595 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,6 | 106,00 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 596 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,6 | 302,00 | -- | 483 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 597 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,036 | 41200,00 | -- | 1483 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 598 | Е0106-11-1 | Распорные болты | 0,0384 | 172357,31 | 536,06 | 6619 | 21 | 1922 | 289,00 | 11 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 1823 | 8 | 105 | 0,99 | -- |
| 599 | Е0109-17-1 | Монтаж стоек с опорной пластиной и оголовком | 0,3306 | 4588,45 | 2285,57 | 1517 | 756 | 654 | 9,35 | 3 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 522 | 204 | 90 | 2,34 | 1 |
| 600 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,3306 | 542,84 | 144,52 | 179 | 48 | 87 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 97 | -- | 90 | -- | -- |
| 601 | С12021-246 | Стоимость металлических стоек с опорной пластиной и оголовком | 0,3306 | 162200,00 | -- | 53623 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 602 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов их швеллера N14 | 0,1232 | 5015,90 | 2020,02 | 618 | 249 | 308 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 280 | 62 | 90 | 1,79 | -- |
| 603 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,1232 | 2452,13 | 545,76 | 302 | 67 | 136 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 152 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 | 0,1232 | 70000,00 | -- | 8624 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605 | Е0107-20-4 | Обвязка козырька из уголков | 0,0645 | 9469,94 | 1216,94 | 611 | 79 | 578 | 31,40 | 2 |
| | | т | | 5940,00 | 459,00 | 383 | 30 | 140 | 2,25 | -- |
| 606 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0252 | 59200,00 | -- | 1492 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 607 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0393 | 58700,00 | -- | 2308 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 608 | Е0109-42-1 | Покрытие козырька профлистом | 8 | 96,39 | 34,24 | 771 | 274 | 429 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 409 | 68 | 90 | 0,03 | -- |
| 609 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 8 | 1190,00 | -- | 9520 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | Е0109-43-2 | Облицовка экрана козырька профлистом | 9 | 304,50 | 125,09 | 2741 | 1126 | 1407 | 0,94 | 8 |
| | | м2 | | 144,00 | 29,74 | 1296 | 268 | 90 | 0,10 | 1 |
| 611 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 9 | 896,00 | -- | 8064 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | С11011-76 | Саморезы | 0,0004 | 475300,00 | -- | 213 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613 | Е0112-10-1 | Фартук из оцинкованной кровельной стали | 1,6 | 715,87 | 1,24 | 1145 | 2 | 293 | 0,97 | 2 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 245 | 1 | 119 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 614 | Е0112-9-2 | Желоб из полиэтиленовых труб д.100мм | 5,4 | 242,53 | 1,22 | 1310 | 7 | 286 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 44,10 | 0,45 | 238 | 2 | 119 | -- | -- |
| 615 | С130804-15 | Стоимость желоба | 0,54 | 6470,00 | -- | 3494 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616 | Е0112-9-1 | Устройство водосточных труб д.100мм из полиэтиленовых труб | 5 | 278,62 | 15,48 | 1393 | 77 | 735 | 0,75 | 4 |
| | | м | | 117,68 | 5,81 | 588 | 29 | 119 | 0,03 | -- |
| 617 | С130804-15 | Стоимость водосточных труб д.100мм | 0,5 | 6470,00 | -- | 3235 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | Е0134-27-8 | Окраска металлокнструкций за 2 раза | 0,6164 | 9898,65 | 3974,44 | 6102 | 2450 | 2871 | 22,93 | 14 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 2257 | 933 | 90 | 7,40 | 5 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34** | **Тенге** | | | **164845** | **6993** | | | **70** |
| | | | **Тенге** | | | **12122** | **2269** | | | **5** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15197** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10802** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | **190844** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 35.Крыльцо №3 (2шт)** | | | | | | | | |
| 620 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 0,36 | 867,50 | 97,07 | 312 | 35 | 63 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 41 | 13 | 118 | 0,18 | -- |
| 621 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 8 | 337,15 | 172,69 | 2697 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 622 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 1,22 | 10900,00 | -- | 13342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,22 | 106,00 | -- | 130 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 624 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,22 | 302,00 | -- | 370 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 10 | 61,90 | 2,62 | 619 | 26 | 141 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 105 | 10 | 123 | -- | -- |
| 626 | Е0106-1-16 | Устройство крыльца из бетона В10 | 1,2 | 7391,51 | 196,62 | 8870 | 236 | 437 | 1,79 | 2 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 327 | 89 | 105 | 0,36 | -- |
| 627 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,2 | 106,00 | -- | 127 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,2 | 302,00 | -- | 362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0294 | 41200,00 | -- | 1211 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | Е0106-11-1 | Распорные болты | 0,0038 | 172357,31 | 536,06 | 662 | 2 | 192 | 289,00 | 1 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 182 | 1 | 105 | 0,99 | -- |
| 631 | Е0109-17-1 | Монтаж стоек с опорной пластиной и оголовком | 0,3308 | 4588,45 | 2285,57 | 1518 | 756 | 654 | 9,35 | 3 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 522 | 204 | 90 | 2,34 | 1 |
| 632 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,3308 | 542,84 | 144,52 | 180 | 48 | 87 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 97 | -- | 90 | -- | -- |
| 633 | С12021-246 | Стоимость металлических стоек с опорной пластиной и оголовком | 0,3308 | 162200,00 | -- | 53656 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 634 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов из швеллера N14 | 0,1232 | 5015,90 | 2020,02 | 618 | 249 | 308 | 14,10 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 280 | 62 | 90 | 1,79 | -- |
| 635 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,1232 | 2452,13 | 545,76 | 302 | 67 | 136 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 152 | -- | 90 | -- | -- |
| 636 | С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 | 0,1232 | 70000,00 | -- | 8624 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 637 | Е0107-20-4 | Обвязка козырька из уголков | 0,0252 | 9469,94 | 1216,94 | 239 | 31 | 226 | 31,40 | 1 |
| | | т | | 5940,00 | 459,00 | 150 | 12 | 140 | 2,25 | -- |
| 638 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0252 | 59200,00 | -- | 1492 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | Е0109-42-1 | Покрытие козырька профлистом | 9,6 | 96,39 | 34,24 | 925 | 329 | 514 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 490 | 81 | 90 | 0,03 | -- |
| 640 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 9,6 | 1190,00 | -- | 11424 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | Е0109-43-2 | Облицовка экрана козырька профлистом | 9,6 | 304,50 | 125,09 | 2923 | 1201 | 1501 | 0,94 | 9 |
| | | м2 | | 144,00 | 29,74 | 1382 | 286 | 90 | 0,10 | 1 |
| 642 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 9,6 | 896,00 | -- | 8602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | С11011-76 | Саморезы | 0,0004 | 475300,00 | -- | 213 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | Е0112-10-1 | Фартук из оцинкованной кровельной стали | 2,8 | 715,87 | 1,24 | 2004 | 3 | 512 | 0,97 | 3 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 429 | 1 | 119 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 645 | Е0112-9-2 | Желоб из полиэтиленовых труб д.100мм | 5,4 | 242,53 | 1,22 | 1310 | 7 | 286 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 44,10 | 0,45 | 238 | 2 | 119 | -- | -- |
| 646 | С130804-15 | Стоимость желоба | 0,54 | 6470,00 | -- | 3494 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 647 | Е0112-9-1 | Устройство водосточных труб полиэтиленовых д.100мм | 5 | 278,62 | 15,48 | 1393 | 77 | 735 | 0,75 | 4 |
| | | м | | 117,68 | 5,81 | 588 | 29 | 119 | 0,03 | -- |
| 648 | С130804-15 | Стоимость водосточных труб д.100мм | 0,5 | 6470,00 | -- | 3235 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | Е0134-27-8 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 0,628 | 9898,65 | 3974,44 | 6216 | 2496 | 2925 | 22,93 | 14 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 2299 | 951 | 90 | 7,40 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | 137070 | 6944 | | | 49 |
| | | | Тенге | | | 7892 | 2222 | | | 10 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10247 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8839 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | 156156 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 36.Крыльцо №4** | | | | | | | | |
| 651 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 0,43 | 867,50 | 97,07 | 373 | 42 | 75 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 48 | 15 | 118 | 0,18 | -- |
| 652 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 481,17 | 243,37 | 962 | 487 | 537 | 0,67 | 1 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 214 | 170 | 140 | 0,34 | 1 |
| 653 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 2 | 724,20 | 389,08 | 1448 | 778 | 814 | 0,94 | 2 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 308 | 274 | 140 | 0,55 | 1 |
| 654 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 0,548 | 10900,00 | -- | 5973 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 655 | С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 1,1 | 10500,00 | -- | 11592 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 656 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,65 | 106,00 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 657 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,65 | 302,00 | -- | 499 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 658 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М75 | 2,2 | 7234,06 | 337,41 | 15915 | 742 | 2325 | 4,76 | 10 |
| | | м3 | | 769,50 | 126,00 | 1693 | 277 | 118 | 0,62 | 1 |
| 659 | Е0111-2-3 | Устройство гравийно-песчаной подсыпки | 7,43 | 1210,44 | -- | 8994 | -- | 4339 | 3,10 | 23 |
| | | м3 | | 474,75 | -- | 3527 | -- | 123 | -- | -- |
| 660 | Е0106-1-16 | Устройство крыльца из бетона В10 | 1,6 | 7391,51 | 196,62 | 11826 | 315 | 582 | 1,79 | 3 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 436 | 119 | 105 | 0,36 | 1 |
| 661 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,6 | 106,00 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 662 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,6 | 302,00 | -- | 483 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 663 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0324 | 41200,00 | -- | 1335 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 664 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0022 | 172357,31 | 536,06 | 386 | 1 | 112 | 289,00 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 106 | -- | 105 | 0,99 | -- |
| 665 | Е0109-17-1 | Монтаж опорных стоек козырька | 0,2096 | 4588,45 | 2285,57 | 962 | 479 | 414 | 9,35 | 2 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 331 | 129 | 90 | 2,34 | -- |
| 666 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,2096 | 542,84 | 144,52 | 114 | 30 | 55 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 61 | -- | 90 | -- | -- |
| 667 | С12021-246 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т | 0,2096 | 162200,00 | -- | 33997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 668 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов из швеллера N12 | 0,056 | 5015,90 | 2020,02 | 281 | 113 | 140 | 14,10 | 1 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 127 | 28 | 90 | 1,79 | -- |
| 669 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,056 | 2452,13 | 545,76 | 137 | 31 | 62 | 5,25 | -- |
| | | т | | 1230,75 | -- | 69 | -- | 90 | -- | -- |
| 670 | С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 | 0,056 | 70000,00 | -- | 3920 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 671 | Е0109-24-1 | Монтаж обвязки из уголка | 0,0136 | 13835,77 | 4022,39 | 188 | 55 | 124 | 56,50 | 1 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 124 | 15 | 90 | 3,81 | -- |
| 672 | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,0136 | 1333,50 | 312,12 | 18 | 4 | 8 | 2,96 | -- |
| | | т | | 679,50 | -- | 9 | -- | 90 | -- | -- |
| 673 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0136 | 59200,00 | -- | 805 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 674 | Е0109-42-1 | Покрытие козырька профлистом | 4,8 | 96,39 | 34,24 | 463 | 164 | 257 | 0,32 | 2 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 245 | 41 | 90 | 0,03 | -- |
| 675 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 4,8 | 1190,00 | -- | 5712 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 676 | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | 0,0002 | 475300,00 | -- | 106 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 677 | Е0112-10-1 | Планка примыкания из кровельной стали | 1,4 | 715,87 | 1,24 | 1002 | 2 | 256 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 215 | 1 | 119 | -- | -- |
| 678 | Е0134-27-8 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 0,3181 | 9898,65 | 3974,44 | 3149 | 1264 | 1481 | 22,93 | 7 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 1164 | 482 | 90 | 7,40 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | 110986 | 4507 | | | 55 |
| | | | Тенге | | | 8678 | 1560 | | | 7 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11583 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7354 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | 129923 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: №2-1-1 | Тенге | | | 17090290 | | | | |
| | | СМЕТА № 4-1 СЕТИ ВЛ-0,4 Кв | | | | | | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | на един. | всего |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 586 | 44,00 | 10,60 | 25784 | 6212 | 17425 | 0,18 | 105 |
| | | м | | 29,00 | 2,30 | 16994 | 1348 | 95 | 0,01 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 172 | 36,70 | 27,80 | 6312 | 4782 | 2565 | 0,06 | 10 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 1514 | 1187 | 95 | 0,04 | 7 |
| 3 | Ц0108-142-2 К-3 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 4-х кабелей | 450 | 11,20 | 7,90 | 5040 | 3555 | 2266 | 0,02 | 9 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 1485 | 900 | 95 | 0,01 | 5 |
| 4 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,036 | 229995,38 | -- | 8280 | -- | 1087 | 175,00 | 6 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 988 | -- | 110 | -- | -- |
| 5 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 36 | 45,00 | 6,70 | 1620 | 241 | 1156 | 0,19 | 7 |
| | | м | | 32,20 | 1,60 | 1159 | 58 | 95 | 0,01 | -- |
| 6 | Ц0108-146-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | 74 | 93,40 | 32,30 | 6912 | 2390 | 2692 | 0,20 | 15 |
| | | м | | 31,30 | 7,00 | 2316 | 518 | 95 | 0,04 | 3 |
| 7 | Ц0108-155-1 | Герметизация кабельных вводов | 5 | 373,80 | -- | 1869 | -- | 374 | -- | -- |
| | | проход | | 78,80 | -- | 394 | -- | 95 | -- | -- |
| 8 | С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 | 0,66 | 940900,00 | -- | 620994 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 | 0,036 | 130500,00 | -- | 4698 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-165-6 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 | 8 | 2908,40 | 1764,00 | 23267 | 14112 | 11423 | 6,00 | 48 |
| | | | | 1116,00 | 387,00 | 8928 | 3096 | 95 | 2,24 | 18 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | С-цена | Муфта концевая rek-1кВт-4-70/120-ВЛ-М | 8 | 9647,49 | -- | 77180 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 781956 | 31292 | | | 201 |
| | | | Тенге | | | 33778 | 7106 | | | 41 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38988 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 49257 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 870201 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-39-4 | Рытье и засыпка траншей роторным экскавтором глубиной 1,6м | 0,172 | 227138,95 | 168863,95 | 39068 | 29045 | 14427 | 379,00 | 65 |
| | | | | 58275,00 | 28195,92 | 10023 | 4850 | 97 | 114,58 | 20 |
| | | км | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-39-8) К-4 | Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м | 0,172 | -101332,00 | -55432,00 | -17429 | -9534 | -9223 | -288,00 | -50 |
| | | | | -45900,00 | -9378,00 | -7895 | -1613 | 97 | -39,60 | -7 |
| | | км | | | | | | | | |
| 14 | С143008-92 | Песок природный | 6,88 | 593,00 | -- | 4080 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 25719 | 19510 | | | 16 |
| | | | Тенге | | | 2128 | 3237 | | | 13 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5204 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1855 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 32778 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Заземление** | | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 6 | 431,60 | 21,60 | 2590 | 130 | 866 | 0,90 | 5 |
| | | | | 149,00 | 2,90 | 894 | 17 | 95 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ц0108-472-2 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2** | **60** | **61,90** | **3,30** | **3714** | **198** | **1334** | **0,14** | **8** |
| | | м | | **23,00** | **0,40** | **1380** | **24** | **95** | -- | -- |
| 17 | С11041-85 | **Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/** | **0,2169** | **47200,00** | -- | **10238** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11041-83 | **Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/** | **0,0756** | **46400,00** | -- | **3508** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **20049** | **328** | | | **14** |
| | | | **Тенге** | | | **2274** | **41** | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2200** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1335** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **23584** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Строительные работы** | | | | | | | | |
| 19 | Е0101-39-4 | **Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м** | **0,045** | **227138,95** | **168863,95** | **10221** | **7599** | **3774** | **379,00** | **17** |
| | | км | | **58275,00** | **28195,92** | **2622** | **1269** | **97** | **114,58** | **5** |
| 20 | Е0101-39-8 К-5 | **Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м** | **0,045** | **-126665,00** | **-69290,00** | **-5700** | **-3118** | **-3016** | **-72,00** | **-3** |
| | | км | | **-57375,00** | **-11722,50** | **-2582** | **-528** | **97** | **-49,50** | **-2** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **4521** | **4481** | | | **14** |
| | | | **Тенге** | | | **41** | **741** | | | **3** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **758** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **317** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **5596** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: №4-1 | Тенге | | | **932159** | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | 18022449 | | | | **325** |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% | | | | **324404** | | | | |
| | | ИТОГО | | | | **18346853** | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08% | | | | **381615** | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | **73387** | | | | |

| | |
|---|---|
| Выслуга лет 1% | **183469** |
| ИТОГО вценах 2001 года | **18985323** |
| В текущих ценах 2011 года К=2,088 | **39641355** |
| ИТОГО: | **39641355** |
| Налоги, обязательные платежи 2% | **792827** |
| ИТОГО | **40434182** |
| НДС 12% | **4852102** |
| ВСЕГО по объекту | **45286284** |
| Удерживается разница коэффициентов (пересчет) | **-10056202** |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: | **35230082** |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Технадзор
ТОО "Маяк ЛТД" Санаева А.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Сметное расчеты проверил: