Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2020 года

Заказчик: **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», 050001, город Алматы, пл. Республики 4.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___»_____20___г.

ТОО «Dike» Лицензия №19019491 от 23.09.2019г. РК, Алматинская область, Аксуйский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, улица Еркеногва дом №45,.Директор Сейфуллин М.Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___»_____20___г.

ТОО "Зере-сервис",г.Алматы, Бостандыкский район улица Манаса 57 кв 9, Директор Киасов Б.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № KZ56VWC00002206, Срок действия свидетельства до 27.05.2022 года, Инженер технадзора КЕРЕЙБАЕВ С. Т. Аттестат эксперта № KZ89VJE00029441, № KZ50VJE00042656, № KZ74VJE00025928

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «___»_____20___г.

ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ» г.Алматы ,ул.Жибек Жолы 135/10а АТК «Жибек Жолы» Блок1, 10 этаж. ГСЛ 18018545 от 08.10.2018 г. Директор Стесина И.Л. руководитель группы авторского надзора Брехунцов Д.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода и канализации . Второй нормальный уровень ответственности**

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "11" марта 2017 года № 685;

2) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий **приказом КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» Талон № KZ81REA00126772 от 13.04.2019;**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», Заключение ТОО «Expert Tech Company» №ETC-0022/18 от 19 июля 2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 20-П от 20.07.2018 г.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.2019г.;**

месяц, год

окончание работ **12.2020 г.**

при продолжительности строительства, месяц: **21 месяц;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21 месяц**;

фактически, месяц: **21 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость водопроводных сетей	м	2015		2106	
Общая протяжённость канализационных сетей	м	2610.65		2630	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32.**
Наружные сети водопровода канализации: Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая-654 м, Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм -125,5 м, Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм -580м, Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. - 556м, Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм -810м. Водопроводные колодцы-31шт. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм - 15м,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами -394м,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами - 112м,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами -365м,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами - 1478м,Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100-281м. Канализационные колодцы-122 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **179 856,993** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **164 268,889** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **128 971,5171** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **124 006,90512** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода канализации принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», руководитель Нурашев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Технический надзор ТОО "Зере-сервис", Директор Киасов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п.(при наличии)*

Технический надзор эксперт Керейбаев С. Т. Аттестат эксперта № KZ89VJE00029441, № KZ50VJE00042656, № KZ74VJE00025928

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п.(при наличии)*

Авторский надзор ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ» Стесина И.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п. (при наличии)*

руководитель группы авторского надзора Брехунцов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п. (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dike», директор Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Субподрядчик ТОО «Exclusive Construction», директор Туркан Ф

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Субподрядчик ТОО «НЫК», директор Салимов К.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Субподрядчик ТОО «ЭкономСтройСервис», директор Ергали А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Субподрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кельма 05», директор Бекетов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Субподрядчик ТОО"ARM CONSTRUCTION GROUP" директор Даубаев Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(Наружные сети водопровода и канализации.)
«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы».
Вторая очередь строительства пятно 12-32.

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Общие сведения										
Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Вторая очередь строительства пятно 12-32.	12	90		33 793		5117,2	2839	380,26		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				

2	Количество жилых комнат	
3	Общая площадь (м 2)	
4	Жилая площадь (м 2)	

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы	6 га					

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных,

								банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		
5	Полы	1-го этажа	
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	
		двери	
7	Отделочные работы	внутренние	

		наружные		
8	Горячее водоснабжение			городское
9	Водопровод			городской напорный
10	Канализация			городская, врезка в городской коллектор
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									

Крыша

Полы

Окна

Двери

Внутренняя отделка

Наружная отделка

Печи

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия	
Проемы	окна
	двери
Отделочные работы	внутренние
	наружные
Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2106	
	1) из стальных труб	м	896	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4	м	1210	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	31	
	Задвижка d-250	шт	14	
	" d-100	шт	16	

	" d-80	шт	42
	d-25	шт	4
	" Вентили d-	шт	
	" d-	шт	
	Кран d-	шт	
	" d-	шт	
	" d-	шт	
	Гидрант	шт	3
	Водопроводный ввод	шт	21
	Водоразборная колонка	шт	
	Стальной футляр	шт	21
	Питьевой фонтанчик	шт	
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
	7)	м	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	2630
	1) из керамических труб	м	

	2) из чугунных труб	м	281	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м	2349	
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	122	
	Выпуск	шт	63	

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	PE 100 SDR 11 - 280x25,4	пл	Д-280	654	
2	Труба	стальная электросварные прямо шовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	ст	Д-530	125,5	
3	Труба	стальная электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	ст	Д-325	580	
4	Труба	стальные диаметром 159 мм. Протаскивание в футляр	ст	Д-159	578	
5	Труба	полиэтиленовые трубы, диаметр 100 мм.	пл	Д-100	556	
6	Труба	стальная электросварные прямо шовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	ст	Д-89	810	
7	Труба	хризотил цементные напорные ВТ6 DN 300 с	хрц	Д-300	394	

		муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами			
8	Труба	хризотил цементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами	хрц	Д-250	112
9	Труба	хризотил цементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами	хрц	Д-200	365
10	Труба	хризотил цементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами	хрц	Д-150	1478
11	Труба	чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100	чуг	Д-100	281
12	Задвижка	фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	чуг	Д-80	42
13	Задвижка	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	чуг	Д-100	16
14	Задвижка	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	чуг	Д-250	14
15	Задвижка	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартно проходные, Т до +200 °С, PN 40, DN 25, ГОСТ 21345-2005	ст	Д-25	4

Спецификация

№ п/п	Наименование Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	3303,5	
Канализация				
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	2630	
	из асбестоцементных труб			
	d-300		394	
	d-250		112	
	d-200	м	365	
	d-150		1478	
	чугунные			
	d-100		281	
2	Смотровой колодец	шт	122	
3	Выпуск	шт	63	

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», руководитель Нурашев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Авторский руководитель группы авторского надзора Брехунцов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п. (при наличии)*

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «Dike» Лицензия №19019491 от 23.09.2019г. РК, Алматинская область, Аксуйский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, улица ЕРКЕНОВА дом №45,**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Сейфуллина М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода и канализации**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», 050001, город Алматы, пл.Республики 4, т.8(727)271-66-23**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно– сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Exclusive Construction» ГСЛ № 17003902 от 01.02.2017 г , ТОО «НЫК» ГСЛ № 15015066 от13.08.2015 ,ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005 , ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ №000402 от26.10.2017 , ТОО"ARM CONSTRUCTION GROUP" ГСЛ №20004591 от 11.03.2020**

наименование организации

утверждённого **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 20-П от 20.07.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяжённость водопроводных сетей	м	2106
Общая протяжённость канализационных сетей	м	2630

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**метр в квадрате (далее – м2)**		
Число этажей	**этаж**		
Общий строительный объем	**метр в кубе (далее – м3)**		
В том числе подземной части	**м3**		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	**м2**		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32.**

Наружные сети водопровода и канализации:

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4, Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм , Трубы стальные диаметром 159 мм. Протаскивание в футляр, Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Водопроводные колодцы-31шт.

Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ,Трубы хризотил цементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ,Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100. Канализационные колодцы-122 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **03.2019г.;**
месяц, год
окончание работ **12.2020 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, **21 месяц;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21 месяц;**
фактически, месяц: **21 месяц;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РЕШИЛ: «Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода и канализации принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и ИР г. Алматы генеральный директор Абдрасилов К.Э.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», заместитель руководителя Мукажанов А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. *М. п.(при наличии)*

Подрядчик считает объект: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода и канализации**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dike» директор Сейфуллин М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. *М. п. (при наличии)*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» 12 2020 года

Технический надзор **ТОО "Зере-сервис",г.Алматы, Бостандыкский район улица Манаса 57 кв 9, Директор Киасов Б.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № KZ56VWC00002206, Срок действия свидетельства до 27.05.2022 года**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Инженер технадзора Керейбаев С. Т. Аттестат эксперта № KZ89VJE00029441, № KZ50VJE00042656, № KZ74VJE00025928**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании

договора № 3 от 22.01.2019 год.

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектоми обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32.**

Наружные сети водопровода и канализации.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», 050001, город Алматы, пл. Республики 4.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dike» Лицензия №19019491 от 23.09.2019г. РК, Алматинская область, Аксуйский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, улица ЕРКЕНОВА дом №45,**

наименование организации, № лицензии и дата получении

в лице **Директора Сейфуллина М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Exclusive Construction» ГСЛ № 17003902 от 01.02.2017 г , ТОО «НЫК» ГСЛ № 15015066 от13.08.2015 ,ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005 , ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ №000402 от26.10.2017**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.2019г.;**

месяц, год

окончание работ **12.2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 21 месяц;

фактически_21 месяц;

3. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации): всего **179 856,993** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **164 268,889** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **128 971,5171** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **124 006,90512** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», 3/003-2017-НВК

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым(ой)**ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», Заключение ТОО «Expert Tech Company» №ETC-0022/18 от 19 июля 2018 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО "Зере-сервис",Директор Киасов Б.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору:

Инженер технадзора Керейбаев С. Т. Аттестат эксперта № KZ89VJE00029441, № KZ50VJE00042656, № KZ74VJE00025928

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» 12 2019 года

Технический надзор **ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ» г.Алматы ,ул.Жибек Жолы 135/10а АТК «Жибек Жолы» Блок1, 10 этаж. ГСЛ 18018545 от 08.10.2018 г**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **руководителя группы авторского надзора Брехунцова Дмитрия Сергеевича**

на оснований приказа №08 от 06.08.2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании

договора № 3 от 22.01.2019 год.

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Ул.3 уч.33/2 мкр «Акбулак» Алатауский район г. Алматы». Вторая очередь строительства пятно 12-32. Наружные сети водопровода и канализации.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», 050001, город Алматы, пл. Республики 4.,руководитель Нурашев С.С.** -

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dike» Лицензия №19019491 от 23.09.2019г. РК, Алматинская область, Аксуйский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, улица ЕРКЕНОВА дом №45,**

наименование организации, № лицензии и дата получении

в лице **Директора Сейфуллина М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Exclusive Construction» ГСЛ № 17003902 от 01.02.2017 г , ТОО «НЫК» ГСЛ № 15015066 от13.08.2015 ,ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005 , ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ №000402 от26.10.2017**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.2019г.;**

месяц, год

окончание работ **12.2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 21 месяц;

фактически_21 месяц;

3. Прииименны строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

4. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесённые изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», 3/003-2017-НВК

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым(ой)**ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», Заключение ТОО «Expert Tech Company» №ETC-0022/18 от 19 июля 2018 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

утверждённого **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 20-П от 20.07.2018** г.

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Проектный институт «ПРОЕТ СИТИ», Стесина И.Л.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору:

в лице **руководителя группы авторского надзора Брехунцова Дмитрия Сергеевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление конфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь) Наружный водопровод и канализация

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 г. №178

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№24	26.03.2019г.						
		доп.согл №5	18.06.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	65 865 500	58 808 482							7 057 018	65 865 500

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» Сейфуллин М. Б.

Авторский надзор: ГИП ТОО «Проектный институт «Проект Сити» Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались Садыров Ренат

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис» Керейбаев С.Т.

Заказчик: КГУ "Управление конфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Договор №24 от 26.03.2019 г.
по объекту: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь) Наружные сети канализации

Акт
приемки выполненных работ за август 2020 года
Наружные сети канализации (6-2-1)

Сос Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	241	255,68	243,61	61620	58711	30	14302	81996
						11,95	70,48	2879	16985	–	6074	

2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2108	186,82	176,45	393816	371954	–	85946	518143
						10,37	46,26	21862	97508	–	38381	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	77	3178,36	–	244734	–	–	176208	454617
						3178,36	–	244734	–	–	33675	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки) НР = 72 %	м3 грунта	57	2648,63	–	150972	–	–	108700	280446
						2648,63	–	150972	–	–	20774	
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	215	2648,64	–	569458	–	–	410010	1057825
						2648,64	–	569458	–	–	78357	
6	6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (уширение под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	135	186,82	176,45	25221	23821	–	5504	33183
						10,37	46,26	1400	6245	–	2458	

7	7	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 (углубление под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	82	3805,87	–	312081	–	–	224698	579721
						3805,87	–	312081	–	–	42942	
8	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2094	38,42	38,42	80460	80460	–	22440	111132
						–	14,88	–	31166	–	8232	
9	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	524	1228,15	–	643551	–	–	463357	1195461
						1228,15	–	643551	–	–	88553	
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2094	182,07	82,09	381253	171905	–	213016	641811
						99,98	41,31	209348	86508	–	47542	
11	11	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	470	1068		501960		–	–	542117
						–		–		–	40157	
12	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	241	19,67	16,49	4740	3975	24	1734	6992
						3,07	6,92	741	1668	–	518	
13	13	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48	182,08	82,1	8740	3941	–	4883	14713
						99,98	41,31	4799	1983	–	1090	

Раздел 2 Трубопроводы

14	14	1122-0201-0203	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР = 99 %	км трубопровода	0,1498	358037,38	17363,15	53634	2601	435	50958	112959
						337770,36	5841,12	50598	875	–	8367	
15	15	2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	149,8	1675		250915		250915	–	270988
						–		–		–	20073	
16	20	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6288	575664,76	3411,26	361978	2145	84032	273986	686841
						438614,82	1515,59	275801	953	–	50877	
17	21	2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	633,8304	1169		740948		740948	–	800224
						–		–		–	59276	
18	22	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1841	694454,1	81249,32	127849	14958	29010	87228	232283
						455627,38	22965,78	83881	4228	–	17206	
19	23	2301-1201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	185,5728	1396		259060		259060	–	279785
						–		–		–	20725	

20	24	1123-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4919	973939,83	115110,79	479081	56623	124226	311172	853473
						606285,83	32695,67	298232	16083	–	63220	
21	25	2301-1201-0104	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	102,3624	1781		182307		182307	–	196892
						–		–		–	14585	
22	26	2301-1201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	393,4728	2489		979354		979354	–	1057702
						–		–		–	78348	
23	27	2302-1001-0102	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	84	383		32172		32172	–	34746
						–		–		–	2574	
24	28	2302-1001-0103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	27	410		11070		11070	–	11956
						–		–		–	886	
25	29	2302-1001-0104	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	шт.	20	523		10460		10460	–	11297

							–		–		–	837	
26	30	2302-1001-0105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	92	667		61364		61364	–	66273
						–		–		–	4909	
		Раздел 3 Колодцы											
27	31	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	98,47	40197,23	7138,37	3958221	702915	1920112	1616314	6020498
						13559,4	3020,68	1335194	297446	–	445963	
28	32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	62	20127		1247874		1247874	–	1347704
						–		–		–	99830	
29	33	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	59	9929		585811		585811	–	632676
						–		–		–	46865	
30	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	38	15924		605112		605112	–	653521
						–		–		–	48409	
31	35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	194	1600		310400		310400	–	335232
						–		–		–	24832	
32	36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	62	17869		1107878		1107878	–	1196508
						–		–		–	88630	

33	37	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,007	21623,63	2152,93	21775	2168	13316	6296	30317
						6247,27	475,67	6291	479	–	2246	
34	38	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	21566		603848		603848	–	652156
						–		–		–	48308	
35	39	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	34	15237		518058		518058	–	559503
						–		–		–	41445	
36	40	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,74	521335		385788		385788	–	416651
						–		–		–	30863	
37	41	1107-0107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия) НР = 118 %	т стальных элементов	1,766	692409,97	6306,91	1222796	11138	1104277	129547	1460530
						60804,64	1361,83	107381	2405	–	108187	
38	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	162,93	87,85	2,25	14313	367	6736	5005	20863
						44,25	0,27	7210	44	–	1545	
39	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	325,86	77,98	1,61	25410	525	16452	5878	33791
						25,88	0,26	8433	86	–	2503	
40	44	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	331,7	1383,78	226,85	459001	75247	136826	302912	822866

					744,43	101,13	246928	33546	–	80953
41	45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	33,2	16503,37	1087,26	547912	36097	470312	45009	640355
					1250,09	239,67	41503	7957	–	47434

Итого **24 956 747**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 623 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 619 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	606 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 798 207
- перевозка грузов, тенге	501 960
Накладные расходы, тенге	4 565 103
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 848 648

Всего		**24 956 747**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		**24 956 747**
Итого по смете		24 956 747
Итого с временными зданиями и сооружениями (2,6%)	648 875	25 605 622
Итого с затратами в зимнее время (2,07%)	530 036	26 135 659
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		26 135 659
Налог на добавленную стоимость (12%)		3 136 279
ВСЕГО		**29 271 938**
Итого добавить со скидкой, 23%		**22 539 392**

Заказчик: Главный специались отдела жилищной политики КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» Касенов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» Сейфуллин М. Б.

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Авторский надзор: ГИП ТОО «Проектный институт «Проект Сити» Садыров Ренат

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис» Керейбаев С.Т.

инженер-сметчик ТОО «Зере-сервис»
Б. Киясов

Заказчик: КГУ "Управление конфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Договор №24 от 26.03.2019 г.
по объекту: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь)
Наружные сети водоснабжения

Акт
приемки выполненных работ за август 2020 года
Наружные сети водоснабжения (6-1-1)

Сос Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	209	255,68	243,61	53438	50915	26	12404	71109
						11,95	70,48	2497	14731	–	5267	
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6781	186,82	176,45	1266828	1196501	–	276472	1666764
						10,37	46,26	70327	313662	–	123464	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %, т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	226	3178,37	–	718311	–	–	517184	1334335
						3178,37	–	718311	–	–	98840	

4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки) НР = 72 %	м3 грунта	170	2648,64	–	450269	–	–	324194	836420
						2648,64	–	450269	–	–	61957	
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	814	2648,64	–	2155993	–	–	1552315	4004973
						2648,64	–	2155993	–	–	296665	
6	6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (уширение под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	331	186,82	176,45	61838	58405	–	13496	81361
						10,37	46,26	3433	15311	–	6027	
7	7	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 (углубление под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	101	3805,86	–	384392	–	–	276762	714046
						3805,86	–	384392	–	–	52892	
8	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6602	38,42	38,42	253676	253676	–	70749	350379
						–	14,88	–	98262	–	25954	
9	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1650	1228,15	–	2026447	–	–	1459042	3764328
						1228,15	–	2026447	–	–	278839	
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6602	182,07	82,09	1202018	541983	–	671602	2023510
						99,98	41,31	660035	272745	–	149890	

11	11 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	407	1068		434676		–	–	469450
					–		–		–	34774	
12	12 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	209	19,67	16,5	4112	3448	21	1504	6065
					3,08	6,92	643	1446	–	449	
13	13 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	59	182,07	82,08	10742	4843	–	6002	18084
					99,98	41,31	5899	2437	–	1340	
14	14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	59	2934,69	156,98	173147	9262	102802	63175	255228
					1035,31	46,27	61083	2730	–	18906	
	Раздел 2 Трубопроводы										
15	17 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1782	514046,02	104500,56	91603	18622	3264	76268	181301
					391228,96	41083,05	69717	7321	–	13430	
16	18 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	178,9128	1762		315244		315244	–	340464
					–		–		–	25220	
17	24 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1782	61823,79	–	11017	–	867	10049	22751
					56958,47	–	10150	–	–	1685	
18	29 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3373	345034,09	97963,24	116380	33043	1018	91594	224612
					244052,77	30240,14	82319	10200	–	16638	

19	30	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,56156	2253		1265		1265	–	1366
						–		–		–	101	
20	31	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3966	633668,68	227133,13	251313	90081	11232	176851	462417
						378214,83	72206,25	150000	28637	–	34253	
21	32	2301-0501-1521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	653,47	14533		9496880		9496880	–	10256630
						–		–		–	759750	
22	33	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3373	65582,57	–	22121	–	2909	19020	44432
						56958,2	–	19212	–	–	3291	
23	34	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3966	134160,36	–	53208	–	21582	31310	91279
						79742,81	–	31626	–	–	6761	
24	37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	2002,67	80,93	30040	1214	4938	24238	58620
						1592,53	39,67	23888	595	–	4342	
25	38	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	15	43383		650745		650745	–	702805
						–		–		–	52060	
26	39	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2049,6	81	10248	405	1646	8311	20044
						1639,4	39,6	8197	198	–	1485	

27	40	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	57843		289215		289215	–	312352
						–		–		–	23137	
28	43	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1256		12560		12560	–	13565
						–		–		–	1005	
29	44	2302-0302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	10671		277446		277446	–	299642
						–		–		–	22196	
30	45	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	1069,3	59,75	21386	1195	1231	18770	43368
						948	–	18960	–	–	3212	
31	46	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2222		44440		44440	–	47995
						–		–		–	3555	
32	52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	55	1348,18	845,16	74150	46484	–	41037	124402
						503,02	250,65	27666	13786	–	9215	
33	53	2302-0101-0642	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	26	25145		653770		653770	–	706072
						–		–		–	52302	

34	55 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	741		5187		5187	–	5602
					–		–		–	415	
35	56 2302-0101-1119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 125 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	5612		22448		22448	–	24244
					–		–		–	1796	
36	58 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	998		16966		16966	–	18323
					–		–		–	1357	
37	59 2302-0101-0642	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25145		50290		50290	–	54313
					–		–		–	4023	
38	60 2113-0809-1301	Лента сигнальная с надписью "водопровод"	100 м	3,966	1770		7020		7020	–	7582
					–		–		–	562	
39	61 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1968	1457068,09	656214,43	286751	129143	13886	186278	510871
					730294,72	225802,85	143722	44438	–	37842	

40	62 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0452	2489623,89	1166194,69	112531	52712	3690	72669	200016
					1241792,04	382168,14	56129	17274	–	14816	
41	63 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	412,2468	14562		6003138		6003138	–	6483389
					–		–		–	480251	
42	64 2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,3808	31025		1407939		1407939	–	1520574
					–		–		–	112635	
43	65 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	196,8	1393,04	7,46	274150	1468	53099	217825	531333
					1115,77	2,25	219583	442	–	39358	
44	66 1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	45,2	1983,21	11,79	89641	533	34911	53832	154951
					1199,05	3,96	54197	179	–	11478	
45	67 1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1968	4262627,03	710685,98	838885	139863	677099	68337	979800
					111397,36	239349,59	21923	47104	–	72578	
46	68 1122-0601-1011	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0452	6901128,32	1189778,76	311931	53778	251096	22247	360912
					156128,32	341039,82	7057	15415	–	26734	
47	69 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	17	30010,47	2973,35	510178	50547	297586	161537	725452

						9532,06	66,12	162045	1124	–	53737	
		Раздел 3 Колодцы										
48	77	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых HP = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,7	53537,77	8875,45	1964836	325729	997363	771276	2955001
						17486,21	3741,77	641744	137323	–	218889	
49	78	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	20127		362286		362286	–	391269
						–		–		–	28983	
50	79	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	38836		155344		155344	–	167772
						–		–		–	12428	
51	80	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	5	9929		49645		49645	–	53617
						–		–		–	3972	
52	81	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	38	15924		605112		605112	–	653521
						–		–		–	48409	
53	83	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	24615		24615		24615	–	26584
						–		–		–	1969	
54	84	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1. 2ПП15-1	шт.	18	17869		321642		321642	–	347373
						–		–		–	25731	

55	85 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27544		110176		110176	–	118990
					–		–		–	8814	
56	86 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	92	1600		147200		147200	–	158976
					–		–		–	11776	
57	90 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22	21566		474452		474452	–	512408
					–		–		–	37956	
58	91 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,4433	521335		231108		231108	–	249597
					–		–		–	18489	
59	92 1107-0107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия) НР = 118 %	т стальных элементов	0,798	692409,77	6307,02	552543	5033	498988	58539	659969
					60804,51	1362,16	48522	1087	–	48887	
60	93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	80,7	87,84	2,26	7089	182	3336	2479	10333
					44,25	0,27	3571	22	–	765	
61	94 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	161,4	121,43	2,91	19599	469	15992	2209	23553
					19,44	0,4	3138	64	–	1745	
62	95 1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	117,74	1383,78	226,85	162926	26709	48568	107520	292082
					744,43	101,13	87649	11907	–	21636	

63	96 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,8	16242,29	1087,29	191659	12830	164078	15997	224268
					1250,08	239,66	14751	2828	–	16612	

Итого			**47 972 844**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			8 445 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 109 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 061 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге			24 947 361
- перевозка грузов, тенге			434 676
Накладные расходы, тенге			7 483 094
Сметная прибыль (8 %), тенге			3 553 544
Всего			**47 972 844**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.			**47 972 844**
Итого по смете			47 972 844
Итого с временными зданиями и сооружениями (2,6%)		1 247 294	49 220 137
Итого с затратами в зимнее время (2,07%)		1 018 857	50 238 994
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.			50 238 994
Налог на добавленную стоимость (12%)			6 028 679
ВСЕГО			**56 267 674**
Итого добавить со скидкой, 23%			**43 326 108**

Заказчик: Главный специались отдела жилищной политики КГУ «Управление комфортной городской среды — Касенов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» — Сейфуллин М. Б.

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы не рассматривались — Сальков Р.

Авторский надзор: ГИП ТОО «Проектный институт «Проект Сити» — Керейбаев С.Т.

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис»

инженер-сметчик ТОО. Зере-сервис

Б. Киясов

Заказчик : КГУ "Управление конфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь) Наружный водопровод и канализация

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	26.03.2019г.				
		доп согл №5	18.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	124 006 905,12	51 911 968,86							6 229 436,26	58 141 405,12

Заказчик: И.о.Заместителя руководителя КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» Тажибаев О.П.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» Сейфуллин М. Б.

Авторский надзор: Директор ТОО «Проектный институт «Проект Сити» Стесина И.Л.

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис» Керейбаев С.Т.

Работы выполнены в соответствии с РД, выполненная работ не рассматривались

Заказчик: КГУ "Управление конфортной городской среды города
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Договор №24 от 26.03.2019 г.
по объекту: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь) Наружные сети водоснабжения

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года
Наружные сети водоснабжения (6-1-1)

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	112	255,68	243,61	28636	27284	14	6647	38106
						11,95	70,48	1338	7894	–	2823	
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3651	186,82	176,45	682080	644215	–	148857	897412

						10,37	46,26	37865	168881	–	66475	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	122	3178,37	–	387761	–	–	279188	720305
						3178,37	–	387761	–	–	53356	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки) НР = 72 %	м3 грунта	91	2648,64	–	241026	–	–	173539	447730
						2648,64	–	241026	–	–	33165	
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	438	2648,64	–	1160104	–	–	835275	2155009
						2648,64	–	1160104	–	–	159630	
6	6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (уширение под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	178	186,82	176,45	33254	31408	–	7258	43753
						10,37	46,26	1846	8234	–	3241	
7	7	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 (углубление под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	54	3805,85	–	205516	–	–	147972	381767
						3805,85	–	205516	–	–	28279	

8	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3555	38,42	38,42	136598	136598	–	38096	188670
						–	14,88	–	52911	–	13976	
9	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	889	1228,15	–	1091825	–	–	786114	2028174
						1228,15	–	1091825	–	–	150235	
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3555	182,07	82,09	647254	291843	–	361639	1089604
						99,97	41,31	355411	146866	–	80711	
11	11	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	219	1068		233892		–	–	252603
						–		–		–	18711	
12	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	112	19,66	16,49	2202	1847	11	806	3249
						3,07	6,92	344	775	–	241	
13	13	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31	182,06	82,1	5644	2545	–	3154	9502
						99,97	41,32	3099	1281	–	704	
14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	31	2934,65	156,97	90974	4866	54014	33193	134100
						1035,29	46,26	32094	1434	–	9933	

Раздел 2 Трубопроводы

2.1 Стальные

15	15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	443000	64500	886	129	24	774	1793
						366500	24500	733	49	–	133	
16	16	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,008	681		1367		1367	–	1476
						–		–		–	109	
17	17	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,6288	514047,39	104500,64	323233	65710	11518	269124	639746
						391229,33	41089,38	246005	25837	–	47389	
18	18	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	631,3152	1762		1112377		1112377	–	1201367
						–		–		–	88990	
19	19	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	514500	105000	1029	210	37	856	2036
						391000	41500	782	83	–	151	

20	20	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2493		5006		5006	–	5406
						–		–		–	400	
21	21	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1245000	520000	1245	520	86	811	2220
						639000	180000	639	180	–	164	
22	22	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	12118		12166		12166	–	13139
						–		–		–	973	
23	23	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,002	59500	–	119	–	5	113	251
						57000	–	114	–	–	19	
24	24	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,6288	61824,11	–	38875	–	3059	35458	80280
						56959,29	–	35816	–	–	5947	
25	25	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,002	65500	–	131	–	17	113	264
						57000	–	114	–	–	20	
26	26	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,001	134000	–	134	–	54	79	230
						80000	–	80	–	–	17	

27	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	100	87,84	2,25	8784	225	4134	3071	12803
						44,25	0,26	4425	26	–	948	
28	28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза НР = 69 %	м2	200	77,99	1,62	15597	323	10098	3607	20740
						25,88	0,26	5176	52	–	1536	
			2.2 Полиэтиленовые									
29	29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2187	345029,72	97960,68	75458	21424	660	59387	145633
						244051,21	30237,77	53374	6613	–	10788	
30	31	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2504	633666,13	227128,59	158670	56873	7092	111656	291952
						378214,86	72200,48	94705	18079	–	21626	
31	33	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2187	65582,99	–	14343	–	1886	12332	28809
						56959,3	–	12457	–	–	2134	
32	34	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2504	134157,35	–	33593	–	13625	19768	57630
						79744,41	–	19968	–	–	4269	
			2.3 Запорная арматура и фасонные части									
33	35	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1573	81	6292	324	678	5395	12622
						1322,5	39,75	5290	159	–	935	

34	36	2304-0902-1203	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200 °С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11295		45180		45180	–	48794
						–		–		–	3614	
35	37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	27	2002,67	80,93	54072	2185	8888	43629	105517
						1592,56	39,67	42999	1071	–	7816	
36	38	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	27	43383		1171341		1171341	–	1265048
						–		–		–	93707	
37	39	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2049,45	80,91	22544	890	3621	18284	44094
						1639,36	39,64	18033	436	–	3266	
38	40	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11	57843		636273		636273	–	687175
						–		–		–	50902	
39	41	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	10320,21	4838,5	144483	67739	9951	87374	250406
						4770,93	1533,14	66793	21464	–	18549	
40	42	2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14	245833		3441662		3441662	–	3716995

						–		–		–	275333	
41	43	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1256		22608		22608	–	24417
						–		–		–	1809	
42	44	2302-0302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	10671		170736		170736	–	184395
						–		–		–	13659	
43	45	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	1069,29	59,75	29940	1673	1723	26279	60717
						948	–	26544	–	–	4498	
44	46	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2222		62216		62216	–	67193
						–		–		–	4977	
45	47	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	79	3191,58	216,22	252135	17081	19115	214813	504304
						2733,41	13,22	215939	1044	–	37356	
46	48	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	79	8448		667392		667392	–	720783
						–		–		–	53391	
47	49	2302-0803-1304	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	3	107736		323208		323208	–	349065

					–		–		–	25857		
48	50	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	763994	174,33	2291982	523	2285420	6208	2482045
					2013	77,33	6039	232	–	183855		
49	51	2308-0304-0601	Указатель пожарного гидранта	шт.	3	608		1824		1824	–	1970
					–		–		–	146		
50	52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	64	1348,2	845,19	86285	54092	–	47753	144761
						503,02	250,66	32193	16042	–	10723	
51	53	2302-0101-0642	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	25145		402320		402320	–	434506
					–		–		–	32186		
52	54	2302-0101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	2261		36176		36176	–	39070
					–		–		–	2894		
53	55	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	741		2964		2964	–	3201

						–	–	–	237	
54	56	2302-0101-1119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 125 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	5612	11224	11224	–	12122
						–	–	–	898	
55	57	2302-0101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	2039	12234	12234	–	13213
						–	–	–	979	
56	58	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	998	17964	17964	–	19401
						–	–	–	1437	
57	59	2302-0101-0642	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	25145	25145	25145	–	27157
						–	–	–	2012	
58	60	2113-0809-1301	Лента сигнальная с надписью "водопровод"	100 м	1,594	1770	2821	2821	–	3047
						–	–	–	226	

		2.4 Футляры										
59	61	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3812	1457064,53	656206,72	555433	250146	26898	360820	989553
						730296,43	225802,73	278389	86076	–	73300	
60	62	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0798	2489586,47	1166152,88	198669	93059	6515	128295	353121
						1241791,98	382155,39	99095	30496	–	26157	
61	63	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168,0652	14562		2447365		2447365	–	2643154
						–		–		–	195789	
62	64	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,1192	31025		2485698		2485698	–	2684554
						–		–		–	198856	
63	65	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	381,2	1393,04	7,46	531027	2842	102854	421926	1029189
						1115,77	2,25	425331	857	–	76236	

64	66	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	79,8	1983,22	11,79	158261	941	61635	95041	273566
						1199,06	3,96	95685	316	–	20264	
65	67	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,3812	4262625,92	710687,3	1624913	270914	1311535	132367	1897862
						111395,59	239349,42	42464	91240	–	140582	
66	68	1122-0601-1011	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0798	6901140,35	1189761,9	550711	94943	443310	39276	637186
						156115,29	341040,1	12458	27215	–	47199	
67	69	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	36	30010,47	2973,33	1080377	107040	630182	342080	1536254
						9532,08	66,11	343155	2380	–	113797	
			2.5 Футляры из полиэтиленовых труб (гильзы)									
68	70	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 %	гильза	19	1072,11	0,79	20370	15	109	22271	46052
						1065,58	–	20246	–	–	3411	
69	71	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 350 мм. Установка НР = 110 %	гильза	36	1142,67	0,78	41136	28	430	44746	92753
						1129,94	–	40678	–	–	6871	

70	72	2301-0501-1517	Футляр (гильза) труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,5	6062		57589		57589	–	62196
						–		–		–	4607	
71	73	2301-0501-1523	Футляр (гильза) труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	23179		417222		417222	–	450600
						–		–		–	33378	
72	74	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	9,5	1393,05	7,47	13234	71	2563	10515	25649
						1115,79	2,21	10600	21	–	1900	
73	75	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	18	1849,56	11	33292	198	11511	21431	59101
						1199,06	3,56	21583	64	–	4378	
74	76	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	55	30010,51	2973,36	1650578	163535	962779	522621	2347055
						9532,07	66,11	524264	3636	–	173856	
			Раздел 3 Колодцы									
			3.1 Колодцы водопроводные круглые									
75	77	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,8	53537,79	8875,47	1381275	228987	701144	542205	2077358
						17486,2	3741,78	451144	96538	–	153878	

76	79	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	38836	349524	349524	–	377486
						–	–	–	27962	
77	82	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16307	65228	65228	–	70446
						–	–	–	5218	
78	83	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	24615	615375	615375	–	664605
						–	–	–	49230	
79	85	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	27544	247896	247896	–	267728
						–	–	–	19832	
80	86	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	37	1600	59200	59200	–	63936
						–	–	–	4736	
81	87	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2937	2937	2937	–	3172
						–	–	–	235	

82	88	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	1	7010		7010		7010	–	7571
						–		–		–	561	
83	89	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %									
				м3 кладки	0,2	21625	2155	4325	431	2644	1251	6022
						6250	475	1250	95	–	446	
84	90	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
				комплект	9	21566		194094		194094	–	209622
						–		–		–	15528	
85	91	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,18136	521335		94549		94549	–	102113
						–		–		–	7564	
86	92	1107-0107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия) НР = 118 %	т стальных элементов	0,3263	692411,89	6307,08	225934	2058	204035	23936	269860
						60806,01	1360,71	19841	444	–	19990	
87	93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
				м2	33	87,88	2,27	2900	75	1365	1013	4226
						44,24	0,24	1460	8	–	313	
88	94	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %									
				м2	66	121,44	2,92	8015	193	6539	903	9631
						19,44	0,39	1283	26	–	713	

89	95 1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	48,16	1383,78	226,85	66643	10925	19866	43981	119474
					744,44	101,14	35852	4871	–	8850	
90	96 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	16242,5	1087,5	77964	5220	66744	6507	91229
					1250	239,58	6000	1150	–	6758	

Итого		**41 590 101**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 837 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 662 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		825 076
- материалы, изделия и конструкции, тенге		22 226 279
- перевозка грузов, тенге		233 892
Накладные расходы, тенге		6 549 807
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 080 748
Всего		**41 590 107**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		**41 590 107**
Итого по смете		41 590 107
Итого с временными зданиями и сооружениями (2,6%)	1 081 343	42 671 450
Итого с затратами в зимнее время (2,07%)	883 299	43 554 749
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		43 554 749
Налог на добавленную стоимость (12%)		5 226 570
ВСЕГО		**48 781 319**
Итого добавить со скидкой, 23%		**37 561 615,12**

Заказчик: Главный специалист отдела жилищной политики КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» Касенов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» Сейфуллин М. Б.

Авторский надзор: Директор ТОО «Проектный институт «Проект Сити» Стесина И.Л.

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис» Керейбаев С.Т.

инженер-сметчик ТОО, Зере-Сервис

Б. Килов

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы ... не рассматривались

Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ

«Dike»

Заказчик: КГУ "Управление конфортной городской среды города
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Договор №24 от 26.03.2019 г.
по объекту: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, мир. "Акбулак", Алатауский район (2очередь) Наружные сети канализации

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года
Наружные сети канализации (6-2-1)

Сос Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	213	255,68	243,62	54460	51890	26	12640	72468
						11,94	70,48	2544	15012	–	5368	
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1865	186,82	176,45	348419	329077	–	76038	458414

						10,37	46,26	19342	86267	–	33957	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	68	3178,37	–	216129	–	–	155613	401481
						3178,37	–	216129	–	–	29739	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки) НР = 72 %	м3 грунта	51	2648,65	–	135081	–	–	97258	250926
						2648,65	–	135081	–	–	18587	
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	191	2648,64	–	505890	–	–	364241	939741
						2648,64	–	505890	–	–	69610	
6	6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (уширение под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	120	186,83	176,45	22419	21174	–	4893	29497
						10,38	46,26	1245	5551	–	2185	
7	7	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 (углубление под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	73	3805,86	–	277828	–	–	200036	516093
						3805,86	–	277828	–	–	38229	
8	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1853	38,42	38,42	71200	71200	–	19857	98342

						–	14,88	–	27579	–	7285	
9	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	463	1228,15	–	568633	–	–	409416	1056293
						1228,15	–	568633	–	–	78244	
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1853	182,07	82,09	337374	152120	–	188500	567944
						99,98	41,31	185254	76552	–	42070	
11	11	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	415	1068		443220		–	–	478678
						–		–		–	35458	
12	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	213	19,67	16,5	4190	3514	21	1534	6182
						3,08	6,92	655	1475	–	458	
13	13	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	182,07	82,1	7647	3448	–	4272	12873
						99,98	41,31	4199	1735	–	954	
			Раздел 2 Трубопроводы									
14	14	1122-0201-0203	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР = 99 %	км трубопровода	0,1317	358025,82	17357,63	47152	2286	382	44800	99308
						337767,65	5839,03	44484	769	–	7356	
15	15	2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	131,7	1675		220598		220598	–	238246
						–		–		–	17648	

16	16	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0156	2499230,77	1166217,95	38988	18193	1423	25082	69196
						1241794,87	382243,59	19372	5963	–	5126	
17	17	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,0156	1858,97	–	29	–	10	19	52
						1217,95	–	19	–	–	4	
18	18	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6624	31025		485926		485926	–	524800
						–		–		–	38874	
19	19	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	11520	21	11520	21	1967	9445	22642
						9532	8	9532	8	–	1677	
20	20	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8372	575664,12	3411,37	481946	2856	111882	364792	914477
						438614,43	1515,77	367208	1269	–	67739	
21	21	2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	843,8976	1169		986516		986516	–	1065437
						–		–		–	78921	
22	22	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,17805	694445,38	81241,22	123646	14465	28057	84361	224648
						455624,82	22965,46	81124	4089	–	16641	

23	23	2301-1201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	179,4744	1396		250546		250546	–	270590
						–		–		–	20044	
24	24	1123-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00945	973862,43	115026,46	9203	1087	2387	5978	16395
						606243,39	32698,41	5729	309	–	1214	
25	25	2301-1201-0104	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9,5256	1781		16965		16965	–	18322
						–		–		–	1357	
26	26	2302-1001-0102	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	111	383		42513		42513	–	45914
						–		–		–	3401	
27	27	2302-1001-0103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	26	410		10660		10660	–	11513
						–		–		–	853	
28	28	2302-1001-0104	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	523		1046		1046	–	1130
						–		–		–	84	

29	29	2302-1001-0105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	667		667		667	–	720
						–		–		–	53	
		Раздел 3 Колодцы										
30	30	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	95,63	40197,22	7138,36	3844060	682641	1864734	1569696	5846856
						13559,4	3020,67	1296685	288867	–	433100	
31	31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	60	20127		1207620		1207620	–	1304230
						–		–		–	96610	
32	32	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	58	9929		575882		575882	–	621953
						–		–		–	46071	
33	33	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	37	15924		589188		589188	–	636323
						–		–		–	47135	
34	34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	187	1600		299200		299200	–	323136
						–		–		–	23936	

35	35	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60	17869		1072140		1072140	–	1157911
						–		–		–	85771	
36	36	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,893	21624,86	2153,42	19311	1923	11809	5584	26887
						6247,48	475,92	5579	425	–	1992	
37	37	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	27	21566		582282		582282	–	628865
						–		–		–	46583	
38	38	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	33	15237		502821		502821	–	543047
						–		–		–	40226	
39	39	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,717	521335		373797		373797	–	403701
						–		–		–	29904	
40	40	1107-0107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия) НР = 118 %	т стальных элементов	1,709	692409,6	6306,03	1183328	10777	1068636	125366	1413390
						60804,56	1361,61	103915	2327	–	104696	
41	41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	157,67	87,85	2,26	13852	356	6519	4843	20191
						44,25	0,27	6977	42	–	1496	
42	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	315,34	77,98	1,61	24590	508	15921	5689	32701
						25,88	0,27	8161	84	–	2422	
43	43	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	321	1383,78	226,85	444194	72819	132412	293141	796322
						744,43	101,13	238963	32464	–	58987	
44	44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32,1	16503,43	1087,29	529760	34902	454730	43518	619140

		1250,09	239,69	40128	7694	–	45862

Итого		**22 786 975**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 144 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 475 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		558 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10 919 283
- перевозка грузов, тенге		443 220
Накладные расходы, тенге		4 116 612
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 687 924
Всего		**22 786 977**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		**22 786 977**
Итого по смете		22 786 977
Итого с временными зданиями и сооружениями (2,6%)	592 461	23 379 438
Итого с затратами в зимнее время (2,07%)	483 954	23 863 393
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		23 863 393
Налог на добавленную стоимость (12%)		2 863 607
ВСЕГО		**26 727 000**
Итого добавить со скидкой, 23%		**20 579 790**

Заказчик: Главный специалист отдела жилищной политики
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» Касенов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Dike» Сейфуллин М. Б.

Авторский надзор: Директор ТОО «Проектный институт «Проект Сити» Стесина И.Л.

Технический надзор: Технический надзор ТОО «Зере Сервис» Керейбаев С.Т.

инженер-сметчик ТОО "Зере-сервис"
Б. Кияков