Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

Лимит финансирования на 2022 год без НДС 20 990 000 тенге

Наименование строительства и его адрес: Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначало года 20 990 000 тенге

б) за отчетный месяц 7 468 928 тенге

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 43	16.03.2022 г				

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм	Общая стоимость работ по договору	аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов сначало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц		Стоимость выполненных работ сначало года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			кол-во	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области	тенге	20 990 000,00	0	0	0	7 468 928,0	7 468 928,00		13 521 072,00	20 990 000,00
	ИТОГО		20 990 000,00	0	0	0	7 468 928,0	7 468 928,00		13 521 072,00	20 990 000,00

Место печати (при наличии)

Заказчик: Заместитель руководителя управления ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Жансултанулы Қ..

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

Кумысбаева Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

G.Urzhumova

14.05.2022

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области

(наименование, адрес)

Основание: Договор № 43 от "16" марта 2022 г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Канал "Акколка" с ПК-0+00 по ПК-39+50									
1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2223	54,66	54,66	121509	121509		106538	159988
						16,64		147969	--	47404	
2	1101-0104-0202	Срезка бульдозера НР = 72 %	м3 грунта	4382,2	62,11	62,11	272178	272178	--	238658	358390
					--	18,91	--	331470	--	106190	
3	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	36909	207,43	181,32	7655941	6692273	77509	2080164	10514993
					24,01	54,27	886159	2002958	--	778888	
4	1101-0102-0602	Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2223	20,74	17,66	46105	39258		64087	67103
					3,08	6,93	27366	61643	--	19882	
5	1101-0107-1308	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3335	34,68	34,68	115665	115665		20842	147428
						8,68		28947	--	10921	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	44635	6,86	6,86	306368	306368		60164	395855
						1,87		83561	--	29323	
		Итого по смете	Тенге			11 643 757					11 643 757
		Локальная смета №2-1-2 Прорыв №1 ПК-28+55									
1	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	103	207,43	181,32	21365	18676	216	5805	29344
					24,01	54,27	2473	5590	--	2174	
2	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	27,3	54,65	54,65	1492	1492	--	327	1965
					--	16,63	--	454	--	146	
3	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	185	6,86	6,86	1270	1270		249	1641
						1,87		346	--	122	
4	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР = 72 %	га	0,02	29800	29800	596	596		153	809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						10650		213	--	60	
		Итого по смете	Тенге			33 759					33 759
		Локальная смета №2-1-3 Прорыв №2 ПК-34+30									
1	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	67	207,42	181,3	13897	12147	141	3776	19087
					24,01	54,25	1609	3635	--	1414	
2	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	18,2	54,67	54,67	995	995	--	218	1310
					--	16,65	--	303	--	97	
3	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	172	6,87	6,87	1181	1181		232	1526
						1,87		322	--	113	
4	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР = 72 %	га	0,02	29800	29800	596	596		153	809
						10650		213	--	60	
		Итого по смете	Тенге			22 732					22 732
		Локальная смета №2-1-4 Восстоновление водовыпуска (ВРТ-4-0) ПК-34+30									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР = 72 %	м3 грунта	28	187,50	180,29	5250	5048		1223	6991
					7,21	53,46	202	1497	--	518	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована НР = 72 %	м3 грунта	9	1647,78	--	14830	--		10678	27549
					1647,78	--	14830	--	--	2041	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Перекидка грунта в кучи НР = 72 % ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	9	1400,67	--	12606	--		9076	23417
					1400,67	--	12606	--	--	1735	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР = 72 %	м3 грунта	1	1648	--	1648	--		1187	3062
					1648	--	1648	--	--	227	
5	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР = 72 % ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	10	159,3	153,2	1593	1532		372	2122
					6,1	45,5	61	455	--	157	
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	38	49,84	49,84	1894	1894		498	2583
						18,18		691	--	191	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	38	52,18	52,18	1983	1983		435	2611
						15,89		604	--	193	
8	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	100	205,33	181,32	20533	18132		5635	28261
					24,01	54,26	2401	5426	--	2093	
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	125	204,79	195,58	25599	24448	11	5676	33777
					9,12	53,94	1140	6743	--	2502	
10	1101-0102-0308	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2;	м3 грунта	125	22,36	22,1	2795	2762	33	364	3412
						4,05		506	--	253	
11	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	219	49	--	10731	--	--	--	11589
					--	--	--	--	--	858	
12	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	45	498,36	174,22	22426	7840		12817	38062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта	45	324,13	71,44	14586	3215	--	2819	38002
13	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной площади	140	1,11	1,11	155	155		44	215
						0,44		61	--	16	
14	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40	72,03		2881			2074	5351
					72,03		2881		--	396	
		Итого по разделу 1	Тенге			189 002					189 002
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы ПК-34+30									
1	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,97	14014,43	4850,52	13594	4705	2825	7063	22310
					6251,55	1750,52	6064	1698	--	1653	
2	1137-0401-02067	Монтаж блоков ОН-4 из сборного железобетона НР = 91%	м3 сборных конструкций	0,48	22243,75	6641,67	10677	3188	3612	4568	16465
					8077,08	2381,25	3877	1143	--	1220	
3	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт	8	1796,63	862	14373	6896	1906	9121	25374
					696,38	359,25	5571	2874	--	1880	
4	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-4 из сборного железобетона НР = 91%	м3 сборных конструкций	0,055	22236,36	6654,55	1223	366	413	523	1886
					8072,73	2381,82	444	131	--	140	
5	1137-0401-0206	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,15	10506,67	6726,67	1576	1009		646	2400
					3780	2553,33	567	383	--	178	
6	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	2,5	1790,40	1574,8	4476	3937		1537	6494
					215,6	353,6	539	884	--	481	
7	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,15	2126,00		6697		6697		7233
									--	536	
8	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,9	10505,56	6726,67	9455	6054		3870	14391
					3778,89	2544,44	3401	2290	--	1066	
9	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	15	1792,33	1575,07	26885	23626	22	9229	39003
					215,8	353,87	3237	5308	--	2889	
10	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,9	2126,00		40181		40181		43395
									--	3214	
11	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,32	10506,67	6728,13	3362	2153		1376	5117
					3778,13	2546,88	1209	815	--	379	
12	1142-0103-0102	Крепление монолитным бетоном откосов канала,узлов соединения плит,устройство зуба НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	1,7	4962,35	478,82	8436	814	4330	2503	11814
					1936,47	228,82	3292	389	--	875	
13	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0275	29454,55	10181,82	810	280	20	547	1466
					18545,45	3309,09	510	91	--	109	
14	1137-0401-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0275	271125,00		7456		7456		8052
									--	596	
15	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	50	272,00	4,76	13600	238	4443	6084	21259
					178,38	0,56	8919	28	--	1575	
16	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	4,3	1792,33	1575,12	7707	6773	6	2646	11181
					215,81	353,95	928	1522	--	828	
17	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,418	2126		11519		11519		12441
									--	922	
18	1127-0401-0104	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	1	3549	63	3549	63	1574	1761	5735
					1912	23	1912	23	--	425	
		Итого по разделу 2	Тенге			256 016					256 016

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы ПК-34+30									
1	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР = 68 %	м3	3,5	4272,57	232,86	14954	815	9820	3135	19536
					1234	83,14	4319	291	--	1447	
2	1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	23,1	453,29	13,68	10471	316	6	8018	19968
					439,35		10149		--	1479	
3	1127-0602-0601	Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня НР = 108 %	м2 покрытия	90	1136,68	41,73	102301	3756	96930	2854	113567
					17,94	11,42	1615	1028	--	8412	
4	1127-0602-0601	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	487,06	139,46	43835	12551	25663	10054	58200
					62,46	40,98	5621	3688	--	4311	
5	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня материала шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	10,8	1790,65	1574,91	19339	17009		6644	28062
					215,74	353,89	2330	3822	--	2079	
6	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,608	2126		28931		28931		31245
		Итого по разделу 3	Тенге			270 578			--	2314	270 578
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкции (ГС-40х100) ПК-34+30									
1	1109-0701-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка НР = 69 %	т конструкций	0,0431	311577,73	69791,18	13429	3008	3138	5577	20526
					168979,12	18561,48	7283	800	--	1520	
2	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,0138	368985,51	148333,33	5092	2047	300	2178	7852
					198913,04	59782,61	2745	825		582	
3	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,0569	3779	878,73	215	50	55	102	342
					1933,22	333,92	110	19		25	
		Итого по разделу 4	Тенге			28 720					28 720
		РАЗДЕЛ 5. Оборудования ПК-34+30									
1	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61%	комплект	1	94834	12287,00	94834	12287,00	5543	51327	157854
					77004,00	7139,00	77004	7139		11693	
		Итого по разделу 5	Тенге			157 854					157 854
		Локальная смета №2-1-4 Восстоновление водовыпуска (ВРТ-4-0) ПК-28+55									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР	м3 грунта	28	187,50	180,29	5250	5048		1223	6991
					7,21	53,46	202	1497	--	518	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована НР = 72 %	м3 грунта	9	1647,78	--	14830	--		10678	27549
					1647,78	--	14830	--	--	2041	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Перекидка грунта в кучи НР = 72 % ktpp1=0,85; ktpм1=0,85;	м3 грунта	9	1400,67	--	12606	--		9076	23417
					1400,67	--	12606	--	--	1735	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР = 72 %	м3 грунта	1	1648	--	1648	--		1187	3062
					1648	--	1648	--	--	227	
5	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР	м3 грунта	10	159,3	153,2	1593	1532		372	2122
					6,1	45,5	61	455	--	157	
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта	м3 грунта	38	49,84	49,84	1894	1894		498	2583
						18,18		691	--	191	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	38	52,18	52,18	1983	1983		435	2611
						15,89		604	--	193	
8	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	100	205,33	181,32	20533	18132		5635	28261
					24,01	54,26	2401	5426	--	2093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72	м3 грунта	125	204,79	195,58	25599	24448	11	5676	33777
					9,12	53,94	1140	6743	--	2502	
10	1101-0102-0308	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2;	м3 грунта	125	22,36	22,1	2795	2762	33	364	3412
						4,05		506	--	253	
11	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т	219	49	--	10731	--	--	--	11589
					--	--	--	--	--	858	
12	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	45	498,36	174,22	22426	7840		12817	38062
					324,13	71,44	14586	3215	--	2819	
13	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной площади	140	1,11	1,11	155	155		44	215
						0,44		61	--	16	
14	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40	72,03		2881			2074	5351
					72,03		2881		--	396	
		Итого по разделу 1	Тенге			189 002					189 002
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы ПК-28+55									
1	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,97	14014,43	4850,52	13594	4705	2825	7063	22310
					6251,55	1750,52	6064	1698	--	1653	
2	1137-0401-02067	Монтаж блоков ОН-4 из сборного железобетона НР = 91%	м3 сборных конструкций	0,48	22243,75	6641,67	10677	3188	3612	4568	16465
					8077,08	2381,25	3877	1143	--	1220	
3	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт	8	1796,63	862	14373	6896	1906	9121	25374
					696,38	359,25	5571	2874	--	1880	
4	2104-9999-9917	Блоки Т-4	м3	0,055	39421	--	2168	--	2168	--	2341
				--	--	--	--	--	--	173	
5	2104-0302-9903	Плиты ПП-5х10 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,15	63171	--	9476	--	9476	--	10234
				--	--	--	--	--	--	758	
6	2104-0302-9903	Плиты ПП-10-15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,9	63171	--	56854	--	56854	--	61402
				--	--	--	--	--	--	4548	
7	2104-0302-9903	Плиты ТП-15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,32	63171	--	20215	--	20215	--	21832
				--	--	--	--	--	--	1617	
8	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-4 из сборного железобетона НР = 91%	м3 сборных конструкций	0,055	22236,36	6654,55	1223	366	413	523	1886
					8072,73	2381,82	444	131	--	140	
9	1137-0401-0206	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,15	10506,67	6726,67	1576	1009		646	2400
					3780	2553,33	567	383	--	178	
10	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	2,5	1790,40	1574,8	4476	3937		1537	6494
					215,6	353,6	539	884	--	481	
11	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,15	2126,00		6697		6697		7233
									--	536	
12	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,9	10505,56	6726,67	9455	6054		3870	14391
					3778,89	2544,44	3401	2290	--	1066	
13	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	15	1792,33	1575,07	26885	23626	22	9229	39003
					215,8	353,87	3237	5308	--	2889	
14	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,9	2126,00		40181		40181		43395
									--	3214	
15	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,32	10506,67	6728,13	3362	2153		1376	5117
					3778,13	2546,88	1209	815	--	379	
16	1142-0103-0102	Крепление монолитным бетоном откосов канала,узлов соединения плит,устройство зуба НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	1,7	4962,35	478,82	8436	814	4330	2503	11814
					1936,47	228,82	3292	389	--	875	
17	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0275	29454,55	10181,82	810	280	20	547	1466
					18545,45	3309,09	510	91	--	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1137-0401-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0275	271125,00		7456		7456		8052
									--	596	
19	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	50	272,00	4,76	13600	238	4443	6084	21259
					178,38	0,56	8919	28	--	1575	
20	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,3	1792,33	1575,12	7707	6773	6	2646	11181
					215,81	353,95	928	1522	--	828	
21	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,418	2126		11519		11519		12441
									--	922	
22	1127-0401-0104	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	1	3549	63	3549	63	1574	1761	5735
					1912	23	1912	23	--	425	
		Итого по разделу 2	Тенге			351 825					351 825
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы ПК-28+55									
1	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР = 68 %	м3	3,5	4272,57	232,86	14954	815	9820	3135	19536
					1234	83,14	4319	291	--	1447	
2	1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	23,1	453,29	13,68	10471	316	6	8018	19968
					439,35		10149		--	1479	
3	1127-0602-0601	Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня НР = 108 %	м2 покрытия	90	1136,68	41,73	102301	3756	96930	2854	113567
					17,94	11,42	1615	1028	--	8412	
4	1127-0602-0601	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	487,06	139,46	43835	12551	25663	10054	58200
					62,46	40,98	5621	3688	--	4311	
5	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня материала шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	1790,65	1574,91	19339	17009		6644	28062
					215,74	353,89	2330	3822	--	2079	
6	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,608	2126		28931		28931		31245
									--	2314	
		Итого по разделу 3	Тенге			270 578					270 578
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкции (ГС-40х100) ПК-28+55									
1	1109-0701-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта	т конструкций	0,0431	311577,73	69791,18	13429	3008	3138	5577	20526
					168979,12	18561,48	7283	800	--	1520	
2	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж	т	0,0138	368985,51	148333,33	5092	2047	300	2178	7852
					198913,04	59782,61	2745	825		582	
3	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,0569	3779	878,73	215	50	55	102	342
					1933,22	333,92	110	19		25	
		Итого по разделу 4	Тенге			28 720					28 720
		РАЗДЕЛ 5. Оборудования ПК-28+55									
1	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т.	комплект	1	94834	12287,00	94834	12287,00	5543	51327	157854
					77004,00	7139,00	77004	7139		11693	
		Итого по разделу 5	Тенге			157 854					157 854
		Всего по смете	Тенге			**13 571 677**					13 571 677
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.48	Временные здания и сооруженият (4,3%), К=0,8	Тенге			493 616					
		Итого	Тенге			**14 065 293**					
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п.IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге			601 138					
		Итого	Тенге			**14 666 431**					
	НДОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 401 582					
		Итого	Тенге			17 068 013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			308 881					
		Итого в тек.ценах на 2020 год, с k=1,0	Тенге			129 318					
		Всего по смете:									
		в текущих и прогнозных ценах с 07.07.20 г.	Тенге			17 506 212					
		Понижающий коэф. К=0,77	Тенге			3 985 140					
		Итого по смете	**Тенге**			**13 521 072**					

Заказчик:
Руководитель отдела водных русурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Айтжанова Ж.
_____

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Әбибуллаев Ғ.
_____

Подрядчик:
Директор ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"
Кумысбаева Б.С.
_____