Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856. ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635. БИК KCJBKZKX. кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименова н.	код	наименовани е	код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ние		на приобритен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за июнь 2016г.	84 000 000	75 000 000	0	0					9 000 000	84 000 000

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

_____ **Амиров Н.К.**

Технадзор:

_____ **Калыбаев У.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" **Абдрахманов А.И.**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2016г.
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-000001-0001	Восстановление оси трассы 3,4 км., 2 категория сложности kстм=1,25;	3,4	24278,61		82547				
		км								
	Раздел 2 Демонтажные работы									
	2.1 Демонтаж существующих малых искусственных сооружений									
2	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Устройство прогала в насыпи в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	55,18	76,28	71,84	4209	3964	1113	0,00584	0,32225
		м3 грунта		4,44	29,68	245	1638	59,1	0,0254	1,40157
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: kтрр1=1,2;	11,04	1508,79	–	16657	–	9844	1,848	20,40192
		м3 грунта		1508,79	–	16657	–	59,1	–	–

4	11-300401-0201								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	7,22	18281,3	9932,69	131991	71714	47993	9,44	68,1568
	м3 железобетона звеньев		8348,61	2841,97	60277	20519	59,4	2,632	19,00304
5	11-300401-0201								
	Звенья одноочковых труб. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	20,1	18281,24	9932,69	367453	199647	133607	9,44	189,744
	м3 железобетона звеньев		8348,56	2841,89	167806	57122	59,4	2,632	52,9032
6	11-460401-0102								
	Конструкции бетонные. Разборка	10,93	12299,91	5165,51	134438	56459	54398	8,27	90,3911
	м3		7134,4	2662,76	77979	29104	50,8	2,84	31,0412
7	11-270201-0501								
	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	241,23	4952,48	2779,41	1194686	670477	489634	2,584	623,33832
	м3 лотка		2173,07	1193	524209	287788	60,3	0,97752	235,80715
8	41-310101-0701								
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	653,33	386		252185				
	т								
9	41-310104-0501								
	Мусор строительный. Погрузка	27,33	72		1968				
	т								
10	41-020103-1012								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	680,66	231,59		157634				
	т								
11	11-010107-1305								
	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	66,22	25,99	25,99	1721	1721	372	–	–
	м3 грунта		–	9,51	–	630	59,1	0,00756	0,50062
12	11-010107-1314								
	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	66,22	21,55	21,55	1427	1427	309	–	–
	м3 грунта								

			–	7,88	–	522	59,1	0,00627	0,4152
2.2 Разборка существующего покрытия									
13 11-270302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	28861	98,34	94,52	2838287	2727833	206345	0,0041	118,3301
	м2 покрытия		3,8	8,06	109704	232494	60,3	0,0063	181,8243
14 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (на притрассовую полосу)	3838,4	56,02		215027				
	т								
2.3 Демонтаж существующих автобусных площадок (2 шт)									
15 11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	124	598,84	–	74256	–	44776	0,767	95,108
	м		598,84	–	74256	–	60,3	–	–
16 11-270701-0302	Тротуары из брусчатки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	78,1	261,17	18,71	20397	1461	11814	0,3048	23,80488
	м2 тротуара		242,46	8,4	18936	656	60,3	0,00784	0,6123
17 11-270302-0104	Покрытия существующих посадочных площадок асфальтобетонные. Разборка	15,6	2020,51	765,83	31520	11947	15271	1,55	24,18
	м3 конструкции		1254,68	368,72	19573	5752	60,3	0,3886	6,06216
18 11-460401-0102	Конструкции лестничных сходов из монолитного бетона. Разборка	1,08	12299,07	5164,81	13283	5578	5375	8,27	8,9316
	м3		7134,26	2662,96	7705	2876	50,8	2,84	3,0672
19 41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	23,8	386		9187				
	т								
20 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	28,66	72		2064				
	т								

21 41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	52,46	231,59		12149				
	т								
2.4 Демонтаж существующих автобусных павильонов (2 шт)									
22 11-090601-0102	Металлоконструкций остановки (балки, уголки, перила). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,604	25089,4	1567,88	15154	947	8626	27,96	16,88784
	т конструкций								
			23220,2	230,13	14025	139	60,9	0,217	0,13107
23 11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен и покрытия из профилированного стального листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	32	769,88	271,09	24636	8675	11265	0,564	18,048
	м2								
			498,78	79,25	15961	2536	60,9	0,10501	3,36032
24 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	12	246,33	84,25	2956	1011	1349	0,1902	2,2824
	м2 покрытия								
			162,08	22,5	1945	270	60,9	0,01871	0,22452
25 11-100102-0401	Деревянные элементы скамеек. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,12	15241,67	541,67	1829	65	1074	18	2,16
	м3 древесины в конструкции								
			14700	266,67	1764	32	59,8	0,288	0,03456
26 41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,774	411		318				
	т								
27 41-310102-0301	Конструкции деревянных скамеек. Погрузка	0,06	415		25				
	т								
28 41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на базу)	0,834	338,45		282				
	т								
29 41-310102-0302	Конструкции деревянных скамеек. Разгрузка	0,06	667		40				
	т								
30 41-310103-0102	Металлоконструкции. Разгрузка	0,774	411		318				

			т							
2.5 Демонтаж автобусного павильона из ж/бетонных конструкций										
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6	246,17	84,17	1477	505	674	0,1902	1,1412
		м2 покрытия		162	22,5	972	135	60,9	0,01871	0,11226
32	11-070201-0115	Бетонные конструкции стен павильона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	5871,92	2719,75	70463	32637	33181	3,4	40,8
		м3 сборных железобетонных конструкций		3152,17	1300,42	37826	15605	62,1	1,35002	16,20024
33	11-090601-0102	Металлический каркас из прямоугольных труб. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,276	25086,96	1565,22	6924	432	3941	27,96	7,71696
		т конструкций		23221,01	228,26	6409	63	60,9	0,217	0,05989
34	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,04	12300	5175	492	207	199	8,27	0,3308
		м3		7125	2675	285	107	50,8	2,84	0,1136
35	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,596	411		245				
		т								
36	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	30,1	72		2167				
		т								
37	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	30,696	231,59		7109				
		т								
Раздел 4 Земляные работы										
4.2 Планировочные и укрепительные работы										
40	11-010203-0102	Верх земляного полотна. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	40792	4,26	4,26	173806	173806	30015	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,25	–	50787	59,1	0,00099	40,38408

41	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8158	64,19	64,19	523637	523637	122827	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	207829	59,1	0,02069	168,78902
42	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8158	1,74	1,74	14182	14182	3175	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,66	–	5373	59,1	0,00061	4,97638
43	11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4748	33,6	12,73	159530	60464	67370	0,0279	132,4692
		м2 спланированной площади		20,86	3,14	99066	14928	59,1	0,0025	11,87
44	11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	112	65,97	11,83	7389	1325	3802	0,0724	8,1088
		м2 спланированной площади		54,14	3,3	6064	370	59,1	0,00263	0,29456

Раздел 5 Устройство дорожной одежды

5.1 Дорожная одежда

45	41-310104-0301	Фрезерованный материал. Погрузка	2732,42	144		393468			
		т							
46	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2732,42	56,02		153070			
		т							
47	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из фрезерованного материала по типу 1. Устройство	3561	159,04	126,63	566347	450939	152757	0,0398	141,7278
		м2 основания		31,66	39,48	112737	140592	60,3	0,03315	118,04715
48	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из фрезерованного материала по типу 2. Устройство	7550	159,04	126,63	1200764	956076	323878	0,0398	300,49
		м2 основания		31,66	39,48	239025	298086	60,3	0,03315	250,2825

49	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	754,16	14870,03	712,1	11214385	537040	187253	0,191	144,04456
		т смеси		181,76	230,01	137073	173462	60,3	0,189	142,53624
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	11,42556	99421,12	1220,33	1135942	13943	4314	–	–
		т		–	626,23	–	7155	60,3	0,58	6,62682
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	16398	1420,25	63,6	23289200	1042873	513325	0,0336	550,9728
		м2 покрытия		31,5	20,41	516592	334694	60,3	0,01683	275,97834
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	98388	165,4	0,01	16273548	1051	5006	0,00009	8,85492
		м2 покрытия		0,08	–	8302	–	60,3	–	–

5.2 Устройство пересечений и примыканий

Всего прямые затраты	**60720242**	**2639**
		1572,65949
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 115 241	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 572 043	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 891 264	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 665 550	
- перевозка грузов, тенге	1 207 256	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 991 231	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	63 711 473	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	2 675 882	
Итого, тенге	66 387 355	
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 310 988	
Итого по смете на подряд, тенге	**71 698 343**	

Временные здания и сооружения (3,9 %)	2 236 988,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1 064 669,00
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	75 000 000,00
НДС (12 %)	9 000 000,00
Всего по акту с учетом НДС	**84 000 000,00**

Заказчик _____ Н.К. Амиров

Подрядчик _____ А.И. Абдрахманов

Тех.надзор _____ Н.А. Шакулбеков