Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635. БИК KCJBKZKX. кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за июнь 2016г.	110 000 000	23 214 286	0	0					2 785 714	26 000 000

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

_____ **Амиров Н.К.**

Технадзор:

_____ **Калыбаев У.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкоргаи жолдары" **Абдрахманов А.И.**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2016г.
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Устройство дорожной одежды									
	5.1 Дорожная одежда									
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,40973	99421,03	1220,29	736683	9042	2798	–	–
		т		–	626,2	–	4640	60,3	0,58	4,29764
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7540	1420,25	63,6	10708659	479527	236032	0,0336	253,344
		м2 покрытия		31,5	20,41	237535	153895	60,3	0,01683	126,8982
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	45240	165,4	0,01	7482776	483	2302	0,00009	4,0716

м2 покрытия	0,08	–	3818	–	60,3	–	–
Всего прямые затраты			**18928118**				**257**
							131,19584
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 172 114				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			489 052				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			158 535				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			18 197 713				
Накладные расходы I уровня, тенге			792 101				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 720 219				
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			828 249				
Итого, тенге			20 548 468				
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 643 877				
Итого по смете на подряд, тенге			**22 192 345**				
Временные здания и сооружения (3,9 %)			692401				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			329540				
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)			**23 214 286**				
НДС (12 %)			2 785 714				
Всего по акту с учетом НДС			**26 000 000**				

Заказчик _____ **Н.К. Амиров** **Подрядчик** _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ Н.А. Шакулбеков.