Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до	238 000 000	114 285 714	0	0					13 714 286	128 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД" г.Талдыкорган
Амиров Н.К.

Технадзор:
Калыбаев У.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Абдрахманов А.И.

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Устройство дорожной одежды								
		5.1 Дорожная одежда								
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,39471	99421,07	1220,33	735190	9024	2792	–	–
		т		–	626,26	–	4631	60,3	0,58	4,28893
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	8852	1420,25	63,6	12572023	562967	277104	0,0336	297,4272
		м2 покрытия		31,5	20,41	278868	180675	60,3	0,01683	148,97916
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	53112	165,4	0,01	8784819	568	2703	0,00009	4,78008

		м2 покрытия							
			0,08	–	4482	–	60,3	–	–
53	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	6,56	99421,04	1220,27	652202	8005	2477	–	–
		т							
			–	626,22	–	4108	60,3	0,58	3,8048
54	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	32790	1534,03	63,6	50300738	2085366	1026463	0,0336	1101,744
		м2 покрытия							
			31,5	20,41	1032995	669266	60,3	0,01683	551,8557
55	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	65580	179,65	0,01	11781547	742	3337	0,00009	5,9022
		м2 покрытия							
			0,08	–	5534	–	60,3	–	–
56	11-270801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	6895	338,36	98,59	2332997	679783	231020	0,0317	218,5715
		м2 покрытия полосы и обочин							
			25,22	30,35	173863	209255	60,3	0,02851	196,57645
57	11-080101-0201	Подушки под из ПГС под бордюры. Устройство	36,02	2837,84	628,85	102219	22651	16536	0,78	28,0956
		м3 основания							
			620,46	283,26	22349	10203	50,8	0,29	10,4458
58	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	948	1418,52	18,9	1344757	17921	333167	0,698	661,704
		м бортового камня							
			574,78	8,05	544887	7628	60,3	0,0065	6,162
59	21-040508-0118	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	948	1980,59		1877599				
		шт.							
		Раздел 10 Устройство автобусных площадок								
		10.1 Устройство насыпи для автобусных площадок								
131	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1655	85,22	80,46	141034	133157	36955	0,00552	9,1356

		м3 грунта								
				4,7	33,08	7785	54745	59,1	0,028	46,34
132	41-020103-1001									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,600;	2648	56,02		148341				
		т								
133	11-010105-0501									
		Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	1655	38,7	38,7	64049	64049	15130	–	–
		м3 грунта								
				–	15,47	–	25600	59,1	0,0123	20,3565
134	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1655	44,11	44,11	72995	72995	16991	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	17,37	–	28750	59,1	0,01399	23,15345
135	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	8275	4,02	4,02	33275	33275	6601	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,35	–	11169	59,1	0,00125	10,34375
136	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1655	49,99	38,94	82728	64452	19544	0,0122	20,191
		м3 уплотненного грунта								
				8,54	11,44	14138	18931	59,1	0,0122	20,191
		10.2 Устройство автобусных площадок								
137	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	190	1301,95	18,91	247371	3592	66774	0,698	132,62
		м бортового камня								
				574,77	8,05	109207	1529	60,3	0,0065	1,235
138	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	190	727,13		138155				
		шт.								
139	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.20 см. УстройствоК=0,200;	78	2515,92	644,06	196242	50237	12893	0,144	11,232

	м3 материала основания в плотном теле									
			112,42	161,69	8769	12612	60,3	0,143	11,154
140	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,195	99420,51	1220,51	19387	238	74	–	–
		т								
				–	625,64	–	122	60,3	0,58	0,1131
141	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	390	1255,61	1,94	489688	755	30830	0,144	56,16
		м2 покрытия								
				130,38	0,72	50847	281	60,3	0,0007	0,273
142	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	1560	200,43	–	312663	–	19759	0,0232	36,192
		м2 покрытия								
				21,01	–	32768	–	60,3	–	–

Раздел 23 Транспортные перевозки

384	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (сб. ж/б конструкции трубчатых переездов, арычные лотки, бортовые камни)	755	616,79		465676				
		т								
385	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3))К=43,000;	32465	12,43		403540				
		т·км								

386 41-010205-1121	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5))	601,4	1852,26	1113949	
		т			
	Всего прямые затраты			**94413184**	**2584**
					1055,27264
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 217 253	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 809 777	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 239 505	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			86 185 409	
	- перевозка грузов, тенге			2 131 506	
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 672 119	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			97 085 303	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			4 077 583	
	Итого, тенге			101 162 886	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			8 093 031	
	Итого по смете на подряд, тенге			**109 254 618**	
	Временные здания и сооружения (3,9 %)			3408744	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			1622352	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)			**114285714**	
	НДС (12 %)			13714286	
	Всего по акту с учетом НДС			**128 000 000,00**	

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**