Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 166 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за август 2016г.	238 000 000	71 428 571,43	0	0					8 571 428,57	80 000 000

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

Амиров Н.К.

Технадзор:

Калыбаев У.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Абдрахманов А.И.

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-1)

Реконструкция автомобильной дороги

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство объездной дороги								
37	11-270301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала *м2 площади основания*	10114	79,62	54,45	805242	550662	256293	0,0309	312,5226
				24,8	17,23	250787	174243	60,3	0,01513	153,02482
38	11-270402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	10114	312,67	78,69	3162339	795888	370322	0,044	445,016
				35,62	25,1	360223	253910	60,3	0,02245	227,0593
		Раздел 5 Устройство ж/бетонных труб d=0,5 м (14 шт)								
78	21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт.*	118	19679,81		2322218				

80	21-040801-0301	Смотровой блок (прим.) *шт.*	28	46109,38		1291063				
82	23-030101-0403	Люк-решетка (прим.) *комплект*	28	25138,74		703885				
88	21-040508-0118	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 *шт.*	56	1980,59		110913				
		Раздел 6 Устройство ж/бетонных труб резервных d=1,0 м (7 шт)								
99	21-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт.*	82	30814,3		2526773				
		Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
112	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=0,170; *м3*	188,7	50524,18		9533913				
115	21-040302-0201	Плиты ПУ8-8К=5,000; *м3*	0,9	48975,96		44078				
		Раздел 8 Устройство тротуаров								
		8.1 Тротуары								
118	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8: *м бортового камня*	2390	1301,95	18,9	3111670	45182	839945	0,698	1668,22
				574,77	8,05	1373712	19231	60,3	0,0065	15,535
119	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 *шт.*	4363	727,13		3172468				
120	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.20 см. УстройствоК=0,200; *м3 материала основания в плотном теле*	173	2515,91	644,06	435253	111422	28596	0,144	24,912
				112,43	161,69	19450	27973	60,3	0,143	24,739
121	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,37	101054,05	1221,62	37390	452	140	–	–
				–	627,03	–	232	60,3	0,58	0,2146

122	11-270701-0101								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	865	1255,61	1,93	1086100	1673	68379	0,144	124,56
	м2 покрытия		130,38	0,72	112775	623	60,3	0,0007	0,6055
123	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	2918,4	200,43	–	584921	–	36965	0,0232	67,70688
	м2 покрытия		21,01	–	61301	–	60,3	–	–
	8.2 Устройство лестничных сходов								
127	21-040508-0113								
	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	460	727,13		334480				
	шт.								

Всего прямые затраты	**29262706**	**2643**
		421,17822
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 684 239	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 505 279	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 212	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 579 179	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 897 943	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 160 649	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 308 747	
Итого, тенге	32 469 396	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 597 552	
Итого по смете на подряд, тенге	**35 066 948**	

Временные здания и сооружения (3,9 %)	1094088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	520719

Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)		**36 681 755**
НДС (12 %)		4401811
Всего по акту с учетом НДС		**41 083 565**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)

Устройство автобусных павильонов - 7 шт

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Остановочный комплекс									
30	29-000001-0004(пл) **3**	Остановочный комплекс *шт*	4	2675000		10700000				
		Всего прямые затраты				**10700000**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 700 000				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 700 000				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				449 400				
		Итого, тенге				11 149 400				

Сметная прибыль (8 %), тенге	891 952
Итого по смете на подряд, тенге	**12 041 352**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	375690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	178805
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**12595847**
НДС (12 %)	1511502
Всего по акту с учетом НДС	**14107349**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Наименование стройки: Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)

Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная от

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 От уличного освещения								
1	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=20,000;	10	1170	–	11700	–	6915	1,54	15,4
		м3 грунта		1170	–	11700	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=20,000;	6	18445,5	660	110673	3960	12386	4,9	29,4
		м3		4069,33	187,17	24416	1123	48,5	0,197	1,182
3	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=20,000;	1	52659	11409	52659	11409	21590	42,5	42,5

		т							
				39848	4667	39848	4667	48,5	4,38	4,38
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=20,000;	4	721,5	–	2886	–	1706	0,972	3,888
		м3 грунта								
				721,5	–	2886	–	59,1	–	–
7	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	20	85513		1710260				
		шт								
9	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	20	59319		1186380				
		шт.								
11	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,2448	113402,44		27761				
		1000м								
18	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,216	19658,94		82882				
		1000шт.								
		Раздел 2 От ТП-10/0,4 кВ №608								
		2.1 Устройство освещения								
40	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=41,000;	20,5	1170	–	23985	–	14175	1,54	31,57
		м3 грунта								
				1170	–	23985	–	59,1	–	–
41	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=41,000;	12,3	18445,37	660	226878	8118	25391	4,9	60,27
		м3								
				4069,27	187,07	50052	2301	48,5	0,197	2,4231
42	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=41,000;	2,05	52659,02	11409,27	107951	23389	44259	42,5	87,125
		т								
				39847,8	4666,83	81688	9567	48,5	4,38	8,979
43	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=41,000;	8,2	721,46	–	5916	–	3496	0,972	7,9704
		м3 грунта								

				721,46	–	5916	–	59,1	–	–
46	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1) *шт*	41	85513		3506033				
48	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 *шт.*	41	59319		2432079				
50	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *1000м*	0,50184	113402,44		56910				
57	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	9,304	19658,94		182907				
	2.2 Демонтажные работы									
79	11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; *опора*	21	10355,52	3912,33	217466	82159	105540	7,2	151,2
				6443,19	1702,19	135307	35746	61,7	1,638	34,398
80	11-330204-0101	Провод А-16 (в 4 провода). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *км линии*	0,84	15097,62	6453,57	12682	5421	5991	9,66	8,1144
				8644,05	2915,48	7261	2449	61,7	3,108	2,61072
81	13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м трассы*	0,126	87,3	–	11	–	5	0,096	0,0121
				87,3	–	11	–	42,8	0,0015	0,00019
82	13-080103-0102	Изолятор опорный. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; *шт*	84	175,88	15,94	14774	1339	4889	0,138	11,592
				129,39	6,58	10869	553	42,8	0,006	0,504
83	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; *светильник*	21	1125,76	605,57	23641	12717	9692	0,603	12,663
				520,19	227,86	10924	4785	61,7	0,243	5,103
84	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,22	72		16				

85	41-310103-0101	Металлические конструкции. Погрузка	*т*	2,4	411		986			
86	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	*т*	2,62	231,59		607			
		Раздел 3 От ТП-10/0,4 кВ №670								
87	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=10,000;	*м3 грунта*	5	1170	–	5850	–	3457	1,54	7,7
					1170	–	5850	–	59,1	–	–
88	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=10,000;	*м3*	3	18445,67	660	55337	1980	6193	4,9	14,7
					4069,33	187	12208	561	48,5	0,197	0,591
89	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=10,000;	*т*	0,5	52658	11408	26329	5704	10795	42,5	21,25
					39848	4666	19924	2333	48,5	4,38	2,19
90	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=10,000;	*м3 грунта*	2	721,5	–	1443	–	853	0,972	1,944
					721,5	–	1443	–	59,1	–	–
91	11-010205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2К=10,000;	*м3 грунта*	3	721,33	–	2164	–	1279	0,972	2,916
					721,33	–	2164	–	59,1	–	–
93	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	*шт*	10	85513		855130				
95	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	*шт.*	10	59319		593190				
97	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		0,1224	113402,44		13880				

97	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *1000м*	0,1224	113402,44		13880				
104	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	2,408	19658,94		47339				
	Раздел 4 От ТП-10/0.4 кВ №671									
126	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=36,000; *м3 грунта*	18	1170	–	21060	–	12446	1,54	27,72
				1170	–	21060	–	59,1	–	–
127	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=36,000; *м3*	10,8	18445,56	660	199212	7128	22294	4,9	52,92
				4069,26	187,04	43948	2020	48,5	0,197	2,1276
128	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=36,000; *т*	1,8	52658,33	11408,89	94785	20536	38861	42,5	76,5
				39847,78	4666,67	71726	8400	48,5	4,38	7,884
129	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=36,000; *м3 грунта*	7,2	721,53	–	5195	–	3070	0,972	6,9984
				721,39	–	5194	–	59,1	–	–
132	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1) *шт*	36	85513		3078468				
134	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 *шт.*	36	59319		2135484				
143	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	9,048	19658,94		177874				
		Всего прямые затраты				**17310783**				**674**

72,37261

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	588 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 536 933
- перевозка грузов, тенге	1 609
Накладные расходы I уровня, тенге	355 283
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 666 066
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	741 975
Итого, тенге	18 408 041
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 472 643
Итого по смете на подряд, тенге	**19 880 684**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	620277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	295214
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**20796175**
НДС (12 %)	2495541
Всего по акту с учетом НДС	**23291716**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Наименование стройки: Транспортные перевозки

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 9-1-1)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (сб. ж/б конструкции трубчатых переездов, арычные лотки, бортовые камни) *т*	99,78	616,79		61543				
2	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3))К=43,000; *т·км*	4290,54	12,43		53331				

3	41-010205-1121	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5))	253,38	1852,26	469326
		т			
4	41-010305-1048	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км ((272км-30)*0,3))	854,78	790,65	675832
		т			
5	41-310103-0101	Опоры граненые. Погрузка	27,1	411	11138
		т			
6	41-010104-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	27,1	341,19	9246
		т			
7	41-310103-0102	Опоры граненые. Разгрузка	27,1	411	11138
		т			
8	41-310101-0201	Светильники. Погрузка	0,43	572	246
		т			
9	41-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	0,43	1205,26	518
		т			
10	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3)К=43,000;	18,49	23,97	443
		т·км			
11	41-010204-3121	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5)	0,43	3617,98	1556
		т			

12 41-010304-3048	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 48 км ((272км-30)*0,2)	*т*	0,43	1482,66	638
13 41-310101-0202	Светильники. Разгрузка	*т*	0,43	572	246

	Всего прямые затраты	**1295201**
	в том числе	
	- перевозка грузов, тенге	1 203 877
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 203 877
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	50 563
	Итого, тенге	1 254 440
	Сметная прибыль (8 %), тенге	100 355
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 354 795**
	Временные здания и сооружения (3,9 %)	0
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	0
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**1 354 795**
	НДС (12 %)	162 575
	Всего по акту с учетом НДС	**1 517 370**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**