Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код	**Код**	**Договор**		**Источник финансирования**		**Организационно - правовая форма**	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наимено	код	наименование	код
		№8 доп.согл. №1	31.05.2016г 04.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за декабрь 2017 г.	374 515 649,76	17 608 615,86		19 721 649,76					2 113 033,90	19 721 649,76

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

Калнев М.М.

Технадзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Калыбаев У.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Егинбаев Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Талдықорған қаласы " ЖК және АЖбөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Договор № 8-к от 31.05.2016г. Доп.соглаш. №1 от 04.12.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Реконструкция автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.3 Подъем существующих люков до проектной отметки (39шт) Наращивание колодца с пожарным гидрантом (1 шт)								
100	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований возле люкаК=0,070;	2,184	408,12	169,62	891	370	705	1,55	3
		м3 конструкции		238,5	4,07	521	9	133	0,0136	–
101	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	39	146,8	21,25	5725	829	6776	0,786	31
		шт		125,55	8,1	4896	316	130	0,042	2
102	Е30-35-4	Укладка ж/б подкладок ПК-1К=78,000;	1,248	2687,53	414,98	3354	518	1354	5,18	6
		м3		879,75	115,29	1098	144	109	0,53	1
103	30-18-145	Ж/бетонные подкладки ПК-1К=78,000;	1,248	16300		20342				
		м3								

104	Е23-24-1	Установка существующих люков	39	274,35	35,42	10700	1381	11294	1,31	51
		шт								
				209,25	13,5	8161	527	130	0,07	3
105	Е30-7-1	Омоноличивание люков бетоном В 15 W6 F300К=39,000;	6,24	5726,71	–	35735	–	2954	2,55	16
		м3								
				434,25	–	2710	–	109	0,434	3
106	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2К=39,000;	31,2	1095,73	21,85	34187	682	7308	1,046	33
		м2								
				166,97	9,18	5209	286	133	0,0352	1
107	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,8	27,1	27,1	130	130	91	–	–
		т								
				–	18,97	–	91	100	0,03984	–
108	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,8	108,2	108,2	519	519	104	–	–
		т								
				–	21,64	–	104	100	0,04544	–
109	Е7-31-2	Наращивание колодца Д=2м. с пожарным гидрантом на откосе примыкания	0,96	1852,15	1247,36	1778	1197	1239	2,998	3
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	483	402	140	1,7635	2
110	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	5434		5434				
		шт								
111	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	9430		9430				
		шт								
112	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	640		640				
		шт								
113	Е23-24-1	Установка люка	1	274,35	35,42	274	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
114	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	5850		5850				
		комплект								

Раздел 8 Устройство продольных арыков из ж/бетонных блоков (лотков)

151	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96,46	27,84	26,18	2685	2525	829	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	160	695	97	0,025	2
152	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	10	262,72	–	2627	–	2969	1,848	18
		м3 грунта		262,72	–	2627	–	113	–	–
153	Е30-3-1	Устройство щебеночной подушки под арычные блоки	87,44	1258,23	38,67	110020	3381	30951	1,99	174
		м3		310,5	14,24	27150	1245	109	0,0695	6
154	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотковК=0,170;	204,17	2604,91	1053,54	531844	215101	212499	3,23	659
		м3 лотка		515,25	267,3	105199	54575	133	1,08	221
155	30-18-147	Лотки водопропускные Б-3К=2,010;	2414,01	1980		4779740				
		м								
156	Е30-7-1	Монолитный бетон стыков	1,4	6114,97	532,08	8561	745	864	2,55	4
		м3		434,25	131,85	608	185	109	0,434	1
159	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	981	6,01	6,01	5896	5896	1979	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	2040	97	0,00681	7
160	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	1962	4,75	4,75	9320	9320	3140	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	3237	97	0,00539	11

Раздел 9 Устройство тротуаров

9.1 Тротуары

161	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней (поребрик) т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	2500	188,51	6,63	471275	16575	367213	0,698	1745
	м бортового камня								
			108,68	1,76	271700	4400	133	0,0061	15
162	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	40	14646		585840				
	м3								
163	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.20 смК=0,200;	795,84	698,16	73,75	555624	58693	34982	0,144	115
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	17015	9287	133	0,041	33
164	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	1,24	40097,59	339,59	49721	421	233	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	175	133	0,58	1
165	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3000	389,26	–	1167780	–	98753	0,144	432
	м2 покрытия								
			24,75	–	74250	–	133	–	–
166	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000;	12000	61,46	–	737520	–	63521	0,0232	278
	м2 покрытия								
			3,98	–	47760	–	133	–	–
	9.3 Устройство пандуса								
173	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	99	188,51	6,63	18662	656	14541	0,698	69
	м бортового камня								
			108,68	1,76	10759	174	133	0,0061	1
174	30-3-9								
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,584	10749		17026				
	м3								
175	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,6	755,82	100,89	4233	565	1070	0,85	5

	м3 основания								
			123,75	38,25	693	214	118	0,18	1
176 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0185	40097,59	339,59	742	6	4	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	3	133	0,58	–
177 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37	389,26	–	14403	–	1218	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	916	–	133	–	–
178 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000;	148	61,46	–	9096	–	783	0,0232	3
	м2 покрытия								
			3,98	–	589	–	133	–	–
179 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,2	6344,41	95,97	71057	1075	9503	4,9	55
	м3								
			771,75	36,25	8644	406	105	0,1771	2
180 Е9-53-2	Монтаж металлического поручня из трубы	0,193	9850,47	1162,94	1901	224	1297	46,6	9
	т конструкций								
			7357,5	108	1420	21	90	0,53	–
181 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,20072	143295		28762				
	т								
182 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,83	140,63	0,07	820	–	662	0,646	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	630	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**9280590**	**320267**			**3688**
					588924	**78338**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8371398				
	Накладные расходы, тенге				874008				

- заработная плата, тенге	131101
- трудоемкость, чел-ч	437
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	104781
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	615563
Всего	**10770161**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	396342
- сметная заработная плата, тенге	55884
- нормативная трудоемкость, чел-ч	317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	160798
- сметная заработная плата, тенге	73967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	450
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111665
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44666
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 483 635,00**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**33 624 082,00**
- материалы, тенге	24 511 453,00
- сметная заработная плата, тенге	3 175 548,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 204,00
Налог (2 %)	672 482,00
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34 296 564,00**
НДС (12 %)	4 115 588,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 412 152,00**
Тендерная скидка	**19 710 933,00**
Итого по акту	**18 701 219,00**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор _____ Болсанбеков Н.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Талдықорған қаласы " ЖК және АЖбөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 4-2)

Подключение остановочных комплексов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подключение остановочного комплекса №1									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	36,26	218,93	–	7938	–	8970	1,54	56
		м3 грунта		218,93	–	7938	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	8,88	134,1	–	1191	–	1346	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1191	–	113	–	–
3	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,048	295846,28	–	14201	–	1450	175	8
		канало-километр трубопровода		27450	–	1318	–	110	–	–
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	48	27,7	2,1	1330	101	922	0,1	5

	м кабеля								
			19,7	0,5	946	24	95	0,003	–
5 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	112	26,4	3,1	2957	347	2085	0,11	12
	м кабеля								
			19,1	0,5	2139	56	95	0,003	–
6 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1632	97780		15958				
	км								
7 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	112	32,4	23,7	3629	2654	1543	0,06	7
	м кабеля								
			8,6	5,9	963	661	95	0,034	4
8 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,8	6015		4812				
	1000шт								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27,38	134,1	–	3672	–	4149	0,972	27
	м3 грунта								
			134,1	–	3672	–	113	–	–
10 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт								
			227	2,3	454	5	95	0,013	–
11 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	448		896				
	шт								
12 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	6	958		5748				
	шт								
13 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	4	39	1,5	156	6	100	0,16	1
	м								
			25,9	0,2	104	1	95	0,001	–
14 8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	4,08	87		355				
	м								

15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
	м кабеля		19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
16 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00408	42724		174				
	км								
Раздел 2 Подключение остановочного комплекса №2									
17 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,52	218,93	–	5149	–	5818	1,54	36
	м3 грунта		218,93	–	5149	–	113	–	–
18 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	5,76	134,1	–	772	–	872	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	772	–	113	–	–
19 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,024	295846,28	–	7100	–	725	175	4
	канало-километр трубопровода		27450	–	659	–	110	–	–
20 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,7	2,1	665	50	461	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	473	12	95	0,003	–
21 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	81	26,4	3,1	2138	251	1509	0,11	9
	м кабеля		19,1	0,5	1547	41	95	0,003	–
22 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1071	97780		10472				
	км								
23 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	81	32,4	23,7	2624	1920	1116	0,06	5
	м кабеля		8,6	5,9	697	478	95	0,034	3

24	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,576	6015		3465				
		1000шт								
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,76	134,1	–	2382	–	2692	0,972	17
		м3 грунта								
				134,1	–	2382	–	113	–	–
26	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт								
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
27	18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	448		896				
		шт								
28	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	6	958		5748				
		шт								
29	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	4	39	1,5	156	6	100	0,16	1
		м								
				25,9	0,2	104	1	95	0,001	–
30	8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	4,08	87		355				
		м								
31	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
		м кабеля								
				19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
32	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00408	42724		174				
		км								
	Раздел 3 Подключение остановочного комплекса №3									
33	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,35	218,93	–	1609	–	1818	1,54	11
		м3 грунта								

			218,93	–	1609	–	113	–	–
34 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	241	–	113	–	–
35 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	26,4	3,1	924	109	653	0,11	4
	м кабеля								
			19,1	0,5	669	18	95	0,003	–
36 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0357	97780		3491				
	км								
37 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,4	23,7	1134	830	483	0,06	2
	м кабеля								
			8,6	5,9	301	207	95	0,034	1
38 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,24	6015		1444				
	1000шт								
39 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,55	134,1	–	744	–	841	0,972	5
	м3 грунта								
			134,1	–	744	–	113	–	–
40 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
41 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
	шт								
42 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
	шт								
43 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
	м								
			25,9	0,2	52	–	95	0,001	–

44	8-4-1893								
	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
	м								
45	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
	м кабеля								
				19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
46	16-1-1206								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724		87				
	км								

Раздел 4 Подключение остановочного комплекса №4

47	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,33	218,93	–	1824	–	2061	1,54	13
	м3 грунта								
				218,93	–	1824	–	113	–	–
48	Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	2,04	134,1	–	274	–	310	0,972	2
	м3 грунта								
				134,1	–	274	–	113	–	–
49	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	39	26,4	3,1	1030	121	727	0,11	4
	м кабеля								
				19,1	0,5	745	20	95	0,003	–
50	16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03978	97780		3890				
	км								
51	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	39	32,4	23,7	1264	924	537	0,06	2
	м кабеля								
				8,6	5,9	335	230	95	0,034	1
52	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,272	6015		1636				
	1000шт								
53	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,29	134,1	–	843	–	953	0,972	6
	м3 грунта								

			134,1	–	843	–	113	–	–
54 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
55 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
	шт								
56 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
	шт								
57 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
	м								
			25,9	0,2	52	–	95	0,001	–
58 8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
	м								
59 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
	м кабеля								
			19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
60 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724		87				
	км								

Раздел 5 Подключение остановочного комплекса № 5

61 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,84	218,93	–	1716	–	1939	1,54	12
	м3 грунта								
			218,93	–	1716	–	113	–	–
62 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	1,92	134,1	–	257	–	290	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	257	–	113	–	–
63 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	26,4	3,1	977	115	690	0,11	4

	м кабеля		19,1	0,5	707	19	95	0,003	–
64 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03774	97780		3690				
	км								
65 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37	32,4	23,7	1199	877	509	0,06	2
	м кабеля		8,6	5,9	318	218	95	0,034	1
66 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,256	6015		1540				
	1000шт								
67 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,92	134,1	–	794	–	897	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	794	–	113	–	–
68 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
69 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
	шт								
70 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
	шт								
71 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
	м		25,9	0,2	52	–	95	0,001	–
72 8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
	м								
73 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
	м кабеля		19,7	0,5	39	1	95	0,003	–

74	16-1-1206					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724	87		
		км				
	Всего прямые затраты			**150520**	**8439**	**289**
				43451	**2009**	**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			98631		
	Накладные расходы, тенге			48779		
	- заработная плата, тенге			7317		
	- трудоемкость, чел-ч			24		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11958		
	Всего			**211257**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %)			7774		
	- сметная заработная плата, тенге			1096		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			3154		
	- сметная заработная плата, тенге			1451		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2190		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			876		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**225251**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**659535**		
	- материалы, тенге			288792		
	- сметная заработная плата, тенге			170966		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			338		
	Налог (2 %)			13191		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**672726**		

НДС (12 %)		80727
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**753 453**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор_____ Болсанбеков Н.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Талдыкорган қаласы " ЖК және АЖбелімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)

Устройство эмблемы - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=5,000;	1,5	402,75	–	604	–	683	2,8	4
		м3 грунта		402,75	–	604	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=5,000;	0,625	6076,15	95,97	3798	60	530	4,9	3
		м3		771,75	36,25	482	23	105	0,1771	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=5,000;	1,5	134,1	–	201	–	227	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	201	–	113	–	–
4	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000;	0,0055	33697,62	304,24	185	2	192	198	1
		т								

			33075	114,75	182	1	105	0,56	–
5 4-1-6									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82К=5,000;	0,0055	36217		199				
	т								
6 Е9-53-2	Монтаж опорной стойки для Знака -расписание маршрутов с интервалами движенияК=5,000;	0,13825	9850,47	1162,94	1362	161	929	46,6	6
	т конструкций								
			7357,5	108	1017	15	90	0,53	–
7 2-1-41									
	Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;	0,10842	122008		13228				
	т								
8 2-1-41	Конструкции стальные для знака - расписанияК=1,040;	0,0338	122008		4124				
	т								
9 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=5,000;	4	140,63	0,07	563	–	454	0,646	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	432	–	105	0,0001	–
10 1-1-8507	Эмблема. Остановка автобуса (разм.700х1050мм)К=5,000;	5	4163		20815				
	шт								
11 1-1-9246	Знак -расписание маршрутов с интервалами движенияК=5,000;	5	4505		22525				
	шт								
	Всего прямые затраты				**67604**	**223**			**18**
					2918	**39**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				64462				
	Накладные расходы, тенге				3015				
	- заработная плата, тенге				452				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4237				

Всего	**74856**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	2755
- сметная заработная плата, тенге	388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1118
- сметная заработная плата, тенге	514
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	776
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	310
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79815**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**233698**
- материалы, тенге	176432
- сметная заработная плата, тенге	14772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	4674
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**238372**
НДС (12 %)	28605
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**266 977,76**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор _____ Болсанбеков Н.К.