Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 25 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» ноября 2018 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района",70000, Аягоз, Б.Момышулы,62, 30140**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **«14» ноября 2018 года, ТОО «Dike», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45 в лице директора Сейфуллина Марата Бекетовича**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«14» ноября 2018 года, ТОО «БМВиВ» , БУРМИСТРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ согласно аттестатов эксперта № KZ26VJE00024464 от 31.03.2017 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«14» ноября 2018 года, ТОО «Технстрой», АЛПЫСБАЕВ МАРАТ УЗУБЕКОВИЧ №KZ71VJE00025303 от 21.04.2017 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, действующего на оснований договора **№97 от 16.03.2018 года.**
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **« Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, Акшатауский с.о., с.Доненбай**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» 06 2014 г. №28
акимат Акшатауского сельского округа Аягозского района ВКО
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области", № KZ73REA00088213, дата выдачи 01 апреля 2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Государственное учреждение "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", № 134-Б от 03.11.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 7,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	3,5			3,5
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	144,47			144,47
Общая протяженность водопровода, в том числе	км	15,077			15,077

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом (Здание водомерного узла/водонапорная башня/ сторожка) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	-		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Внутри поселковые водопроводные сети и сети водовода В1 из стальных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 15,077 км.; Водозаборная скважина (существующая); насосная станция первого подъёма (в камерах размером 2х2,5 м – 2 шт); Здание водомерного узла (одноэтажное прямоугольной формы в плане, из керамического кирпича); Водозаборные сооружения насосной станции 2-го подъема (Насосная станция на водозаборной скважине – сооружение, заглубленное в грунт, прямоугольной формы с размерами в осях 2,50х2,00 м, высотой 3,10 м. Стены – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400 мм. Днище – монолитное железобетонное, толщиной 150 мм).; Резервуары чистой воды V=150м3 (Резервуар – прямоугольная железобетонная монолитная, заглубленная в землю емкость, с размерами в осях 9,00х6,00 м, высотой до верха несущих конструкций 3,64 м) (2шт); Сторожка(Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х3,0 м. Высота этажа 2,70 м (от пола до низа несущих конструкций). Здание сторожки из керамического кирпича); Внешние электрические сети. (Подключение запроектировано от двух вводов: - ввод № 1 (основной) – ответвлением от опоры № 12 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-35/10 кВ «Доненбай» воздушным вводом; - ввод № 2 (резервный) – от проектируемой генераторной установки ДЭС АД - 63. Запроектировано установка комплектной трансформаторной подстанции наружного исполнения столбового типа КТПС -63-10/0,4 кВ с масляным трансформатором ТМ-63-10/0,4 кВ.); Благоустройство, ограждение площадки водозаборных сооружений и озеленение; Уборная (Конструктивная схема сооружения – продольно-стеновая); Водонапорная башня (ТП 901-5-29 на 100 м3);**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **261 428,527** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **249 525,686** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **11 902,841** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **261 428,527** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **249 525,686** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 902,841** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

" Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области "

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» Мустафаев Б.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «БМВиВ», БУРМИСТРОВ В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Технстрой», АЛПЫСБАЕВ М.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dike»**
директор Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК SABRKZKA, ИИК KZ699140122O3KZ00C8C, ДВ АО «Сбербанк», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ № 1 от 29.05.2018 г.

за май 2018 года

N п/п	Наименование прейс-ние курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: оск. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: оск. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: оск./мех.	Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: оск./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1:Водопровод В1												
		Земляные работы												
6.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2100,00	23,36	22,08	49056	46368	0,01	19				
					1,28	5,56	2688	11676	0,02	41				
		Водопровод В1												
18.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,60	58881,69	25695,31	35329	15417	194,00	116				
					33075,00	6813,45	19845	4088	26,38	16				
19.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	594,06	558,00	--	331485	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
53.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	65,00	22707,68	1879,87	1475999	122192	8,86	576				
					1435,50	538,43	93308	34998	2,06	141				

Итого по разделу: 1891869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1891869	183977		711
							115841	50762		198

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211840
Всего накладных расходов:	211840
Итого с накладными	2103709

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	126223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2229932
Итого с временными, 2,72 %	2290586
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	2327236
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2336398
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2359304
Средства на доп. оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	54408
Итого с затратами, связанными со средствами на доп. оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	2413712
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	7490302
Итого с учетом понижающего коэффициента	6760447
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135209
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6895656
Налог на добавленную стоимость, 12 %	827479
Итого с НДС	7723135

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Мухамбетжанов Б.Х.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Подрядчик:
ТОО"Dike"

Сейфуллин М.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, АО "Банк "Bank RBK" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ № 2 от 22.06.2018 г.

за июнь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1:Водопровод В1								
		Земляные работы								
1.	Е0101-189 -4	Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3	9156,12	99,99	99,99	915520	915520	--	--
					--	25,17	--	230460	0,09	800
2.	Е0101-170 -4	Разработка скального грунта отбойными молотками (доработка, зачистка дна траншеи)	м3	178,00	2099,70	940,95	373747	233071	7,00	1246
					1158,75	--	206258	--	--	--
6.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14982,00	23,36	22,08	349946	330803	0,01	133
					1,28	5,56	19177	83300	0,02	289
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	265,00	262,72	--	69618	--	1,85	490
					262,72	--	69618	--	--	--
		Водопровод В1								
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,94	58881,69	25695,31	173112	75544	194,00	570
					33075,00	6813,45	97241	20032	26,38	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2969,40	558,00	--	1656925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	30,20	22707,68	1879,87	685773	56772	8,86	268
					1435,50	538,43	43352	16261	2,06	62
		Итого по разделу:								4224641
ИТОГО:							4224641	1546128		2707
							435645	350052		1229

Накладные расходы :

На общестроительные работы	864602
Всего накладных расходов:	864602
Итого с накладными	5089242

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	305355
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5394597
Итого с временными, 2,72 %	5541330
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	5629991
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5652156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5707570
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	232000
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	5939570
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	18431851
Итого с учетом понижающего коэффициента	16635851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332717
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16968568
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2036228
Итого с НДС	19004797

Заказчик:

ГУ Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4831501	20632	98	20.03.2018	республиканский	483017011	ТОО "Dike"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	49 580 478,00									
Акт выполненных работ № 3 от 11.07.2018 г.	22 852 546,00	20 404 058,93	22 852 546,00	22 852 546,00					2 448 487,07	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	22 852 546,00									22 852 546,00

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б. У.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Технадзор:

ТОО "БМВ и В"

Инженер технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 11.07.2018 г.
за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1:Водопровод В1								
		Земляные работы								
3.	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3	496,00	88,41	84,44	43851	41882	0,01	13
					3,89	22,90	1929	11358	0,02	39
5.	Е0101-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 (используется для обратной засыпки)	м3	517,00	65,70	62,12	33967	32116	0,01	13
					3,58	15,64	1851	8086	0,02	28
6.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15525,00	23,36	22,08	362664	342792	0,01	138
					1,28	5,56	19872	86319	0,02	300
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	96,00	262,72	--	25221	--	1,85	177
					262,72	--	25221	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1300,00	134,10	--	174330	--	0,97	1263

					134,10	--	174330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0101-27 -5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9609,00	3,35	3,35	32190	32190	--	--
					--	1,16	--	11146	--	37
11.	Е0101-27 -11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	9609,00	1,48	1,48	14221	14221	--	--
					--	0,51	--	4901	--	16
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8706,00	21,55	4,52	187614	39351	0,11	940
					17,03	--	148263	--	--	--
		Водопровод В1								
19.	С130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4385,42	558,00	--	2447064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130804-1 377	Муфта полиэтиленовая защитная DN 110х3м	шт	150,00	832,00	--	124800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46	17,71	6172	266	1,40	21
					231,75	6,75	3476	101	0,03	1
31.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт	15,00	10605,00	--	159075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	72,00	660,00	--	47520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	72,84	22707,68	1879,87	1654027	136930	8,86	645
					1435,50	538,43	104562	39219	2,06	150

Итого по разделу: 5759832

ИТОГО:	5312718	639748		3210
	479505	161131		571

Накладные расходы :

На общестроительные работы	699127
Всего накладных расходов:	699127
Итого с накладными	6011845

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	360711
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6372556
Итого с временными, 2,72 %	6545889
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	6650623
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6676807
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6742266
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	315458
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	7057724
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	21901741
Итого с учетом понижающего коэффициента	19767635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	395353
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20162988
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2419559
Итого с НДС	22852546

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ № 4 от 20.07.2018 г.

за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1:Водопровод В1								
		Земляные работы								
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1560,00	134,10	--	209196	--	0,97	1516
					134,10	--	209196	--	--	--
10.	Е0101-27 -5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	11580,00	3,35	3,35	38793	38793	--	--
					--	1,16	--	13433	--	45
11.	Е0101-27 -11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	11580,00	1,48	1,48	17138	17138	--	--
					--	0,51	--	5906	--	19
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26320,00	21,55	4,52	567196	118966	0,11	2842
					17,03	--	448230	--	--	--
		Водопровод В1								
21.	С130804-9 43	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	141,40	163,00	--	23048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С130804-9 98	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2800,00	44,00 ---	-- ---	123200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С130804-9 98	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	350,00	66,00 ---	-- ---	23100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С130804-1 377	Муфта полиэтиленовая защитная DN 110х3м	шт	150,00	832,00 ---	-- ---	124800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46 231,75	17,71 6,75	6172 3476	266 101	1,40 0,03	21 1
31.	С130902- 87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт	30,00	10605,00 ---	-- ---	318150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	Е0122-33 -5	Установка стальных сварных частей диам.20-100 (патрубков) мм	т	0,12	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	29075 7360	2895 1094	312,70 91,12	37 11
45.	С130810- 138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру 16Мпа, 108х4 мм	шт	12,00	741,00 ---	-- ---	8892 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С131104- 8	Люк чугунный, тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99	шт	70,00	3829,00 ---	-- ---	268030 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: 1756790

ИТОГО: 1756790 178059 4416
668261 20534 76

Накладные расходы :

На общестроительные работы 703562

Всего накладных расходов: 703562
Итого с накладными 2460352

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 147621

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2607973
Итого с временными, 2,72 % 2678910
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 % 2721772
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2732488
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2759277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска						137282		
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска						2896559		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,10323						8988689		
		Итого с учетом понижающего коэффициента						8112831		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						162257		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8275088		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						993011		
		Итого с НДС						9268099		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 27.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ № 5 от 07.08.2018 г.

за август 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел 1:Водопровод В1										
		Земляные работы										
1.	Е0101-189 -4	Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3	5280,00	99,99	99,99		527947	527947		--	--
					--	25,17		--	132898		0,09	461
2.	Е0101-170 -4	Разработка скального грунта отбойными молотками (доработка, зачистка дна траншеи)	м3	200,00	2099,70	940,95		419940	188190		7,00	1400
					1158,75	--		231750	--		--	--
5.	Е0101-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 (используется для обратной засыпки)	м3	19949,00	65,70	62,12		1310649	1239232		0,01	497
					3,58	15,64		71417	312002		0,02	1083
6.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5128,00	23,36	22,08		119790	113226		0,01	46
					1,28	5,56		6564	28512		0,02	99
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	321,00	262,72	--		84333	--		1,85	593
					262,72	--		84333	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	269,02	467,10 467,10	-- --	125659 125659	-- --	2,98 --	800 --
10.	E0101-27 -5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	19504,03	3,35 --	3,35 1,16	65339 --	65339 22625	-- --	-- 74
11.	E0101-27 -11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	19504,03	1,48 --	1,48 0,51	28866 --	28866 9947	-- --	-- 33
14.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16260,50	21,55 17,03	4,52 --	350414 276916	73497 --	0,11 --	1756 --
17.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	3800,00	289,15 --	289,15 186,62	1098770 --	1098770 709156	-- 0,86	-- 3260
		Водопровод В1								
18.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	6,17	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	363182 204007	158489 42025	194,00 26,38	1197 163
19.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1957,20	558,00 --	-- --	1092118 --	-- --	-- --	-- --
20.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,41	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	7240 4359	2874 757	179,00 20,64	25 3
22.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	2,79	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	132644 82744	49806 13091	173,00 18,10	482 50
30.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	31,00	411,46 231,75	17,71 6,75	12755 7184	549 209	1,40 0,03	43 1
31.	C130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт	16,00	10605,00 --	-- --	169680 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0122-33 -5	Установка стальных сварных частей диам.20-100 (патрубков) мм	т	0,12	247994,13	49389,75	29075	2895	312,70	37
					62775,00	18657,00	7360	1094	91,12	11
45.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру 16Мпа, 108х4 мм	шт	14,00	741,00	--	10374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	67,00	22707,68	1879,87	1521415	125951	8,86	594
					1435,50	538,43	96179	36075	2,06	138
55.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99	шт	59,00	3829,00	--	225911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы	т	1,70	110909,00	--	188545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 7884647

ИТОГО: 7884647 3678526 7470

1198472 2685895 5375

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2955192
Всего накладных расходов:	2955192
Итого с накладными	10839838

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	650390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11490229
Итого с временными, 2,72 %	11802763
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	11991607
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12038820
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12156847
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	357908
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	12514755
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	38836163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом понижающего коэффициента						35051967		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						701039		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						35753006		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4290361		
		Итого с НДС						40043367		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ 6 от 04.09.2018 г.

за сентябрь 2018 года

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1:Водопровод В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-189-4	Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3	2362,11	99,99	99,99	236187	236187	--	--
					--	25,17	--	59454	0,09	206
2	Е0101-170-4	Разработка скального грунта отбойными молотками (доработка, зачистка дня траншеи)	м3	241,08	2099,70	940,95	506196	226844	7,00	1688
					1158,75	--	279351	--	--	--
5	Е0101-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (используется для обратной засыпки)	м3	2707,41	65,70	62,12	177877	168184	0,02	67
					3,58	15,64	9693	42344	0,05	147
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1396,12	23,36	22,08	32613	30826	0,01	12
					1,28	5,56	1787	7762	0,02	27
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	772,5	289,15	289,15	223368	223368	--	--
					--	186,62	--	144164	0,86	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
28	С130806 -82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,01	696,00	--	43162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (заглушек)	т	0,02	247994,13	49389,75	3869	770	312,70	5
					62775,00	18657,00	979	291	91,12	1
53	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	33,00	22707,68	1879,87	749353	62036	8,86	292
					1435,50	538,43	47372	17768	2,06	68
56	С12021-267 2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,00	110909,00	--	110909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел1:Водопровод В2								
60	С130806-277	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	м	14,14	3559,00	--	50324	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С130902-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	31356,00	--	62712	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	1585,00	--	6340	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 2202911 948216 2065

339182 271784 449

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1262379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1262379
Итого с накладными	3465289
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	207917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3673207
Итого с временными, 2,72 %	3773118
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	3833488
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3848581
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3886312
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	140000
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	4026312
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	12494572
Итого с учетом понижающего коэффициента	11277101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	225542
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11502643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1380317
Итого с НДС	12882960

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ 8 от 12.09.2018 г.

за сентябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В9,В1								
4	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм	м	160,00	116,00	--	105760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14	С130902-74 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна PN 16, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	10	6845,00	--	68450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20	660,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:						187410		
		ИТОГО:					187410	--		--
							--	--		--
		Итого с накладными						187410		

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198655
Итого с временными, 2,72 %	204058
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	207323
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	208139
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	210180
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	16305
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	226485
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	702834
Итого с учетом понижающего коэффициента	634350
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	647037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	77644
Итого с НДС	724682

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 20.03.2018 года

Акт

приемки выполненных работ 7 от 07.09.2018 г.

за сентябрь 2018 года

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-16 Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	м	179,2	9699,87	395,76	1738217	70920	4,00	717
				661,65	118,72	118568	21275	0,58	104
2	У1-31-15 Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	211,2	9154,62	378,84	1933456	80011	3,60	760
				597,30	114,21	126150	24121	0,56	118
3	У1-34-13 Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
				3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
4	У1-34-44 Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
				626,22	1,87	626	2	0,01	--
5	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	0,5	4737,37	66,01	2369	33	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:						3727084		
ИТОГО:							3727084	153505		1505
							249251	46189		225

Накладные расходы :

На общестроительные работы	413265
Всего накладных расходов:	413265
Итого с накладными	4140349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4388770
Итого с временными, 2,72 %	4508145
Итого с зимними удорожаниями, 1,6 %	4580275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4598308
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4643389
Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	105725
Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска	4749114
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1473794
Итого с учетом понижающего коэффициента	13301563
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	266031
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13567594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1628111
Итого с НДС	15195705

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Договор №98 от 27.03.2018 года

Акт выполненных работ №9

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Поселковые сети ЛС 2-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
				Земляные работы						
4	**С010333-А5-1**	**Перевозка скального грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2115**	**45,00**		**95175**				
		т		**9,00**		**19035**				
23	**С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**1391,5**	**44,00**		**61226**				
		м								

24	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	357	66,00		23562				
		м								
41	С131103-25 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	19	18747,00		356193				
		шт								
54	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	5850,00		58500				
		комплект								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2								
68	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,98	22707,68	1879,87	158500	13121	17911	8,86	62
		м3		1435,50	538,43	10020	3758	130	2,06	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			753156	13121	17911		
			Тенге			29055	3758			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			17911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			46264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			817331				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				817 331				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				817 331				
		временные здания и сооружения 2,72%				22 231				
		Итого				839 562				

		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				13 433				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				8 396				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				3 358				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				99 850				
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				**964 599**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**2 993 369**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**2 701 695**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				54 034				
		Итого:				2 755 729				
		НДС 12%				330 688				
		Всего по акту:				**3 086 417**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №10

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Площадка водопроводных сооружений ЛС 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В9,В1								
2	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**	214,856	661,00	--	142020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	12,65	22707,68	1879,87	287252	23780	32461	8,86	112
		м3		1435,50	538,43	18159	6811	130	2,06	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			429272	23780	32461		
			Тенге			18159	6811			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			32461				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			27704				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**489437**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				489 437				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				489 437				
		временные здания и сооружения 2,72%				13 313				
		Итого				**502 750**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				8 044				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				5 027				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				2 011				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				101 500				
		оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				619 332				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**1 921 928**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**1 734 655**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				34 693				
		Итого:				1 769 348				
		НДС 12%				212 322				
		Всего по акту:				**1 981 670**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №11

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Технологическое оборудование ЛС 2-2-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Б Прайс ТОО Ульба-Электро	Погружной скваженный насосный агрегат KSP-6-N151-A-8-3	2	164011,79		328024				
		шт								
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
4	Б Прайс ТОО Ульба-Электро	Шкаф управления насосом ШУПН-РЗ-380-3	2	230191,98		460384				
		шт								
6	С130902-84 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	5399,00		21596				
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			816182	994	4528		
			Тенге			4546	220			
		оборудования, тенге	Тенге			788408				

		Накладные расходы, тенге	Тенге			4528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1938				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**822648**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				822 648				
		в том числе оборудование				788 408				
		СМР				34 240				
		временные здания и сооружения 2,72%				931				
		Итого				**35 171**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				563				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				352				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				141				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				824 635				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**2 559 027**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**2 309 676**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				46 194				
		Итого:				2 355 869				
		НДС 12%				282 704				
		Всего по акту:				**2 638 574**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №12

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Общестроительные работы ЛС 2-5-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	2,7	5754,00	--	15536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-13 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	10,96	6500,00	--	71240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
28	С143017-50	**Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2**	9	2460,00	--	22140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			108916				
			Тенге							
		оборудования, тенге	**Тенге**							
		Накладные расходы, тенге	**Тенге**			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**			6535				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**115451**				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				115 451				
		в том числе оборудование								
		СМР				115 451				
		временные здания и сооружения 2,72%				3 140				
		Итого				**118 591**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				1 897				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				1 186				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				474				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				122 149				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**122 149**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**379 056**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**342 121**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				6 842				
		Итого:				348 963				
		НДС 12%				41 876				
		Всего по акту:				**390 839**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №13

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Общестроительные работы ЛС 2-6-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
9	С143003-17 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	8,2	6053,00	--	49635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
19	С143017-50	**Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см,м2**	18	2460,00	--	44280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
22	С11031-96	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200**	3,825	8650,00	--	33086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**127001**				
			Тенге							
		оборудования, тенге	**Тенге**							

		Накладные расходы, тенге	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			7620				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**134621**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				134 621				
		в том числе оборудование								
		СМР				134 621				
		временные здания и сооружения 2,72%				3 056				
		Итого				**137 677**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				2 203				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				1 377				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				551				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				10 000				
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				151 807				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**471 092**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**425 189**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				8 504				
		Итого:				433 693				
		НДС 12%				52 043				
		Всего по акту:				**485 736**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

на Благоустройство ЛС 7-2-1

Акт выполненных работ №14

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Автопроезд==										
1	Е0101-24-6	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	214	6,01	6,01	1285	1285	433	--	–
		м3		–	2,08	--	446	97	0,01	1
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	214	95,48	73,75	20433	15783	9406	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4575	2497	133	0,04	9
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	261,08	661,00	--	172574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-26-4	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1188	195,30	18,86	232012	22410	15270	0,02	26
		м2		3,89	5,77	4621	6860	133	0,02	23
5	Е0127-46-1	**Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня**	1188	185,91	12,40	220861	14734	10539	0,02	29
		м2		3,85	2,82	4574	3350	133	0,01	12
РАЗДЕЛ 2.Пешеходные дорожки==										

10	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	157,12	14098,00	–	2215078	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2862243	54212	35648		
			Тенге			13770	13153			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			35648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			173873				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3071764				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				3 071 764				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				3 071 764				
		временные здания и сооружения 2,72%				83 552				
		Итого				**3 155 316**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				50 485				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				31 553				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				12 621				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				403 250				
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				3 653 226				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**11 336 785**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**10 232 129**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				204 643				
		Итого:				10 436 771				
		НДС 12%				1 252 413				
		Всего по акту:				**11 689 184**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №15

о приемке выполненных работ от 25.09.2018 г.

за сентябрь 2018 г.

на Ограждение территории ЛС 7-4-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	44,8	9699,87	395,76	434554	17730	48945	4,00	896
		м		661,65	118,72	29642	5319	140	0,58	130
2	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	52,8	9154,62	378,84	483364	20003	52595	3,60	950
		м		597,30	114,21	31537	6030	140	0,56	147
8	У1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы	456	1655,97	141,91	755122	64711	133726	1,00	456
		м ограды		168,30	41,17	76745	18774	140	0,20	92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1673040	102444	235266		
			Тенге			137924	30123			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			235266				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			114498				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2022804**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 022 804				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				2 022 804				
		временные здания и сооружения 2,72%				55 020				
		Итого				**2 077 824**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				33 245				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				20 778				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				8 311				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				268 000				
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				2 408 159				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**2 140 159**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**7 473 061**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**6 744 886**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				134 898				
		Итого:				6 879 784				
		НДС 12%				825 574				
		Всего по акту:				**7 705 358**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Инженер Технического надзора

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

№ 7-1-1

Акт выполненных работ №16
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

на Вертикальная планировка

Основание: 248
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**180**	**9,24**	**9,24**	**1664**	**1664**	**524**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**540**	**97**	**0,01**	**2**
2	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**180**	**7,91**	**7,91**	**1424**	**1424**	**448**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**462**	**97**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3088**	**3088**	**972**		**--**
			Тенге			**--**	**1002**			**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3088**	**3088**	**972**		
			Тенге			**--**	**1002**			
		оборудования, тенге	**Тенге**							
		Накладные расходы, тенге	**Тенге**			972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**			244				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4304**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				4 304				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				4 304				
		временные здания и сооружения 3,4%				146				
		Итого				**4 450**				

		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				71				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				45				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				18				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				4 584				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**4 584**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**14 225**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**12 839**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				257				
		Итого:				13 096				
		НДС 12%				1 572				
		Всего по акту:				**14 668**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 27.03.2018 года Форма 4

№ 2-5-1

Акт выполненных работ №17
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

на Общестроительные работы

Основание: 148-АС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	52,9	44,07	41,46	2331	2193	719	0,02	1		
		м3		2,61	11,40	138	603	97	0,04	2		
2	E0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,2	659,25	0,00	8702	0	9833	3,56	47		
		м3		659,25	0,00	8702	0	113	0,00	0		
3	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	1,338	25,65	5,38	34	7	26	0,13	0		
		м3		20,27	0,00	27	0	97	0,00	0		
4	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	18,7	7,57	7,57	142	142	45	0,00	0		
		м3		0,00	2,46	0	46	97	0,01	0		
5	E0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	4,7	190,58	0,00	896	0	1012	1,38	6		

		м3		190,58	0,00	896	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12105	2342	11635		55
			Тенге			9763	649			2
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	С143001-5 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	0,2607	4287,00	0,00	1118	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,806	5002,00	0,00	4032	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5150	0	0		67
			Тенге			0	0			19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17255	0	0		
			Тенге			0	0			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			11635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1733				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				30 623				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				30 623				
		временные здания и сооружения 3,4%				1 041				
		Итого				**31 664**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				507				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				317				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				127				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				32 615				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**32 615**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**101 212**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**91 350**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 827				

		Итого:				93 177				
		НДС 12%				11 181				
		Всего по акту:				**104 358**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____ Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____ Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4
№ 2-2-1

Акт выполненных работ №18

о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	85	44,07	41,46	3746	3524	1155	0,02	2
		м3		2,61	11,40	222	969	97	0,04	5
2	Е0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	29	659,25	0,00	19118	0	21604	3,56	103
		м3		659,25	0,00	19118	0	113	0,00	0
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	1,68	25,65	5,38	43	9	33	0,13	0
		м3		20,27	0,00	34	0	97	0,00	0
4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	74,2	7,57	7,57	562	562	177	0,00	0
		м3		0,00	2,46	0	182	97	0,01	1
5	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	18,6	190,58	0,00	3545	0	4006	1,38	26
		м3		190,58	0,00	3545	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27014	4095	26975		131

			Тенге			22919	1151			5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27014	4095	26975		
			Тенге			22919	1151			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			26975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			3239				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**57228**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				57 228				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				57 228				
		временные здания и сооружения 3,4%				1 946				
		Итого				**59 174**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				947				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				592				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				237				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				60 950				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**60 950**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**189 142**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**170 712**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				3 414				
		Итого:				174 126				
		НДС 12%				20 895				
		Всего по акту:				**195 021**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области**
Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

№ 2-6-1

Акт выполненных работ №19
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Общестроительные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	29,5	44,07	41,46	1300	1223	401	0,02	1
		м3		2,61	11,40	77	336	97	0,04	1
2	Е0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,4	659,25	0,00	4878	0	5513	3,56	26
		м3		659,25	0,00	4878	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	10,8	7,57	7,57	82	82	26	0,00	0
		м3		0,00	2,46	0	27	97	0,01	0
4	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	2,7	190,58	0,00	515	0	581	1,38	4
		м3		190,58	0,00	515	0	113	0,00	0

5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,5	25,65	5,38	346	73	265	0,13	2
		м3		20,27	0,00	274	0	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7121	1378	6786		32
			Тенге			5744	363			1
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	28	542,98	389,08	15203	10894	11400	0,94	26
		шт		153,90	136,92	4309	3834	140	0,55	16
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	248,97	172,69	996	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
10	Е0106-1-1	Устройство бетонных монолитных заделок	0,6	4737,37	66,01	2842	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26162	13003	19089		43
			Тенге			10475	4453			17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26162	13003	19089		
			Тенге			10475	4453			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			19089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			2715				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				47 966				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				47 966				
		временные здания и сооружения 3,4%				1 631				
		Итого				**49 597**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				794				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				496				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				198				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								

		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				51 085				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**51 085**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**158 528**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**143 081**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				2 862				
		Итого:				145 943				
		НДС 12%				17 513				
		Всего по акту:				**163 456**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 27.03.2018 года

Акт выполненных работ №20

о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	131,655	44,07	41,46	5802	5459	1790	0,02	2
		м3		2,61	11,40	344	1501	97	0,04	5
2	E0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,345	659,25	0,00	1546	0	1747	3,56	8
		м3		659,25	0,00	1546	0	113	0,00	0
5	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	104	25,65	5,38	2667	559	2045	0,13	13
		м3		20,27	0,00	2108	0	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10015	6018	5582		
			Тенге			3998	1501			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			5582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16533				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				16 533				
		в том числе оборудование								
		СМР				16 533				
		временные здания и сооружения 3,4%				562				
		Итого				**17 095**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				274				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				171				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				68				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				17 608				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**17 608**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**54 641**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**49 317**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				986				
		Итого:				50 303				
		НДС 12%				6 036				
		Всего по акту:				**56 339**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК ККМFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: **Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области**

Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

№ 6-1-1

Акт выполненных работ №21

о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	192,25	44,07	41,46	8473	7971	2614	0,02	3		
		м3		2,61	11,40	502	2193	97	0,04	8		
2	Е0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,78	659,25	0,00	1833	0	2071	3,56	10		
		м3		659,25	0,00	1833	0	113	0,00	0		
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	30,45	25,65	5,38	781	164	599	0,13	4		
		м3		20,27	0,00	617	0	97	0,00	0		
6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	12	392,17	66,01	4706	792	2781	1,35	16		
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,12	1		
8	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/**	33,03	4917,00	0,00	162409	0	0	0,00	0		
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
10	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	33	118,00	0,00	3894	0	0	0,00	0		
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			182096	8927	8065				
			Тенге			5301	2492					

		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			8065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			11410				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**201571**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				201 571				
		в том числе оборудование								
		СМР				201 571				
		временные здания и сооружения 3,4%				6 853				
		Итого				**208 424**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				3 335				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				2 084				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				834				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				214 677				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**214 677**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**666 191**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**601 277**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				12 026				
		Итого:				613 303				
		НДС 12%				73 596				
		Всего по акту:				**686 899**				

Заказчик:

"Аягозский отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

№ 2-1-1

Акт выполненных работ №22
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Поселковые сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
				Земляные работы						
1	E0101-189-4	**Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным**	5021	99,99	99,99	502050	502050	122588	0,00	0
		м3		0,00	25,17	0	126379	97	0,09	2286
2	E0101-170-4	**Разработка скального грунта отбойными молотками**	110	2099,70	940,95	230967	103505	144033	7,00	5664
		м3		1158,75	0,00	127463	0	113	0,00	0
3	E0101-17-12	**Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)**	1200	88,41	84,44	106092	101328	31184	0,03	48
		м3		3,89	22,90	4668	27480	97	0,08	141
4	C010333-A5-1	**Перевозка скального грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	2280	45,00	0,00	102600	0	0	0,00	0
		т		9,00	0,00	20520	0	0	0,00	0
5	E0101-12-12	**Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (используется для обратной засыпки)**	1200	65,70	62,12	78840	74544	22372	0,02	627

		м3		3,58	15,64	4296	18768	97	0,05	1367
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	23,36	22,08	35040	33120	9952	0,01	378
		м3		1,28	5,56	1920	8340	97	0,02	821
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	242,26	262,72	0,00	63647	0	71921	1,85	1749
		м3		262,72	0,00	63647	0	113	0,00	0
8	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	100	467,10	0,00	46710	0	52782	2,98	1098
		м3		467,10	0,00	46710	0	113	0,00	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	289,48	134,10	0,00	38819	0	43865	0,97	3061
		м3		134,10	0,00	38819	0	113	0,00	0
12	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м (скальный грунт)	22300	3,82	3,82	96139	96139	32354	0,00	0
		м3		0,00	1,32	0	33354	97	0,00	109
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	580	21,55	4,52	12499	2622	9581	0,11	7084
		м3		17,03	0,00	9877	0	97	0,00	0
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	772,5	289,15	289,15	223368	223368	139839	0,00	0
		м3		0,00	186,62	0	144164	97	0,86	4586
				Водопровод В1						
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50	2,1085	47611,09	17877,09	100388	37694	94288	173,00	847
		км		29700,00	4698,68	62622	9907	130	18,10	89
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	0,061	70153,47	10674,97	4279	651	4192	270,00	16
		км		48825,00	4032,00	2978	246	130	19,69	1
32	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
33	С130902-86 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	1	9064,00	0,00	9064	0	0	0,00	0

		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	0
35	С130902-84 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	6	5399,00	0,00	32394	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	159	473,47	39,24	75282	6239	54950	1,47	234
		1шт		254,25	15,75	40426	2504	128	0,07	11
37	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	159	3637,00	0,00	578283	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
39	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	5	4074,00	0,00	20370	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С131103-25 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	3	18747,00	0,00	56241	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С131103-28 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	17	20718,00	0,00	352206	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	223,00	0,00	446	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	3	22878,84	17,71	68637	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	0

48	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,016	70153,47	10674,97	1122	171	1099	270,00	4
		км		48825,00	4032,00	781	65	130	19,69	0
49	С130806-76 Изм. и доп. вып. 27	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	16,16	597,00	0,00	9648	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	306,00	0,00	306	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
73	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,00778	110909,00	0,00	863	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2850524	1181738	839261		
			Тенге			427906	371327			
		оборудования, тенге	Тенге							
		Накладные расходы, тенге	Тенге			839261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			221387				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3911172**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				3 911 172				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				3 911 172				
		временные здания и сооружения 3,4%				132 980				
		Итого				**4 044 152**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				64 706				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				40 442				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				16 177				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				-403 250				
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				3 762 227				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**3 762 227**				

		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**11 675 040**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**10 537 424**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				210 748				
		Итого:				10 748 172				
		НДС 12%				1 289 781				
		Всего по акту:				**12 037 953**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

Акт выполненных работ №23

о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Добавляемая часть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод В1								
1	1	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**723,865**	**985,28**	**0**	**713210**	**0**	**144617**	**1,02**	**738**
				м3	**153,68**	**0**	**111244**	**0**	**130**	**0,28**	**202**
2	2	**Е0126-1-13**	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	**5421,1**	**201**	**5,47**	**1089641**	**29653**	**1070993**	**1,07**	**5801**
				м	**195,53**	**2,03**	**1059988**	**11005**	**100**	**0,01**	**54**
3	3	**С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50**	**103,698**	**4400**		**456271**				
				м3							
			Итого по разделу: Водопровод В1				**2259122**	**29653**	**1215610**		
							1171232	**11005**			
			Раздел: Фундамент								
4	4	**Е0106-3-5**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование**	**35,5**	**6282,2**	**210,97**	**223018**	**7489**	**20369**	**3,06**	**109**
				м3	**470,25**	**76,19**	**16694**	**2705**	**105**	**0,34**	**12**
5	5	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,04**	**65000**		**2600**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
6	6	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,6041	65300		39444				
				т							
7	7	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1786	63630	0	11362	0	624	20	4
				1т	3330	0	595	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: Фундамент				276424	7489	20993		
							17289	2705			
			Раздел: Металлоконструкции башни								
9	9	С12021-174 Изм. и доп. вып. 25	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	7,805	95751		747333				
				т							
			Итого по разделу: Металлоконструкции башни				747333				
			Раздел: Изоляционные работы								
18	18	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	183,73	34,37	0,09	6315	17	734	0,02	4
				м2	4,39	0,05	807	9	90	0	0
19	19	Е0113-21-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100	183,73	55,39	0,09	10177	17	681	0,02	3
				м2	4,07	0,05	748	9	90	0	0
20	20	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	175	34,37	0,09	6015	16	699	0,02	4
				м2	4,39	0,05	768	9	90	0	0
22	22	Е0122-25-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 114 мм и 80 мм	0,051	140995	0	7191	0	1095	93,7	5
				км	16515	0	842	0	130	27,38	1
23	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,1	245,44	3,82	6406	100	1195	0,21	6
				м2	37,35	1,44	975	38	118	0,01	0
			Итого по разделу: Изоляционные работы				36104	150	4404		
							4140	65			
			Раздел: Резервуары								
35	35	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,1144	53299		6097				
				т							
36	36	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,9909	53999		53505				
				т							
37	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,8325	51575		42936				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм	0,9792 т	52154		51069				
39	39	Е0106-16-3	Устройство монолитных стен	46,6 м3	9063,63 1590,75	0 0	422365 74129	0 0	77835 105	10 0,39	466 18
40	40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	46,6 м3	118		5499				
41	41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,063 т	53577		3375				
43	43	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	2,008 т	52241		104900				
47	47	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм	1,046 т	52154		54553				
48	48	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,725 т	55134		39972				
49	49	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,064 т	53299		3411				
			Итого по разделу: Резервуары				787682 74129	0	77835		
			ИТОГО:				4106665 1266790	37292 13775	1318842		7902 386
			оборудования, тенге	Тенге							
			Накладные расходы, тенге	Тенге			1318842				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			325530				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5751037**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				5 751 037				
			в том числе оборудование								
			СМР				5 751 037				
			временные здания и сооружения 3,4%				195 535				
			Итого				**5 946 572**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				95 145				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				59 466				
			Оплата дополнительных отпусков 0,4%				23 786				
			Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				6 124 969				
			Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**6 124 969**				
			Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**19 007 162**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**17 155 104**				
			Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				343 102				
			Итого:				**17 498 206**				
			НДС 12%				2 099 785				
			Всего по акту:				**19 597 991**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Договор №98 от 27.03.2018 года

Форма 4

№7-5-1.

Акт выполненных работ №24
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Общестроительные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	32,5	44,07	41,46	1432	1347	442	0,02	1		
		м3		2,61	11,40	85	371	97	0,04	1		
2	E0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8,4	659,25	--	5538	--	6258	3,56	30		
		м3		659,25	--	5538	--	113	--	--		
5	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	13,5	25,65	5,38	346	73	265	0,13	2		
		м3		20,27	--	274	--	97	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7316	1347	6965		36		
			Тенге			5897	397			1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7316	1347	6965				
			Тенге			5897	397					
		оборудования, тенге	Тенге									
		Накладные расходы, тенге	Тенге			6965						

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			857				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15138**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				15 138				
		в том числе оборудование				0				
		СМР				15 138				
		временные здания и сооружения 3,4%				515				
		Итого				**15 653**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				250				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				157				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				63				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				16 123				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**16 123**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**50 033**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**45 158**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				903				
		Итого:				46 061				
		НДС 12%				5 527				
		Всего по акту:				**51 588**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, **ИИК KZ64070103KSN1820000**, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "Dike"
БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Форма 4

Договор №98 от 27.03.2018 года

2-2-2.

Акт выполненных работ №25
о приемке выполненных работ за 29 октябрь 2018 г.

Технологическая оборудования

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0107-247-4	**Насос артезианский с погружным электродвигателем** шт	1	21699,00	8717,00	21699	8717	8971	45,00	45		
				8033,00	1935,00	8033	1935	90	11,22	11		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21699	8717	8971				
			Тенге			8033	1935					
		оборудования, тенге	Тенге									
		Накладные расходы, тенге	Тенге			8971						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1840						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32510						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				32 510						
		в том числе оборудование				0						
		СМР				32 510						
		временные здания и сооружения 3,4%				1 105						
		Итого				**33 615**						
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				538						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				336						

		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				134				
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска								
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				34 623				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**34 623**				
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**107 443**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**96 974**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 939				
		Итого:				98 913				
		НДС 12%				11 870				
		Всего по акту:				**110 783**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62

Подрядчик: ТОО "Dike"

БИН/ИИН 030840016436, БИК KINCKZKA, ИИК KZ818210339812196664, Акционерное общество "Банк "Bank RBK", Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровскийс.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45

Наименование объекта: Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе ДоненбайАягозского района Восточно-Казахстанской области

Договор №98 от 27.03.2018 года

Акт приемки выполненных работ №51 от 14 ноября 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N По смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1						
				Земляные работы				
7	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**		**262,72**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
		м3		**262,72**	**0,00**	**0**	**0**	
				Водопровод В1				
18	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**		**58881,69**	**25695,31**	**0**	**0**	**0**
		км		**33075,00**	**6813,45**	**0**	**0**	
20	**Е0122-11-2**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**		**51202,26**	**20326,01**	**0**	**0**	**0**
		км		**30825,00**	**5353,43**	**0**	**0**	
25	**Е0122-31-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**9,80800**	**8287,75**	**0,00**	**81286**	**0**	**102418**
		км		**8032,50**	**0,00**	**78783**	**0**	**130**
26	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**4,99000**	**8097,13**	**0,00**	**40405**	**0**	**52107**
		км		**8032,50**	**0,00**	**40082**	**0**	**130**

40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		575,87	36,99	0	0	0
		шт		288,00	13,50	0	0	
57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	494,00000	51,69	0,00	25535	0	16261
		м2		24,75	0,00	12227	0	133
РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2								
64	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2						
		м2					23	120
70	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,36	51,69	0,00	1104	0	703
		м2		24,75	0,00	529	0	133
72	Е0109-61-10	Монтаж стремянок						
		т						
РАЗДЕЛ 3. Указатели ПГ								
75	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами						
		м3						
76	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,647					
		м3						
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,728					
		м3						
79	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках,указатель пожарного гидранта	27					
		шт						
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,385					
		м2						
84	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	7,385					
		м2						

85	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	15					
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148330	0	171489
			Тенге			131620	23	
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В9,В1								
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	494	51,69		25535		16261
		м2		24,75		12227		133
11	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,214	8287,75		1774		2235
		км		8032,50		1719		130
12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,157	8097,13		1271		1639
		км		8032,50		1261		130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28580		20135
			Тенге			15207		
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	542,98	389,08	11946	8560	8957
		шт		153,90	136,92	3386	3012	140
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	248,97	172,69	747	518	573
		шт		76,28	60,21	229	181	140
9	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,14195	5754,00	0,00	817	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
10	С143003-17 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,73					
		м3						
11	С143001-5 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	0,236					
		м3						
12	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,289					
		м3						

13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,14	245,44	3,82	280	4	52
		м2		37,35	1,44	43	2	118
		РАЗДЕЛ 4.Полы						
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,69	5231,48	0,00	3610	0	481
		м3		567,00	0,00	391	0	123
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы.						
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0418	93997,62	304,24	3929	13	1457
		1т		33075,00	114,75	1383	5	105
20	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,1058	9752,34	2387,56	1032	253	611
		т		6120,00	295,43	647	31	90
22	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,005	370338,99	1984,82	1852	10	303
		км		45900,00	749,25	230	4	130
23	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4	122,78	17,83	491	71	61
		м2		6,41	5,07	26	20	133
24	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	6	24,29	17,83	146	107	92
		м2		6,41	5,07	38	30	133
25	С143008-74 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	0,894	0,00	0,00	0	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
26	Е0127-63-1	Устройство отмостки 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	6	60,43	30,80	363	185	201
		м2		13,73	11,49	82	69	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25212	9721	12789
			Тенге			6455	3354	
		Технологическое оборудование						
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691

		1шт		254,25	15,75	509	31	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			947	78	691
			Тенге			509	31	
Силовые сети и сети освещения насосной								
РАЗДЕЛ 1. Оборудование								
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	2	735,00	185,00	1470	370	800
		шт		383,00	38,30	766	77	95
4	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
		шт		205,00	2,30	410	5	95
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
6	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47
		шт		49,70	0,20	50	0	95
9	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296
		шт		119,00	36,90	238	74	95
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,70	2,10	1108	84	768
		м		19,70	0,50	788	20	95
20	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	34	36,70	0,90	1248	31	814
		жил		25,00	0,20	850	7	95
21	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94
		м		48,80	0,50	98	1	95
РАЗДЕЛ 3. Заземление								
23	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	6	88,90	3,10	533	19	161
		м		27,90	0,30	167	2	95
24	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267
		м		23,00	0,40	276	5	95
26	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866
		шт		149,00	2,90	894	17	95

28	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	2	84,60	2,80	169	6	62
		м		32,40	0,20	65	0	95
		РАЗДЕЛ 4. Трубы						
30	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543
		м		41,40	15,80	414	158	95
		РАЗДЕЛ 5. Строительные работы						
32	Е0101-170-3 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	2,88	1940,90	847,22	5590	2440	3559
		м3		1093,68	0,00	3150	0	113
33	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	2,88	190,58	0,00	549	0	620
		м3		190,58	0,00	549	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16624	4066	9291
			Тенге			8715	366	
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование						
2	СПрайс лситы АО "Парасат-Энерго"	Ящик управления ЯУ1	-1	-12948,30	0,00	-12948	0	0
		компл.		0,00	0,00	0	0	0
3	СПрайс лситы АО "Парасат-Энерго"	Шкаф распределительный ШР2	-1	-19422,45	0,00	-19422	0	0
		компл.		0,00	0,00	0	0	0
5	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	-2	-4720,00	0,00	-9440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-41810	0	0
			Тенге			0	0	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
7	СПрайс листы ТОО "Торэлс"	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А	-1	-265,87	0,00	-266	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
8	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	-3	-244,00	0,00	-732	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

10	СПрайс листы АО "Парасат-Энерго"	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	-704,96	0,00	-1410	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
11	СПрайс АО "Парасат-Энерго"	Лампа галогенная 100вт	2	-158,26	0,00	-317	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
12	СПрайс листы ТОО "Парасат-Энерго"	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	-1430,07	0,00	-1430	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
13	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	-3500,00	0,00	-7000	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
15	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	-64596,00	0,00	-646	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
16	С151601-587 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	-85566,00	0,00	-428	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
17	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	-27945,00	0,00	-279	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
18	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	-41426,00	0,00	-207	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
19	С151603-289 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,02	-73961,00	0,00	-1479	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
22	СЦена	Рукав гибкий металлический,Dусл. 20мм РЗ-Ц-Х-20	2	-280,00	0,00	-560	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-14754	0	0
			Тенге			0	0	

		РАЗДЕЛ 3. Заземление						
25	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0264	-64059,00	0,00	-1691	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
27	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,06786	-58101,00	0,00	-3943	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
29	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,0000889	-569100,00	0,00	-51	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5685	0	0
			Тенге			0	0	
		РАЗДЕЛ 4. Трубы						
31	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	10	-120,00	0,00	-1200	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-1200		
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-6885	0	0
			Тенге			0	0	
		силовые сети и сети освещения насосной						
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование						
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	2	735,00	185,00	1470	370	800
		шт		383,00	38,30	766	77	95
4	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
		шт		205,00	2,30	410	5	95
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
6	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47
		шт		49,70	0,20	50	0	95
9	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296
		шт		119,00	36,90	238	74	95

14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,70	2,10	1108	84	768
		м		19,70	0,50	788	20	95
20	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	34	36,70	0,90	1248	31	814
		жил		25,00	0,20	850	7	95
21	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94
		м		48,80	0,50	98	1	95
		РАЗДЕЛ 3. Заземление						
23	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	6	88,90	3,10	533	19	161
		м		27,90	0,30	167	2	95
24	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267
		м		23,00	0,40	276	5	95
26	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866
		шт		149,00	2,90	894	17	95
27	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,06786	58101,00	0,00	3943	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
28	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	2	84,60	2,80	169	6	62
		м		32,40	0,20	65	0	95
29	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,0000889	569100,00	0,00	51	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		РАЗДЕЛ 4. Трубы						
30	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543
		м		41,40	15,80	414	158	95
31	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	10	120,00	0,00	1200	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

		РАЗДЕЛ 5. Строительные работы						
32	Е0101-170-3 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	2,88	1940,90	847,22	5590	2440	3559
		м3		1093,68	0,00	3150	0	113
33	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	2,88	190,58	0,00	549	0	620
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21818	4066	9291
			Тенге			29984	4432	
		силовые сети и сети освещения насосной						
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование						
2	СПрайс листы АО "Парасат-Энерго"	Ящик управления ЯУ2	1	-12948,30		-12948		
		компл.						
3	СПрайс листы АО "Парасат-Энерго"	Шкаф распределительный ШР3	1	-38623,34		-38623		
		компл.						
5	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	-4720,00		-9440		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-61011		
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
7	СПрайс листы ТОО "Торэлс"	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А	1	-265,87		-266		
		шт						
8	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	-244,00		-732		
		шт						
10	СПрайс листы АО "Парасат-Энерго"	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	-704,96		-1410		
		шт						
11	СПрайс АО "Парасат-Энерго"	Лампа галогенная 100вт	2	-158,26		-317		
		шт						

12	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	-443,00		-443		
		шт						
13	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	-3500,00		-7000		
		шт						
15	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	-64596,00		-646		
		1000м						
16	С151601-587 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	-85566,00		-428		
		1000м						
17	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	-27945,00		-279		
		1000м						
18	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	-41426,00		-207		
		1000м						
19	С151603-289 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,02	-73961,00		-1479		
		км						
22	СЦена	Рукав гибкий металлический,Dусл. 20мм РЗ-Ц-Х-20	2	-280,00		-560		
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-13767		
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. Заземление								
25	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0264	-64059,00		-1691		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1691		

			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-76469	0	0
			Тенге			0	0	

Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,79	392,17	66,01	310	52	183
		м3		195,75	24,93	155	20	105
		м3		0,00	0,00	0	0	0
12	С143001-5 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	-0,2607	4287,00	0,00	1118	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие						
27	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	12900,00	0,00	3870	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		РАЗДЕЛ 5.Кровля						
29	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	13,4	72,27	0,42	968	6	240
		м2		14,92	0,16	200	2	119
		РАЗДЕЛ 6.Проемы						
36	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,09	399,07	102,53	834	214	470
		м2		151,65	35,67	317	75	120
		РАЗДЕЛ 7.Полы						
41	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	7,56	958,04	11,72	7243	89	1637
		м2		171,68	4,39	1298	33	123
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы						
42	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	8,4	106,20	3,94	892	33	914
		м2		102,11	1,49	858	13	105
44	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,4	80,07	1,65	673	14	222
		м2		24,53	0,63	206	5	105

45	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	34,6	111,39	2,00	3854	69	3410
		м2		93,60	0,27	3239	9	105
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы						
47	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	1,38	4640,32	100,65	6404	139	267
		м3		146,25	38,03	202	52	105
48	Е0106-1-15	Устройство бетонных площадки и крыльца	0,38	4713,25	100,65	1791	38	74
		м3		146,25	38,03	56	14	105
49	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,38	901,90	73,75	1245	102	61
		м3		21,38	11,67	30	16	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29202	756	7478
			Тенге			6561	239	
		Технологическое оборудование						
3	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144,00	2,25	144	2	130
5	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	2	405,40	16,15	811	32	608
		шт		227,25	6,75	455	14	130
7	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170
		шт		231,75	6,75	1622	47	130
9	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1521,83	60,08	1522	60	403
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128
12	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7561,49	94,44	7561	94	294
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128

14	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	0,00	624	0	555
		шт		308,25	0,00	617	0	90
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
18	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	935,06	36,99	1870	74	490
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	128
19	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм	6	1427,46	53,14	8565	319	2229
		1соедин.		270,00	20,25	1620	122	128
20	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	10	1417,46	53,14	14175	531	3715
		1соедин.		270,00	20,25	2700	203	128
21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,5	623,70	14,12	1559	35	338
		м		100,35	5,29	251	13	128
22	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	15,5	1241,07	19,03	19237	295	2463
		м		117,00	7,13	1814	111	128
23	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 20 мм	2,5	196,20	5,31	491	13	344
		м		135,68	2,03	339	5	100
24	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,00942	7605,00	0,00	72	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0

25	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15,5	292,15	5,47	4528	85	3062
		м		195,53	2,03	3031	31	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65083	1747	17553
			Тенге			13945	665	
		силовые сети и сети освещения помещения водомерного узла						
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование						
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	2	735,00	185,00	1470	370	800
		шт		383,00	38,30	766	77	95
4	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261
		шт		254,00	20,30	254	20	95
6	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197
		шт		205,00	2,30	205	2	95
8	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0,00	130	0	89
		шт		49,50	0,00	99	0	90
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
11	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95
		шт		49,70	0,20	99	0	95
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313,00	131,00	939	393	444
		шт		119,00	36,90	357	111	95
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151
		м		19,70	0,50	1182	30	95
26	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	38	36,70	0,90	1395	34	910
		жил		25,00	0,20	950	8	95

РАЗДЕЛ 3. Заземление

27	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	17	84,60	2,80	1438	48	526
		м		32,40	0,20	551	3	95
28	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003774	53577,00	0,00	202	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
29	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	12	88,90	3,10	1067	37	321
		м		27,90	0,30	335	4	95
30	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00936	64059,00	0,00	600	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
31	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	22	107,30	3,50	2361	77	686
		м		32,40	0,40	713	9	95
32	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02772	64059,00	0,00	1776	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
33	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,30	2,10	392	11	308
		м		64,60	0,30	323	2	95
34	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,0001778	569100,00	0,00	101	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154
		шт		149,00	2,90	1192	23	95
36	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,09048	58101,00	0,00	5257	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
37	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94
		м		48,80	0,50	98	1	95

38	СЦена	Рукав гибкий металлический,Dусл. 20мм Р3-Ц-Х-20	2	280,00	0,00	560	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		РАЗДЕЛ 4. Трубы						
39	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543
		м		41,40	15,80	414	158	95
40	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	10	120,00	0,00	1200	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		РАЗДЕЛ 5. Строительные работы						
41	Е0101-170-3 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	3,96	1940,90	847,22	7686	3355	4894
		м3		1093,68	0,00	4331	0	113
42	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,96	190,58	0,00	755	0	853
		м3		190,58	0,00	755	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34782	5401	13326
			Тенге			11192	-899	
		Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 4.Кровля						
20	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	13,4	72,27	0,42	968	6	240
		м2		14,92	0,16	200	2	119
21	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	25,5	189,45	4,72	4831	120	2205
		м2		70,88	1,78	1807	45	119
23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,5	147,69	15,94	3766	406	1232
		м2		34,65	5,96	884	152	119
24	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	255	4,99	0,14	1272	36	49
		м2		0,11	0,05	28	13	119

25	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	25,5	785,63	30,23	20034	771	1846
		м2		49,50	11,32	1262	289	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30871	1339	5572
			Тенге			4181	501	
РАЗДЕЛ 5.Окна								
26	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,92	498,09	19,17	956	37	546
		м2		230,97	6,18	443	12	120
27	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,92	3324,00	0,00	6382	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7338	37	546
			Тенге			443	12	
РАЗДЕЛ 6.Двери								
28	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,531	399,07	102,53	2606	670	1468
		м2		151,65	35,67	990	233	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2606	670	1468
			Тенге			990	233	
РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								

35	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	19,76	106,20	3,94	2099	78	2149
		м2		102,11	1,49	2018	29	105
37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,76	159,85	2,33	3159	46	1704
		м2		81,23	0,88	1605	17	105
38	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	38,17	110,86	1,96	4231	75	4383
		м2		108,90	0,45	4157	17	105
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,17	142,58	2,10	5442	80	2638
		м2		65,03	0,79	2482	30	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14931	279	10874
			Тенге			10262	93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			55746	2325	18460
			Тенге			15876	839	
Силовые сети в здании сторожки								
РАЗДЕЛ 1. Оборудование								
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	3	735,00	185,00	2205	555	1201
		шт		383,00	38,30	1149	115	95
5	Ц0108-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,10	10,10	1228	10	486
		шт		509,00	2,30	509	2	95
7	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197
		шт		205,00	2,30	205	2	95
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	62,70	0,20	314	1	275
		шт		57,80	0,10	289	1	95
11	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47
		шт		49,70	0,20	50	0	95

13	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47,00	0,20	141	1	130
		шт		45,50	0,10	137	0	95
16	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372
		шт		158,00	37,80	316	76	95
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296
		шт		119,00	36,90	238	74	95
18	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,30	120,00	1257	480	631
		шт		132,00	34,00	528	136	95
25	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	4	38,10	3,20	152	13	112
		м		28,80	0,70	115	3	95
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	26	27,70	2,10	720	55	499
		м		19,70	0,50	512	13	95
33	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	8	118,00	2,90	944	23	450
		жил		58,70	0,50	470	4	95
34	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	42	36,70	0,90	1541	38	1005
		жил		25,00	0,20	1050	8	95
35	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,40	7,80	458	31	187
		м		48,80	0,50	195	2	95
РАЗДЕЛ 3. Заземление								
37	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8	88,90	3,10	711	25	214
		м		27,90	0,30	223	2	95
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	61,90	3,30	990	53	356
		м		23,00	0,40	368	6	95

40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577
		шт		149,00	2,90	596	12	95
РАЗДЕЛ 4. Трубы								
44	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	5	57,40	6,00	287	30	189
		м		38,50	1,30	193	7	95
46	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815
		м		41,40	15,80	621	237	95
РАЗДЕЛ 5. Строительные работы								
48	Е0101-170-3 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	2,4	1940,90	847,22	4658	2033	2966
		м3		1093,68	0,00	2625	0	113
49	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	2,4	190,58	0,00	457	0	517
		м3		190,58	0,00	457	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21269	4940	11522
			Тенге			10846	700	

Сети пожарной сигнализации сторожки

РАЗДЕЛ 1.Стандартное оборудование								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848
		шт		4275,00	0,00	4275	0	90
4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,90	1,60	4439	19	3748
		шт		347,00	0,00	4164	0	90
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	0,00	614	0	518
		шт		144,00	0,00	576	0	90
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
9	БП АО"Парасат-Энерго"	Шнур ШВВП 2х0,75, число пар 10	0,00001	26,81	0,00	1	0	0

		1000м		0,00	0,00	0	0	0
10	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	10	73,70	1,30	737	13	530
		м		58,70	0,20	587	2	90
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование коробка коммутационная на стене	20	92,40	0,00	1848	0	1620
		шт		90,00	0,00	1800	0	90
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272
		м		41,40	15,80	207	79	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12755	355	10536
			Тенге			11609	81	
Сети пожарной сигнализации сторожки								
РАЗДЕЛ 1.Стандартное оборудование								
2	БПрайс-лист АО "Парасат-Энерго"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа "ВЭРС-ПК2П"	1	6235,33		-6235		
		шт						
3	БПрайс-лист АО "Парасат-Энерго"	Аккумулятор 7А/ч 12В	1	7711,43		-7711		
		шт						
5	БПрайс-лист АО"Парасат-Энерго"	Свето-звуковое устройство Молния-12-3	1	2097,62		-2098		
		шт						
6	БПрайс-лист АО"Парасат-Энерго"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-3С	3	543,83		-1631		
		шт						
8	БП-лист АО "Парасат-Энерго"	Извещатель тепловой ИП 105-2/1	4	146,75		-587		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-18262		
			Тенге					
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
12	БП-лист АО "Парасат-Энерго"	Коробка универсальная УК-2мп	5	50,35		-252		
		шт						

14	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	5	67,00		-335		
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-587		
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-18849		
			Тенге					
Воздушная линия электропередачи 10 кВ								
РАЗДЕЛ 1. Оборудование								
2	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105
3	БП-лист АО "Парасат-Энерго"	Стоимость комплектной трансформаторной подстанции КТП С-63-10/04-У1	1	427293,86	0,00	427294	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
20	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	10	37,47	23,70	375	237	224
		1м		13,77	7,53	138	75	105
23	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,30	2,10	157	4	123
		м		64,60	0,30	129	1	95
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154
		шт		149,00	2,90	1192	23	95
26	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667
		м		23,00	0,40	690	12	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			437655	3318	4813
			Тенге			3857	922	

Наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	304	27,70	2,10	8421	638	5834
		м		19,70	0,50	5989	152	95
7	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	46	196,80	46,30	9053	2130	1438
		м		22,50	10,40	1035	478	95
12	Ц8-283-1	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода жесткая	2	6,14	0,00	12	0	10
		шт		6,02	0,00	12	0	87
16	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общегоназначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	10,212	29,00	0,00	296	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
17	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	30	78,30	2,10	2349	63	1850
		м		64,60	0,30	1938	9	95
		РАЗДЕЛ 2. Трубы						
19	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	250	125,60	64,10	31400	16025	13585
		м		41,40	15,80	10350	3950	95
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	345766,88	0,00	3458	0	302
		кан.-км		27450,00	0,00	275	0	110
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы						
27	Ц0108-593-19	Кронштейны по колоннам, фермам, балкам на мостиках	3	417,00	161,00	1251	483	766
		шт		223,00	45,90	669	138	95
28	Е0113-44-7	Очистка щетками	25,748	60,75	0,00	1564	0	1408
		м2		60,75	0,00	1564	0	90
29	Е0113-44-9	Обеспыливание	25,748	59,00	47,75	1519	1229	678
		м2		11,25	18,00	290	463	90
30	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	25,748	41,33	0,09	1064	2	103
		м2		4,41	0,05	114	1	90

31	Е0113-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120	51,496	75,71	0,12	3899	6	130
		м2		2,75	0,05	142	3	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64286	20576	26104
			Тенге			22378	5194	
Наружные сети								
РАЗДЕЛ 1. Оборудование								
1	Ц0108-489-2	Монтаж дизельного генератора	1	2646,00	311,00	2646	311	1962
		шт		1971,00	94,50	1971	95	95
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	81	36,70	27,80	2973	2252	1208
		м		8,80	6,90	713	559	95
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	286	11,20	7,90	3203	2259	1440
		м		3,30	2,00	944	572	95
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151
		м		19,70	0,50	1182	30	95
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	571	26,40	3,10	15074	1770	10632
		м		19,10	0,50	10906	285	95
12	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	24	118,00	2,90	2832	70	1350
		жил		58,70	0,50	1409	12	95
13	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	16	36,70	0,90	587	14	383
		жил		25,00	0,20	400	3	95
14	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	200,80	0,00	803	0	521
		шт		137,00	0,00	548	0	95
15	Ц0108-158-10	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 27 жил	14	318,50	0,00	4459	0	3325
		шт		250,00	0,00	3500	0	95

16	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1	373,80	0,00	374	0	75
		проход		78,80	0,00	79	0	95
17	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	81	32,40	23,70	2624	1920	1116
		м		8,60	5,90	697	478	95
18	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	286	18,80	14,20	5377	4061	2174
		м		4,50	3,50	1287	1001	95
		РАЗДЕЛ 3. Трубы						
20	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,018	345766,88	0,00	6224	0	544
		кан.-км		27450,00	0,00	494	0	110
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы						
21	Е0101-170-3 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	84,4	1940,90	847,22	163812	71506	104306
		м3		1093,68	0,00	92307	0	113
22	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	61,5	190,58	0,00	11721	0	13244
		м3		190,58	0,00	11721	0	113
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	22,8	122,18	0,00	2786	0	3148
		м3		122,18	0,00	2786	0	113
25	С010333-А5-1	Перевозка песка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	22,8	45,00	0,00	1026	0	0
		т		9,00	0,00	205	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			228183	84289	146579
			Тенге			131149	3035	
		Фундамент под дизельный генератор						
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,82	44,07	41,46	124	117	38
		м3		2,61	11,40	7	32	97

2	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,38	659,25		251		283
		м3		659,25		251		113
3	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,45	25,65	5,38	12	2	9
		м3		20,27		9		97
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2,288	7,57	7,57	17	17	5
		м3			2,46		6	97
5	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,312	190,58		59		67
		м3		190,58		59		113
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	392,17	66,01	137	23	81
		м3		195,75	24,93	69	9	105
7	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,83	682,65	196,62	567	163	302
		м3		272,25	74,27	226	62	105
8	С143001-2 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	0,35	4260,00		1491		
		м3						
9	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,83	4917,00		4081		
		м3						
10	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0216	53299,00		1151		
		т						
11	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0023	53577,00		123		
		т						
12	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0201	68385,00		1375		
		т						
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,14	245,44	3,82	280	4	52

		м2		37,35	1,44	43	2	118
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,01188	16,36	0,05	1		
		м2		5,81	0,02			
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,01188	16,58	0,02	1		
		м2		4,16				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9670	326	837
			Тенге			664	110	
Общестроительные работы								
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	28,8	7,57	7,57	218	218	69
		м3		0,00	2,46	0	71	97
4	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,65	190,58	0,00	314	0	355
		м3		190,58	0,00	314	0	113
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	-12	-392,17	-66,01	-4706	-792	-2781
		м3		-195,75	-24,93	-2349	-299	-105
7	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	32,4	2152,08	672,63	90388	28250	51217
		м3		927,00	234,39	38934	9844	105
8	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	-0,144	-4917,00	0,00	-209612	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
9	Е0106-1-1	Создание уклона	0,6	4737,37	66,01	2842	40	139
		м3		195,75	24,93	117	15	105
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	-0,6	-118,00	0,00	-4956	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
12	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1434	53999,00	0,00	7743	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,213	52241,00	0,00	115097	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
20	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,58	2719,94	1856,11	7017	4789	5096
		м3		812,93	597,97	2097	1543	140
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,188	10792,86	4703,88	2029	884	1116
		т		5040,00	1552,87	948	292	90
24	Е0139-7-2	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических габаритных дверей	0,356	23944,63	13191,88	8524	4696	4013
		т		10422,00	2101,77	3710	748	90
29	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	300	24,60	0,69	7380	207	3771
		м3		11,70	0,27	3510	81	105
30	Е0116-2-6	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб диам. 200 мм	7,9	482,47	56,44	3812	446	4036
		м		378,00	21,13	2986	167	128
31	С130802-27 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	7,979	1036,00	0,00	8266	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмостки	1,14	392,17	66,01	447	75	264
		м3		195,75	24,93	223	28	105
33	Е0127-55-1	Устройство отмостки 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	11,4	51,69	0,00	589	0	375
		м2		24,75	0,00	282	0	133
34	С143010-8 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-II	0,8208	5411,00	0,00	4441	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39833	38813	67670
			Тенге			50772	12490	
Общестроительные работы								

3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	78	7,57	7,57	591	591	186
		м3		0,00	2,46	0	192	97
4	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	26	190,58	0,00	4955	0	5599
		м3		190,58	0,00	4955	0	113
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы						
49	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси, дресвы	1,575	95,48	73,75	150	116	69
		м3		21,38	11,67	34	18	133
50	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10,5	24,52	15,35	257	161	154
		м2		5,94	5,06	62	53	133
51	Е0127-63-2	Исключить 1,5см устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 1 см	15,75	1,55	0,00	24	0	31
		м2		1,47	0,00	23	0	133
52	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	0,6363	5527,00	0,00	3517	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9494	868	6039
			Тенге			14568	1131	
		Технологическое оборудование						
1	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	16,5	7604,75	117,36	125478	1936	11715
		м		510,75	43,94	8427	725	128
2	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	35	2029,57	27,87	71035	975	8542
		м		180,23	10,44	6308	365	128
3	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1240,75	20,80	6204	104	885
		м		130,50	7,79	653	39	128

4	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676
		м		100,35	5,29	502	26	128
5	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (патрубки)	0,9	2029,57	27,87	1827	25	220
		м		180,23	10,44	162	9	128
6	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1374
		1шт		1014,75	58,50	1015	58	128
7	С130902-79 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	1	22945,00		22945		
		шт.						
8	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3143,00		3143		
		компл						
9	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616
		1шт		447,75	33,75	448	34	128
10	С130903-35 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8796,00		8796		
		шт						
11	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2198,00		2198		
		компл						
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
13	С130903-33 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3877,00		3877		
		шт						

14	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1272,00		1272		
		компл						
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
16	С130901-24 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	123,00		123		
		шт						
17	Ц0112-630-6	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	1	6621,00	859,00	6621	859	3645
		шт		3825,00	225,00	3825	225	90
18	С131206-55 Изм. и доп. вып. 26	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-400 мм	1	44847,00		44847		
		шт						
19	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм	2	21200,00		42400		
		компл						
20	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /заглушки воронки/	0,027	49326,74	16388,64	1332	442	789
		т		28980,00	3478,90	782	94	90
21	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,028728	64237,00		1845		
		т						
22	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128
23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
		1шт		254,25	15,75	509	31	128

24	С130902-74 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6845,00		13690		
		шт.						
25	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1272,00		2544		
		компл						
26	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616
		1шт		447,75	33,75	448	34	128
27	С130902-77 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	14364,00		14364		
		шт.						
28	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2198,00		2198		
		компл						
29	Е0116-10-7	Монтаж гидрозатвора Д= 150 мм	0,8	2029,57	27,87	1624	22	195
		м		180,23	10,44	144	8	128
30	С130806-86 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм	0,82	1114,00		913		
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			388368	4935	30938
			Тенге			23949	1684	

Благоустройство

РАЗДЕЛ 2.Пешеходные дорожки==

6	Е0101-24-6	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	89	6,01	6,01	535	535	180
		м3		0,00	2,08	0	185	97
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	89	95,48	73,75	8498	6564	3912
		м3		21,38	11,67	1903	1039	133

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9033	7099	4092
			Тенге			1903	1224	
		Озеленение территории						
1	Е0147-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	1	669,02	55,44	669	55	819
		яма		613,58	21,29	614	21	129
2	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	22	796,15	218,24	17515	4801	15922
		шт		507,83	53,19	11172	1170	129
3	СПрайс ТОО Зелестрой	саженцы лиственной породы высотой более 3 м с комом	22	840,80		18498		
		шт						
4	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	13570	6,10	0,34	82833	4670	103115
		м2		5,76	0,13	78163	1771	129
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	13570	8,71		118195		143719
		м2		8,21		111410		129
6	СПрайс ТОО Зелестрой	семена многолетних трав	271,4	120,85		32798		
		кг						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			270508	9527	263575
			Тенге			201359	2962	
		Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-32,5	-44,07	-41,46	-1432	-1347	-442
		м3		-2,61	-11,40	-85	-371	-97
2	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-8,4	-659,25	0,00	-5538	0	-6258
		м3		-659,25	0,00	-5538	0	-113
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	-13,5	-25,65	-5,38	-346	-73	-265
		м3		-20,27	0,00	-274	0	-97

		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (ФМ1)	1,62	6195,49	95,97	10037	155	1374
		м3		771,75	36,25	1250	59	105
9	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,3375	141,61	7,37	756	39	244
		м2		34,38	2,76	184	15	123
		РАЗДЕЛ 3. Выгреб						
12	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,088	147,69	15,94	604	65	198
		м2		34,65	5,96	142	24	119
13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,088	687,29	11,21	2810	46	172
		м2		31,50	4,21	129	17	118
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	102,79	66,43	103	66	67
		шт		23,85	23,85	24	24	140
15	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных	0,526	1818,00	0,00	956	0	681
		м3		1053,00	0,00	554	0	123
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,526	323,65	18,42	170	10	60
		м2		85,95	6,91	45	4	123
17	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,526	4850,06	261,86	2551	138	387
		м3		499,50	99,00	263	52	123
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,63	141,61	7,37	372	19	120
		м2		34,38	2,76	90	7	123
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,63	200,54	9,95	527	26	181
		м2		52,20	3,74	137	10	123
20	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	0,3419	2376,92	0,00	813	0	494
		м3		1174,50	0,00	402	0	123
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2104	5231,48	0,00	1101	0	147

		м3		567,00	0,00	119	0	123
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,63	200,54	9,95	527	26	181
		м2		52,20	3,74	137	10	123
23	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,26	29,88	0,67	157	4	6
		м2		0,63	0,25	3	1	123
РАЗДЕЛ 4. ПМ-1, БМ-1								
24	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (Пм1)	0,3	10805,99	383,89	3242	115	769
		м3		2295,00	145,01	689	44	105
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (БМ1)	0,11	8130,76	316,01	894	35	172
		м3		1368,00	119,39	150	13	105
26	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00414	53299,00	0,00	221	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	53577,00	0,00	134	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
РАЗДЕЛ 6. Покрытие								
35	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	1	1075,37	385,94	1075	386	884
		шт		492,75	138,40	493	138	140
РАЗДЕЛ 7. Проемы								
37	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,24	828,63	71,29	199	17	86
		м2		272,25	25,25	65	6	120
РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
41	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций	3,04	225,51	0,97	686	3	43
		м2		11,39	0,36	35	1	120
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,8	16,58	0,02	146	0	33
		м2		4,16	0,00	37	0	90

43	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,6	223,26	1,96	804	7	413
		м2		108,90	0,45	392	2	105
44	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,8	580,75	6,33	465	5	265
		м2		312,75	2,39	250	2	105
45	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,16	84,11	0,07	266	0	173
		м2		52,20	0,02	165	0	105
46	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	4,4	76,52	1,42	337	6	143
		м2		30,38	0,54	134	2	105
		РАЗДЕЛ 9. кровля						
47	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	4,284	72,27	0,42	310	2	77
		м2		14,92	0,16	64	1	119
48	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,284	147,69	15,94	633	68	207
		м2		34,65	5,96	148	26	119
49	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,42	4,99	0,14	107	3	4
		м2		0,11	0,05	2	1	119
50	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	4,284	24,75	0,22	106	1	37
		м2		7,20	0,09	31	0	119
51	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	4,284	572,36	27,39	2452	117	231
		м2		35,10	10,26	150	44	119

52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,34	661,07	1,24	3530	7	977
		м2		153,23	0,47	818	3	119
53	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	13,28	589,12	3,73	7824	50	641
		м		39,15	1,40	520	19	119
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы						
54	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /фоновая труба/ в построечных условиях и на производственных базах	0,0257245	49326,74	16388,64	1269	422	751
		т		28980,00	3478,90	745	89	90
55	Е0109-53-2	Монтаж фоновой трубы	0,0257245	9850,48	1162,95	253	30	173
		т		7357,50	108,00	189	3	90
56	Е0110-7-1	Изготовление стульчака, вытяжного короба, крышки выгреба	4,676	767,32	4,64	3588	22	336
		м2		58,05	1,76	271	8	120
57	Е0110-35-1	Установка штучных изделий /стульчак, вытяжной короб/	2	332,30	23,87	665	48	262
		шт		100,35	9,02	201	18	120
58	Е0123-24-1	Установка крышки выгреба	1	4113,69	35,42	4114	35	290
		шт		209,25	13,50	209	14	130
59	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	10,2	122,78	17,83	1252	182	156
		м2		6,41	5,07	65	52	133
60	Е0127-63-1	Устройство отмостки 0,7 м из асфальтобетона толщиной 5 см	10,2	60,43	30,80	616	314	342
		м2		13,73	11,49	140	117	133
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и крылец	4,65575	392,17	66,01	1826	307	1079
		м3		195,75	24,93	911	116	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37194,00	3454,00	15711,00
			Тенге			12792,00	1035,00	
	Всего					1 852 369	206 660	868 918
						725 910		
		оборудования, тенге	Тенге					

		Накладные расходы, тенге	Тенге			868918		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			163277		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2884564**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 884 564		
		в том числе оборудование				0		
		СМР				2 884 564		
		временные здания и сооружения 3,4%				98 075		
		Итого				**2 982 640**		
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,6%				47 722		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				29 826		
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				11 931		
		Средства на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				-361 849		
		Итого с затратами, связанными со средствами на доп оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиационного риска				2 710 270		
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**3 072 119**		
		Пересчет в текущих ценах (сред. Коэф.) 2405/775				**9 533 478**		
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**9 533 478**		
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				190 670		
		Итого:				9 724 148		
		НДС 12%				1 166 898		
		Всего по акту:				**10 891 045,76**		
		Разница в коэффицентах:				**14 583 503,76**		
		Всего по акту:				**25 474 549,52**		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____Мустафаев Б.У.

Технадзор:

ТОО «БМВ и В»

Директор

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик:

ТОО "Dike"

Директор

_____Сейфуллин М.Б.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» ноября 2018г.

Технический надзор **ТОО «БМВиВ»**
БУРМИСТРОВ В.В. , Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск , ул.Фонтанная ,151
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта БУРМИСТРОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА аттестат № KZ26VJE00024464 от 31.03.2017 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№97 от 16.03.2018 года.**
№ договора и дата
по объекту **« Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» в лице руководителя Мустафаева Б.У.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dike Лицензия: ГСЛ № 003282 от 19.12.2003 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Кельма 05» ГСЛ № 000122 от 12.08.2005 года, в лице директора Бекетова М.Б.; ТОО «ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС» ГСЛ№14012501 от 27.08.2014 года , в лице директора Мухамедиярова М.Т.; ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ № 000402 от 26.10.2017года, в лице директора Жумашевой Ж.Ж.
наименование организации, № лицензии и дата получения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **7,5** месяц;
фактически **7,5** месяц;
3 Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **261 428,527** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **249 525,686** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
11 902,841 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **261 428,527** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **249 525,686** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 902,841** тысяч тенге;

ТОО «Регул Восток» №248-1

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Государственное учреждение "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", № 134-Б от 03.11.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

И требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «БМВиВ»**

БУРМИСТРОВ В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **эксперта БУРМИСТРОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА аттестат № KZ26VJE00024464 от 31.03.2017 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» ноября 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Технстрой», Галиаскаров Ж.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице, эксперт авторского надзора в лице
АЛПЫСБАЕВ М.У. KZ71VJE00025303 от 21.04.2017 г .
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на оснований **№97 от 16.03.2018 года.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является_ **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» в лице руководителя Мустафаева Б.У.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dike» ГСЛ № 003282,19.12.2003 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Кельма 05» ГСЛ № 000122 от 12.08.2005 года, в лице директора Бекетова М.Б.; ТОО «ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС» ГСЛ№14012501 от 27.08.2014 года , в лице директора Мухамедиярова М.Т.; ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ № 000402 от 26.10.2017года, в лице директора Жумашевой Ж.Ж.
наименование организации, № лицензии и дата получения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **7,5** месяц;
фактически **7,5** месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Регул Восток» №248-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Государственное учреждение "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", № 134-Б от 03.11.2017 года

наименование органа утверждающего вышеутвержденный проект и дата утверждения

№ _____ на листах _____

организация ТОО «Технострой», Галиаскаров Ж.М.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по аттестации _____ в лице Ульбесова Марата Узубековича KZ71VJE00025303 от 21.09.2017 г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(ов) по аттестации, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«14» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dike», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова,45**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейфуллина Марата Бекетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» в лице руководителя Мустафаева Б.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Кельма 05» ГСЛ № 000122 от 12.08.2005 года, в лице директора Бекетова М.Б.; ТОО «ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС» ГСЛ№14012501 от 27.08.2014 года , в лице директора Мухамедиярова М.Т.; ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ № 000402 от 26.10.2017года**, в лице директора Жумашевой Ж.Ж.

наименование организации

N 05-06

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Регул Восток», № 248-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", № 134-Б от 03.11.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного	га	3,5			3,5

участка				
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	144,47		144,47
Общая протяженность водопровода, в том числе: Водовод в две нитки	км	15,077		15,077

Жилой дом имеет следующие показатели (сторожка):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	-		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Внутри поселковые водопроводные сети и сети водовода В1 из стальных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 15,077 км.; Водозаборная скважина (существующая); насосная станция первого подъёма (в камерах размером 2х2,5 м – 2 шт); Здание водомерного узла (одноэтажное прямоугольной формы в плане, из керамического кирпича); Водозаборные сооружения насосной станции 2-го подъема (Насосная станция на водозаборной скважине – сооружение, заглубленное в грунт, прямоугольной формы с размерами в осях 2,50х2,00 м, высотой 3,10 м. Стены – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400 мм. Днище – монолитное железобетонное, толщиной 150 мм).; Резервуары чистой воды V=150м3 (Резервуар – прямоугольная железобетонная монолитная, заглубленная в землю емкость, с размерами в осях 9,00х6,00 м, высотой до верха несущих конструкций 3,64 м) (2шт); Сторожка(Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х3,0 м. Высота этажа 2,70 м (от пола до низа несущих конструкций). Здание сторожки из керамического кирпича); Внешние электрические сети. (Подключение запроектировано от двух вводов: - ввод № 1 (основной) – ответвлением от опоры № 12 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-35/10 кВ «Доненбай» воздушным вводом; - ввод № 2 (резервный) – от проектируемой генераторной установки ДЭС АД - 63. Запроектировано установка комплектной трансформаторной подстанции наружного исполнения столбового типа КТПС -63-10/0,4 кВ с масляным**

трансформатором ТМ-63-10/0,4 кВ.); **Благоустройство, ограждение площадки водозаборных сооружений и озеленение; Уборная (Конструктивная схема сооружения – продольно-стеновая); Водонапорная башня (ТП 901-5-29 на 100 м3)**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,5** ;

фактически, месяц: **7,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____*дата* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

" Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области"

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dike»**

Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата