Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 20-12-2019 г.Дополнительное соглашение №01 от 2020-04-20

Заказ

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-1-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.1 ГП-1). Общестроительные работы					
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78,7	186,61	14686
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,5	3360,67	5041
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53	43,4	2300
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53	238,43	12637
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1460,67	8764
6	6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	20	249,9	4998
7	7	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	34	319,68	10869
		Раздел 2 Фундаменты (л.6)					
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	25227,5	50455
9	9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундаментной подушки	м3	4,61	27523,21	126882

10	10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10)	т	0,11252	245990,52	27679
11	11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	13	2677,92	34813
12	12	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6-Т	м3	2,535	24033,24	60924
13	13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	13	3778,54	49121
14	14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 12.4.6-Т	м3	3,445	24033,24	82795
15	15	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	8	5717,5	45740
16	16	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 24.4.6-Т	м3	4,344	23562,36	102355
17	17	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундамента под оголовок	м3	0,28	25653,57	7183
18	18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12)	т	0,0144	245990,52	3542
19	19	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01642	131059,68	2152
20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,0028	221275,8	620
21	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50x5)	т	0,0053	258328,44	1369
22	22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,00832	216667,44	1803
23	23	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство монолитного участка (п.3)	м3	0,18	25111,11	4520
24	27	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 (140x9)	т	0,00776	344205,72	2671
	Раздел 3 Стены						
25	28	1108-0201-0105	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,25	38610,9	704649
26	29	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (л.5)	шт сборных конструкций	2	744	1488
27	30	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84. 2ПП14-4	м3	0,152	75249	11438

	Раздел 4 Покрытие (л.5)					
28	31 1107-0105-0325	Плиты перекрытий и покрытий площадью до 10 м2. Укладка по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов до 5 т	шт сборных конструкций	3	8895	26685
29	32 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 200 мм ГОСТ 12767-94. П1	м3	0,77	74485,44	57353
30	33 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. ПК 30.15-4-т	м2	8,8804	6256,44	55560
31	35 2104-0111-9912	Плиты балконов, карнизов железобетонные плоские сплошные толщиной до 160 мм СТ РК 961-93. АК 12.8	м3	0,288	80652,24	23228
32	37 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3491,64	3492
33	38 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО-1) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3454,92	3455
34	39 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка	м2 щитов	0,302	5172,19	1562
35	40 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт	1	3348	3348
36	41 2106-0304-0901	Лазы круглые	т	0,069	816904,44	56366
	Раздел 5 Кровля (л.5)					
37	44 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,5	38822	135877
38	45 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,51	950,71	16647
39	46 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17,51	815,08	14272
40	47 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (прим.) К=1,030;	м3	1,44282	44375,04	64026
41	48 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,51	904,8	15843
42	49 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 К=8,000;	м2 стяжки	140,08	22,49	3151
43	50 1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	17,51	3639,06	63720
44	51 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	12	3128,17	37538

45	52 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,04	4021,57	8204
46	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221275,8	886
47	57 2301-0402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 108х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (прим.)	м	1,5	9390,6	14086
	Раздел 6 Двери (л.3)					
48	58 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,84314	4504,27	8302
49	59 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,84314	56491,56	104122
	Раздел 8 Полы (л.8)					
50	64 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,322	2948,32	6846
51	65 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,61	2094,23	24314
52	66 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,61	1272,35	14772
53	67 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,161	27449,61	31869
54	68 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,61	5898,02	68476
55	69 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,1	879,47	11521
	Раздел 9 Внутренняя отделка (л.8)					
56	70 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,61	1257,19	14596
57	71 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,61	491,47	5706
58	72 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,74	1881,45	74769
59	73 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	19,64	622,56	12227
60	74 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	20,1	442,99	8904

61	75	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,088	5017,46	5459
62	76	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,088	1814,34	1974
63	77	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,088	442,1	481
			Раздел 10 Наружная отделка (л.4)				
64	78	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	63	1596,24	100563
			Раздел 12 Разные работы				
			12.1 Устройство козырька К1 (л.7)				
65	79	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03132	254661,56	7976
66	80	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5) К=1,032;	т	0,00429	258328,44	1108
67	81	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	505,44	3033
68	82	2301-0101-0127	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,96	469,8	1861
69	83	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,82	437,4	1233
70	84	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,05	100	5
71	85	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	0,1	100	10
72	86	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,6	8218,75	13150
			12.2 Крыльцо (л.3 п.4)				
73	87	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	6810	681
74	88	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,13	21438,46	2787
75	89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9	1112,22	1001
76	90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=2,000;	м2 стяжки	1,8	118,33	213
			12.3 Отмостка (л.3)				
77	91	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09632	6810,63	656

78	92 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,15652	2938,92	460
79	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,09632	23235,05	2238
	Всего					**2 518 106**
	Локальная смета №2-2-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1)					
	Раздел 1 Земляные работы					
1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78,7	186,61	14686
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы, Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	3360,67	5041
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53	43,4	2300
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53	238,43	12637
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1460,67	8764
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	20	249,9	4998
	Раздел 2 Фундаменты (л.6)					
7	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	25227,5	50455
8	9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундаментной подушки	м3	4,61	27523,21	126882
9	10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10)	т	0,11252	245990,52	27679
10	11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	13	2677,92	34813
11	12 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6-Т	м3	2,535	24033,24	60924
12	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	13	3778,54	49121
13	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 12.4.6-Т	м3	3,445	24033,24	82795
14	15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	8	5717,5	45740

15	16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 24.4.6-Т	м3	4,344	23562,36	102355
16	17 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундамента под оголовок	м3	0,28	25653,57	7183
17	18 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12)	т	0,0144	245990,52	3542
18	19 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01642	131059,68	2152
19	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,0028	221275,8	620
20	21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5)	т	0,0053	258328,44	1369
21	22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,00832	216667,44	1803
22	23 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство монолитного участка (п.3)	м3	0,18	25111,11	4520
23	27 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 (140х9)	т	0,00776	344205,72	2671
	Раздел 3 Стены					
24	28 1108-0201-0105	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,25	38610,9	704649
25	29 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (л.5)	шт сборных конструкций	2	744	1488
26	30 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84. 2ПП14-4	м3	0,152	75249	11438
	Раздел 4 Покрытие (л.5)					
27	31 1107-0105-0325	Плиты перекрытий и покрытий площадью до 10 м2. Укладка по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов до 5 т	шт сборных конструкций	3	8895	26685
28	32 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 200 мм ГОСТ 12767-94. П1	м3	0,77	74485,44	57353
29	33 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. ПК 30.15-4-т	м2	8,8804	6256,44	55560
30	34 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт сборных конструкций	4	21540,75	86163

32	36	2104-0111-0010	Плиты балконов, карнизов железобетонные плоские сплошные толщиной до 160 мм СТ РК 961-93. АК 12.8	м3		0,288	80652,24	23228
33	37	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	3491,64	3492
34	38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО-1) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	3454,92	3455
35	41	2106-0304-0901	Лазы круглые	т		0,069	816904,44	56366
		Раздел 5 Кровля (л.5)						
36	47	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (прим.) К=1,030;	м3		1,44282	44375,04	64026
37	57	2301-0402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 108х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (прим.)	м		1,5	9390,6	14086
		Раздел 6 Двери (л.3)						
38	58	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		1,84314	4504,27	8302
39	59	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		1,84314	56491,56	104122
40	60	1115-0403-0106	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по дереву (л.8)	м2 окрашиваемой поверхности		3,78	260,32	984
		Раздел 12 Разные работы						
		12.1 Устройство козырька К1 (л.7)						
41	80	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5) К=1,032;	т		0,00429	258328,44	1108
42	81	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		6	505,44	3033
43	82	2301-0101-0127	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м		3,96	469,8	1861
44	83	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		2,82	437,4	1233
		Всего						**1 881 682**

Локальная смета №2-2-2. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1). Технологическое оборудование

1	2	2900-0001-0010 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Скважинный насос KSP-4-N96-D-4-2-1,5 (1 рабочий, 1 на складе)	шт	2	0,00	679629
		Всего					**679 629**

Локальная смета №2-3-1. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2). Общестроительные работы.
Раздел 9 Внутренняя отделка (л.5)

1	106	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,56	1294,36	44733
2	107	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,12	1881,47	156388
3	108	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	83,12	2042,23	169750
4	110	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9292	5019,18	9683
5	111	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9292	1815,26	3502

Раздел 12 Разные работы
12.1 Входная группа (л.15)

6	124	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,64	1923,48	10849
7	125	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (70х10)	т	0,02367	258328,44	6115
8	126	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 (прим.)	шт.	18	99,36	1788
9	127	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 (70х40)	т	0,02276	290105,28	6603
10	128	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (7)	т	0,0088	264790,08	2331
11	134	2105-0108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,887	2185,92	8496

12.2 Металлическая лестница (л.11)

12	139	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1818	102794,28	18688

			Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1818	679951,8	123616
		Всего					**562 542**
		Локальная смета №2-3-3. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2). Силовое электрооборудование					
1	2	5800-0011-0012 (пл) (об)АО "Кемонт"	Пункт распределительный ПР 8501-1072-2-УХЛ2, с автоматическим выключателем LS	шт	1	370600,00	370600
2	3	5800-0011-0013 (пл) (об)АО "Кемонт"	Пункт распределительный ПР8501-1022-2-УХЛ2, с автоматическим выключателем	шт	1	284900	284900
3	6	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	189885,6	10634
4	7	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	417614,4	7100
5	8	2306-0128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	2411771,76	14471
6	9	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03531	508891,68	17969
7	10	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	797520,6	1595
8	11	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,022	279236,16	6143
		Всего					**713 412**
		Локальная смета № 2-4-1.Сети водопровода, площадка водозаборных сооружений Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	220,46	147,9	32605
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2218,25	186,59	413901
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	75,43	3360,75	253501
4	4	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	639,26	236,75	151343
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	19,77	5412,14	106998

6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2974,83	22,87	68023
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2974,83	238,43	709293
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,42	1460,72	205115
9	9 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	57,92	249,88	14473
10	10 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	98,464	319,68	31477
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,56	4213,46	6573
	Раздел 2 Площадка водозаборных сооружений					
12	13 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54743,04	164229
13	14 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6059,88	18180
14	16 2304-0905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1253,88	2508
15	19 2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1026	2052
16	20 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1745,28	17453
17	21 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	749,52	1499
18	25 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	439,56	879
19	26 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (№1)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	36112,04	64460
20	33 2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	20784,6	20785
21	34 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,15514	594933,12	92298

22	44 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12,928	455,76	5892
		Раздел 3 Площадка водоподъемных сооружений				
23	45 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	54743,04	383201
24	46 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	7	6059,88	42419
25	48 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	74442,24	446653
26	49 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	6	10032,12	60193
27	51 2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1026	3078
28	53 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2744,28	10977
29	55 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1745,28	31415
30	56 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3230,28	51684
31	57 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1745,28	3491
32	58 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3230,28	6461
33	59 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	749,52	1499
34	60 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1603,8	3208
35	66 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	439,56	440
36	67 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1940,76	7763
37	68 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 156°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1940,76	3882

38	69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (№1)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			
39	70 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (колодцы мк)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,27	36111,96	226422
40	77 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,12	65100,96	203115
41	82 2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3,52	46144,6	162429
42	83 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	8	20784,6	166277
43	94 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,15514	594933,12	92298
44	97 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	13,13	455,76	5984
				14,14	1987,2	28099
	Всего					**4 324 525**
	Локальная смета №2-5-1. Внутриквартальные сети водоснабжения					
	Раздел 1 Водопровод					
1	25 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,43	521889,27	748815
2	35 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	533,52	5357
3	36 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	234,36	7059
4	38 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	1200540	60027
5	45 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	5	62101	310505
6	46 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт	6	4827,67	28966
7	49 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	88022,16	528133
8	50 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка компенсатора	т фасонных частей	0,0576	1639513,89	94436
9	52 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка тройника	т фасонных частей	0,0405	1639530,86	66401
10	64 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	150	2909,52	436428

11	66 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1088,64	1307
12	67 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	568,08	341
13	69 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	16578	33156
14	131 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=6,000;	т	0,01236	280172,52	3462
15	132 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	48	1088,64	52255
16	133 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;	т	0,0108	264790,08	2860
	Раздел 2 Узел "А"					
17	142 2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	126	1520,64	191601
18	143 2302-0502-0307	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (прим.)	шт.	126	874,8	110225
	Раздел 3 Узел "Б"					
19	148 2302-0502-0307	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (прим.)	шт.	22	874,8	19246
	Раздел 4 Узел "В"					
20	152 2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1520,64	3041
21	153 2302-0502-0307	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (прим.)	шт.	2	874,8	1750
	Всего					**2 705 371**
	Локальная смета №4-1-1. Дизельная электростанция P50E3 (поз.7 по ГП2)					
	Раздел 1 Фундаментная плита					
1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,76	186,59	3687
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,35	3360	1176
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,53	22,95	81

4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,53	238,53	842
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,88	1460,23	1285
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	15,7	249,87	3923
7	7 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	26,69	319,68	8532
8	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,5	2948,4	36855
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	22138,75	35422
10	10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,8	25813,21	72277
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12)	т	0,13807	245990,52	33964
12	12 1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка МН1	т стальных элементов	0,015	779600	11694
	Всего					**209 738**
	Локальная смета №4-3-1. Сети электроснабжения 0,4кВ					
	Раздел 2 Прокладка кабеля					
1	20 2900-0025-0025 (пл)ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта для четырехжильных кабелей rek-1КнТ-4-16/50-В-М	шт	1	13500	13500
2	22 2900-0025-2002 (пл)ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта для четырехжильных кабелей eks-1СЛХ-4-35/50-В-М	шт	2	28639,44	57279
	Всего					**70 779**
	Локальная смета №4-4-1. Наружное электроосвещение насосных станций 1 подъема					
1	2 2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8	628,56	12445
2	3 2301-0201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	2125,44	114774
3	4 2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	3857,76	104160

4	33	2306-0133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,293	667995,12	195723
5	34	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0589	276498,36	16285
			Всего				**443 386**
			Локальная смета №4-5-1. Наружное электроосвещение насосной станции 2 подъема				
1	2	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,2	628,56	15211
2	3	2301-0201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66	2125,44	140279
3	4	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	3857,76	127306
4	33	2306-0133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,352	667995,12	235134
5	34	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	276498,36	30415
			Всего				**548 345**
			Локальная смета №7-2-2. Ограждение				
			Раздел 1 Железобетонное ограждение Б5В-1				
1	4	2910-1000-3000Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	ворота	1	168262,92	168263
2	5	2910-1000-4000Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	ворота	1	100068,48	100068
3	6	2910-1000-5000Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	калитка	1	18379,44	18379
4	7	2910-1000-5000Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций (прим. к КМЛ4В)	калитка	2	18379,44	36759
5	17	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0082	271023,84	2223
			Всего				**325 692**

Включаемые работы

Локальная смета №2-2-7. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1). Бурение скважин

1	1 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	40,5	7161,70	290049
2	2 1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	59,5	11045,85	657228
3	3 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	226299,96	226300
4	4 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	65,5	6344,56	415569
5	5 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	65,5	12834,72	840674
6	6 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	65,5	2211,76	144870
7	7 1104-0201-0701	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	15	2336,27	35044
8	8 1104-0201-0801	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка	резка	3	472	1416
9	9 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	646007	646007
10	10 1104-0301-0304	Скважины. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	2	11536	23072
11	11 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	8	27134,88	217079
12	12 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	15	1577,67	23665
13	13 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм для фильтра	м	15	12834,72	192521
14	14 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка, чистка, прокачка	сутки откачки	4,75825	474270,58	2256698
	Всего					
		Локальная смета №2-3-1. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2)				**5 970 192**
		Включаемые работы				
	Раздел 3 Стены (п.6)					
1	1 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	м3 кладки	27,9	18580,68	518401

2	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	8,249	49709,16	410051
	Всего					**928 452**

Включаемые работы

Локальная смета №7-2-1. Ограждение из профнастила

1	1 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	32,13	27903,89	896552
2	2 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	240,96	1168,34	281524
3	3 1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,16	6474,11	65777
4	4 1101-0102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,16	419,88	4266
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,750;	т	17,78	464,4	8257
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,03	6813,79	13832
7	7 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,167	29833,09	303313
8	8 1109-0501-0202	Стойки из профтрубы 100*100*3 мм. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,18	4475,16	14231
9	9 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	3,18	292005	928576
10	10 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,76	139192,02	662554
11	11 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	4,76	290105,28	1380901
12	12 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	803,2	4234,45	3401110
	Всего					**7 960 893**

Всего по актам

Оборудование, тенге **29 842 744**

655500

Временные здания и сооружения (3,4 %) 992 366

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) 995 927

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	292923

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**32 123 961**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	**32 123 961**
- в текущих и прогнозных ценах	**33 730 159**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**33 730 159**
- в текущих и прогнозных ценах с учетом скидки К=0,9	**30 357 142,86**
НДС (12 %)	**3 642 857,14**
Всего по акту с учетом НДС	**34 000 000,00**

Заказчик:	**Подрядчик**	**Технадзор**	**Авторский надзор**
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"	ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"	ТОО "MSK Engineering"	Производственный кооператив "Интех"
ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ДОСТЫК, 98/2	ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н		
БИН 050140008710	БИН 050440010486, РНН 181000210856		
ИИК KZ59070103KSN1823000	ИИК KZ918560000000428647		
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX		
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "Банк ЦентрКредит"		
Руководитель	**Директор**	**Эксперт**	**Руководитель**
Н. Т. Алиясов	М.Ә.Әбілхасов	Манкеев Ж.Н.	Низамиев Т.Ф.