Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КХ "Дархан"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 4 от 08 апреля 2019 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Дархан" в пос. Кызыл-арык Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
Водоснабжение КХ "Дархан"	13 229 785,00	13 229 785,00			13 229 785,00	13 229 785,00		
В том числе НДС	1 417 476,96				1 417 476,96			
Итого к оплате	**13 229 785,00**				**13 229 785,00**			

Заказчик: _____ Усенбаев Д.О.

Подрядчик _____ Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : КХ "Дархан"

Подрядчик : ТОО "SAT Construction"

Договор № 4 от 08 апреля 2019 года

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Дархан" в пос. Кызыл-арык Жуалынского района Жамбылской области

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Форма В-2

А К Т

ыполненных работ за июнь 2019 год

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка растительного грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	233,7300		659,21	154076
		Накладные расходы	%	--		250,04	58443
		Сметная прибыль	%	8		72,74	17002
		Сметная стоимость:				981,99	229520
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	337,6100		149,01	50308
		Накладные расходы	%	--		24,04	8117
		Сметная прибыль	%	8		13,84	4674
		Сметная стоимость:				186,90	63099
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,6460		1798,10	91067
		Накладные расходы	%	--		1062,68	53820
		Сметная прибыль	%	8		228,86	11591
		Сметная стоимость:				3089,65	156478
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,6460		147,91	7491
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=706)	чел-ч	0,108	5,47	706,00	3862
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,329	1204,00	1601

		Итого оплата труда:				107,85	5462
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,329	2670,00	3550
		Накладные расходы	%	--		63,74	3228
		Сметная прибыль	%	8		16,93	858
		Сметная стоимость:				228,58	11577
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	51,9400		3553,31	184559
		Накладные расходы	%	--		612,08	31792
		Сметная прибыль	%	8		333,23	17308
		Сметная стоимость:				4498,62	233659
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	223,2700		712,42	159063
		Накладные расходы	%	--		421,04	94006
		Сметная прибыль	%	8		90,68	20246
		Сметная стоимость:				1224,15	273315
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	259,7000		17,59	4568
		Накладные расходы	%	--		3,86	1003
		Сметная прибыль	%	8		1,72	446
		Сметная стоимость:				23,17	6017
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод					
8	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,7415		577713,31	428374
		Накладные расходы	%	--		243463,83	180528
		Сметная прибыль	%	8		65694,17	48712
		Сметная стоимость:				886871,31	657615
9	23-010405-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	741,5000		8371,00	6207097
		Сметная прибыль	%	8		669,68	496568
		Сметная стоимость:				9040,68	6703664
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1347,28	5389
		Накладные расходы	%	--		426,46	1706
		Сметная прибыль	%	8		141,90	568
		Сметная стоимость:				1915,64	7663
11	23-020303-1813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 250, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		18863,00	75452
		Сметная прибыль	%	8		1509,04	6036
		Сметная стоимость:				20372,04	81488

12	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		33732,06	33732
		Накладные расходы	%	--		12817,31	12817
		Сметная прибыль	%	8		3723,95	3724
		Сметная стоимость:				50273,31	50273
13	51-020203-0213 РСНБ РК 2015	Насосная станция дизельная ROVATTI 115R032 с двигателем IVECO N67MSTD23 1751/с (129 кВт) и насосом SN4E150-400E Производительность насоса 315м3/час с напором 57 м с необходимой запорно-регулирующей арматурой	шт.	1,0000		2220296,00	2220296
		Сметная прибыль	%	8		177623,68	177624
		Сметная стоимость:				2397919,68	2397920
14	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2,0000		234704,57	469409
		Накладные расходы	%	--		1553,44	3107
		Сметная прибыль	%	8		18900,64	37801
		Сметная стоимость:				255158,65	510317
15	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		9614,17	9614
		Накладные расходы	%	--		3989,07	3989
		Сметная прибыль	%	8		1088,26	1088
		Сметная стоимость:				14691,50	14692
16	23-040101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		140333,00	140333
		Сметная прибыль	%	8		11226,64	11227
		Сметная стоимость:				151559,64	151560
17	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		22618,21	22618
		Накладные расходы	%	--		6860,55	6861
		Сметная прибыль	%	8		2358,30	2358
		Сметная стоимость:				31837,05	31837
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10263447
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				683906
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				317235
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				84697
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7042010
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2220296
	Накладные расходы I уровня		Тенге				459418

	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10722865
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				10722865
	Сметная прибыль		Тенге				857829
	ИТОГО по смете:		Тенге				11580694
		Непредвиденные расходы и затраты	2%				231614
		Итого.					11812308
		НДС	12%				1417477
		Итого к оплате					13229785

Принял : _____ Усенбаев Д.О.

Сдал: _____ Сыдыгалиев А.Т.