Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КХ "Жана талап"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 8 от 28 июня 2014 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Жана талап" в с. Марьяновка, Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
Водоснабжение КХ "Жана талар"	6 394 385,00	6 394 385,00			6 394 385,00	6 394 385,00		
В том числе НДС	685 112,68				685 112,68			
Итого к оплате	**6 394 385,00**				**6 394 385,00**			

Заказчик _____ Тажиханов Б.Ж.

Подрядчик _____ Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : КХ "Жана талап"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 8 от 28 июня 2014 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Жана талап" в с. Марьяновка, Жуалынского района Жамбылской области
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Форма В-2

А К Т

ыполненных работ за август 2014 год

Составлен(а) в текущих ценах 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010105-0801	Выемки. Срезка растительного грунта. Группа грунтов 1	117,81	449,16	188,29	52916	22182	21708	0,37	44
		м3 грунта недобора		260,25	51,53	30660	6070	59,1	0,05	5
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3	170,17	86,64	80,69	14743	13731	2751	0,01	2
		м3 грунта		5,95	21,40	1012	3642	59,1	0,02	3
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	25,53	1330,60	--	33970	--	20076	1,85	47
		м3 грунта		1330,60	--	33970	--	59,1	--	--
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,53	117,05	50,36	2988	1286	1334	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	1703	554	59,1	0,03	1
5	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	26,18	3030,82	117,91	79347	3087	12103	1,02	27
		м3 основания		715,52	28,94	18732	758	62,1	0,04	1

6	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	112,54	579,29	--	65193	--	38529	0,89	100
		м3 грунта		579,29	--	65193	--	59,1	--	--
7	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	130,9	13,47	13,47	1764	1764	326	--	--
		м3 грунта		--	4,21	--	552	59,1	--	--
8	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,45	349094,45	113912,85	157093	51261	73440	286,00	129
		км трубопровода		225705,48	37095,49	101567	16693	62,1	49,89	22
9	23-010405-0107	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	450	5796,34	--	2608353	--	--	--	--
10	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	838,64	515,75	1677	1032	607	0,41	1
		шт.		322,89	165,83	646	332	62,1	0,23	--
11	23-020303-1811	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 225, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12239,81	--	24480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	23771,58	830,82	23772	831	8878	27,00	27
		шт.		21808,17	58,08	21808	58	40,6	0,06	--
13	51-020203-0213	Насосная станция дизельная ROVATTI 115R032 с двигателем IVECO N67MSTD23 1751/с (129 кВт) и насосом SN4E150-400E Производительность насоса 315м3/час с напором 57 м с необходимой запорно-регулирующей арматурой	1	1493483,00	--	1493483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	2	175216,20	219,56	350432	439	2056	1,73	3

		фланец		1647,31	8,27	3295	17	62,1	0,01	--
15	11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	1	5126,65	1499,51	5127	1500	2215	3,91	4
		задвижка или клапан		3085,69	481,75	3086	482	62,1	0,47	--
16	23-040101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 225 мм ГОСТ 5762-2002	1	70125,44	--	70125	--	--	--	--
17	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 225 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	10004,36	5488,62	10004	5489	3219	3,64	4
		врезка		3421,05	1763,31	3421	1763	62,1	1,89	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4995466	102600			389
			Тенге			285093	30920			36
	Стоимость оборудования -		Тенге			1493483				
	Сметная прибыль -		Тенге			119479				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1612962				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23772				
	Материалы -		Тенге			1133				
	Всего заработная плата -		Тенге				21866			
		Накладные расходы -	Тенге			8878				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8878		
		Сметная прибыль -	Тенге			2612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21866			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			775254				
	Материалы -		Тенге			410199				
	Всего заработная плата -		Тенге				294148			
		Накладные расходы -	Тенге			178365				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178365		
		Сметная прибыль -	Тенге			76289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1029908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398

		Сметная заработная плата -	Тенге				294148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2702958				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2702958				
		Сметная прибыль -	Тенге			216237				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2919195				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5597326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				316014			
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			111947				
		Итого.				5709273				
		НДС	12%			685113				
		Итого к оплате				6394385				

Принял : _____ Тажиханов Б.Ж.

Сдал: _____ Сыдыгалиев А.Т.