Форма - 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима кента Айтеке би»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Энергомера»
Договор №150 от 15.11.2016 г.
Наименование строительство и его адрес: Освещение улицы кента Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2016 год – 10907,20 тыс. тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 10907,20 тыс. тенге
б) с начало работ – 10907,20 тыс. тенге

А К Т

*выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 г.*

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма иванса	Сумма погашения	остаток				
	Освещение улицы кента Айтеке би Казалинского района.	тыс. тенге	10907,200	-	-	-	-	10907,200	10907,200	10907,200

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима кента Айтеке би»

Аким _____ **Акжигитов А.**

Подрядчик:
ТОО «Казалы-Энергомера»

Директор _____ **Мухаш Е.**

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»

_____ Нурсеитбаев М.А.

Форма - 2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима кента Айтеке би»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Энергомера»
Договор №150 от 15.11.2016 г.
Наименование строительство и его адрес: Освещение улицы кента Айтеке би Казалинского района

А К Т №
приемки выполненных работ
*за **декабрь** месяц 2016 года*

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Освещение ул.Желтоксан,протяженность ул.освещения-1,96км Монтаж опоры металлические /без стоймости опоры/=41 шт						
1	Е11-090305-0302	-Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ. Монтаж конструкций	т		3,5055	64890,2	227473	60,9% ---------- 76061
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	45,4	159,15	779,54	124064	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,946485	877,49	831	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35628,04	124894	
1. 3 (МС231-050102-0201)	757С	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 т	маш.-ч	0,11	0,385605	2332,13	899	
1. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,56088	1668,99	936	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				523,57	1835	
1. 5 (МС121-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром	10 м	0,0187	0,065553	1467,21	96	

		5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
		- - -

(МС234-030202-0101)								
3. 6	1695С	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	2,37	44,45	105	
(МС234-010102-0101)								
3. 7	2016С	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	7	3,53	132,99	469	
(МС231-060103-0501)		дуговой сварки						
3. 8	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,25215	2036,99	514	
(МС233-010201-0102)								
3. 9	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,60516	23,38	14	
(МС231-060202-0501)								
		- - -

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,78	55073	
		НР второго уровня	%	4,24		16,27	2335	
		Накладные расходы	%	-		151,17	21693	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32	4593	
6	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т		3,5055	4389,47	15387	61,7% ---------- 3825
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,14	7,502	826,45	6200	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1768,6	6200	
6. 2 (МС121-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	1,5	5,258	84,66	445	
6. 3 (МС122-040201-0701)	249408С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	7,817	409,05	3198	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1039,17	3643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2807,77	9843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3899	13668	
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	580	
		Накладные расходы	%	-		1256,55	4405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,15	1140	
7	Е11-330207-0102	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		41	5425,23	222434	61,7% ---------- 55599
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,01	82,41	760,41	62665	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	33,21	826,45	27446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2197,85	90112	
7. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	28,7	2477,53	71105	
7. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	4,51	1668,99	7527	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1917,86	78632	
7. 5 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,41	1342,24	550	
7. 6 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00246	54217,08	133	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,68	684	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3462,96	141981
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4819,03	197580
		НР второго уровня	%	4,24		204,33	8377
		Накладные расходы	%	-		1560,4	63976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,87	16477
8	С123-070106 -0324 в ценах II квартала 2016 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 12 КГ	шт.		41	73898,66	3029845
		- - -

		- - -

		- - -

1								
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,14	4,976	826,45	4113	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	2,418	826,45	1999	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2628,11	6112	
18. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,04	2,418	2477,53	5992	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2576,63	5992	
18. 4 (МС121-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	1,5	3,488	84,66	295	
18. 5 (МС122-040201-0701)	249408С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	5,186	409,05	2121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1039,17	2417	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5384,41	12521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7005,95	16292	
		НР второго уровня	%	4,24		297,05	691	
		Накладные расходы	%	-		1918,6	4462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		584,24	1359	
19	Е11-330207-0102	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		15	5425,23	81378	61,7% ---------- 20341
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,01	30,15	760,41	22926	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	12,15	826,45	10041	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2197,85	32968	
19. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	10,5	2477,53	26014	
19. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,65	1668,99	2754	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1917,86	28768	
19. 5 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,15	1342,24	201	
19. 6 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0009	54217,08	49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,68	250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3462,96	51944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4819,03	72285	
		НР второго уровня	%	4,24		204,33	3065	
		Накладные расходы	%	-		1560,4	23406	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,87	6028
20	С123-070106 -0324 в ценах II квартала 2016 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 12 КГ	шт.		15	73898,66	1108480
		- - -

		Накладные расходы	%	-		48,66	1460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,7	2871	
25	С124-040207 -4402 в ценах II квартала 2016 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		15	614,45	9217	
		- - -

(МС124-040207-3979)	проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98						
27.10	244660С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000804	518687,71	417
(МС121-050307-9902)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,57	2393
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22570,68	45367
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32670,42	65668
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	2784
		Накладные расходы	%	-		11484,97	23085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2724,45	5476
28	С123-061201-0406 в ценах II квартала 2016 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,32 Т	км		2,0502	481520,73	987214
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				427717,31	876906
		НР второго уровня	%	4,24		18135,21	37181
		Накладные расходы	%	-		18135,21	37181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35668,2	73127
29	С124-040207-2308 в ценах II квартала 2016 года	-Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 0,17 КГ	шт.		1	865,97	866
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				769,21	769
		НР второго уровня	%	4,24		32,61	33
		Накладные расходы	%	-		32,61	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,15	64
30	С124-040207-4031 в ценах II квартала 2016 года	-Поддерживающий зажим SE12.1 ГОСТ Р 51177-98 0,11 КГ	шт.		55	2780,14	152908
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2469,5	135823
		НР второго уровня	%	4,24		104,71	5759
		Накладные расходы	%	-		104,71	5759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,94	11327
31	С124-040207-2801 в ценах	-Колпачки изолирующие КПУ25/30 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	10 шт.		0,4	2772,02	1109

II
квартала
2016 года

		- - -

33. 2 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	5,13	31,39	161	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,83	161	
33. 3 (МС121-020101-0701)	100560С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,721	20341,86	177401	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20748,7	177401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21850,92	186825	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22519,37	192541	
		НР второго уровня	%	4,24		954,82	8164	
		Накладные расходы	%	-		1623,27	13879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1877,94	16056	
34	Е11-090701-0102	-Ремонт демонтированные опоры на производственных базах	т конструкций		0,1845	44183,06	8152	60,9% ---------- 2317
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	4,299	826,45	3553	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,27675	909,98	252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20621,25	3805	
34. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0369	8,39	0,31	
34. 4 (МС231-050102-0301)	765С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т	маш.-ч	1	0,1845	2532,45	467	
34. 5 (МС234-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,05535	19,77	1	
34. 6 (МС234-010102-0101)	1695С	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	0,86715	44,45	39	
34. 7 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	1,292	132,99	172	
34. 8 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,09225	2036,99	188	
34. 9 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,2214	23,38	5	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4726,45	872	
34.10 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,1107	179,73	20	
34.11 (МС121-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,0369	91	3	
34.12 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0132	0,002435	195385,08	476	
34.13 (С121-050199-9902)	247899С	Металл для изготовления конструкций	т	1,02	0,18819	-	-	

		- - -

		- - -

	в ценах II квартала 2016 года							
	- - -

44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	36,3	1,485	826,45	1228	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	0,09207	950,56	88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32138,9	1315	
44. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,99	0,040511	2805,19	114	
44. 4 (МС231-050402-0303)	1197С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,7	0,437844	67,07	29	
44. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	0,051559	1668,99	86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5597,71	229	
44. 6 (МС121-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,000007	381819,66	3	
44. 7 (МС122-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,000013	246946,35	3	
44. 8 (МС122-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	301589,96	7	
44. 9 (С121-060405-9901)	248298С	Конструкции стальные	т	1	0,04092	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				326,23	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35924,08	1470	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				55496,67	2271	
		НР второго уровня	%	4,24		2353,06	96	
		Накладные расходы	%	-		21925,65	897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4627,98	189	
45	С121-060405 -1201 в ценах II квартала 2016 года	-Металлические кронштейны ГОСТ 23118-2012 1 Т	т		0,04092	153651,89	6287	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136483,37	5585	
		НР второго уровня	%	4,24		5786,89	237	
		Накладные расходы	%	-		5786,89	237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11381,62	466	
46	Е11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2	77,74	155	54,2%
								29
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,059	914,09	54	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	826,5	0,33	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,13	54
46. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3127,68	0,63
46. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,52	0,01
46. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1668,99	0,33
46. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	50,29	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	2
46. 7 (МС121-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	273897,54	8
46. 8 (МС122-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,00018	246946,35	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,33	53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,35	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,05	138
		НР второго уровня	%	4,24		2,93	6
		Накладные расходы	%	-		17,63	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,76	12
47	Е11-330207-0102	-Светильники с лампами люминесцентными /Без стоймости/. Установка	светильник		4	5425,23	21701 61,7% ---------- 5424
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,01	8,04	760,41	6114
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	3,24	826,45	2678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2197,85	8791
47. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	2,8	2477,53	6937
47. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	1668,99	734
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1917,86	7671
47. 5 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,04	1342,24	54
47. 6 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00024	54217,08	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,68	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3462,96	13852
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4819,03	19276

		НР второго уровня	%	4,24		204,33	817
		Накладные расходы	%	-		1560,4	6242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,87	1607
48	С123-061601 -0501 в ценах II квартала 2016 года	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 63 КГ	1000 м		0,0192	55161,26	1059
		- - -

52	С124-040207 -2606 в ценах II квартала 2016 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	189,48	1516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				168,31	1346	
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	57	
		Накладные расходы	%	-		7,14	57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,04	112	
		Монтаж кабели и арматуры						
53	Е11-330204-0101	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,769	36780,1	28284	61,7% ---------- 7767
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	16,1	12,381	788,8	9766	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	3,414	826,45	2822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16369,12	12588	
53. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,90742	2477,53	2248	
53. 4 (МС233-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	1,823	1802,34	3285	
53. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,68441	1668,99	1142	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8680,43	6675	
53. 6 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0769	1342,24	103	
53. 7 (МС121-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,01538	84,66	1	
53. 8 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000015	54217,08	0,83	
53. 9 (МС124-040207-3979)	242985С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	1,615	402,9	651	
53.10 (МС121-050307-9902)	244660С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000308	518687,71	160	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,57	916	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22570,68	17357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32670,42	25124	
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	1065	
		Накладные расходы	%	-		11484,97	8832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2724,45	2095	
54	С123-061201	-Провод самонесущий изолированный для	км		0,78438	481520,73	377695	

	-0406 в ценах II квартала 2016 года	воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,32 Т						
		- - -

0302		конструкций						---------- 25972
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	45,4	54,344	779,54	42363	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,32319	877,49	284	
		- - -

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1877,94	14986	
60	Е11-090701-0102	-Ремонт демонтированные опоры на производственных базах	т конструкций		0,1722	44183,06	7608	60,9% ---------- 2163
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	4,012	826,45	3316	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,2583	909,98	235	
		- - -

2016 года

		- - -

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			2197,85	30770
64. 3 (МС231-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	9,8	2477,53	24280
64. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,54	1668,99	2570
		- - -

	2016 года							
		- - -

(МС121-130702-1102)							
70. 7	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,0124	84,66	1
(МС121-130803-1001)							
70. 8	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000012	54217,08	0,67
(МС122-040601-0201)							
70. 9	242985С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевыхшт.		2,1	1,302	402,9	525
(МС124-040207-3979)		проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98					
70.10	244660С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ т		0,0004	0,000248	518687,71	129
(МС121-050307-9902)		14838-78					
		- - -

		НР второго уровня	%	4,24		104,71	1256	
		Накладные расходы	%	-		104,71	1256	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,94	2471	
74	С124-040207-2801 в ценах II квартала 2016 года	-Колпачки изолирующие КПУ25/30 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	10 шт.		0,4	2772,02	1109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2462,28	985	
		НР второго уровня	%	4,24		104,4	42	
		Накладные расходы	%	-		104,4	42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,33	82	
		Монтаж шкаф управления						
75	Ц13-080304-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	3101,34	3101	42,8% ---------- 754
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	851,76	1704	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	826,45	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1761,37	1761	
75. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	132,99	94	
75. 4 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2036,99	143	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				237,01	237	
75. 5 (МС121-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
75. 6 (МС121-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,6	22	
75. 7 (С122-040201-9901)	249432С	Краска	кг	0,02	0,02	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,41	60	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2000,94	2001	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2754,8	2755	
		НР второго уровня	%	4,24		116,8	117	
		Накладные расходы	%	-		870,67	871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,73	230	
76	Ц13-080205-1101	-Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.		1	1787,34	1787	42,8% ---------- 459

76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	1,18	1,18	901,75	1064	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1072,33	1072	
76. 3 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2036,99	20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,37	20	
76. 4 (МС121-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
76. 5 (МС121-130816-1205)	147611С	Лента ПХВ-304	кг	0,02	0,02	302,94	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,24	44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1128,68	1129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1587,63	1588	
		НР второго уровня	%	4,24		67,32	67	
		Накладные расходы	%	-		526,27	526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,4	132	
77	Ц13-080303-0602	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	6362,39	19087	42,8% ---------- 2123
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	6	817,19	4903	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	967,49	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1653,73	4961	
77. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	8,39	1	
77. 4 (МС231-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	2972,96	89	
77. 5 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	132,99	52	
77. 6 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2036,99	61	
77. 7 (МС234-010301-0101)	2647С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	20,81	12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,89	216	
77. 8 (МС121-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136483,37	819	
77. 9	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00038	0,00114	381819,66	435	

(МС121-130201-0901)		ГОСТ 1759.0-87						
77.10	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,58	668	
(МС121-130207-1201)								
77.11	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,4	18	
(МС121-130207-1204)								
77.12	146716С	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	742,99	20	
(МС121-130702-1301)								
77.13	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	288,66	3	
(МС121-130804-0802)								
77.14	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1023,06	6	
(МС121-130804-1205)								
77.15	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкг		0,036	0,108	620,16	67	
(МС121-130809-0801)		компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,						
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм						
77.16	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,3	989	
(МС121-130812-0102)								
77.17	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,6	47	
(МС121-130812-1036)								
77.18	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,42	160	
(МС121-130816-0202)								
77.19	242737С	Наконечники кабельные для	шт.	6,1	18,3	334,56	6122	
(МС124-040207-1808)		электротехнических установок ГОСТ Р						
		51177-98						
77.20	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р	шт.	1	3	116,28	349	
(МС124-040207-3960)		51177-98						
77.21	249432С	Краска	кг	0,047	0,141	-	-	
(С122-040201-9901)								
77.22	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р	кг	0,014	0,042	179,52	8	
(МС122-040501-1314)		52165-2003						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3237,42	9712	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4943,68	14831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5651,48	16954	
		НР второго уровня	%	4,24		239,62	719	
		Накладные расходы	%	-		947,42	2842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471,29	1414	
78	Ц13-080303-1004	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5555,15	5555	42,8%
								1028
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3	3	798,06	2394	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2402,44	2402	
78. 3	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0,34	
(МС234-030302-0301)								
78. 4	2016С	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,13	0,13	132,99	17	

(МС231-060103-0501)		дуговой сварки					
78. 5	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2036,99	20
(МС233-010201-0102)							
		- - -

79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	3,08	807,32	2487	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0175	826,45	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				357,29	2501	
79. 3 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0175	2036,99	36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,09	36	
79. 4 (МС121-130211-0606)	146050С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000007	0,000046	229932,48	10	
79. 5 (МС121-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,0003	0,0021	1669,74	4	
79. 6 (МС121-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0287	2673,42	77	
79. 7 (МС124-040201-0646)	241448С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	1,155	216,24	250	
79. 8 (МС124-040207-1008)	242691С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	1,708	11,22	19	
79. 9 (МС124-040207-1303)	242707С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,0581	1723,8	100	
79.10 (МС124-040207-1304)	242708С	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	2,38	332,9	792	
79.11 (МС124-040207-3932)	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,000143	361,08	0,05	
79.12 (С122-040201-9901)	249432С	Краска	кг	0,004	0,028	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,87	1252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				539,19	3774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				692,11	4845	
		НР второго уровня	%	4,24		29,35	205	
		Накладные расходы	%	-		182,26	1276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,72	404	
80	Ц13-080304-0501	-Установка таймер недельный. Установка	шт.		1	1377,91	1378	42,8% ---------- 365
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	851,76	852	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				851,76	852	
80. 2 (МС121-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				859,4	859	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1223,95	1224	
		НР второго уровня	%	4,24		51,9	52	
		Накладные расходы	%	-		416,45	416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,07	102	
81	Ц13-080305-1002	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1224,39	1224	42,8% ---------- 321
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,87	0,87	851,76	741	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8	
		- - -

		Накладные расходы	%	-		11,68	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,97	69
84	С123-070210 -0101 в ценах II квартала 2016 года	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 0,19 КГ	шт.		1	1614,69	1615
		- - -

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	9117693	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	379643	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	9497336	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	746679	.

ИТОГО	Тенге	10244015
ВЗиС	Тенге	145856
Прочие расходы	Тенге	754668
Итого в текущих ценах 2 кв.2016 г.	Тенге	11244540
в т.ч. в текущих ценах 2016 г.- 100% К=1	Тенге	11244540
Итого	Тенге	11244540
НДС	Тенге	-
ВСЕГО с пониж. К=0,96999966	Тенге	10907200,00

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима кента Айтеке би»

Аким _____ Акжигитов А.

Подрядчик:
ТОО «Қазалы-Энергомера»

Директор _____ Мухаш Е.

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»

_____ Нурешибаев М.А.