Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 20-12-2019 г.Дополнительное соглашение №01 от 2020-04-20

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальна смета №2-1-3. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.1 ГП-1)				
1	1	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3021,00	3021
2	2	2307-0101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	1	875,88	876
3	3	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт	2	3807	7614
4	4	2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4019,76	8040

5	5 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (прим.)	шт.	1	704,16	704
6	6 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	4	343,44	1374
7	7 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	782	1564
8	8 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	484,92	970
9	9 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584	2584
10	10 2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271
11	11 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	6	466	2796
12	12 2307-0202-0526	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У409, IP65	шт.	6	913,68	5482
13	13 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	647,88	11014
14	14 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1096,6	5483
15	15 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	129997,44	650
16	16 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	189885,6	3228

17	17 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	17	1099,53	18692
18	18 2306-1705-0102	Металлорукав Р3-ЦХ 15	м	17	180,36	3066
19	19 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем.	шт.	1	4536	4536
	Всего					**93 965**
1	1 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт	1	24216,00	24216
2	3 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
3	5 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	1993	1993
4	7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт	4	5490	21960
5	8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	849	8490
6	9 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	720,87	10813
7	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для заземления)	м3 грунта	2,31	2800,87	6470
8	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	1460,61	3374

9	12	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	648	14904
10	13	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	1096,73	28515
11	18	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	21	1099,52	23090
12	21	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	687,5	1375
13	23	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
14	25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	457	1371
15	27	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1099,67	3299
	Всего						**230 146**

Локальная смета №2-1-5. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.1 ГП-1)

Раздел 1 ВЕ1

1	1	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2689	2689
2	2	2305-0306-1854	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	2523,96	2524
3	3	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4473	4473

4	4 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка 200х200мм	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7132,92	17119
5	5 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	6627	6627
	Всего					**33 432**
	Локальная смета №2-1-6. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.1 ГП-1)					
	Раздел 1 Отопление					
1	1 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка	кВт	1,5	2151,33	3227
	Всего					**3 227**
	Локальная смета №2-2-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1)					
	Раздел 7 Окна (л.3)					
1	61 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,36	5491,67	1977
2	62 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,36	16158,96	5817
3	63 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	0,9	1952,22	1757
	Раздел 12 Разные работы					
	12.3 Отмостка (л.3)					
4	91 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09632	6810,63	656

5	92 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,15652	2938,92	460
6	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,09632	23235,05	2238
	Всего					**12 905**

Локальная смет №2-2-2. Насосная станция на водозаборной

1	1 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	0,00	57473
2	3 1109-0606-0113	Оголовки герметичные. Монтаж	т конструкций	0,0352	0	3319
3	4 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. ОГВ-375.000.00-01	т	0,0352	0	16701
4	5 2304-0905-1204	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0	8703
5	6 2304-1001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	2867
6	7 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	0	7589
7	8 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	0	1092

8	9 2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	0	6246
9	10 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	0	2989
10	11 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	0	4382
11	12 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts (прим.)	шт.	1	0	2865
12	13 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	1	0	359
13	14 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (прим. к 18б8бк1)	шт.	1	0	1355
14	15 2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0	345
15	16 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0	845
16	17 2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	0	852
17	18 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0	440

18	19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5)	т	0,0098	0	2532
19	20	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	0	2979
20	21	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	0	8436
21	22	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	0	10526
22	23	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	0	103570
23	24	2105-0310-1304	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (прим.)	10 м	2,7	0	5975
	Всего						**252 440**

Локальная смета №2-2-3. Насосная станция на водозаборной

1	1	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3021,00	3021
2	2	2307-0101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	1	875,88	876
3	3	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт	2	3807	7614

4	4 2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4019,76	8040
5	5 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (прим.)	шт.	1	704,16	704
6	6 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	4	343,44	1374
7	7 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	782	1564
8	8 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	484,92	970
9	9 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584	2584
10	10 2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271
11	11 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	6	466	2796
12	12 2307-0202-0526	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У409, IP65	шт.	6	913,68	5482
13	13 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	647,88	11014
14	14 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1096,6	5483
15	15 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	129997,44	650

16	16 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	189885,6	3228
17	17 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	17	1099,53	18692
18	18 2306-1705-0102	Металлорукав Р3-ЦХ 15	м	17	180,36	3066
19	19 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем.	шт.	1	4536	4536
	Всего					93 965

Локальная смета №2-2-4. Насосная станция на водозаборной

1	1 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	24216,00	24216
2	3 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
3	5 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	1993	1993
4	7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	4	5490	21960
5	8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	849	8490
6	9 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	720,87	10813

7	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для заземления)	м3 грунта	2,31	2800,87	6470
8	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	1460,61	3374
9	12	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	648	14904
10	13	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	1096,73	28515
11	18	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	21	1099,52	23090
12	21	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	687,5	1375
13	23	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
14	25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	457	1371
15	27	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1099,67	3299
		Всего					**230 146**

Локальная смета №2-2-5. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1)

Раздел 1 ВЕ1

1	1	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2689	2689
2	2	2305-0306-1854	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	2524	2524

3	3 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4473	4473
4	4 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка 200х200мм	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7133	17119
5	5 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	6627	6627
6	6 2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	1	47529	47529
	Всего					**80 961**

Локальная смета №2-2-6. Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2 ГП-1)

Раздел 1 Отопление

1	1 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка	кВт	1,5	2151	3227
2	2 2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	22004	22004
	Всего					**25 231**

Локальная смета №2-3-2. Насосная станция второго подъема

1	1 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	4	57471,75	229887

2	3 1334-0106-0207	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений. Монтаж оборудования (прим.)	комплект	4	39204	156816
3	5 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	2	9275,5	18551
4	9 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка К=2,000;	счетчик (водомер)	2	7014	14028
5	11 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка К=2,000;	комплект	2	2990,5	5981
6	12 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка К=2,000;	шт	4	7078,25	28313
	Всего					**453 576**
	Локальная смета №2-3-4. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2)					
	Раздел 1 Отопление					
1	1 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка К=2,000;	кВт	3	2151,67	6455
	Всего					**6 455**
	Локальная смета №2-3-6. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2)					
	Раздел 1 ВЕ1					
1	1 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2817	2817
2	2 2305-0306-1854	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	2523,96	2524
3	3 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4535	4535

4	4 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка 200х200мм	м2 поверхности воздуховодов	4	7294,5	29178
5	5 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	6627	6627
	Всего					**45 681**

Локальная смета №2-4-1. Сети водопровода, площадка водозаборных сооружений

Раздел 2 Площадка водозаборных сооружений

1	39 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0128	114609,38	1467
2	43 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0128	114609,38	1467

Раздел 3 Площадка водоподъемных сооружений

3	88 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1441	114691,19	16527
4	91 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1374	122001,46	16763
5	95 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	114692,31	1491
6	98 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	122071,43	1709

	Всего					39 424

Локальная смета №2-5-1. Внутриквартальные сети водоснабжения
Раздел 1 Водопровод

1	18 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,745	122006,94	456916
2	21 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,074	114675,68	8486
3	24 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,761	114686,83	546024
4	25 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,20481	521889,27	106888
5	28 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,353	114687,11	499233
6	31 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	122000	2440
7	37 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	114680	5734
8	97 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	114700	1147
9	125 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка	м2 щитов	1,753	5164,29	9053

10	126	1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,753	5636,05	9880
11	127	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	6	8795	52770
12	128	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 К=6,000;	м3 грунта	0,384	4414,06	1695
13	129	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство К=6,000;	м3	0,384	31151,04	11962
14	130	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж К=6,000;	т конструкций	0,07116	60947,16	4337
			Всего				**1 716 565**

Локальная смета №2-6-1. Пожарный резервуар емк. 50 м3

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

2.1 Днище и стены /АС-7,9,11/

1	36	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	264,82	13241
			Всего				**13 241**

Локальная смета №2-6-2. Пожарный резервуар емк. 50 м3

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	3768333,33	113050
2	2	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3707,5	7415

3	3 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21552,48	43105
4	4 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1989,25	7957
5	5 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3230,28	12921
6	6 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1917428,57	13422
7	7 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2259	4518
8	8 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9488,88	18978
9	9 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1046,5	4186
10	10 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1745,28	6981
11	11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба для сброса конденсата ду 10мм, воронка перелива, колено)	т фасонных частей	0,047	2010425,53	94490
12	12 1311-0203-0203	Уровнемер резервуаров	шт.	1	20062	20062
13	13 5800-0000-0000 (пл) (об)	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	1	20892	20892

14	14 1120-2001-0101	Фильтры. Установка	м2 поверхности в свету	0,0092	13478,26	124
15	15 2900-0000-000013-9-9	Фильтр-поглотитель ФП	шт	1	4820,04	4820
16	16 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза (переливной трубы, ФП, воронки, колен)	м2	2,6	147,31	383
17	17 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	914800	4574
18	18 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1336333,33	40090
	Всего					417 968

Локальная смета №2-7-1. Бытовой контейнер (поз.1 по ГП2)

Раздел 1 Фундаментная плита

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,93	186,5	2598
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,25	3356	839
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,98	22,82	68

4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,98	238,59	711
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	1461,33	1096
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	10,45	249,76	2610
7	7 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17,765	319,68	5679
8	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,6	2948,49	25357
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	22139	22139
10	10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	25814,12	43884
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12)	т	0,07657	245990,52	18835
12	12 1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка МН1	т стальных элементов	0,012	779666,67	9356
	Всего					133 172

Локальная смета №3-1-1. Туалет с водонепроницаемым

1	19 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	2,67637	79128,07	211776
2	20 1219-0101-0304	Отверстия в деревянных полах. Прорезка	отверстие	1	831	831
3	21 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36,4	5801,7	211182
4	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	469,8	940
5	23 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1786,32	1786
6	24 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4430,16	8860
7	25 2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	617,76	618
8	26 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	469,8	1879
9	27 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	1430	286
10	28 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	4,3935	2283,6	10033

11	29 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Установка вытяжной трубы	км трубопровода	0,003	823333,33	2470
12	30 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00417	309818,52	1292
13	31 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3	1493,67	4481
14	32 1108-0101-0401	Подготовка отмостки из глины	м3 изолирующего слоя	0,632	16875	10665
15	33 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4215	6816,13	2873
	Всего					469 972

Локальная смета №4-1-2. Дизельная электростанция P50E3

1	1 1308-0301-0901	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт	1	22477,00	22477
	Всего					22 477

Локальная смета №4-3-1. Сети электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы (л.3 ЭС)

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1321,24434	186,59	246529

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,97566	2800,79	11135
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,6656	1460,72	12658
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	857,8944	43,4	37231
5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	458,66	249,88	114609
6	6 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	825,588	319,68	263924
	Раздел 2 Прокладка кабеля					
7	7 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5188	598,99	3107539
8	8 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5460	488,82	2668946
9	9 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	916,53	27496
10	10 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100	633	63300
11	11 2306-0133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,699	667995,12	466928
12	12 2306-0133-0921	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,254	6792609,24	35688369

13	13 2306-0133-0405	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,132	1463893,56	193234
14	14 2306-0217-0104	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,061	573591,24	34989
15	15 2306-0217-0305	Кабели контрольные КВБбШв 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,29976	1332360,36	399388
16	16 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	24	277,88	6669
17	19 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	35832,75	143331
18	20 2900-0025-0025 (пл)ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта для четырехжильных кабелей rek-1КнТ-4-16/50-В-М	шт	3	13500	40500
19	21 1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	16650,3	499509
20	22 2900-0025-2002 (пл)ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта для четырехжильных кабелей eks-1СЛХ-4-35/50-В-М	шт	28	28639,44	801904
	Раздел 3 Материалы для прокладки кабельных линий 0,4 кВ					
21	23 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0826	1346961,26	111259
22	24 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4942	695,86	3438918

23	25 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	443,28	205,72	91193
	Всего					**48 469 558**

Локальная смета №4-4-1. Наружное электроосвещение насосных

1	1 1109-0701-0108	Осветительная опора. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,89492	294425,20	263487
2	17 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	67,119	248,83	16701
3	18 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 К=3,000;	м2	201,357	254,43	51232
4	19 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	2425,33	5457
5	20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,25	31150,22	70088
6	21 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,25	250,22	563
7	22 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,05	396,36	1605
8	23 1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	9	7085,67	63771
9	26 1308-0201-1213	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт	27	534,89	14442

10	28 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	8	277,75	2222
11	30 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	274	488,82	133937
12	31 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,85	457,97	4053
13	32 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100,15	424,65	42529
14	35 1134-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00885	1373107,34	12152
15	36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	274	695,86	190665
16	39 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (л.13 ЭС)	м3 грунта	49,17204	186,59	9175
17	40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	0,14796	3365,77	498
18	41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3288	1462,9	481
19	42 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,5512	43,41	1413
20	43 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,44	249,82	4107

21	44 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	29,592	396,36	11729
	Всего					900 307

Локальная смета №4-5-1. Наружное электроосвещение насосной

1	1 1109-0701-0108	Осветительная опора. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,09379	294423,98	322038
2	10 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,09379	60983,37	66703
3	13 1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт	11	4021,82	44240
4	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	3671,73	40389
5	17 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	82,03425	248,82	20412
6	18 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 К=3,000;	м2	246,10275	254,44	62618
7	19 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,75	2425,82	6671
8	20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,75	31151,27	85666
9	21 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,75	249,82	687

10	22 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,95	396,36	1962
11	23 1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	7085,45	77940
12	26 1308-0201-1213	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт	33	534,85	17650
13	28 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	8	277,75	2222
14	30 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	331	488,82	161799
15	31 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,85	457,97	4053
16	32 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	122,15	424,65	51871
17	35 1134-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00885	1373107,34	12152
18	36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	331	695,85	230328
19	39 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (л.14 ЭС)	м3 грунта	59,40126	186,58	11083
20	40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	0,17874	3356,83	600

21	41	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3972	1460,22	580
22	42	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,3228	43,38	1706
23	43	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,86	249,95	4964
24	44	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	35,748	396,36	14170
		Всего					**1 242 504**

Локальная смета №4-8-1. Сети 10 кВ

1	1	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13	979,15	12729
2	2	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15	1716,6	25749
3	4	1308-0201-2408	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	48447	48447
4	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13	695,92	9047
		Всего					**95 972**

Локальная смета №7-1-1. Вертикальная планировка

1	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	321	249,88	80212
2	2 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	561,75	319,68	179580
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпь)	м3 грунта	321	186,59	59895
4	4 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	321	123,78	39733
5	5 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1605	3,53	5664
6	6 1101-0105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	246,83	2962
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	30	5,93	178
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыта)	м3 грунта	366	40,98	14998
	Всего					383 222

Локальная смета №7-1-2. Вертикальная планировка

1	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1587,3	249,87	396626
2	2 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2777,775	319,68	887999
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпь)	м3 грунта	1587,3	186,59	296173
4	4 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1587,3	123,78	196474
5	5 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=5,000;	м3 уплотненного грунта	7936,5	3,53	28001
6	6 1101-0105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	694	246,88	171334
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	342	5,98	2044
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыта)	м3 грунта	258	40,98	10573
	Всего					1 989 224

	Раздел 1 Тип 1 проезды					
1	1 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	306,5	43,48	13326
2	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,3	3549,28	217571
3	3 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	613	854,98	524105
4	4 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-3,000;	м2 основания	-1839	44,8	-82386
5	5 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	613	1532,59	939480
	Раздел 2 Тип 1 обочина					
6	6 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	102,5	43,47	4456
7	7 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	205	944,14	193549

Раздел 3 Тип 2 тропы наряда

8	8 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	191	43,48	8304
9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,84	2937,11	134637
10	10 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (каменные высевки)	м2 покрытия	382	882,95	337287
	Всего					**2 290 329**

Локальная смета №7-3-2. Благоустройство

Раздел 1 Тип 1 проезды

1	1 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	299,5	43,48	13022
2	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59,9	3549,25	212600
3	3 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	599	854,98	512131

4	4 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-3,000;	м2 основания	-1797	44,8	-80504
5	5 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	599	1532,59	918023
	Раздел 2 Тип 1 обочина					
6	6 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	91	43,48	3957
7	7 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	182	944,14	171834
	Раздел 3 Тип 2 тропы наряда					
8	8 1101-0201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	170	43,48	7392
9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,84	2937,27	64150
10	10 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (каменные высевки)	м2 покрытия	340	882,96	300207

		Всего					2 122 812
		Локальная смета №7-4-1. Малые архитектурные формы					
1	1	8601-0303-0101	Урна, тип 1	шт.	2	19260,50	38521
2	2	8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	2	23233,5	46467
3	3	2910-1000-1000 (пл)ТОО "Комплексная безопасность"	Стенд пожарный в комплекте: емкость для песка, лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра, кошма или противопожарное полотнище ПП-600	комплект	1	28928,88	28929
		Всего					113 917
		Локальная смета №7-4-2. Малые архитектурные формы					
1	1	8601-0303-0101	Урна, тип 1	шт.	1	19261,00	19261
2	2	8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	1	23234	23234
3	3	2910-1000-1000 (пл)ТОО "Комплексная безопасность"	Стенд пожарный в комплекте: емкость для песка, лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра, кошма или противопожарное полотнище ПП-600	комплект	1	28928,88	28929
		Всего					71 424
		Включаемые работы					
		Раздел 2 Локальная смета №2-3-1. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2)					
15		1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-27,9	12087,99	2330,79	-337255
						5017,03	484,41	-139975

16	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012				
		1000 шт.	-8,249	46027		-379677
				–		–
		Итого по разделу 2				**-928 452**
		Включаемые работы				
		Локальная смета №7-2-1				
		Раздел 1 Железобетонное ограждение Б5В-1				
1	9 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	-3,18	270375	-859793
2	11 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	-4,76	268616	-1278612
		Всего				**-2 138 405**

Всего по актам	**58 987 361**
Оборудование, тенге	20892
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1 453 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 993 849
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	572329
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**63 006 748**

в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	63 006 748
- **в текущих и прогнозных ценах**	66 157 085
в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	66 157 085
- **в текущих и прогнозных ценах с учетом скидки**	**59 541 376,95**
НДС (12 %)	**7 144 965,23**
Всего по акту с учетом НДС	**66 686 342,18**

Заказчик:	**Подрядчик**	**Технадзор**	**Авторский надзор**
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"	ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"	ТОО "MSK Engineering"	Производственный кооператив "Интех"
ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н БИН 050440010486, РНН 181000210856 ИИК KZ918560000000428647 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центркредит"		
Руководитель	**Директор**	**Эксперт**	**Руководитель**
Н. Т. Алиясов	М.Ә.Әбіхасов	Мәнісов Ж.Н.	Низамиев Т.Ф.