Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры к 18-ти квартирным 5 жилым домам в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области"
Договор №64 от 07.10.2021 г.

Доп. соглашение №64/1 от 07.04.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		64	07.10.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2022г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	40 169 099,38									
Акт вып работ №2	40 169 099,38	7 970 060							956 407	8 926 466,53
Всего к оплате:		**7 970 060**							**956 407**	**8 926 466,53**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" **Данабеков Жанболат Турсынович**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Теплоэнергострой" **Алимкулов А.**

ТЕХ.НАДЗОР:

"Дан-Строй-Проект" **Жуманов Абсаттар Апбасович**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теплоэнергострой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2022 г.

"Строительство инженерной инфраструктуры к 18-ти квартирным 5 жилым домам в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружная канализация. Локальная смета №2-1-4									
		Раздел 1 Земляные работы									
3	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;**	**м3 грунта**	**795,935**	34,93	34,93	27804	27804	–	7307	37920
					–	12,75	–	10148	–	2809	
4	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;**	**м3 уплотненного грунта**	**1145,935**	159,33	75,52	182581	86542	–	97824	302837
					83,81	34,76	96039	39827	–	22432	

5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;**	**м3 грунта**	**242,524**	860,22	–	208624	–	–	150209	387540
				860,22	–	208624	–	–	28707	
	Итого по разделу 1					**728 297**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					304 663				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 346				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 975				
	- накладные расходы, тенге					255 340				
	в т.ч. зарплата, тенге					22 981				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 948				
	Раздел 2 Канализация К1									
24 2106-0208-0501	**Стремянка**	**т**	**0,304**	581946		176912		176912	–	191065
				–		–		–	14153	
27 2303-0101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7**	20803		145621		145621	–	157271
				–		–		–	11650	
28 2303-0101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**16**	19565		313040		313040	–	338083
				–		–		–	25043	
	Итого по разделу 2					**686 419**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					635 573				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					50 846				
	Наружные сети телефонизации. Локальная смета №2-1-2									

Раздел 3 Земляные работы										
1	**1101-0101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**261,415**	169,22	162,51	44236	42482	–	10642	59268
					6,71	49,83	1754	13027	–	4390	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	1,89264						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	8,23457						
	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	5159	42482					
				8,2345725	1582	13027					
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**8,085**	1647,74	–	13322	–	–	9592	24747
					1647,74	–	13322	–	–	1833	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	12,4509						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;**	**м3 грунта**	**191,135**	34,93	34,93	6677	6677	–	1755	9107
					–	12,75	–	2437	–	675	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,54055						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4334	6677					
			1,5405481	1582	2437					
4 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;**	**м3 уплотненного грунта**	**191,135**	159,33	75,52	30454	14435	–	16317	50513
				83,81	34,76	16019	6643	–	3742	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	20,64258						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,01729						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2813	14114					
			5,01729375	1324	6643					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16	321					
			20,069175	–	–					
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;**	**м3 грунта**	**81,915**	860,22	–	70465	–	–	50735	130896
				860,22	–	70465	–	–	9696	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	79,62138						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

6 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1**	4824	1074	4824	1074	3609	409	5652
				141	238	141	238	–	419	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	0,144						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,143						
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2958	3609					
			1,22							
2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	–	–					
			0,07							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10327	160					
			0,0155	1891	29					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4537	216					
			0,0476	1324	63					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9120	646					
			0,0708	1891	134					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5689	52					
			0,0091	1324	12					

7	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**15,6**	2651		41356		41356	–	44664
					–		–		–	3308	
		Итого по разделу 3					**324 847**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 701				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 668				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 345				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 965				
		- накладные расходы, тенге					89 450				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 051				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 063				
	Раздел 4 Телефонизация										
8	**1134-0201-0604**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %**	**колодец**	**7**	6791,14	2932,29	47538	20526	–	26465	79923
					3858,86	1115,71	27012	7810	–	5920	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	3,01	21,07						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	4,13						
	2104-0301-9901	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	1	–	–					
				7							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	4970	20526					
				4,13	1891	7810					
9	**2910-1000-1000 (пл)**	**Колодец телефонный ККС-1**	**шт**	**7**	58929		412503		412503	–	445503

				–		–		–	33000	
10	2303-0101-0204	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76**	**комплект**	**15**	37736		566040		566040	–	611323
				–		–		–	45283	
11	1134-0201-0803	**Колодцы. Установка кронштейна НР = 76 %**	**шт.**	**14**	2745,57	–	38438	–	24719	10426	52773
				979,93	–	13719	–	–	3909	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,82	11,48					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	14668	411				
				0,028						
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633849	1775				
				0,0028						
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	458	1603				
				3,5						
	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1495	20930				
				14						
12	1310-0902-0208	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе НР = 61 %**	**шт.**	**14**	502,71	90,71	7038	1270	2920	2076	9843
					203,43	39,71	2848	556	–	729	

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,2	2,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,42						
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	458	64					
			0,14							
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	699	196					
			0,28							
2404-0207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	18999	2660					
			0,14							
3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	3023	1270					
			0,42	1324	556					
13 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %**	**шт.**	**15**	685,47	–	10282	–	164	6172	17770
				674,53	–	10118	–	–	1316	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5	7,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	132	–				
				0,00015						
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00005	22997	17				
				0,00075						
	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	977	147				
				0,15						
14	**2910-1000-1000 (пл)**	**Телефонная коробка КРТВ-10х2**	**шт**	**15**	748		11220		11220	–	12118
					–		–		–	897
15	**2302-1104-2301**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10 шт.**	**5**	1294		6470		6470	–	6988
					–		–		–	518
16	**1310-0904-0101**	**Прокладка опозновательной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;**	**км кабеля**	**0,55**	28203,64	19378,18	15512	10658	–	4417	21523
					8825,45	4340	4854	2387	–	1594
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	3,465					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	1,4916					
	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	10781	7827				

			0,726	1891	1373					
3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	3023	2314					
			0,7656	1324	1014					
3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	675	517					
			0,7656	–	–					
17 2113-0809-1608	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250x0,05**	**м**	**550**	20		11000		11000	–	11880
				–		–		–	880	
18 1308-0201-0903	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**918**	594,53	297,69	545779	273276	41571	230028	837872
				251,56	96,46	230932	88551	–	62065	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,19	174,42						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	70,3188						
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	369	135					
			0,3672							

2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1812339	13310
			0,007344		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1755	155
			0,088128		
2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	1092	41
			0,037638		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5897852	27071
			0,00459		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1507	830
			0,5508		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0000832	380	29
			0,0763776		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	5337	56833
			10,6488	1891	20137
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	15	735
			49,0212	–	–
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	3809	186722

			49,0212	1108	54315					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	2722	28986					
			10,6488	1324	14099					
19 2306-0401-0528	**Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,918**	1413653		1297733		1297733	–	1401552
				–		–		–	103819	
20 1310-0105-0505	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %**	**м кабеля**	**587**	806,3	89,63	473299	52615	113501	196674	723571
				523,31	25,95	307183	15233	–	53598	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,43	252,41						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0196	11,5052						
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0000075	22997	101					
			0,0044025							
2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,108	809	51287					
			63,396							
2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0171	977	9807					
			10,0377							
2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0312	2856	52306					
			18,3144							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0196	4537	52199					
			11,5052	1324	15233					

3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,059	12	416					
			34,633	–	–					
21 2306-0401-0527	**Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,145**	726887		105399		105399	–	113831
				–		–		–	8432	
22 2306-0401-0525	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,217**	329368		71473		71473	–	77191
				–		–		–	5718	
23 2306-0401-0524	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,225**	189940		42737		42737	–	46156
				–		–		–	3419	
24 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,55**	352836,36	105992,73	194060	58296	1322	149591	371143
				244440	30290,91	134442	16660	–	27492	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	106,7						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	14,7565						
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	226	55					
			0,242							
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	128	1267					
			9,9							
2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
			555,5							

	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	4433	780			
				0,176	1582	278			
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1661	1270			
				0,7645	1324	1012			
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4064	54986			
				13,53	1108	14991			
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	482			
				6,6	–	–			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2722	778			
				0,286	1324	379			
25	**2301-0803-0101**	**Трубы полиэтиленовые д-110 мм К=1,010;**	**м**	**555,5**	730		405515	405515	–	437956
					–		–	–	32441	
26	**2404-0207-2201**	**Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-2017**	**т**	**0,041**	350338		14364	14364	–	15513
					–		–	–	1149	
27	**2306-1710-2553**	**Консоль для подвески кабеля**	**шт.**	**10**	398		3980	3980	–	4298
					–		–	–	318	

28	**1310-0104-0101**	**Желоб металлический воздушный сборный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку НР = 61 %**	**м**	**6**	3961,83	404,17	23771	2425	5458	10225	36716
					2648	145,67	15888	874	–	2720	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2	12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,66						
	2102-0402-0502	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0021	29200	368					
				0,0126							
	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00264	268025	4246					
				0,01584							
	2204-0201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	1627	781					
				0,48							
	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	699	63					
				0,09							
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	3674	2425					

			0,66	1324	874					
29	2404-0207-3913	**Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	578		3468		3468	–	3745
				–		–		–		277	
30	1310-0603-0101	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 НР = 61 %**	**муфта**	**6**	26142,17	–	156853	–	30763	76915	252469
					21015	–	126090	–	–	18701	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	15	90						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,14	3696	3105					
				0,84							
	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	0,745	459	2052					
				4,47							
	2113-0704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00008	194745	93					
				0,00048							
	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1196548	72					
				0,00006							
	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,33	575	1139					

			1,98		
2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,02	1082	130
			0,12		
2113-0809-1510	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем ГОСТ 16214-86	кг	0,11	–	–
			0,66		
2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00003	6990	1
			0,00018		
2113-0816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,006	561	20
			0,036		
2113-0816-1214	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,18	505	545
			1,08		
2113-0816-2106	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00048	1278694	3683
			0,00288		
2113-0816-2109	Припои марки ЦОП-40	кг	0,01	1816	109
			0,06		
2113-0816-2111	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00013	681820	532

			0,00078		
2113-0816-3206	Флюс ЛТИ-1	кг	0,011	939	62
			0,066		
2113-0816-3402	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	121	871
			7,2		
2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,04	127	30
			0,24		
2113-0816-3429	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0015	147237	1325
			0,009		
2306-1105-0101	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	56650	3399
			0,06		
2306-1703-0114	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	1	1790	10740
			6		
2306-1703-0127	Муфта свинцовая прямая	шт.	1	–	–
			6		
2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	3	288

			96						
2404-0207-2404	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	6,9	62	2567				
			41,4						
31 2306-1703-0346	**Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	13748		13748	13748	–	14848
				–		–	–	1100	
32 2306-1703-0336	**Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	9667		9667	9667	–	10440
				–		–	–	773	
33 2306-1703-0334	**Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	7879		31516	31516	–	34037
				–		–	–	2521	

Итого по разделу 4	**5 650 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	873 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 227 251
- накладные расходы, тенге	712 989
в т.ч. зарплата, тенге	64 169
- сметная прибыль (8 %), тенге	418 590
Итого по акту	**7 390 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 279 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598 080

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				204 391				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 907 789				
		- накладные расходы, тенге				1 057 779				
		в т.ч. зарплата, тенге				95 201				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				547 447				
		Итого по акту				**7 390 544**				
		ИТОГО:		**7 390 544**	**0**		**7 390 544**			
		Временные здания и сооружения	**1%**	**73 905**			**73 905**			
		Итого с временными		**7 464 449**	**0**		**7 464 449**			
		Доп.затраты в зимнее время	**1,836%**	**137 047**			**137 047**			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				**680 401**	**680 401**			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах		**7 601 496**	**0**	**680 401**	**8 281 897**			
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**152 030**			**152 030**			
		Итого с непредвиденными затратами		**7 753 526**	**0**	**680 401**	**8 433 927**			
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100 % - к=1,050		**8 141 202**	**0**	**714 421**	**8 855 623**			
		с понижающим коэф. К=0,89999999283		**7 327 081**	**0**	**642 978**	**7 970 060**			
		НДС-12%	**12%**			**956 407**	**956 407**			
		ИТОГО по акту		**7 327 081**	**0**	**1 599 386**	**8 926 466,53**			

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Данабеков Жанболат Турсынович

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Теплоэнергострой" **Алимкулов А.**

ТЕХ.НАДЗОР:
"Дан-Строй-Проект" **Жуманов Абсаттар Апбасович**