Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №27 от 8 апреля 2020 года

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, 1/16. Жилой комплекс "Алтын Арка". Благоустройство территории жилого комплекса

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Вертикальная планировка					
1.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 примен.	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	1108	53,89	53,89	59711	59711	--	12840	78356
					--	16,1	--	17833	--	5804	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 50 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1108	154,08	154,08	170720	170720	--	36711	224026
					--	46,02	--	50988	--	16595	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта бульдозером с перемещением до 30 м, 50% от общего объема вывозимого грунта /перемещение для дальнейшей погрузки/									
3.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	612,8	61,24	61,24	37528	37528	--	8070	49246
					--	18,29	--	11208	--	3648	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	612,8	87,45	87,45	53590	53590	--	11524	70323
					--	26,12	--	16005	--	5209	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1225,6	345,38	332,78	423301	407856	166	88633	552888
					12,47	87,97	15279	107822	--	40955	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	4102-0102 -1007 РСНБ РК 2015	-Вывозвоз земли на квартал	т	2328,64	168	--	391212	--	--	--	422508
					--	--	--	--	--	31297	
		СП - 8%									
7.	1101-0205 -0803 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	36	2277,79	216,89	82001	7808	--	55619	148629
					2060,9	84,88	74192	3056	--	11010	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				800	174,74	--	139789	--	--	100648	259672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0106 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 /в ненасыпном грунте/	м2 спланированной площади		174,74	--	139789	--	--	19235	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				800	131,86	--	105485	--	--	75949	195949
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /в насыпном грунте/	м2 спланированной площади		131,86	--	105485	--	--	14515	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				19044	8,82	8,82	167965	167965	--	33605	217696
	1101-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади		--	2,45	--	46674	--	16126	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				3832,8	97,95	97,95	375411	375411	--	101913	515510
	1101-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	36,93	--	141546	--	38186	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				3832,8	11,48	11,48	44019	44019	--	10309	58674
	1101-0201 -0206 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /всего укатка за 5 проходов/	м3 уплотненного грунта		--	3,74	--	14318	--	4346	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Проезды									
13.				455,37	2645,88	1023,88	1204856	466243	676384	175956	1491277
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		136,66	221,12	62229	100693	--	110465	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				9107,4	827,92	226,57	7540228	2063438	5181355	1048900	9276258
	1127-0403 -0101 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной	м2 основания		32,44	74,2	295435	675769	--	687130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
15.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 20 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	9107,4	230,18 ---	58 19,4	2096351 ---	528248 176669	1568103 ---	190802 182972	2470126
16.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	20,58035	126665,81 ---	1746,38 887,98	2606827 ---	35941 18275	2570886 ---	19737 210125	2836689
17.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8232,14	1715,03 43,04	97,51 29,42	14118364 354324	802711 242182	12961329 ---	644227 1181007	15943599
18.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщины 6 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8232,14	783 0,46	0,08 ---	6445765 3335	590 ---	5658808 ---	3602 453307	6998415
19.	1127-0602	-Покрытия толщиной 4 см	м2	3025,91	1675,65	97,74	5070363	295739	4644384	237105	5732066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия		43,04	29,51	130240	89302	--	424597	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				3025,91	383,51	0,04	1160454	131	1159625	754	1254104
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщины 5 см/	м2 покрытия		0,23	--	698	--	--	92897	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Площадки и тротуары с покрытием из бетонной плитки									
21.				1577,44	960,41	226,57	1514993	357396	1106426	181674	1832400
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		32,44	74,2	51171	117046	--	135733	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.				1577,44	-274,34	-58	-432761	-91495	-341266	-33048	-503074
	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 10 см/	м2 основания		--	-19,4	--	-30600	--	-37265	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				157,744	3000,02	1059,39	473234	167112	284565	62546	578643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		--- 136,66	--- 230,48	--- 21557	--- 36356	--- --	--- 42862	
24.				1577,44	1228,46	126,05	1937825	198833	10294	1678730	3905880
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 1095,89	--- 36,25	--- 1728698	--- 57186	--- --	--- 289324	
25.				1577,44	2166	--	3416735	--	3416735	--	3690074
	2104-0509 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 273339	
		Установка бордюрного камня									
26.				1366,77	1712,88	30,78	2341112	42074	1295424	1101128	3717619
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		--- 734,3	--- 11,67	--- 1003614	--- 15949	--- --	--- 275379	
27.				1136	1579,99	30,78	1794873	34970	925743	915210	2926890
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15(М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 /БР100х20х8см/ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		--- 734,3	--- 11,67	--- 834160	--- 13256	--- --	--- 216807	
28.				76,94711	41954	--	3228239	--	3228239	--	3486498
	2104-0508 -9901 РСНБ РК	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 258259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								67552168
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4820205				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6226541				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1921533			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				44347200				
		Перевозка грузов	Тенге				391212				
		Накладные расходы	Тенге				6763144				
		Сметная прибыль	Тенге				5003864				
		ИТОГО с времен зданиями 1,04%	Тенге								69142623
		ИТОГО с зимними удорож 2,64%	Тенге								70967988
		ИТОГО с непредвид затрат 2%	Тенге								72387348
		ИТОГО с перев коэф 1,0348515	Тенге								74910155
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								83899374

Подрядчик:
Директор ТОО «Улан МК»

_____ Ташмагамбетов К.К.

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Караганды"

_____ Абжанов Н.Д.

Технический надзор: Эксперт ТОО "BMC Group"

_____ Баймуханбетов М.Х.

Авторский надзор: Специалист по авторскому надзору ТОО «Сантехэнергопроект»

_____

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Илар МК»

Договор №27 от 8 апреля 2020 года

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, 1/16. Жилой комплекс "Алтын Арка". Благоустройство территории жилого комплекса

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Вертикальная планировка					
1.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015 примен.	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	1385	53,89	53,89	74639	74639	--	16050	97946
					--	16,1	--	22292	--	7255	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 ТК 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 50 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1385	154,08	154,08	213401	213401	--	45889	280033
					--	46,02	--	63734	--	20743	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта бульдозером с перемещением до 30 м, 50% от общего объема вывозимого грунта /перемещение для дальнейшей погрузки/		766	61,24	61,24	46910	46910	--	10087	61557
3.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,29	--	14010	--	4560	
		НР - 72%; СП - 8%		766	87,45	87,45	66987	66987	--	14405	87903
4.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		--	26,12	--	20006	--	6511	
		НР - 72%; СП - 8%		1532	345,38	332,78	529126	509819	208	110791	691110
5.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		12,47	87,97	19099	134778	--	51193	
		НР - 72%; СП - 8%		2910,8	168	--	489014	--	--	--	528136
6.	4102-0102 -1007 РСНБ РК 2015	-Вывозвоз земли на квартал	т		--	--	--	--	--	39121	
		СП - 8%		45	2277,79	216,89	102501	9760	--	69323	185786
7.	1101-0205 -0803 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта		2060,9	84,88	92741	3820	--	13762	
		НР - 72%; СП - 8%		1000	174,74	--	174736	--	--	125810	324590
8.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0106 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 /в ненасыпном грунте/	м2 спланированной площади		174,74	--	174736	--	--	24044	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				1000	131,86	--	131856	--	--	94936	244936
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /в насыпном грунте/	м2 спланированной площади		131,86	--	131856	--	--	18143	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				23805	8,82	8,82	209957	209957	--	42007	272121
	1101-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади		--	2,45	--	58343	--	20157	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				4791	97,95	97,95	469264	469264	--	127391	644398
	1101-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	36,93	--	176932	--	47732	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				4791	11,48	11,48	55024	55024	--	12886	73343
	1101-0201 -0206 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /всего укатка за 5 проходов/	м3 уплотненного грунта		--	3,74	--	17897	--	5433	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Проезды									
13.				128,39	2645,88	1023,88	339705	131456	190704	49610	420460
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		136,66	221,12	17545	28390	--	31145	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2567,8	827,92	226,57	2125941	581779	1460865	295734	2615409
	1127-0403 -0101 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной	м2 основания		32,44	74,2	83297	190531	--	193734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
15.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 20 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2567,8	230,18 -- 19,4	58 -- 49811	591059 -- --	148938 -- 51588	442121 -- --	53796 -- 51588	696443
16.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	8,12765	126665,81 -- 887,98	1746,38 -- 7217	1029495 -- --	14194 -- 82983	1015301 -- --	7795 -- 82983	1120273
17.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3251,04	1715,03 43,04	97,51 29,42	5575630 139930	317007 95643	5118693 --	254418 466404	6296452
18.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщины 6 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3251,04	783 0,46	0,08 --	2545550 1499	265 --	2543786 --	1619 203774	2750943
19.	1127-0602	-Покрытия толщиной 4 см	м2	8457,91	1675,65	97,74	14172489	826637	12981810	662747	16022055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		43,04	29,51	364042	249613	--	1186819	
20.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщины 5 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8457,91	383,51 0,23	0,04 --	3243657 1950	365 --	3241342 --	2106 259661	3505425
		Площадки и тротуары с покрытием из бетонной плитки									
21.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я	720,6	960,41 32,44	226,57 74,2	692073 23376	163264 53468	505433 --	82992 62005	837070
22.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 10 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я	720,6	-274,34 --	-58 -19,4	-197692 --	-41796 -13978	-155896 --	-15097 -17023	-229812
23.				72,06	3000,02	1059,39	216181	76340	129994	28572	264333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		136,66	230,48	9847	16608	--	19580	
24.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	720,6	1228,46 1095,89	126,05 36,25	885230 789697	90830 26123	4703 --	766871 132168	1784269
25.	2104-0509 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	720,6	2166 --	-- --	1560820 --	-- --	1560820 --	-- 124866	1685685
		Установка бордюрного камня									
26.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	767	1712,88 734,3	30,78 11,67	1313778 563205	23611 8950	726962 --	617928 154536	2086243
27.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15(М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 /БР100х20х8см/ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1536,8	1579,99 734,3	30,78 11,67	2428135 1128466	47308 17933	1252361 --	1238111 293300	3959546
28.	2104-0508 -9901 РСНБ РК	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	57,5698	41954 --	-- --	2415283 --	-- --	2415283 --	-- 193223	2608506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
						Демонтажные работы					
29.				154	2786,86	1208,96	429177	186180	--	346469	837698
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1577,9	505,25	242997	77808	--	62052	
		НР - 108%; СП - 8%									
30.				783	93	--	72819	--	--	--	78645
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка /разобранное асфальтобетонное покрытие и мусор от разборки старых строений/	т		--	--	--	--	--	5826	
		СП - 8%									
31.				783	168	--	131544	--	--	--	142068
	4102-0102 -1007 РСНБ РК 2015	-Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия и мусора от разборки старых строений. Расстояние перевозки 7 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10524	
		СП - 8%									
						Песчаное покрытие на детских и спортплощадках					
32.				233,1	3003,02	1059,39	699304	246944	420505	92425	855067
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		136,66	230,48	31855	53724	--	63338	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								51939075
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3816137				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4891357				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1465522			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				33435771				
Перевозка грузов			Тенге				693377				
Накладные расходы			Тенге				5255088				
Сметная прибыль			Тенге				3847339				
ИТОГО с времен зданиями 1,04%			Тенге								52479241
ИТОГО с зимними удорож 2,64%			Тенге								53864693
ИТОГО с непредвид затрат 2%			Тенге								54941987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с перев коэф 1,0348515 в Тенге									56856798
		ИТОГО с НДС 12% в Тенге									63679614

Подрядчик:
Директор ТОО «Улар МК»

_____ Гапазамбетов К.

Заказчик: и.о. главного специалиста государственного учреждения «Управление строительства города Караганды»

_____ Амирвали

Технический надзор: Эксперт ТОО "ВМС Group"

_____ Байжуманов М.Х.

Авторский надзор: Специалист по авторскому надзору ТОО «Сантехэнергопроект»

_____ Бурикова С.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №27 от 8 апреля 2020 года

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, 1/16. Жилой комплекс "Алтын Арка". Благоустройство территории жилого комплекса

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Вертикальная планировка												
1.		Разработка грунта бульдозером с перемещением до 30 м, 50% от общего объема вывозимого грунта /перемещение для дальнейшей погрузки/		510,6666667	61,24	61,24	31273	31273	--	6725				41038
1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,29	--	9340	--	3040				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				510,6666667	87,45	87,45	44658	44658	--	9603				58602
1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2		-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной	м3 грунта		--	26,12	--	13338	--	4341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1021,3333333	345,38 12,47	332,78 87,97	352751 12733	339880 89852	138 --	73861 34129	460740
4.	4102-0102 -1007 РСНБ РК 2015	-Вывозвоз земли на квартал СП - 8%	т	1940,5333333	168 --	-- --	326010 --	-- --	-- --	-- 26081	352090
5.	1101-0205 -0803 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	2277,79 2060,9	216,89 84,88	68334 61827	6507 2546	-- --	46349 9175	123857
6.	1101-0203 -0106 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 /в ненасыпном грунте/ НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	666,6666667	174,74 174,74	-- --	116491 116491	-- --	-- --	83873 16029	216393
7.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 примен.	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /в насыпном грунте/ НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	666,6666667	131,86 131,86	-- --	87904 87904	-- --	-- --	63291 12096	163290
8.	1101-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	15870	8,82 --	8,82 2,45	139971 --	139971 38895	-- --	28005 13438	181414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		Площадки и тротуары с покрытием из бетонной плитки									
9.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2161,1	960,41	226,57	2075547	489634	1515809	248894	2510396
					32,44	74,2	70104	160353	--	185955	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 10 см/	м2 основания	2161,1	-274,34	-58	-592885	-125348	-467537	-45276	-689213
					--	-19,4	--	-41922	--	-51053	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,11	3000,02	1059,39	648333	228945	389855	85688	792743
					136,66	230,48	29533	49808	--	58722	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2161,1	1228,46	126,05	2654829	272403	14102	2299868	5351073
					1095,89	36,25	2368324	78345	--	396376	
		НР - 94%; СП - 8%									
13.	2104-0509 -0104	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса	м2	2161,1	2166	--	4680943	--	4680943	--	5055418
					--	--	--	--	--	374475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
		Установка бордюрного камня									
14.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15(М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 /БР100х20х8см/ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	897	1579,99 734,3	30,78 11,67	1417255 658664	27613 10467	730978 --	722661 171193	2311109
15.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	14,352	41954 --	-- --	602124 --	-- --	602124 --	-- 48170	650294
16.	1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	3020,5	519,23 372,8	14,58 3,33	1568329 1126042	44033 10060	398254 --	999770 205448	2773547
						Демонтажные работы					
17.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка /разобранное асфальтобетонное покрытие и мусор от разборки старых строений/ СП - 8%	т	213,5	93 --	-- --	19856 --	-- --	-- --	-- 1588	21444
18.	4102-0102 -1007 РСНБ РК	-Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия и мусора от	Тенге за 1 тонну	213,5	168 --	-- --	35868 --	-- --	-- --	-- 2869	38737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	разборки старых строений. Расстояние перевозки 7 км СП - 8%									
						Песчаное покрытие на детских и спортплощадках					
19.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	233,1	3013,1 --- 136,66	2870,95 --- 624,59	702354 --- 31855	669218 --- 145592	1281 --- --	191642 --- 71520	965516
20.	86-010603 -0402	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	4	70895 --- 10591	155 --- 52	283580 --- 42364	620 --- 208	240596 --- --	38741 --- 25786	348106
20.1.	8601-0603 -0402 УСН РК 8.02-03-2018	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	шт.	4	70895 --- 10591	155 --- 52	283580 --- 42364	620 --- 208	240596 --- --	38741 --- 25786	348106
21.	86-010602 -0501	-Ограждение из панелей с секция прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		100	35126 --- 5082	7171 --- 2410	3512600 --- 508200	717100 --- 241000	2287300 --- --	681772 --- 335550	4929922
21.1.	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2018	-Ограждение из панелей с секция прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР - 91%; СП - 8%		100	35126 --- 5082	7171 --- 2410	3512600 --- 508200	717100 --- 241000	2287300 --- --	681772 --- 335550	4929922
22.	86-010302 -0307	-Скамья без спинки	шт.	9	45591 --- 1576	116 --- 25	410319 --- 14184	1044 --- 225	395091 --- --	13112 --- 33874	457306
22.1.	8601-0302 -0307 УСН РК 8.02-03-2	-Скамья без спинки НР - 91%; СП - 8%	шт.	9	45591 --- 1576	116 --- 25	410319 --- 14184	1044 --- 225	395091 --- --	13112 --- 33874	457306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	018										
23.	86-010303 -0207	-Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	9	30865	--	277785	--	277785	--	300008
					--	--	--	--	--	22223	
23.1.	8601-0303 -0207 УСН РК 8.02-03-2 018	-Урна со вставкой и подставкой для основания СП - 8%	шт.	9	30865	--	277785	--	277785	--	300008
					--	--	--	--	--	22223	
24.	86-010104 -0109	-Качалка "Балансир"	комплект	2	92799	211	185598	422	171158	12856	214331
					7009	55	14018	110	--	15876	
24.1.	8601-0104 -0109 УСН РК 8.02-03-2 018	-Качалка "Балансир" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	92799	211	185598	422	171158	12856	214331
					7009	55	14018	110	--	15876	
25.	86-010101 -0106	-Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	257441	4039	257441	4039	244156	7190	285801
					9246	1174	9246	1174	--	21170	
25.1.	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 018	-Карусель с сидениями, шестиместная НР - 69%; СП - 8%	комплект	1	257441	4039	257441	4039	244156	7190	285801
					9246	1174	9246	1174	--	21170	
26.	86-010104 -0202	-Качели двойные, металлические	комплект	1	199223	402	199223	402	186133	11631	227722
					12688	93	12688	93	--	16868	
26.1.	8601-0104 -0202 УСН РК 8.02-03-2 018	-Качели двойные, металлические НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	199223	402	199223	402	186133	11631	227722
					12688	93	12688	93	--	16868	
27.	86-010102 -0109	-Горка "Дино"	комплект	2	309010	283	618020	566	603534	12791	681276
					6960	68	13920	136	--	50465	
27.1.	8601-0102 -0109 УСН РК 8.02-03-2 018	-Горка "Дино" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	309010	283	618020	566	603534	12791	681276
					6960	68	13920	136	--	50465	
28.	86-010109 -0304	-Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	118329	279	118329	279	106602	10490	139124
					11448	79	11448	79	--	10305	
28.1.	8601-0109 -0304 УСН РК	-Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	118329	279	118329	279	106602	10490	139124
					11448	79	11448	79	--	10305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 018	НР - 91%; СП - 8%									
29.				1	493184	511	493184	511	476137	15199	549053
	86-010106 -0106	-Домик-беседка "Белоснежка"	комплект		16536	166	16536	166	--	40671	
29.1.				1	493184	511	493184	511	476137	15199	549053
	8601-0106 -0106 УСН РК	-Домик-беседка "Белоснежка"	комплект		16536	166	16536	166	--	40671	
	8.02-03-2 018	НР - 91%; СП - 8%									
30.				1	190242	3208	190242	3208	175584	11259	217621
	86-010106 -0306	-Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.		11450	922	11450	922	--	16120	
30.1.				1	190242	3208	190242	3208	175584	11259	217621
	8601-0106 -0306 УСН РК	-Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.		11450	922	11450	922	--	16120	
	8.02-03-2 018	НР - 91%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					29728758
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	5217529				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2896977				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		810788			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13030023				
Перевозка грузов	Тенге	381734				
Накладные расходы	Тенге	5029995				
Сметная прибыль	Тенге	2[illegible]500				
ИТОГО с времен зданиями 1,04%	Тенге					30037937
ИТОГО с зимними удорож 2,64%	Тенге					30830939
ИТОГО с непредвид затрат 2%	Тенге					31447557
ИТОГО с перев коэф 1,0348515	Тенге					32543552
ИТОГО с НДС 12%	Тенге					36448778

Подрядчик:
ТОО «Улар МК»

_____ Ташматамбетов К.К.

Заказчик: И.о. главного специалиста
ГУ "Отдел строительства города Караганды"

_____ Амирзадин Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "[illegible]Ор"

_____ Баймуханбетов М.Х.

Авторский надзор: Специалист по авторскому надзору ТОО «Сантехэнергопроект»

_____

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №27 от 8 апреля 2020 года

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, 1/16. Жилой комплекс "Алтын Арка". Благоустройство территории жилого комплекса

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь- 2021г

декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тротуар									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 /БР100х20х8см/**	м бортового камня	453	1579,99	30,78	715737	13945	369156	364956	1167149
		НР - 108%, СП - 8%			734,30	11,67	332636	5286		86455	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,248	41954,00	--	304083	--	304083	--	328409
		СП - 8%			--	--	--	--		24327	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	24	1712,88	30,78	41109	739	22747	19335	65280
		НР - 108%, СП - 8%			734,30	11,67	17623	280		4836	

4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,032	41954,00	--	43297	--	43297	--	46760
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	341,5	960,41	226,57	327981	77373	239530	39331	396696
		НР - 108%, СП - 8%			32,44	74,20	11078	25339		29385	
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 10 см/	м2 основания	341,5	-274,34	-58,00	-93689	-19808	-73881	-7154	-108910
		НР - 108%, СП - 8%			--	-19,40	--	-6625		-8067	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,5	3000,02	1059,39	103501	36549	62237	13679	126554
		НР - 108%, СП - 8%			136,66	230,48	4715	7951		9374	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	341,5	1228,46	126,05	419520	43045	2229	363428	845584
		НР - 94%, СП - 8%			1095,89	36,25	374246	12380		62636	
9	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	341,5	2166,00	--	739689	--	739689	--	798864
		СП - 8%			--	--	--	--		59175	
			Отсыпка площадки и территории								
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	302	960,41	226,57	290044	68423	211824	34781	350812
		НР - 108%, СП - 8%			32,44	74,20	9797	22408		25986	

11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщины 20 см/	м2 основания	302	274,34	58,00	82852	17517	65335	6327	96313
		НР - 108%, СП - 8%			--	19,40	--	5858		7134	
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	649,1	3000,02	1059,39	1947310	687650	1170957	257369	2381054
		НР - 108%, СП - 8%			136,66	230,48	88703	149602		176374	
			Мусорные площадки								
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	2645,88	1023,88	4763	1843	2674	696	5895
		НР - 108%, СП - 8%			136,66	221,12	246	398		437	
14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	32	940,99	126,75	30112	4056	17876	10240	43580
		НР - 108%, СП - 8%			255,64	40,66	8180	1301		3228	
15	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщины 10 см/	м2 покрытия	32	-116,48	-8,91	-3727	-285	-3078	-481	-4545
		НР - 108%, СП - 8%			-11,36	-2,56	-364	-82		-337	
16	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32	944,50	93,84	30224	3003	16455	11163	44697
		НР - 94%, СП - 8%			336,45	34,65	10766	1109		3311	
			Искусственная трава								
17	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	3209,9	5791,00	408,00	18588531	1309639	14633934	3255224	23591255
					824,00	115,00	2644958	369139		1747500	
			Демонтажные работы								

18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	54	2786,86	1208,96	150491	65284	--	121489	293738
		НР - 108%, СП - 8%			1577,90	505,25	85207	27283		21758	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка /разобранное асфальтобетонное покрытие и мусор от разборки старых строений/	т	793	93,00	--	73749	--		--	79649
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
20	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия и мусора от разборки старых строений. Расстояние перевозки 7 км	Тенге за 1 тонну	793	168,00	--	133224	--		--	143882
		СП - 8%			--	--	--	--		10658	
				Озеленение							
21	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2970	84,10	--	249787	--	--	219813	507168
		НР - 88%, СП - 8%			84,10	--	249787	--		37568	
22	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	177	8678,06	491,02	1536017	86910	540948	828034	2553175
		НР - 88%, СП - 8%			5130,84	185,25	908159	32789		189124	
23	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%	шт	35,4	1314,04	151,39	46517	5359	3928	33840	86785
		НР - 88%, СП - 8%			1051,70	34,59	37230	1224		6429	
24	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка	шт.	177	6613,34	1519,37	1170561	268929	22346	846574	2178505
		НР - 88%, СП - 8%			4967,72	467,40	879286	82729		161371	
25	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%	шт	35,4	1314,04	151,39	46517	5359	3928	33840	86785
		НР - 88%, СП - 8%			1051,70	34,59	37230	1224		6429	
26	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаной подушки	м3	41,154	3251,46	996,47	133811	41009	61248	44329	192391

		НР - 5% СП - 8%			766,74	391,[illegible]	31554	16111		14251	
27	2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81									
			шт.	63	9415,00	--	593145	--	593145	--	640597
		СП - 8%			--	--	--	--		47452	
28	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м									
			шт.	10	9786,00	--	97860	--	97860	--	105689
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
29	2501-0203-1004 РСНБ РК 2015	Дуб обыкновенный, с комом, высотой от 2 м до 3 м									
			шт.	3	17619,00	--	52857	--	52857	--	57086
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
30	2501-0203-2903 РСНБ РК 2015	Клен татарский, с комом, высотой от 2 м до 3 м									
			шт.	35	8686,00	--	304010	--	304010	--	328331
		СП - 8%			--	--	--	--		24321	
31	2501-0203-4215 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м									
			шт.	66	11834,00	--	781044	--	781044	--	843528
		СП - 8%			--	--	--	--		62484	
32	1147-0106-0206 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте									
			м3 ям	4,313	2185,09	--	9424	--	--	8293	19135
		НР - 88%; СП - 8%			2185,09	--	9424	--		1417	
33	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м									
			шт.	257	254,62	61,68	65437	15851	269	46586	120984
		НР - 88%; СП - 8%			191,90	14,09	49317	3621		8962	
34	2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста, с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81									
			шт.	257	2660,00	--	683620	--	683620	--	738310
		СП - 8%			--	--	--	--		54690	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39150351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5789779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2732390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					759329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20970267		

- Перевозка грузов	Тенге	206973	
- Накладные расходы	Тенге		6551692
- Сметная прибыль	Тенге		2900090
ИТОГО с времен зданиями 1,04%	Тенге		39557514
ИТОГО с зимними удорож 2,64%	Тенге		40601833
ИТОГО с непредвид затрат 2%	Тенге		41413869
ИТОГО с перев коэф 1,0348515	Тенге		42857143
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		48000000

Подрядчик:

Директор ТОО «Улар МК»

_____ Тайжанов М.К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "ВМС Group"

_____ Баймуханбетов М.Х.

Авторский надзор: Спецгруппа по авторскому надзору ТОО «Сантехэнергопроект»

_____ Новицкий Б.М.

Расчет проверен

Заказчик: И.о. главного специалиста

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

_____ Амирзадин Г.