	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"14" сентября 2017года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Азия Спец Строй», г.Павлодар, ул.Катаева 97, кв. 7**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Жолдасбекова Е.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт фасада, крыши, зрительного зала и брусчатки Иртышского районного дома культуры. Иртышский район, Иртышский с.о., с. Иртышск, Исы Байзакова 13.**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Иртышского района, акимата Иртышского района, Павлодарской области. Руководитель Мусина Г.Р.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО ""Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ" директор Капаров Нурлан Зайкенович;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) : **КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Иртышского района, акимата Иртышского района, Павлодарской области.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2-х этажное административное здание	м2	-	-	-	-
		-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и		-	-

пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.07.2017**;
месяц, год

окончание работ **15.09.2017**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____2,0_____;

фактически, месяц: _____2,0_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____нет_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт фасада, крыши, зрительного зала и брусчатки Иртышского районного дома культуры.** _____,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (субподрядчик)

_Капаров Нурлан Зайкенович_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жолдасбеков Е.Ж._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Районный Дом культуры" Отдела культуры и развития языков Иртышского района, акимата Иртышского района
Генподрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО ""Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"
Договор № 42 от 16 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Районный Дом культуры" Отдела культуры и развития языков Иртышского района, акимата Иртышского района, с. Иртышск, ул. Исы Байзакова,13

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 08 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Кровля							
14	**12-080101-1402**							
		Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство(997,32*30%)	м2		**299,2**	**426,85**	**127715**	**59,1** / **23710**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1959	58,61328	665,01	38978	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,52592		1141	
		Итого по заработной плате					**40119**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,95744	1344,55	1287	
						713,76	683	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,56848	1739,35	989	
						805,83	458	
		Итого по эксплуатации машин					**2276**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,06	17,952	196,54	3528	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,012	3,5904	14369,6	51593	

	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	1,7952	17457,68	31340	
		Итого по материалам					**86461**	
15	**11-100211-0102**	**Карнизы. Сборка карнизной доски**	м2 развернутой поверхности		**26,49**	**1198,57**	**31750**	**59,8**
								17996
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,6445	43,56281	683,66	29782	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01288	0,34119		312	
		Итого по заработной плате					**30094**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00775	0,2052975	1739,35	357	
						805,83	165	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	0,13576125	3047,54	414	
						1080,86	147	
		Итого по эксплуатации машин					**771**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,23	6,0927	196,54	1197	
		Итого по материалам					**1197**	
16	**21-070204-0203**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		**0,66**	**21928,97**	**14473**	**–**
18	**11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(дополнительный на всю площадь кровли 61 х 2,76)**	м2 утепляемого покрытия		**950,65**	**639,63**	**608064**	**56,4**
								200958
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,46345	440,57874	796,81	351058	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01038	9,8677		5250	
		Итого по заработной плате					**356308**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	21,86495	421,11	9208	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	3,327275	1739,35	5787	
						805,83	2681	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	2,376625	3047,54	7243	
						1080,86	2569	
		Итого по эксплуатации машин					**22238**	
	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1910,807	100,82	192648	

	21-130703-0201							
		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,551377	51147,9	28202	
	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,2376625	58564,32	13919	
		Итого по материалам					**234768**	
19	**21-110102-0106**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012.**	м3		**142,60**	**19871,52**	**2833629**	**–**
21	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство(длинная часть кровли)**	м2 кровли		**997,32**	**3825,69**	**2511513**	**56,4**
								278120
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	649,50465	750,47	487434	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	5,61491		5686	
		Итого по заработной плате					**493120**	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	36,65151	14,62	536	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	81,03225	18,64	1510	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,371315	1739,35	2385	
						805,83	1105	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4,23861	3047,54	12917	
						1080,86	4581	
		Итого по эксплуатации машин					**17348**	
	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев	шт.	3,03	3021,8796	1,46	4412	
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	19,9464	870,24	17358	
	21-100104-1014	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	1,15	684,058	2829,38	1935460	
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,0071	7,080972	6187,65	43815	
		Итого по материалам					**2001045**	

		Итого прямые затраты по разделу 2				**6 127 144**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				520 784	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 647 928	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				239 325	
		Итого, тенге				6 887 253	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				550 980	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 438 234**	
	Раздел 4 Отделочные работы						
64	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой повер:	**97**	**535,1**	**51905**	**54,8**
							18285
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,4255	41,2735	769,12	31744
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	2,26786		1622
		Итого по заработной плате					**33366**
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	2,024875	763,22	1545
						713,76	1445
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,194	1344,55	261
						713,76	138
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0485	3332,74	162
						805,83	39
		Итого по эксплуатации машин					**1968**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,6111	25,42	16
	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	1,94	188,18	77,23	14533
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренні	кг	0,2	19,4	187,86	3644
		Итого по материалам					**18193**
65	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхнос	**97**	**291,43**	**28269**	**54,8**

								10656
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	25,76805	750,47	19338	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,13386		107	
		Итого по заработной плате					**19445**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,012125	1344,55	16	
						713,76	9	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,12125	1739,35	211	
						805,83	98	
		Итого по эксплуатации машин					**227**	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,85	83,35	404	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,3007	84,66	25	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	0,8148	162,18	132	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,06111	133257,55	8143	
		Итого по материалам					**8704**	
66	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой повер		**374,6965**	**659,43**	**247086**	**54,8**
								90916
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5175	193,9054388	817,87	158589	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	10,21047963		7315	
		Итого по заработной плате					**165904**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	9,133227188	763,22	6971	
						713,76	6519	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,843067125	1344,55	1134	
						713,76	602	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,234185313	3332,74	780	
						805,83	189	
		Итого по эксплуатации машин					**8885**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	2,7727541	25,42	70	
	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	2,262	847,563483	77,23	65457	

	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренні	кг	0,2	74,9393	187,86	14078	
		Итого по материалам					**79606**	
67	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхнос		**749,393**	**324,88**	**243463**	**54,8**
								92597
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,299	224,068507	750,47	168157	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	1,03416234		817	
		Итого по заработной плате					**168973**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,093674125	1344,55	126	
						713,76	67	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,93674125	1739,35	1629	
						805,83	755	
		Итого по эксплуатации машин					**1755**	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	41,216615	83,35	3435	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,3231183	84,66	197	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостї	м2	0,0084	6,2949012	162,18	1021	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00069	0,51708117	133257,55	68905	
		Итого по материалам					**73558**	
	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2 потолка		**360**	**897,25**	**323010**	**59,8**
								173701
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1,025	369,00	787,18	290469	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	19,224	792,73	15239	
		Итого по заработной плате					**290469**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	19,26	9,47	182	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъёмники мачтовые, высота подъёма 50	маш.-ч	0,0076	2,736	1344,55	3679	

		чел-ч	0,0076	2,736			
					713,76	1953	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	16,488	1739,35	28678	
			0,0458	16,488			
					805,83	13287	
	Итого по эксплуатации машин					**32539**	
22-030301-0206 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте (Армстронг)**	м2		**360**	**4478,99**	**1612436**	
13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильники с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт		**32**	**2192,25**	**70152**	**42,8**
							23223
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,46	46,72	830,51	38801	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	20,8256	742,26	15458	
	Итого по заработной плате					**54259**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т	маш.-ч	0,0404	1,2928	3181,25	4113	
			0,0404	1,2928			
					1080,86	1397	
31-050602-0401	Подъёмники гидравлические, высота подъёма до 10м	маш.-ч	0,57	18,24	997,02	18186	
		чел-ч	0,57	18,24			
					713,76	13019	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	1,2928	2210,57	2858	
		чел-ч	0,0404	1,2928			
					805,83	1042	
	Итого по эксплуатации машин					**25156**	
21-130103-0002	Гипсовые вяхущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001024	14117,09	14	
21-130814-3301	Шпилька	шт	2,04	65,28	89,79	5861	
21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,896	355,79	319	
	Итого по материалам					**6195**	
23-070106-0202 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	шт		**32**	**11841,74**	**378936**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**2 955 257**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					409 378	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 364 635
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	121 127
Итого, тенге	3 485 762
Сметная прибыль (8 %), тенге	278 861
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 764 622**

Раздел 5 Наружная отделка

5.1 Наружная отделка крыльца

11-150108-1701	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе(Облицовка колонн керамогранитом)**	м2 поверхности облицовки		**154**	**7646,69**	**1177590**	**54,8**
							212022
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3,105	478,17	805,83	385324	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01338	2,0605		1578	
	Итого по заработной плате					**386902**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	11,935	9,47	113	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	15,4	13,82	213	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	0,8855	1344,55	1191	
					713,76	632	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	1,17425	1739,35	2042	
					805,83	946	
	Итого по эксплуатации машин					**936**	
21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	73,92	298,57	22070	
21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	11,704	695,64	8142	
22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ F	м2	1,05	161,7	2045,58	330770	
21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали т	т	0,0056	0,8624	460076,1	396770	
21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,00013	0,02002	1546459,74	30960	
	Итого по материалам					**788712**	

Итого прямые затраты по разделу 5	**1 177 590**
Накладные расходы I уровня, тенге	212 022
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 389 612
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	50 026
Итого, тенге	1 439 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 171
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 554 810**

Итого прямые затраты по смете	**10 259 992**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 142 184
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 402 175
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	410 478
Итого, тенге	11 812 653
Сметная прибыль (8 %), тенге	945 012
Итого по смете на подряд, тенге	**12 757 666**
С учетом скидки, тенге	**8 920 657**
Налог на добавленную стоимость	**1 070 479**
Всего по акту с учетом НДС	**9 991 136**

Генподрядчик:

ТОО "Азия Спец Строй"

Директор_____Жолдасбеков Е. Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"

Директор _____ Капаров Н.З.