Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«20»сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Алмас плюс», г.Павлодар, ул.Катаева 97 _____
наименование организации, юридический адрес
в лице__директора КабылбековойАйгеримАйтжановны_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: __Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж".Павлодарская область, Иртышского район, село Иртышск, ул.Гагарина 1_____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является_КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж". Директор Хоренян Лидия Александровна_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_ТОО ""Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"_____
директор КапаровНурланЗайкенович._____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «КазахЭнергоПром»
._____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) _КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж"_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ__16.06.2016 г._____;
месяц, год
окончание работ__27.08.2016 г.20.09._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____2,0_____ месяц;
фактически_____2,0_____ месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ___Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж". _____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (субподрядчик)
__КапаровНурланЗайкенович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
__КабылбековаАйгеримАйтжановна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Генподрядчик: ТОО "Алмас плюс"
Субподрядчик: ТОО ""Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"
Договор № 57 от 09 июня 2016 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Иртышский аграрно-технический колледж" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 29 августа 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
13	ЕО116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	408	12,59	-	5138	-	5778	0,06	24
				12,29	-	5016	-	115,2	-	-
14	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ - 021 за один раз								
		м2	77,5	22,68	0,06	1758	5	421	0,03	3
				6,68	0,03	518	2	81	-	-
15	ЕО113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115								
		м2	77,5	41,98	0,05	3253	4	601	0,05	4
				9,57	-	742	-	81	-	-
18	ЕО116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	20	444,28	17,65	8886	353	2811	0,64	13
				115,4	6,61	2308	132	115,2	0,03	1

19	ЕО116-10-3	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 65 мм									
			м	1,5	823,17	19,99	1235	30	244	0,75	1
					133,52	7,49	200	11	115,2	0,04	-
20	ЕО69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич									
			шт	114	475,88	332,26	54250	37878	27822	0,9443	108
					143,62	127,55	16373	14541	90,0	0,702	80
		Итого прямые затраты по смете					**74520**	**38269**			**153**
		Стоимость: материалов, тенге					**25157**	**14686**			**81**
		Накладные расходы, тенге					11094				
		- заработная плата, тенге					508				
		- трудоемкость, чел-ч					76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					0				
							4502				
		Всего по смете					**79528**				
		Временные здания и сооружения 1,8%					1145				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%					1952				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					807				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					323				
		Локальная смета № 2-1-4									
1	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А									
			шт	72	694,3	3,83	49990	276	26664	2,2195	160
					380,36	1,44	27386	103	97,0	0,007	1
2	99-1-1(пл)	Выключатель ВА 57-31 63А ц/о=11495/1,12/2,557	шт	8	4014		32112				
3	99-1-2(пл)	Выключатель ВА 57-31 25А ц/о=8500/1,12/2,557	шт	21	2968		62328				
4	99-1-3(пл)	Выключатель ВА 57-31 20А ц/о=8500/1,12/2,557	шт	43	2968		127624				
5	ЦО108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения									
			шт	31	694,3	3,83	21523	119	11480	2,2195	69
					380,36	1,44	11791	44	97,0	0,007	0
6	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			м	8	31,18	2,63	245	21	157	0,12	36
					22,66	0,63	178	5	85,5		0

7	С151601-127-6 изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20-02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5*16-0, 66 ГОСТ 16442-80								
			км	0,008	621362		4884			
8	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп								
			шт	25	378,66	115,58	9467	2890	7257	1,449	36
9	99-1-4(пл)	Светильник LTX 236 2х36 ц/о=9720/1,12/2,557		25	233,66 3394	65,61	5842 84850	1640	97	0,2925	7
10	Е21-17-12	Монтаж светильника "выход"	шт	6	154,18	–	925	–	831	0,8947	5
11	99-1-36(пл)	Светильник URAN EFS-393 ц/о=2620,9*5,11/1,18/2,557	шт	6	142,83 4439	–	857 26634	–	97	–	–
12	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4	255,06	61,89	1020	248	821	1,01545	4
13	99-1-5(пл)	Светильник НПБ 1301 ц/о=800/1,12/2,557	шт	4	174,4 279	37,18	698 1116	149	97	0,16375	1
		Итого прямые затраты по смете	тенге				**422718** **46751**	**3552** **1940**			**310** **8**
		Накладные расходы, тенге					47210				
		- заработная плата, тенге					7082				
		- трудоемкость, чел-ч					24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					28196				
		Всего по смете					**498124**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					71				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					28				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**577 652**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**1 477 298**				
		С учетом скидки					**941 732**				
		Налог (2 %)					18 835				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**960 566**				
		НДС 12%					115 268				

Итого с НДС	**1 075 834**
Итого по акту	**1 075 834**

Генподрядчик:

ТОО "Алмас плюс"

Директор _____ Кабылбекова А.А.

Субподрядчик:

ТОО "Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"

Директор _____ Капаров Н.З.