Утвержден
Постановлением _____
От «__» _____ 20__ г

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "__" августа 2015 г. с.Каргалы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима Жамбылского района №578 от "11" августа 2015 года.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя Ертас Н.Е Заместитель акима Жамбылского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика
Касымов Е.К Аким Каргалинского сельского округа
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Будаев А.В Директор ТОО "Алемтранспроект"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Куштекова З.К Руководитель Департамента по защите прав потребителей по Жамбылскому району

органов государственного пожарного надзора

Малабаев Е Руководитель отдела ОЧС Жамбылского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

Акегулов М Руководитель отдела строительство Жамбылского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Джуртшиев Е Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылкого района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Абдибаев А.К И.О. Руководителя отдела архитектуры и градостроительсво Жамбылского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Данияров А Руководитель отдела ПТ и АД Жамбылского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Нурелов К техник-эксперт ТОО «УКС» Технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нукушев М.Т Директор ТОО " Бауыр Құрылыс Компаниясы" генеральный подрядчик

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Аппарат акима Каргалинского сельского округа» и ТОО " Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул.Алибекова №14 с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с.Каргалы, Жамбылского района, Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "__"_____200 __ г. N _____

ГУ «Аппарат акима Каргалинского сельского округа»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО " Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации)

Выполнившим роботы по «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул.Алибекова №14 с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО Алемтранспроект

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Рабочий проект по «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул.Алибекова №14 с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

по индивидуальному проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена
ГУ «Отдел ЖКХ И ЖИ Жамбылского района»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
"__"_____ 200 ___ г. N _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ -03 июля 2015г;
окончание работ -10 августа 2015г
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 2 месяца
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Заключения рабочий комиссии, проектно-сметная документация, акты скрытых работ, журналы производство работ, журналы авторского надзора и рабочий проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	кв. м.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	куб. м.		
В том числе подземной части	куб. м.		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных	кв. м.		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, кв. м.	Число квартир	Площадь квартир, кв. м.
		общая / жилая		общая / жилая
и пристроенных помещений				

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Благоустройство дворов (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Бордюры	м/п	282	По проекту
асфальт	М2	1250	По проекту
Ограждение	м/п	59,52	По проекту
ж/б плиты (2*4м)	шт	4	По проекту
МАФы	шт	14	По проекту
Отмостка	М3	15,6	По проекту

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего _____ тыс. тенге., в том числе: строительно - монтажных работ 11 177 080 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ 11 177 080 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций)

Предъявленный к приемке Благоустройства многоквартирных жилых домов по

ул.Алибекова №14 с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

(адрес объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____

Ертас Н.Е (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Акетулов М _____ (подпись)

Джуртшиев Е _____ (подпись)

Абдибаев А _____ (подпись)

Куштекова З _____ (подпись)

Данияров А _____ (подпись)

Малыбаев Е _____

Касымов Е _____

Нурелов К _____ (подпись)

Будаев А _____

Нукушев М _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области
за июль 2015 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общеплощадочные работы	3	1 472 402,00	157 757

ВСЕГО: 1 472 402,00 157 757
К справке №КС -3 913 682,28
Разница 558 720,72 тенге - скидка за счет накладных расходов

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	16.06.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	10 615 682		9 478 288						1 137 395	10 615 682,28
в т.ч										
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области			815 788	815 788					97 895	913 682,28
Итого к оплате:									97 895	913 682,28

Девятьсот тринадцать тысяч шестьсот восемь десят две тенге двадцать восемь тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов
Договор № 25 от 16 июня 2015 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2015 г.
(локальная смета 7-1-2)
Общеплощадочные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство покрытий подъездов к домам								
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	51,923	560,65	15,35	29111	797	759	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	308	263	133	0,01766	1
		Раздел 3 Устройство игровой площадки								
		3.1 площадка								
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	163	560,65	15,35	91386	2502	2385	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	968	825	133	0,01766	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (5см)К=2,000;	326	67,18	–	21901	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–
3.2 забор									
32 Е7-24-4	Установка металлических оград высотой до 1,5 м по металлическим столбам	59,52	943,8	452,41	56175	26927	49994	2,8	167
	м оград		477	122,96	28391	7319	140	0,4415	26
37 1-5-172	Шарнир (Накладки к кронштейнам)	2	133		266				
	шт								
38 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	70	41,4	0,09	2898	6	282	0,0218	2
	м2		4,41	0,05	309	4	90	0,0002	–
39 Е13-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (разных цветов)	70	81,45	0,07	5702	5	176	0,014	1
	м2		2,79	0,02	195	1	90	0,0001	–
3.3 МАФы									
41 Т1-21-14	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	1	20244,83	26,85	20245	27	1715	11	11
	качели		1895,58	9,35	1896	9	90	0,035	–
43 Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
	горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
45 Т1-19-8	Качалка-балансир, тип II – монтаж металлоконструкций	1	5579,94	–	5580	–	493	3,2	3
	качалка		547,94	–	548	–	90	–	–
48 Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
	грибок		825,08	1,87	825	2	90	0,007	–
50 Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16	16
	стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,048	–
51 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	5	9155,54	432,17	45778	2161	7555	7,9	40

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	скамья								
			1295,25	143,82	6476	719	105	0,702	4
52 Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	5	1575,41	50,6	7877	253	1868	2,1	11
	урна								
			341,55	14,1	1708	71	105	0,069	–
54 Т1-40-10	Установка для сушки белья, тип I – монтаж металлоконструкций	2	8973,58	13,74	17947	27	1602	5,2	10
	установка								
			886,44	3,74	1773	7	90	0,014	–
Раздел 4 Устройство площадки для мусора									
4.0 Подраздел без наименования									
57 Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	16	631,39	376,53	10102	6024	6556	1,15	18
	м оград								
			186,75	105,95	2988	1695	140	0,397	6
60 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (0,5 кг/м2)	0,016	40097,59	339,59	642	5	3	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	2	133	0,58	–
61 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	32	560,65	15,35	17941	491	468	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	190	162	133	0,01766	1
62 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (5см)К=2,000;	64	67,18	–	4300	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	1	–	133	–	–
63 Е6-1-1	Бетонирование металлических стоек	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
64 Е7-24-4	Установка металлических оград высотой до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам	8	1329,3	452,41	10634	3619	6720	2,8	22
	м оград								
			477	122,96	3816	984	140	0,4415	4
68 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8	36,09	0,09	289	1	32	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	35	–	90	0,0002	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8	148,39	0,07	1187	1	907	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	864	–	105	0,0001	–
Раздел 6 Водопропускные сооружение									
72 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1,2	432,86	0,86	519	1	502	2,81	3
	м3 камня в деле		432	0,32	518	–	97	0,0015	–
79 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из (лотков) бортового камня в откосах насыпи	4	593,06	351,18	2372	1405	1754	1,56	6
	м лотка		240,75	89,1	963	356	133	0,36	1
81 Е6-1-1	Бетонирование дна водосбросных сооружений, бетон В-20	0,16	8817,37	66,01	1411	11	37	1,35	–
	м3		195,75	24,93	31	4	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**405601**	**44349**			**343**
					58304	**12448**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				302946				
	Накладные расходы, тенге				89534				
	- заработная плата, тенге				13430				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29708				
	Всего				**524843**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7085				
	- сметная заработная плата, тенге				3259				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5248				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2099				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**539275**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1288867**				
	- материалы, тенге				724041				
	- сметная заработная плата, тенге				226543				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				454				
	Налог (2 %)				25777				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1314645**				
	НДС (12 %)				157757				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 472 402**				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____
(должность) (подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области
за июнь 2015 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Демонтажные работы	1	532 806	57 086
2	Общеплощадочные работы	2	9 169 194	982 414

ВСЕГО: 9 702 000 1 039 500

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	16.06.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	9 702 000		8 662 500						1 039 500	9 702 000
в т.ч										
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области			8 662 500	8 662 500					1 039 500	9 702 000
Итого к оплате:									1 039 500	9 702 000

Девять миллионов семьсот две тысячи тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов
Договор № 25 от 16 июня 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.
(локальная смета 7-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий проездов (Н=5см)	30,2	408,12	169,62	12325	5123	9744	1,55	47
		м3 конструкции		238,5	4,07	7203	123	133	0,0136	–
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований (Н=5см)	30,2	66,76	51,26	2016	1548	1009	0,117	4
		м3 конструкции		15,5	9,62	468	291	133	0,0356	1
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней (бордюр) на бетонном основании	215	122,85	–	26413	–	35129	0,767	165
		м		122,85	–	26413	–	133	–	–
4	Е52-1-3	Разборка бетонной площадки для мусора	6,4	3714,23	2438,48	23771	15606	14246	7,78	50
		м3		1275,75	950,21	8165	6081	100	5,22	33

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Е7-24-1 (ДМ)	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 4 м на мусорной площадке ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16	450,62	301,22	7210	4820	5244	0,92	15
	м оград		149,4	84,76	2390	1356	140	0,3176	5
6 Е27-59-8 (ДМ	Устройство ограждений из сетки ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	75	104,55	35,83	7841	2687	7755	0,423	32
	м		68,72	9,02	5154	677	133	0,03675	3
7 Е47-134-4	Обрезка сучьев у деревьев	220	9,86	–	2169	–	2798	0,05547	12
	шт		9,86	–	2169	–	129	–	–
8 Е1-195-11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	11	77,25	65,08	850	716	249	0,082	1
	дерево		12,17	20,07	134	221	70	0,0656	1
9 Е1-192-2	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	11	139,53	102,4	1535	1126	583	0,258	3
	хвост		37,13	38,63	408	425	70	0,148	2
10 Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	10	34,53	34,53	345	345	81	–	–
	пень		–	11,51	–	115	70	0,0376	–
11 Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	21	18,7	18,7	393	393	95	–	–
	яма		–	6,49	–	136	70	0,0212	–
12 Т1-9-44 (ДМ)	Турник – строительные работы ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1	677,97	361,17	678	361	457	1,92	2
	турник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е46-34-3	Разборка железобетонных опор		316,8	118,44	317	118	105	0,5782	1
			0,4	4330,04	2095,79	1732	838	1210	13,32	5
		м3								
14	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		2234,25	789,75	894	316	100	3,86	2
			120,28	27,1	27,1	3260	3260	2282	–	–
		т								
15	П8-5-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалку		–	18,97	–	2282	100	0,03984	5
			120,28	45	45	5413	5413	1083	–	–
		т								
				–	9	–	1083	100	0,0189	2
		Всего прямые затраты				**95951**	**42236**			**336**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**53715**	**13224**			**55**
						–				
		Накладные расходы, тенге				81965				
		- заработная плата, тенге				12295				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				22156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12004				
		Всего				**189920**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2564				
		- сметная заработная плата, тенге				1179				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1899				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				760				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**195143**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**466392**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				198542				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				9328				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**475720**				
		НДС (12 %)				57086				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**532 806**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов
Договор № 25 от 16 июня 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.
(локальная смета 7-1-2)

Общеплощадочные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытий проездов								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) Н=16 см								
		м2 корыта	1484	19,95	15,58	29606	23121	12889	0,0093	
				1,03	5,5	1529	8162	133	0,02686	
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы для устройства бордюра								
		м3 грунта	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	
				218,93	–	2189	–	113	–	
3	Е1-17-14	Погрузка отработанного материала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	247	39,76	37,82	9821	9342	3084	0,013	
				1,87	11	462	2717	97	0,0376	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 П8-5-1	Вывоз отработанного материала автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалкуК=1,750;	432,25	45	45	19451	19451	3890	–	
	т		–	9	–	3890	100	0,0189	
5 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 16 см из песчано-гравийных смесей	1484	302,05	17,83	448242	26460	22658	0,0416	
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	9512	7524	133	0,01827	
6 Е27-14-2	Устройство подушек под бортовой камень из песчано-гравийной смеси	5	1803,48	73,75	9017	369	219	0,144	
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	107	58	133	0,041	
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	180	592,92	6,63	106726	1193	26439	0,698	
	м бортового камня		108,68	1,76	19562	317	133	0,0061	
8 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,054;	9,72	26000		252720				
	м3								
9 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под нижний слой а/б покрытия (0,7 кг/м2)	0,649	40097,59	339,59	26023	220	121	0,58	
	т		–	140,94	–	91	133	0,58	
10 Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	927	441,7	15,35	409456	14229	13562	0,0336	
	м2 покрытия		5,94	5,06	5506	4691	133	0,01766	
11 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 6 смК=4,000;	3708	52,34	–	194077	–	49	0,00009	
	м2 покрытия		0,01	–	37	–	133	–	
12 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под верхний слой а/б покрытия (0,3 кг/м2)	0,278	40097,59	339,59	11147	94	52	0,58	
	т		–	140,94	–	39	133	0,58	
13 Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	927	560,65	15,35	519723	14229	13562	0,0336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	5506	4691	133	0,01766	
	Раздел 2 Устройство покрытий подъездов к домам									
14	Е27-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований (Н=8 см) из ПГС	4,48	1803,48	73,75	8080	330	197	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	96	52	133	0,041	
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы для устройства бордюра	0,56	218,93	–	123	–	139	1,54	
		м3 грунта								
				218,93	–	123	–	113	–	
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.10: кмат1=0,33;	40	122,42	6,63	4897	265	5875	0,698	
		м бортового камня								
				108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	
17	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	0,64	25300		16192				
		м3								
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (0,5 кг/м2)	0,028	40097,59	339,59	1123	10	5	0,58	
		т								
				–	140,94	–	4	133	0,58	
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4,077	560,65	15,35	2286	63	60	0,0336	
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	24	21	133	0,01766	
	Раздел 3 Устройство игровой площадки									
	3.1 площадка									
20	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм (10см) с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	186	19,95	15,58	3711	2898	1616	0,0093	
		м2 корыта								
				1,03	5,5	192	1023	133	0,02686	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы для устройство бортового камня								
	м3 грунта	3,2	218,93	–	701	–	792	1,54	
22 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		218,93	–	701	–	113	–	
	м3 грунта	22	39,76	37,82	875	832	275	0,013	
23 П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалкуК=1,750;		1,87	11	41	242	97	0,0376	
	т	38,5	45	45	1733	1733	347	–	
24 Е27-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, (Н=10см)		–	9	–	347	100	0,0189	
	м3 материала основания в плотном теле	186	1803,48	73,75	335447	13718	8177	0,144	
25 Е27-14-2	Устройство подушек под поребрик из песчано-гравийной смеси		21,38	11,67	3977	2171	133	0,041	
	м3 материала основания в плотном теле	1,6	1803,48	73,75	2886	118	70	0,144	
26 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм (поребрик) при других видах покрытий т.ч. п.3.10: kмат1=0,33;		21,38	11,67	34	19	133	0,041	
	м бортового камня	58	122,42	6,63	7100	385	8519	0,698	
27 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;		108,68	1,76	6303	102	133	0,0061	
	м3	0,928	25300		23478				
28 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (0,5 кг/м2)								
	т	0,082	40097,59	339,59	3288	28	16	0,58	
3.2 забор			–	140,94	–	12	133	0,58	
31 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
	м3 грунта	1,4	402,75	–	564	–	637	2,8	
33 30-1-2			402,75	–	564	–	113	–	
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)								
	м3	0,8	7400		5920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,426	147100		62665				
		т								
35	2-1-268	Обрамление из уголка (Сварная решетка ограждения)	0,619	134000		82946				
		т								
36	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,226	47400		10712				
		т								
	3.3 МАФы									
40	Т1-21-13	Качели, тип II – строительные работы	1	5308,07	133,22	5308	133	1247	7	
		качели		1156,65	31,02	1157	31	105	0,152	
42	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	
44	Т1-19-7	Качалка-балансир, тип II – строительные работы	1	2724,17	285,68	2724	286	954	4,9	
		качалка		813,45	95,88	813	96	105	0,468	
46	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4258	21	
		песочница		3432	115,62	3432	116	120	0,565	
47	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	
		грибок		2194,5	–	2195	–	105	–	
49	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3078	17	
		стойка		2739	191,76	2739	192	105	0,937	
53	Т1-40-9	Установка для сушки белья, тип I – строительные работы	2	10251,95	262,79	20504	526	5709	16	
		установка		2656,5	62,04	5313	124	105	0,303	
	Раздел 4 Устройство площадки для мусора									
	4.0 Подраздел без наименования									
55	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,2	1803,48	73,75	5771	236	140	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	68	37	133	0,041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2530,27	100,89	1012	40	77	0,85	
		м3 основания		123,75	38,25	50	15	118	0,18	
58	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	2,64	12500		33000				
		м3								
59	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,248	18200		22714				
		м3								
65	2-1-268	Обрамление из уголка (сварная решетка ограждения)	0,085	134000		11390				
		т								
66	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,067	147100		9856				
		т								
67	1-1-788	Скобяные изделия (замок навесной, шарниры)	1	2980		2980				
		комплект								
		Раздел 5 Устройство бетонной отмостки вокруг дома								
70	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	14,6	2530,27	100,89	36942	1473	2791	0,85	
		м3 основания		123,75	38,25	1807	558	118	0,18	
71	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостки)	12	7940,17	66,01	95282	792	2780	1,35	
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	
		Раздел 6 Водопропускные сооружение								
73	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)К=1,010;	1,212	590		715				
		м3								
74	Е1-162-2	Ручная прочистка трубного перехода (применительно)	4,5	294,75	–	1326	–	1498	1,89	
		м3 грунта		294,75	–	1326	–	113	–	
75	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4,5	99,84	–	449	–	436	0,62	
		м3 грунта		99,84	–	449	–	97	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	П8-5-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалкуК=1,750;	7,875	45	45	354	354	71	–	
		т		–	9	–	71	100	0,0189	
77	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы для устройства лотка	0,5	218,93	–	109	–	123	1,54	
		м3 грунта		218,93	–	109	–	113	–	
78	Е1-166-2	Устройство вручную подстилающего слоя из ПГС (10см) под лоток	0,28	134,1	–	38	–	43	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	38	–	113	–	
80	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	0,128	25300		3238				
		м3								

Всего прямые затраты	**2930955**	**134854**
	83266	**38025**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2712832	
Накладные расходы, тенге	152427	
- заработная плата, тенге	22864	
- трудоемкость, чел-ч	76	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	185003	
Всего	**3268385**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	44123	
- сметная заработная плата, тенге	20297	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32684	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13074	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3358266**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8026255**	
- материалы, тенге	6483668	
- сметная заработная плата, тенге	502402	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				160525				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8186781**				
		НДС (12 %)				982414				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 169 194**				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____
(должность) (подпись)

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области
за август 2015 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Дополнительные работы	4	561 397,72	60 150
	ВСЕГО:		561 397,72	60 150

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		25	16.06.2015 г.	1	18.08.2015 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	11 177 080		9 979 536						1 197 544	11 177 080,00
в т.ч										
Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов по ул. Алибекова №14 с Каргалы Жамбылского района Алматинской области			501 248	501 248					60 150	561 397,72
Итого к оплате:									60 150	561 397,72

Пятьсот шестьдесят одна тысяча триста девяноста семь тенге семьдесят два тиын.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа"
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов
Договор № 25 от 16 июня 2015 г. и доп.соглашение №1 от 18.08.2015 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2015 г.
(локальная смета 7-1-2)
Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий проездов (Н=5см)	0,7	408,12	169,62	286	119	226	1,55	1
		м3 конструкции		238,5	4,07	167	3	133	0,0136	–
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований (Н=5см)	0,7	66,76	51,26	47	36	24	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	11	7	133	0,0356	–
3	Е1-195-11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	4	77,25	65,08	309	260	90	0,082	–
		дерево		12,17	20,07	49	80	70	0,0656	–
4	Е1-192-2	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	4	139,53	102,4	558	410	213	0,258	1
		хвост		37,13	38,63	149	155	70	0,148	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания								
		пень	3	34,53	34,53	104	104	25	–	–
				–	11,51	–	35	70	0,0376	–
6	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		яма	7	18,7	18,7	131	131	32	–	–
				–	6,49	–	45	70	0,0212	–
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка								
		т	3,2	27,1	27,1	87	87	61	–	–
				–	18,97	–	61	100	0,03984	–
8	П8-5-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалку								
		т	3,2	45	45	144	144	29	–	–
				–	9	–	29	100	0,0189	–
	Раздел 2 Устройство покрытий проездов									
9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) Н=16 см								
		м2 корыта	39	19,95	15,58	778	608	339	0,0093	–
				1,03	5,5	40	215	133	0,02686	1
10	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 16 см из песчано-гравийных смесей								
		м2 основания или покрытий	39	302,05	17,83	11780	695	596	0,0416	2
				6,41	5,07	250	198	133	0,01827	1
11	Е27-14-2	Устройство подушек под бортовой камень из песчано-гравийной смеси								
		м3 материала основания в плотном теле	0,112	1803,48	73,75	202	8	4	0,144	–
				21,38	11,67	2	1	133	0,041	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм								
		м бортового камня	4	592,92	6,63	2372	27	588	0,698	3
				108,68	1,76	435	7	133	0,0061	–
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,054;								
		м3	0,216	26000		5616				
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под нижний слой а/б покрытия (0,7 кг/м2)								
			0,034	40097,59	339,59	1363	12	7	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	140,94	–	5	133	0,58	–
15	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	49	441,7	15,35	21643	752	717	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	291	248	133	0,01766	1
16	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 6 смК=4,000;	196	52,34	–	10259	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под верхний слой а/б покрытия (0,3 кг/м2)	0,015	40097,59	339,59	601	5	3	0,58	–
		т		–	140,94	–	2	133	0,58	–
18	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	49	560,65	15,35	27472	752	717	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	291	248	133	0,01766	1
		Раздел 3 Устройство покрытий подъездов к домам и игровой площадки								
19	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм (10см) с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	12	19,95	15,58	239	187	104	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	12	66	133	0,02686	–
20	Е27-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, (Н=10см)	12	1803,48	73,75	21642	885	528	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	257	140	133	0,041	–
21	Е27-14-2	Устройство подушек под поребрик из песчано-гравийной смеси	0,11	1803,48	73,75	198	8	4	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2	1	133	0,041	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм (поребрик) при других видах покрытий т.ч. п.3.10: кмат1=0,33;	4	122,42	6,63	490	27	588	0,698	3
		м бортового камня		108,68	1,76	435	7	133	0,0061	–
23	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	0,064	25300		1619				
		м3								
24	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (0,5 кг/м2)	0,0186	40097,59	339,59	746	6	4	0,58	–
		т		–	140,94	–	3	133	0,58	–
25	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	32	560,65	15,35	17941	491	468	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	190	162	133	0,01766	1
26	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (5см)К=2,000;	64	67,18	–	4300	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
27	Е7-24-4	Установка металлических оград высотой до 1,5 м по металлическим столбам	0,18	943,8	452,41	170	81	151	2,8	1
		м оград		477	122,96	86	22	140	0,4415	–
28	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	0,12	7400		888				
		м3								
29	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0202	147100		2971				
		т								
30	2-1-268	Обрамление из уголка (Сварная решетка ограждения)	0,014	134000		1876				
		т								
31	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,006	47400		284				
		т								
32	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	0,13	41,4	0,09	5	–	1	0,0218	–
		м2		4,41	0,05	1	–	90	0,0002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е13-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (разных цветов)	0,13	81,45	0,07	11	–	–	0,014	–
		м2		2,79	0,02	–	–	90	0,0001	–
	Раздел 4 Устройство бетонной отмостки вокруг дома									
34	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,38	2530,27	100,89	11083	442	838	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	542	168	118	0,18	1
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостки)	3,6	7940,17	66,01	28585	238	835	1,35	5
		м3		195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
	Раздел 5 Водопропускные сооружение									
36	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 4-5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,64	56,99	53,61	264	249	81	0,0235	–
		м3 грунта		3,38	14,75	16	68	97	0,0512	–
37	Е1-17-14	Погрузка отработанного материала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	4,64	39,76	37,82	184	175	58	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	9	51	97	0,0376	–
38	П8-5-1	Вывоз отработанного материала автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза на свалкуК=1,750;	8,12	45	45	365	365	73	–	–
		т		–	9	–	73	100	0,0189	–
39	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,6	432,86	0,86	1125	2	1090	2,81	7
		м3 камня в деле		432	0,32	1123	1	97	0,0015	–
40	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)К=1,010;	2,626	590		1549				
		м3								
		Всего прямые затраты				**180287**	**7306**			**34**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**5066** 167916	**2191**			**7**
		Накладные расходы, тенге				8498				
		- заработная плата, тенге				1275				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11327				
		Всего				**200112**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2702				
		- сметная заработная плата, тенге				1243				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2001				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				800				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**205615**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**491420**				
		- материалы, тенге				401319				
		- сметная заработная плата, тенге				30057				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Налог (2 %)				9828				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**501248**				
		НДС (12 %)				60150				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**561 397,72**				

ПРИНЯЛ _____

(должность)

СДАЛ _____

(должность)