Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Кзылординский городской отдел строительства акимата города Кызылорда, тел.: 20-17-73** — **060140014281**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмар и К",г.Кызылорда,ул.Женис,113** — **080140004406**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ, не связанных со строительством №61 от 22.05.2020

Номер документа	Дата составления
2	**24.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Согласно акта вып.работ по ф.№2,3 "Строительство тренажерной и стритбольный площадки за июнь месяц 2020 года по адресу г.Кызылорда,ул.Муратбаева №4Б			тнг	1	8 006 318,00	8 006 318,00
				Итого	1	x	8 006 318,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аширбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Акмар и К"
Наименование объекта: Строительство тренажерной и стритбольной площадки по адресу г. Кызылорда по ул. Г.Муратбаева №4Б."

Договор № 61 2020-05-22

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство тренажерной и стритбольной площадки по адресу г. Кызылорда по ул. Г.Муратбаева №4Б."	25 984 929,00	20 200 033,50	23 385 630,24	20 200 033,50	20 000 000,35	17 145 132,47	20 000 000,35	17 145 132,47	8 006 318,00	6 321 328,57
	ВСЕГО	25 984 929,00	20 200 033,50	23 385 630,24	20 200 033,50	20 000 000,35	17 145 132,47	20 000 000,35	17 145 132,47	8 006 318,00	6 321 328,57

Заказчик
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ А.Кишкенеев.

Те
Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"

_____ А.Турмаханов.

Авторский надзор
Директор ТОО "Шинар Проект и Компания"

_____ А.Б.Турсынбай

Подрядчик
Директор ТОО "Акмар и К"

_____ А.М.Аширбеков.

Заказчик КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик ТОО "Акмар и К"

Наименование стройки - Строительство тренажерной и стритбольной площадки по адресу г. Кызылорда по ул. Г.Муратбаева №4Б."

Наименование объекта - Стритбольная площадка по ул. Г.Муратбаева №4Б.

Акт №2

выполненных работ за Июнь месяц 2020г.

Стритбольная площадка

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
2	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**78,0000**		**2894,40**	**225763,49**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,49	116,22	1215,00	141207,30
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	16,754	1742,83	29200,02
		Итого оплата труда:				**2184,71**	**170407,32**
2.3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш -ч	0,0755	5,889	426,00	2508,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
2.4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,207	16,146	4788,00	77307,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,207	16,146	1762,00	28449,25
2.5	2400 С (3206-0101-1501 РСНБ РК 2015)	Ямокопатели	маш -ч	0,0052	0,4056	259,00	105,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
2.6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0078	0,6084	2609,00	1587,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0078	0,6084	1234,00	750,77
		Итого эксплуатация машин:				**1044,98**	**81508,13**
2.7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00702	14892,00	104,54
2.8	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,00156	96,00	0,15
2.9	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00156	639041,00	996,90
2.10	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00936	207956,00	1946,47
		Итого материалов:				**39,08**	**3048,06**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2577,96	201080,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,79	34147,53
		Сметная стоимость:				**5910,15**	**460991,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9320**		**20041,84**	**18678,99**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	1,35	1,258	864,00	1087,08
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,168972	1234,00	208,51
		Итого оплата труда:				**1390,12**	**1295,60**
3.3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,44736	15,00	6,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3.4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,16776	5894,00	988,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,16776	1234,00	207,02
3.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001212	2609,00	3,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,001212	1234,00	1,50
		Итого эксплуатация машин:				**1071,51**	**998,65**
3.6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,95064	15756,00	14978,28
3.7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,233	6931,00	1614,92
3.8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,001864	29,00	0,05
		Итого материалов:				**17803,93**	**16593,26**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1265,01	1178,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,55	1588,64
		Сметная стоимость:				**23011,40**	**21446,63**
4	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,7560**		**18576,00**	**51195,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,08	4095,64
		Сметная стоимость:				**20062,08**	**55291,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**295637,94**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**295637,94**
Материалы -			Тенге				**19641,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**171702,91**
Местные материалы -			Тенге				**51195,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**202259,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39831,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**537729,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171702,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**537729,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171702,91**

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**126,1500**		**1146,56**	**144638,58**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=914)	чел-ч	0,144	18,166	914,00	16603,36
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	17,119	1569,79	26872,50
		Итого оплата труда:				**344,64**	**43475,86**
17.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,955	10119,00	19785,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,955	1762,00	3444,71
17.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,412	4405,00	23839,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,412	1234,00	6678,41
17.5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,931	8921,00	79677,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,931	1762,00	15736,42
17.6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,819975	5549,00	4550,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,819975	1234,00	1011,85
		Итого эксплуатация машин:				**1013,49**	**127852,31**
17.7	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,05	6,308	29,00	182,92
		Итого материалов:				**1,45**	**182,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		372,21	46953,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,50	15327,40
		Сметная стоимость:				**1640,27**	**206919,91**
19	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**841,0000**		**636,78**	**535529,45**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,033	27,753	947,00	26282,09
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	37,307	1611,16	60107,21
		Итого оплата труда:				**102,72**	**86389,30**
19.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,30276	10119,00	3063,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,30276	1762,00	533,46
19.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,347	4405,00	14744,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,347	1234,00	4130,20
19.5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,976	4650,00	9190,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,976	1762,00	3481,71
19.6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	8,915	3712,00	33091,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	8,915	1474,00	13140,71
19.7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	20,1	5594,00	112438,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	20,1	1762,00	35416,20
19.8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,187	5549,00	12133,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,187	1234,00	2698,76
19.9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,47937	6615,00	3171,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,47937	1474,00	706,59
		Итого эксплуатация машин:				**223,34**	**187832,30**
19.10	100038 С (2101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	12,615	1947,00	24561,40
19.11	100048 С (2101-0201-0204 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	158,949	1863,00	296121,99
19.12	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,03	25,23	29,00	731,67
		Итого материалов:				**382,18**	**321415,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		110,94	93300,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,82	50306,39
		Сметная стоимость:				**807,53**	**679136,29**
20	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**841,0000**		**-69,82**	**-58717,53**
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00502	4,222	-1488,73	-6285,13
		Итого оплата труда:				**-7,47**	**-6285,13**
20.2	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	1,396	-4405,00	-6149,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	1,396	-1234,00	-1722,66
20.3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00172	1,447	-3712,00	-5369,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00172	1,447	-1474,00	-2132,88
20.4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00164	1,379	-5594,00	-7715,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00164	1,379	-1762,00	-2429,80
		Итого эксплуатация машин:				**-22,87**	**-19234,60**
20.5	100048 С (2101-0201-0204 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0252	21,193	-1863,00	-39482,93
		Итого материалов:				**-46,95**	**-39482,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-8,07	-6787,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,23	-5240,44
		Сметная стоимость:				**-84,12**	**-70745,90**
21	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**841,0000**		**1821,54**	**1531916,48**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,0336	28,258	1234,00	34869,88
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	14,154	1689,13	23908,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**69,89**	**58777,88**
21. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,918	3712,00	10832,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,918	1474,00	4301,13
21. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,494	5594,00	47516,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,494	1762,00	14966,43
21. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02523	4788,00	120,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02523	1762,00	44,46
21. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,32799	5549,00	1820,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,32799	1234,00	404,74
21. 7	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,177	120,00	141,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,355	8754,00	20613,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,355	1762,00	4149,51
21. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03364	2609,00	87,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03364	1234,00	41,51
		Итого эксплуатация машин:				**96,47**	**81132,41**
21.10	102737 С (2102-0501-0304 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	81,241	17363,00	1410580,54
21.11	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005214	216144,00	1127,02
21.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,12615	25434,00	3208,50
21.13	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,009083	109894,00	998,15
		Итого материалов:				**1683,61**	**1415914,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		75,48	63480,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,76	127631,73
		Сметная стоимость:				**2048,79**	**1723028,32**
22	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**841,0000**		**420,76**	**353857,16**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,00018	0,15138	1234,00	186,80
		Итого оплата труда:				**0,22**	**186,80**
22. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,30276	120,00	36,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**36,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	102737 С (2102-0501-0304 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	20,352	17363,00	353375,25
22. 4	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,002355	109894,00	258,78
		Итого материалов:				**420,49**	**353634,03**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,24	201,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,68	28324,71
		Сметная стоимость:				**454,68**	**382383,62**
23	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**247,8944**		**4106,14**	**1017890,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	0,598	148,241	1014,00	150316,24
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,512	1234,00	1866,00
		Итого оплата труда:				**613,90**	**152182,24**
23. 3	87 С (3105-0501-0202 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,123947	2393,00	296,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,123947	1234,00	152,95
23. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	0,718894	12,00	8,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,388	2609,00	3621,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,388	1234,00	1712,79
23. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	14,13	116,00	1639,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,45**	**5566,15**
23. 7	149383 С (2204-0601-0703 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,017353	511962,00	8883,88
23. 8	279988 С (2110-0502-1827 РСНБ РК 2015)	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	252,852	3374,00	853123,71
		Итого материалов:				**3477,32**	**862007,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		663,01	164356,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,53	94579,74
		Сметная стоимость:				**5150,69**	**1276826,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3525114,12**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3525114,12**
Материалы -			Тенге				**2913670,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**334726,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**361505,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**310929,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4197548,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**288,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334726,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4197548,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				334726,95
		РАЗДЕЛ 3.МАФ					
25	**Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонный столб. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**37096,21**	**267092,69**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	9,96	71,712	1073,00	76946,98
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	6,628	1247,71	8269,32
		Итого оплата труда:				**11835,60**	**85216,29**
25.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	4405,00	85,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	1234,00	23,99
25.4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	4,267	35,00	149,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	6,178	5894,00	36410,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	6,178	1234,00	7623,65
25.6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,17208	4788,00	823,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,17208	1762,00	303,20
25.7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,25848	2609,00	674,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,25848	1234,00	318,96
		Итого эксплуатация машин:				**5297,78**	**38144,04**
25.8	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,344	18576,00	136422,14
25.9	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,018	47187,00	849,37
25.10	131633 С (2107-0204-0205 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1224	40605,00	4970,05
25.11	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006048	26368,00	159,47
25.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0025	0,018	29,00	0,52
25.13	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	9,72	891,00	8660,52
25.14	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,24	290,00	939,60
		Итого материалов:				**21111,34**	**152001,68**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10770,39	77546,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3829,33	27571,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**51695,93**	**372210,68**
26	**86-010302-0102**	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**5,0000**		**20263,00**	**101315,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6807,00**	**34035,00**
		Итого эксплуатация машин:				**250,00**	**1250,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов				73,00	365,00
		Итого материалов:				**13206,00**	**66030,00**
		Накладные расходы				6192,00	30960,00
		Сметная прибыль				2116,40	10582,00
		Сметная стоимость:				**28571,40**	**142857,00**
26.1	**У86-010302-0102 8601-0302-0102 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**5,0000**		**20263,00**	**101315,00**
26.1 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	6,33	31,65	1234,00	34035,00
26.1 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,3125	1168,00	365,00
		Итого оплата труда:				**6880,00**	**34400,00**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		6192,00	30960,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2116,40	10582,00
		Сметная стоимость:				**28571,40**	**142857,00**
27	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**5,0000**		**16665,00**	**83325,00**
		Итого материалов:				**16665,00**	**83325,00**
		Сметная прибыль				1333,20	6666,00
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**89991,00**
27.1	**У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**5,0000**		**16665,00**	**83325,00**
		Итого материалов:				**16665,00**	**83325,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1333,20	6666,00
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**89991,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**451732,69**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451732,69**
Материалы -			Тенге				**301356,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**119616,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**108506,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44819,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**605058,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119616,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**605058,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119616,29**
		РАЗДЕЛ 5 Наружное освещение					
43.1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**30,6000**		**164,35**	**5029,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
43.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,00724	0,221544	864,00	191,41
43.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,9639	1474,00	1420,79
		Итого оплата труда:				**52,69**	**1612,20**
43.1. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,9639	5019,00	4837,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,9639	1474,00	1420,79
		Итого эксплуатация машин:				**158,10**	**4837,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,93	1160,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,18	495,20
		Сметная стоимость:				**218,47**	**6685,22**
44.1	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**29,6820**		**33,81**	**1003,60**
44.1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,239237	1474,00	352,64
		Итого оплата труда:				**11,88**	**352,64**
44.1. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,239237	4195,00	1003,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,239237	1474,00	352,64
		Итого эксплуатация машин:				**33,81**	**1003,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,55	253,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,39	100,60
		Сметная стоимость:				**45,75**	**1358,10**
45.1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,9180**		**800,93**	**735,25**
45.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=824)	чел-ч	0,972	0,892296	824,00	735,25
		Итого оплата труда:				**800,93**	**735,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		576,67	529,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,21	101,17
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**1365,80**
46.1	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**180,0000**		**333,30**	**59993,94**
46.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,11	19,8	1234,00	24433,20
46.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	7,2	1123,67	8090,46
		Итого оплата труда:				**180,69**	**32523,66**
46.1. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,702	5152,00	3616,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,702	1762,00	1236,92
46.1. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	5,796	3667,00	21253,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	5,796	1033,00	5987,27

1	2	3	4	5	6	7	8
46.1.5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	5,796	15,00	86,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46.1.6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,702	3552,00	2493,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,702	1234,00	866,27
		Итого эксплуатация машин:				**152,51**	**27451,08**
46.1.7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,072	379,00	27,29
46.1.8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00144	1812264,00	2609,66
46.1.9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01728	1755,00	30,33
46.1.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт	0,00041	0,0738	2807,00	207,16
46.1.11	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,014976	380,00	5,69
46.1.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0025	0,45	--	--
46.1.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,108	1591,00	171,83
46.1.14	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0018	243850,00	438,93
46.1.15	279805 С (2105-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,018	256599,00	4618,78
		Итого материалов:				**45,05**	**8109,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		130,09	23417,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,07	6672,88
		Сметная стоимость:				**500,47**	**90083,86**
47.1	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**20,0000**		**289,37**	**5787,35**
47.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,1	2	1234,00	2468,00
47.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,634	1094,61	693,98
		Итого оплата труда:				**158,10**	**3161,98**
47.1.3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,042	5152,00	216,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	1762,00	74,00
47.1.4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,55	3667,00	2016,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,55	1033,00	568,15

1	2	3	4	5	6	7	8
47.1.5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,55	15,00	8,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
47.1.6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,042	3552,00	149,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0021	0,042	1234,00	51,83
		Итого эксплуатация машин:				**119,53**	**2390,67**
47.1.7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,02	379,00	7,58
47.1.8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000124	1812264,00	224,72
47.1.9	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000022	312735,00	6,88
47.1.10	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1755,00	8,60
47.1.11	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт	0,001	0,02	2807,00	56,14
47.1.12	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000052	5882327,00	305,88
47.1.13	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,018	0,36	245,00	88,20
47.1.14	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,000208	0,00416	380,00	1,58
47.1.15	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,144	1591,00	229,10
		Итого материалов:				**46,43**	**928,69**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		113,83	2276,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,26	645,12
		Сметная стоимость:				**435,45**	**8709,10**
		Опора					
49.1	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4,0000**		**25461,50**	**101845,98**
49.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	12	48	1154,00	55392,00
49.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1405,49	13155,36
		Итого оплата труда:				**17136,84**	**68547,36**
49.1.3	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	4307,00	28426,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,65	6,6	1474,00	9728,40

1	2	3	4	5	6	7	8
49.1. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	7355,00	294,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1762,00	70,48
49.1. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	2609,00	7096,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1234,00	3356,48
		Итого эксплуатация машин:				**8954,22**	**35816,88**
49.1. 6	100056 С (2101-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1960,00	3998,40
49.1. 7	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	47187,00	2642,47
49.1. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,008	499529,00	3996,23
		Итого материалов:				**2659,28**	**10637,10**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		13709,47	54837,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,68	12534,71
		Сметная стоимость:				**42304,65**	**169218,58**
50.1	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**4,0000**		**5682,08**	**22728,32**
50.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	2,01	8,04	1093,00	8787,72
50.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	3,24	1234,00	3998,16
		Итого оплата труда:				**3196,47**	**12785,88**
50.1. 3	101 С (3105-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	2,8	3117,00	8727,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	2,8	1234,00	3455,20
50.1. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	2609,00	1147,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1234,00	542,96
		Итого эксплуатация машин:				**2468,89**	**9875,56**
50.1. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,008	499529,00	3996,23
50.1. 6	146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,04	1373,00	54,92
50.1. 7	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00024	57864,00	13,89
		Итого материалов:				**1016,26**	**4065,04**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2557,18	10228,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,14	2636,56
		Сметная стоимость:				**8898,40**	**35593,59**
58.1	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**4,0000**		**24824,50**	**99298,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
58.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	13	52	1234,00	64168,00
58.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	6,4	1498,00	9587,20
		Итого оплата труда:				**18438,80**	**73755,20**
58.1.3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	3,2	5152,00	16486,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	3,2	1762,00	5638,40
58.1.4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	3,2	3552,00	11366,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	3,2	1234,00	3948,80
		Итого эксплуатация машин:				**6963,20**	**27852,80**
58.1.5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00308	499529,00	1538,55
58.1.6	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0192	1755,00	33,70
58.1.7	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт	0,02	0,08	2807,00	224,56
58.1.8	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,064	376,00	24,06
58.1.9	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	2,04	8,16	462,00	3769,92
58.1.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,0041	0,0164	380,00	6,23
58.1.11	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,612	2,448	487,00	1192,18
58.1.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	4	122,00	488,00
		Итого материалов:				**1819,30**	**7277,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13275,94	53103,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3048,03	12192,14
		Сметная стоимость:				**41148,47**	**164593,88**
60.1	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**180,0000**		**525,69**	**94623,34**
60.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,39	70,2	1195,00	83889,00
60.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,108	1498,00	161,78
		Итого оплата труда:				**466,95**	**84050,78**
60.1.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	23,04	12,00	276,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60.1. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,054	5152,00	278,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1762,00	95,15
60.1. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,054	3552,00	191,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1234,00	66,64
		Итого эксплуатация машин:				**4,15**	**746,50**
60.1. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0204	3,672	450,00	1652,40
60.1. 7	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт	0,204	36,72	227,00	8335,44
		Итого материалов:				**55,49**	**9987,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		336,20	60516,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,95	12411,19
		Сметная стоимость:				**930,84**	**167551,09**
63.1	**Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**4,0000**		**1521,09**	**6084,36**
63.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1425)	чел-ч	1	4	1425,00	5700,00
		Итого оплата труда:				**1425,00**	**5700,00**
63.1. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,24	12,00	2,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.1. 3	2647 С (3401-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,08	0,32	24,00	7,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**10,56**
63.1. 4	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000159	0,000636	499529,00	317,70
63.1. 5	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,003	0,012	856,00	10,27
63.1. 6	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00	1,22
63.1. 7	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00	4,30
63.1. 8	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,014	0,056	652,00	36,51
63.1. 9	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,02	190,00	3,80
		Итого материалов:				**93,45**	**373,80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1026,00	4104,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,77	815,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2750,86**	**11003,43**
66.1	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**22399,73**	**40319,51**
66.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	4,05	7,29	1014,00	7392,06
66.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,2637	1456,90	384,18
		Итого оплата труда:				**4320,14**	**7776,24**
66.1. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,00486	4405,00	21,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,00486	1234,00	6,00
66.1. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,17	0,306	35,00	10,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
66.1. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0073	0,01314	4788,00	62,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0073	0,01314	1762,00	23,15
66.1. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,12	0,216	4307,00	930,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	0,216	1474,00	318,38
66.1. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,0202	0,03636	161,00	5,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
66.1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0165	0,0297	2609,00	77,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0165	0,0297	1234,00	36,65
		Итого эксплуатация машин:				**615,94**	**1108,69**
66.1. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	16108,00	29429,32
66.1.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,72	70,00	50,40
66.1.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00144	25434,00	36,62
66.1.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0036	47426,00	170,73
66.1.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,01242	47426,00	589,03
66.1.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000828	26368,00	21,83
66.1.15	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,01818	6931,00	126,01

1	2	3	4	5	6	7	8
66.1.16	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000072	207956,00	14,97
66.1.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,01242	31505,00	391,29
66.1.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02937	0,052866	29,00	1,53
66.1.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,891	891,00	793,88
66.1.20	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,666	290,00	193,14
		Итого материалов:				**17677,09**	**31818,76**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3931,32	7076,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,48	3791,67
		Сметная стоимость:				**28437,53**	**51187,56**
67.1	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**170,0000**		**751,69**	**127788,11**
67.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,584	99,28	1281,00	127177,68
67.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,051	1410,00	71,91
		Итого оплата труда:				**748,53**	**127249,59**
67.1.3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,017	5894,00	100,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017	1234,00	20,98
67.1.4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,017	4788,00	81,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017	1762,00	29,95
67.1.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,017	2609,00	44,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017	1234,00	20,98
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**225,95**
67.1.6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00204	188472,00	384,48
67.1.7	250407 С (2301-1399-9906 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	169,66	--	--
67.1.8	274662 С (2113-0703-1407 РСНБ РК 2015)	Вода	м3	0,0039	0,663	--	--
		Итого материалов:				**2,26**	**384,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		733,56	124704,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,82	20199,42
		Сметная стоимость:				**1604,07**	**272692,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
69.1	**Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**543,95**	**543,95**
69.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,34	0,34	1281,00	435,54
69.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1498,00	29,96
		Итого оплата труда:				**465,50**	**465,50**
69.1. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5152,00	51,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	1762,00	17,62
69.1. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3552,00	35,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	1234,00	12,34
		Итого эксплуатации машин:				**87,04**	**87,04**
69.1. 5	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	712183,00	21,37
		Итого материалов:				**21,37**	**21,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		335,16	335,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,33	70,33
		Сметная стоимость:				**949,43**	**949,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**565780,94**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**266330,94**
Материалы -			Тенге				**26698,55**
Всего заработная плата -			Тенге				**199657,13**
Накладные расходы -			Тенге				**143753,13**
Сметная прибыль -			Тенге				**32806,73**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**442890,79**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**162,70**
Сметная заработная плата -			Тенге				**199657,13**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171661,89**
Материалы -			Тенге				**46520,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**91809,57**
Накладные расходы -			Тенге				**74087,04**
Сметная прибыль -			Тенге				**19659,91**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**265408,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**78,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**91809,57**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**127788,11**
Материалы -			Тенге				**384,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**127249,59**
Накладные расходы -			Тенге				**124704,60**
Сметная прибыль -			Тенге				**20199,42**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**272692,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**99,33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**127249,59**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**980991,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**340,54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**418716,29**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4838265,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**862304,60**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**616492,83**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**182457,85**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3359468,26**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**1014816,33**
	ИТОГО:		Тенге				**5853082,01**
	Сметная прибыль		Тенге				**468246,56**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6321328,57**
	Итого по Акту без оборудования						**6321328,57**

Временные здания и сооружения 1,3%	82177,27
Итого	6403505,84
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	86447,33
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	945508,00
Итого	7435461,17
Непредвиденные работы и затраты-2%	129799,06
Итого	7565260,23
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	7942774,279
Итого с понижающим коэф К=0,90000017131	7148498,21
Налог на добавленную стоимость - 12 %	857819,79
Итого по акту	8006318,00

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ А.Кишкенеев.

Подрядчик

Директор ТОО "Акмар и К"

_____ А.М.Аширбеков.

Авторский надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"

_____ А.Турмаханов.

Авторский надзор

Директор ТОО "Шынар Проект и Компания"

_____ А.Б.Турсынбай.