Наименование строительства : Административно- гостиничный жилой комплекс с паркингом
Заказчик: ТОО "ASTANA DEVELOPMENT GROUP"
Подрядчик:ТОО"Строительная компания Базис",от имени и по поручению которого действует Филиал ТОО Строительная Компания"Базис" в г.Астана

А К Т
выполненных работ за февраль 2015г.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная стоимость с НДС		Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Офис блок 3(офисное здание2)						
	V.Строительные работы						
V.1	Временные здания и сооружения				39 392 689		1 518 849
V.2	Земляные работы				21 194 162		
V.3	Сваи				0		
V.4	Фундаменты				11 636 079		
V.5	Каркас				98 211 687		2 983 687
V.6	Каркас цоколь- 9 этаж				45 283 363		
V.7	Каркас 9-18 этаж				10 923 108		
V.8	Каркас выше 18 этажа				0		
V.9	Стены				22 537 671		
V.[illegible]	Перегородки				47 274 798		3 914 194
V.[illegible]	Окна , балконные двери				0		
V.12	Витражи				41 835 781		2 623 429
V.13	Кровля , оформление парапетов				27 579 430		2 385 225
V.14	Полы				26 831 999		4 279 088
V.15	Двери				12 475 372		1 535 334
V.16	Внутренние отделочные работы				72 988 282		12 294 212
V.17	Наружные отделочные работы				112 387 091		3 146 726
	ИТОГО				590 551 512		34 680 744
	VI.Внутренние инженерные сети и лифты						
VI.1	Лифты - стоимость				6 822 300		2 443 800
VI.2	Лифты - монтаж и лифтовая связь				8 958 525		2 455 425
VI.3	Отопление с тепловым узлом				27 594 836		
VI.4	Вентиляция				17 707 864		2 824 500
VI.5	Кондиционирование				2 736 393		
VI.6	Системы теплохолодоснабжения				13 963 441		
VI.7	Системы холодоснабжения				2 128 000		
VI.8	Системы дымоудаления				0		
VI.9	Холодный и горячий водопровод				13 729 112		
VI.10	Водопровод противопожарный				0		
V[illegible]	Канализация				17 874 268		
VI.12	Водостоки				0		
VI.13	Электроснабжение и освещение				24 833 859		2 889 601
VI.14	Системы чистого питания (UPS)				0		
VI.15	Резервное электроснабжение (дизель-генератор)				4 173 139		1 506 839
VI.16	Декоративное освещение фасадов				1 342 550		
VI.17	Телефонизация				0		
VI.18	АТС				0		
VI.19	Телевидение				2 681 458		1 408 650
VI.20	Технология конференцзалов и селекторной связи				0		
VI.21	Система контроля доступа				5 029 588		2 619 739
VI.22	Видеонаблюдение				6 099 999		3 652 099
VI.23	Структурированные кабельные системы				5 798 491		2 669 157
VI.24	Газовое пожаротушение				2 238 349		2 238 349
VI.25	Порошковое пожаротушение				0		
VI.26	Диспетчеризация инженерного оборудования				6 715 500		6 715 500
VI.27	Охранная сигнализация				5 917 821		3 595 722
VI.28	Обогрев крылец и водостоков				0		
VI.29	Автоматическое сплинклерное пожаротушение				19 195 217		5 108 370
VI.30	Пожарная сигнализация				4 828 658		2 336 514
VI.31	Системы оповещения				8 210 930		3 164 491
VI.32	Автоматизация управления клапанов дымоудаления и обводных задвижек				2 586 255		2 586 255
VI.33	Эскалаторы				0		

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная стоимость с НДС		Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.34	Технология питания с оборудованием				0		
VI.35	Мебель и аксессуары				0		
VI.36	Радиофикация				0		
VI.44	Лотки				1 810 230		
	ИТОГО				212 976 783		48 215 011
	VII.Внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение						
VII.1	Котельная				0		
VII.2	Топливохранилище и топливопроводы				0		
VII.3	Трансформаторная подстанция				1 559 749		1 559 749
VII.4	Распределительный пункт				0		
VII.5	Сети тепловые				10 094 924		
VII.6	Сети водопровода				1 545 600		
VII.7	Сети канализации бытовой				1 814 400		
VII.8	Сети канализации ливневой				1 424 640		
VII.9	Сети электроснабжения				0		
VII.10	Сети телефонизации				0		
VII.11	Поливочный водопровод				0		
	Водозаборный узел				0		
VII.12	Скважина				0		
VII.13	Насосная 1 подъема				0		
VII.14	Насосная 2 подъема				0		
VII.15	Резервуары				0		
	ИТОГО				16 439 313		1 559 749
	VIII.Благоустройство и озеленение						
VIII.1	Вертикальная планировка						
VIII.2	Благоустройство				16 663 776		
VIII.3	Малые формы				0		
VIII.4	Уличное освещение				0		
VIII.5	Ограждение				1 319 149		1 319 149
VIII.6	Озеленение						
	ИТОГО				17 982 925		1 319 149
	Паркинги						
I.1	Земляные работы				4 527 721		
I.2	Сваи				0		
I.3	Фундаменты				0		
I.4	Каркас				3 281 600		
I.5	Стены				0		
I.6	Окна				0		
I.7	Кровля				0		
I.8	Полы				0		
I.9	Двери и ворота				0		
I.10	Внутренние отделочные работы				5 971 555		353 895
I.11	Наружные отделочные работы				5 080 194		
	ИТОГО				18 861 070		353 895
	Раздел II.Внутренние инженерные сети						
II.1	Вентиляция				0		
II.2	Холодный и горячий водопровод				0		
II.3	Водопровод противопожарный				0		
II.4	Канализация				0		
II.5	Водостоки				0		
II.6	Электроснабжение и освещение				2 437 911		
II.7	Телефонизация				0		
II.8	Система контроля доступа				0		
II.9	Видеонаблюдение				0		
II.10	Автоматизация и диспетчеризация				0		
II.11	Автоматическое сплинклерное пожаротушение				0		
II.12	Порошковое пожаротушение				0		
II.13	Система газоанализаторов				0		
II.14	Система оповещения				0		
II.15	Отопление с тепловым узлом				2 835 000		
II.16	Дымоудаление				0		

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная стоимость с НДС		Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
II.17	Теплохолодоснабжение				0		
II.18	Холодоснабжение				0		
	ИТОГО				5 272 911		0
	Всего по паркингу				24 133 981		353 895
	ИТОГО по Офис блок 3(офисное здание2)				862 084 514		86 128 548

Заказчик:_____**Д.Кабдуллина**

Подрядчик:_____**С.Гутовский**