Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №17 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за май 2019 года
1	Водоснабжение в селе Орлик	56 180 184,48	3 477 904,42	3 477 904,42

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ Имангазиев Б.Е.

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 17	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области	3 477 904,42	3 105 271,80							372 632,62	3 477 904,42
ИТОГО	3 477 904,42	3 105 271,80							372 632,62	3 477 904,42

Заказчик: _____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик: _____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **170/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжнение в селе Орлик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 12 -04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1104	1703,16	1881030
			Сметная прибыль			*126,16*	*139336*
2	13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92	1140,48	104822
			Сметная прибыль			*84,48*	*7765*
3	14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113	589,68	66705
			Сметная прибыль			*43,68*	*4941*
4	15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34	137,16	4655
			Сметная прибыль			*10,16*	*345*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 59шт, Ду2000 - 3шт				
5	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	27311,04	273110
			Сметная прибыль			*2023,04*	*20230*
6	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	3713,04	74261
			Сметная прибыль			*275,04*	*5501*
7	63	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20	10580,76	211615
			Сметная прибыль			*783,76*	*15675*
8	64	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	8,826	74248,92	655321
			Сметная прибыль			*5499,92*	*48542*
			ИТОГО:				3271518
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				242335
			Итого с временными		1,3 %	42530,00	3314048
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	68601,00	3382649
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3450302
			Понижающий коэффициент		0,100		345030
			Итого с понижающим коэффициентом				3 105 271,80
			НДС		12 %		372 632,62
			Итого с НДС				3 477 904,42

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №17 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за июль 2019 года
1	Водоснабжение в селе Орлик	56 180 184,48	36 264 571,09	32 786 666,67

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____**Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 17	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области	36 264 571,09	29 273 809,53							3 512 857,14	32 786 666,67
Возврат аванса										8 196 666,67
ИТОГО										24 590 000,00

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **170/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Орлик**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 12 -04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6798,400	249,45	1695863
			Накладные расходы			*38,54*	*262024*
			Сметная прибыль			*18,48*	*125619*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	210,240	3395,08	713782
			Накладные расходы			*1315,92*	*276660*
			Сметная прибыль			*251,49*	*52873*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	315,360	1475,16	465208
			Накладные расходы			*571,77*	*180313*
			Сметная прибыль			*109,27*	*34460*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3627,000	43,68	158418
			Накладные расходы			*8,48*	*30772*
			Сметная прибыль			*3,24*	*11735*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	85,840	249,45	21413
			Накладные расходы			*38,54*	*3308*
			Сметная прибыль			*18,48*	*1586*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,640	3395,08	8963
			Накладные расходы			*1315,92*	*3474*
			Сметная прибыль			*251,49*	*664*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,230	1475,16	339
			Накладные расходы			*571,77*	*132*
			Сметная прибыль			*109,27*	*25*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,660	43,68	116
			Накладные расходы			*8,48*	*23*
			Сметная прибыль			*3,24*	*9*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,500	625445,88	2189061
			Накладные расходы			*251272,07*	*879452*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*162153*
10	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2577,015	1703,16	4389069
			Сметная прибыль			*126,16*	*325116*
11	17	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод, сечение 3 мм2	км	4,660	86948,64	405181
			Сметная прибыль			*6440,64*	*30013*
12	18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3742,05	7484
			Накладные расходы			*1538,75*	*3077*
			Сметная прибыль			*277,19*	*554*
13	20	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	23129,28	46259
			Сметная прибыль			*1713,28*	*3427*
14	21	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10035,36	20071
			Сметная прибыль			*743,36*	*1487*
15	23	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	150,000	3927,96	589194
			Сметная прибыль			*290,96*	*43644*
16	25	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15	шт.	150,000	2909,52	436428

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	32	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	215,52 2744,28	32328 5489
			Сметная прибыль				
18	33	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	203,28 2677,32	407 10709
			Сметная прибыль				
19	34	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	198,32 2677,32	793 2677
			Сметная прибыль				
20	35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	193,200	198,32 2701,08	198 521849
			Сметная прибыль				
21	36	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84,000	200,08 289,44	38655 24313
			Сметная прибыль				
22	37	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	21,44 927,72	1801 2783
			Сметная прибыль				
23	38	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	68,72 2964,60	206 23717
			Сметная прибыль				
24	39	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR26, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	219,60 2068,20	1757 2068
			Сметная прибыль				
25	40	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	68,000	153,20 2934,36	153 199536
			Сметная прибыль				
26	41	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	15,000	217,36 2359,80	14780 35397
			Сметная прибыль				
27	42	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	174,80 1608,12	2622 45027
			Сметная прибыль				
28	43	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	119,12 1670,76	3335 100246
			Сметная прибыль				
29	44	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	123,76 1236,60	7426 19786
			Сметная прибыль				
30	45	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	91,60 677,16	1466 16252
			Сметная прибыль				
31	46	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25	шт.	135,000	50,16 2243,16	1204 302827
			Сметная прибыль				
32	47	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 63	шт.	3,000	166,16 2557,44	22432 7672
			Сметная прибыль				
33	51	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,037	189,44 115793,28	568 4310
			Сметная прибыль				
34	53	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,130	8577,28 2713170,26	319 351627
			Накладные расходы			1007760,67	130606
			Сметная прибыль			200975,58	26046
35	54	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	433,728	14017,32	6079704
			Сметная прибыль			1038,32	450348
36	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	129,600	2396,82	310628
			Накладные расходы			1023,95	132704
			Сметная прибыль			177,54	23009
37	57	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,432	5105234,92	2205461
			Накладные расходы			468680,69	202470
			Сметная прибыль			378165,55	163368
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 59шт, Ду2000 - 3шт				
38	58	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,560	14814,12	23110
			Накладные расходы			2984,04	4655
			Сметная прибыль			1097,34	1712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	59	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,451	53356,79	1624778
			Накладные расходы			*12744,52*	*388086*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*120354*
40	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	94,400	27311,04	2578162
			Сметная прибыль			*2023,04*	*190975*
41	61	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,200	41060,52	172454
			Сметная прибыль			*3041,52*	*12774*
42	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	37,200	3713,04	138125
			Сметная прибыль			*275,04*	*10231*
43	63	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	37,200	10580,76	393604
			Сметная прибыль			*783,76*	*29156*
44	64	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	30,891	74248,92	2293623
			Сметная прибыль			*5499,92*	*169898*
45	65	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	52,000	19716,48	1025257
			Сметная прибыль			*1460,48*	*75945*
46	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	224,000	1177,70	263805
			Накладные расходы			*239,66*	*53683*
			Сметная прибыль			*87,24*	*19541*
47	67	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	86,800	3471,71	301344
			Накладные расходы			*1278,69*	*110990*
			Сметная прибыль			*257,16*	*22322*
48	70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	1,085	563013,72	610870
			Сметная прибыль			*41704,72*	*45250*
			ИТОГО:				30844060
			В том числе :				
			Накладные расходы				2652429
			Сметная прибыль				2284745
			Итого с временными		1,3 %	400973,00	31241973
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	646772,00	31888681
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				32526455
			Понижающий коэффициент		0,100		3252645,50
			Итого с понижающим коэффициентом				29 273 809,53
			НДС		12 %		3 512 857,14
			Итого с НДС				32 786 666,67

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №17 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за октябрь 2019 года
1	Водоснабжение в селе Орлик	56 180 184,48	50 776 386,48	14 511 815,39

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 17	12-04-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области	50 776 386,48	12 956 978,03							1 554 837,36	14 511 815,39

Заказчик:

Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

Сейфуллин М.Б.

Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **170/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Орлик Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжнение в селе Орлик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 12 -04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**1699,6000**		**192,43**	**327055**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**90980**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**310304**
		Накладные расходы	%	72		38,54	65506
		Сметная прибыль	%	8		18,48	31405
		Сметная стоимость:				**249,45**	**423966**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**52,5600**		**1827,67**	**96062**
		Итого оплата труда:				1827,67	96062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1315,92	69165
		Сметная прибыль	%	8		251,49	13218
		Сметная стоимость:				3395,08	178446
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	385,4400		794,12	306087
		Итого оплата труда:				794,12	306087
		Накладные расходы	%	72		571,77	220383
		Сметная прибыль	%	8		109,27	42118
		Сметная стоимость:				1475,16	568587
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	4433,0000		31,96	141669
		Итого оплата труда:				11,78	52237
		Итого эксплуатация машин:				31,96	141669
		Накладные расходы	%	72		8,48	37611
		Сметная прибыль	%	8		3,24	14342
		Сметная стоимость:				43,68	193623
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы**	м3	21,4600		192,43	4130
		Итого оплата труда:				53,53	1149
		Итого эксплуатация машин:				182,57	3918
		Накладные расходы	%	72		38,54	827
		Сметная прибыль	%	8		18,48	397
		Сметная стоимость:				249,45	5353
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,6600		1827,67	1206
		Итого оплата труда:				1827,67	1206
		Накладные расходы	%	72		1315,92	869
		Сметная прибыль	%	8		251,49	166
		Сметная стоимость:				3395,08	2241
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,3700		794,12	3470
		Итого оплата труда:				794,12	3470
		Накладные расходы	%	72		571,77	2499
		Сметная прибыль	%	8		109,27	478
		Сметная стоимость:				1475,16	6446

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	50,5400		31,96	1615
		Итого оплата труда:				11,78	596
		Итого эксплуатация машин:				31,96	1615
		Накладные расходы	%	72		8,48	429
		Сметная прибыль	%	8		3,24	164
		Сметная стоимость:				43,68	2207
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,6000	B1	327844,49	196707
		Итого оплата труда:				253810,17	152286
		Итого эксплуатация машин:				95880,17	57528
		Итого материалов:				6148,32	3689
		Накладные расходы	%	99		251272,07	150763
		Сметная прибыль	%	8		46329,32	27798
		Сметная стоимость:				625445,88	375268
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,5600		286757,48	160584
		Итого оплата труда:				230195,80	128910
		Итого эксплуатация машин:				75663,32	42371
		Итого материалов:				2738,16	1533
		Накладные расходы	%	99		227893,84	127621
		Сметная прибыль	%	8		41172,11	23056
		Сметная стоимость:				555823,43	311261
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1680		269999,84	45360
		Итого оплата труда:				220724,74	37082
		Итого эксплуатация машин:				66911,36	11241
		Итого материалов:				1716,48	288
		Накладные расходы	%	99		218517,49	36711
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	6566
		Сметная стоимость:				527598,72	88637

1	2	3	4	5	6	7	8
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4350		1577,00	686
		Сметная прибыль	%	8		126,16	55
		Сметная стоимость:				1703,16	741
13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	367,5500		1056,00	388133
		Сметная прибыль	%	8		84,48	31051
		Сметная стоимость:				1140,48	419183
14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	452,6000		546,00	247120
		Сметная прибыль	%	8		43,68	19770
		Сметная стоимость:				589,68	266889
15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	135,6800		127,00	17231
		Сметная прибыль	%	8		10,16	1379
		Сметная стоимость:				137,16	18610
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка медного провода**	км	4,6600		27127,46	126414
		Итого оплата труда:				12160,66	56669
		Итого эксплуатация машин:				18975,26	88425
		Накладные расходы	%	72		8755,67	40801
		Сметная прибыль	%	8		2870,65	13377
		Сметная стоимость:				38753,79	180593
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2,0000		1154,69	2309
		Итого оплата труда:				966,15	1932
		Итого эксплуатация машин:				26,01	52
		Итого материалов:				174,76	350
		Накладные расходы	%	99		956,49	1913
		Сметная прибыль	%	8		168,89	338
		Сметная стоимость:				2280,07	4560
18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром 25 мм. Установка**	кран	168,0000		1472,37	247358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1260,77**	**211809**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**13109**
		Итого материалов:				**170,26**	**28603**
		Накладные расходы	%	99		1248,16	209691
		Сметная прибыль	%	8		217,64	36564
		Сметная стоимость:				**2938,17**	**493613**
19	**2304-0905-2303 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые,DN 25**	**шт.**	**18,0000**		**3637,00**	**65466**
		Сметная прибыль	%	8		290,96	5237
		Сметная стоимость:				**3927,96**	**70703**
20	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**168,0000**		**530,48**	**89121**
		Итого оплата труда:				**497,67**	**83609**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**4370**
		Итого материалов:				**19,03**	**3197**
		Накладные расходы	%	98		487,72	81936
		Сметная прибыль	%	8		81,46	13685
		Сметная стоимость:				**1099,65**	**184742**
21	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15**	**шт.**	**18,0000**		**2694,00**	**48492**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	3879
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**52371**
22	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**160,0000**		**13769,39**	**2203102**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**153685**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**23720**
		Итого материалов:				**12706,50**	**2033039**
		Накладные расходы	%	98		941,32	150611
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	188297
		Сметная стоимость:				**15887,56**	**2542010**
23	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Пожарная подставка,пожарная подставка тройник фланцевый .Установка**	**кг изделия**	**733,3000**		**319,68**	**234419**
		Итого оплата труда:				**60,81**	**44595**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**2116**
		Итого материалов:				**256,49**	**188084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		59,60	43703
		Сметная прибыль	%	8		30,34	22250
		Сметная стоимость:				**409,62**	**300371**
24	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**65519,15**	**720711**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**21288**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**1854**
		Итого материалов:				**63486,90**	**698356**
		Накладные расходы	%	99		1915,96	21076
		Сметная прибыль	%	8		5394,81	59343
		Сметная стоимость:				**72829,92**	**801129**
25	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник,переход,отвод,фланец ,втулка под фланец,патрубок диаметром 100 мм. Приварка**	**шт**	**341,0000**		**1001,39**	**341475**
		Итого оплата труда:				**877,20**	**299125**
		Итого эксплуатация машин:				**62,64**	**21360**
		Итого материалов:				**61,55**	**20989**
		Накладные расходы	%	99		868,43	296134
		Сметная прибыль	%	8		149,59	51009
		Сметная стоимость:				**2019,41**	**688617**
26	**1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**шт**	**18,0000**		**766,19**	**13791**
		Итого оплата труда:				**672,52**	**12105**
		Итого эксплуатация машин:				**46,98**	**846**
		Итого материалов:				**46,69**	**840**
		Накладные расходы	%	99		665,79	11984
		Сметная прибыль	%	8		114,56	2062
		Сметная стоимость:				**1546,55**	**27838**
27	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ,втулка под фланец,патрубок ,неразъемное соединение до диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**400,0000**		**520,38**	**208154**
		Итого оплата труда:				**467,84**	**187136**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**12528**
		Итого материалов:				**21,22**	**8490**
		Накладные расходы	%	99		463,16	185265
		Сметная прибыль	%	8		78,68	31473
		Сметная стоимость:				**1062,23**	**424892**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**2185,00**	**6555**
		Сметная прибыль	%	8		174,80	524
		Сметная стоимость:				**2359,80**	**7079**
29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1489,00**	**2978**
		Сметная прибыль	%	8		119,12	238
		Сметная стоимость:				**1608,12**	**3216**
30	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**1547,00**	**12376**
		Сметная прибыль	%	8		123,76	990
		Сметная стоимость:				**1670,76**	**13366**
31	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1145,00**	**2290**
		Сметная прибыль	%	8		91,60	183
		Сметная стоимость:				**1236,60**	**2473**
32	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**627,00**	**3762**
		Сметная прибыль	%	8		50,16	301
		Сметная стоимость:				**677,16**	**4063**
33	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25**	**шт.**	**33,0000**		**2077,00**	**68541**
		Сметная прибыль	%	8		166,16	5483
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**74024**
34	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 63**	**шт.**	**1,0000**		**2368,00**	**2368**
		Сметная прибыль	%	8		189,44	189
		Сметная стоимость:				**2557,44**	**2557**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 59шт, Ду2000 - 3шт					
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,6400**		**10732,74**	**39067**
		Итого оплата труда:				**3174,51**	**11555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**902,00**	**3283**
		Итого материалов:				**7023,13**	**25564**
		Накладные расходы	%	94		2984,04	10862
		Сметная прибыль	%	8		1097,34	3994
		Сметная стоимость:				**14814,12**	**53923**
36	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**71,0530**		**36659,91**	**2604796**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**914683**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**603994**
		Итого материалов:				**18732,25**	**1330983**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	905536
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	280827
		Сметная стоимость:				**53356,78**	**3791160**
37	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**13,6000**		**25288,00**	**343917**
		Сметная прибыль	%	8		2023,04	27513
		Сметная стоимость:				**27311,04**	**371430**
38	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**1,8000**		**38019,00**	**68434**
		Сметная прибыль	%	8		3041,52	5475
		Сметная стоимость:				**41060,52**	**73909**
39	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,8000**		**3438,00**	**16502**
		Сметная прибыль	%	8		275,04	1320
		Сметная стоимость:				**3713,04**	**17823**
40	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**4,8000**		**9797,00**	**47026**
		Сметная прибыль	%	8		783,76	3762
		Сметная стоимость:				**10580,76**	**50788**
41	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**4,4130**		**68749,00**	**303389**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5499,92	24271
		Сметная стоимость:				**74248,92**	**327660**
42	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,0000**		**18256,00**	**182560**
		Сметная прибыль	%	8		1460,48	14605
		Сметная стоимость:				**19716,48**	**197165**
43	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,0300**		**850,81**	**19594**
		Итого оплата труда:				257,69	5935
		Итого эксплуатация машин:				19,42	447
		Итого материалов:				**576,14**	**13269**
		Накладные расходы	%	93		239,66	5519
		Сметная прибыль	%	8		87,24	2009
		Сметная стоимость:				**1177,70**	**27122**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3625286**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3442726**
Материалы -			Тенге				**1369816**
Всего заработная плата -			Тенге				**932173**
Местные материалы -			Тенге				**779268**
Накладные расходы -			Тенге				**921918**
Накладные НУЧП -			Тенге				**921918**
Сметная прибыль -			Тенге				**349171**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4713815**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**804**
Сметная заработная плата -			Тенге				**932173**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**182560**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**182560**
Сметная прибыль -			Тенге				**14605**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**197165**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4910980**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**804**
Сметная заработная плата -			Тенге				**932173**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9962083**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2432229**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1344753
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				441963
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6185101
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2677414
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12639497
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				12639497
	Сметная прибыль		Тенге				1011158
	ИТОГО по смете:		Тенге				13650655
		Итого с временными	Тенге	1,3 %	177458,52	13828113,52	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	2,07 %	286241,62	14114355,14	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		282287,10	14396642,24	
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,100		1439664,21	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			12 956 978,03	
		НДС	Тенге	12 %		1 554 837,36	
		Итого с НДС	Тенге			14 511 815,39	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО "Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**